Заказчик: Исаков Марат Жамалулы

Подрядчик: ТОО «AveNiu»

Договор №10/24 от 07.10.2024

Наименование объекта : «Строительство Торгового комплекса с автоцентром РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН мкр Самал-2, №1208»

Акт выполненных работ

№1 от 14.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				700835
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-5)**				156280
1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	172,8	41	7085
2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	141	454	64014
3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м³	573,57	146	83741
		УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА				
4	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	24	53	1272
5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	24	7	168
	Раздел 2.	**ФУНДАМЕНТЫ (АС-8,9)**				106461
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ				
6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Подготовка бетонная.Устройство /ССЦ бетон В10/	м³	2,7	3 185	8600
7	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине по верху до 1000 мм.Устройство /ССЦ бетон В15/	м³	17,45	5 517	96272
8	6103-0702-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого отделочного цементного, состав 1:2/Горизонтальная изоляция/	м²	0,0984	3 203	315
9	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании /Ав-1,2/	т	0,05682	22 430	1274
	Раздел 3.	**СТЕНЫ (АС- 17)**				397819
		СТЕНЫ 380 ММ				
10	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Стены наружные прямые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м /стены и парапет	м³ кладки	38,4	7 853	301555
		из них:				
		из них:				
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
13	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,009792**	**72 778**	**713**
		из них:				
		из них:				
		из них:				
		из них:				
				ЧЕРДАК		
16	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство /30 мм/**	**$м^2$ стяжки**	**43,52**	**183**	**7964**
		из них:				
		из них:				
		из них:				
		из них:				
20	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	**Стропила.Установка с изготовлением**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,444**	**28 316**	**12572**
		из них:				
						700835
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге			700835
		Стоимость оборудования:	Тенге			0
		Сметная прибыль 5%	Тенге			35042
	ЭСН РК 8.04-01- 2015 Прил. Д. Табл. Д3	Непредвиденные работы и затраты-5%	Тенге			35042
		Понижающий коэф К=0,98	Тенге			755500
		НДС на 2024 год 12%	Тенге			90660
		Всего по сметному расчету	Тенге			846160

Подрядчик
ТОО «AveNiu»

Принял (Заказчик)

Директор **Мүтәлі М.**

Исаков М.

Авторского надзора
ТОО "ДАХЛЬ-СЕРВИС"

Технического надзора
ТОО «TURKISTAN QYZMET 2050»

Директор **Батырбеков Г.**

Руководитель **Бегалы Б.**