Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"

Договор №32 2020-03-07

А К Т № 1

приемки выполненных работ от 27 июля 2020 г.
за июль 2020 г.

Наименование объекта : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (105 земельных участка)

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	122 656 831,92
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	36 797 049,58
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	80 000 000,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2020 года	80 000 000,00
8	Удержания резерва 5%	4 000 000,00
9	Удержание аванса	24 000 000,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	52 000 000,00
11	в т.ч. НДС 12%	5 571 428,57

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,п.Ботакара,АБЫЛАЙ ХАНА,39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7215/422248

Руководитель
Аринов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"
г.Нур-Султан,Жамбыл,15А,1
БИН/ИИН 040140006534
БИК SABRKZKA
ИИК KZ36914398416BC09106
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.:62-54-35

Руководитель
Нуралин Р.К.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Форма № 3

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (105 земельных участка)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2020 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№32	07.03.2020	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (105 земельных участка)	80 000 000,00	71 428 571,43	80 000 000,00	80 000 000,00					8 571 428,57	80 000 000,00
Итого:	80 000 000,00	71 428 571,43	80 000 000,00	80 000 000,00					8 571 428,57	80 000 000,00

Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Аринов Б.Б.
БИН 131040004447

Подрядчик — Директор ТОО "Евростандарт-Аква" Нуралин Р.К.БИН/ИИН 040140006534
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.

Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО «СтройБизнесКонсалтинг» Лудин А.М.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.

Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Стройэксперт" Ешкеев А.И.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Форма 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (105 земельных участка)

Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (105 земельных участка)

Договор №32 2020-03-07

АКТ № 1

приемки выполненных работ

за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	м3	3653,146	42,03	42,03	153529	153529	--	39625	208607
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,07	--	55035		15452	
2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)м3**	м3 грунта	17021,82384	255,38	242,28	4347021	4124100	--	871081	5635551
		НР - 72%; СП - 8%			13,10	57,98	222921	986913		417448	
3	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)м3**	м3 грунта	12562,14505	318,99	302,66	4007176	3802094	--	802755	5194726
		НР - 72%; СП - 8%			16,33	72,43	205082	909856		384795	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	526,44816	2566,80	--	1351287	--	--	972927	2510151
		НР - 72%; СП - 8%			2566,80	--	1351287	--		185937	
5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	388,51995	3816,32	--	1482716	--	--	1067556	2754294
		НР - 72%; СП - 8%			3816,32	--	1482716	--		204022	
6	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	23963,4505	41,09	41,09	984707	984707	--	211747	1292171
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,27	--	294094		95716	

7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23963,4505	184,66	87,78	4425097	2103542	--	2362206	7330287
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	2321555	959287		542984	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	144	2642,45	155,89	380513	22448	213682	149331	572231
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	144383	6456		42387	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,656	345732,78	104466,90	1609732	486398	22255	1225161	3061684
		НР - 99%; СП - 8%			236486,00	29307,83	1101079	136457		226791	
10	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре	144	1242,20	7,39	178877	1064	22125	154441	359984
		НР - 99%; СП - 8%			1081,16	2,18	155688	314		26665	
11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4848	1775,00	--	8605200	--	8605200	--	9293616
		СП - 8%			--	--	--	--		688416	
12	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,144	1499245,40	686841,08	215891	98905	15089	132069	375797
		НР - 99%; СП - 8%			707616,00	218793,43	101897	31506		27837	
13	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	144	12332,00	--	1775808	--	1775808	--	1917873
		СП - 8%			--	--	--	--		142065	
14	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,144	4244933,52	718207,94	611270	103422	492307	48445	712493
		НР - 99%; СП - 8%			107923,50	231900,86	15541	33394		52777	
15	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 159 мм.	врезка	188	11917,37	7055,31	2240466	1326398	132742	1171277	3684683
		НР - 99%; СП - 8%			4155,99	2137,14	781326	401782		272939	
16	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37,6	2919,00	--	109754	--	109754	--	118535
		СП - 8%			--	--	--	--		8780	
17	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм	сальник	188	5338,96	--	1003724	--	481513	511767	1636731
		НР - 98%; СП - 8%			2777,72	--	522211	--		121239	
18	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью									
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	10	30245,91	3345,85	302459	33459	176636	92075	426097
					9236,44	64,05	92364	641		31563	

19	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	етонных и бетонных конструкций колодца	179,06	21664,35	9032,79	3879218	1617412	494477	2389325	6770027
		НР - 99%; СП - 8%			9870,04	3608,46	1767329	646130		501483	
20	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	54	23188,00	--	1252152	--	1252152	--	1352324
		СП - 8%			--	--	--	--		100172	
21	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	36410,00	--	1456400	--	1456400	--	1572912
		СП - 8%			--	--	--	--		116512	
22	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	108	14962,00	--	1615896	--	1615896	--	1745168
		СП - 8%			--	--	--	--		129272	
23	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	54	20267,00	--	1094418	--	1094418	--	1181971
		СП - 8%			--	--	--	--		87553	
24	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	80	23376,00	--	1870080	--	1870080	--	2019686
		СП - 8%			--	--	--	--		149606	
25	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	29602,00	--	1184080	--	1184080	--	1278806
		СП - 8%			--	--	--	--		94726	
26	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, Г ОСТ 8020-90	шт.	54	21513,00	--	1161702	--	1161702	--	1254638
		СП - 8%			--	--	--	--		92936	
27	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	34308,00	--	1372320	--	1372320	--	1482106
		СП - 8%			--	--	--	--		109786	
28	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	188	4976,00	--	935488	--	935488	--	1010327
		СП - 8%			--	--	--	--		74839	
29	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	188	5426,00	--	1020088	--	1020088	--	1101695
		СП - 8%			--	--	--	--		81607	
30	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	94	12562,00	--	1180828	--	1180828	--	1275294
		СП - 8%			--	--	--	--		94466	

31	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянка**	т	1,0048	544430,00	--	547043	--	547043	--	590807
		СП - 8%			--	--	--	--		43763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				52354943	14857479	27232083	12201788	69721272
							10265380	4461865	--	5164534	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40313414				
		Материалы	Тенге				1569314				
		Всего заработная плата	Тенге					14205034			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1180828				
		Местные материалы	Тенге				12962624				
		Накладные расходы	Тенге				11690022				
		Сметная прибыль	Тенге				4160275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56163711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12530
		Сметная заработная плата	Тенге					14205034			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				547043				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				547043				
		Сметная прибыль	Тенге				43763				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				590807				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				11494486				
		Материалы	Тенге				481513				
		Всего заработная плата	Тенге					522211			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10490762				
		Накладные расходы	Тенге				511767				
		Сметная прибыль	Тенге				960500				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12966754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					522211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69721271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12974
		Сметная заработная плата	Тенге					14727246			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								69721262
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10265380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14857479			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4461865			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27232083		
		- Накладные расходы	Тенге							12201788	
		- Сметная прибыль	Тенге							5164534	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				2021917				
		Итого	Тенге				71743178				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге				2367525				
		Итого	Тенге				74110703				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1482214				
		Итого с непредвиденными затратами					75592917				
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге				79365079				
		скидка	Тенге				7936508				
		итого со скидкой	Тенге				71428571				

		НДС 12%	Тенге				8571428,57				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**80000000,00**				

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,п.Ботакара,АБЫЛАЙ ХАНА,39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7215/422248

Руководитель

_____ Аринов Б.Ь.

Авторский надзор:

ТОО «СтройБизнесКонсалтинг»
Главный инженер проекта

_____ Лудин А.М.

Технический надзор:

ТОО «Стройэксперт»

_____ Ешкеев А.И.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"
г.Нур-Султан,Жамбыл,15А,1
БИН/ИИН 040140006534
БИК SABRKZKA
ИИК KZ369143984l6BC09106
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.:62-54-35

Руководитель

_____ Пуралин Р.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"

Договор №32 2020-03-07

А К Т № 2
приемки выполненных работ от 27 августа 2020 г.
за август 2020 г.

Наименование объекта : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (105 земельных участка)

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	122 656 831,92
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	80 000 000
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	36 797 049,58
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	52 000 000
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	122 656 831,92
7	Сумма выполненных работ за август 2020 года	42 656 831,92
8	Удержания резерва 5%	2 132 841,60
9	Удержание аванса	12 797 049,58
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	27 726 940,75
11	в т.ч. НДС 12%	2 970 743,65

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,п.Ботакара,АБЫЛАЙ ХАНА,39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7215/422248

Руководитель _____ Аринов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"
г.Нур-Султан,Жамбыл,15А,1
БИН/ИИН 040140006534
БИК SABRKZKA
ИИК KZ36914398416BC09106
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.:62-54-35

Руководитель _____ Нуралин Р.К.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (105 земельных участка)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2020 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№32	07.03.2020	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (105 земельных участка)	122 656 831,92	38 086 457,07	122 656 831,92	42 656 831,92					4 570 374,85	42 656 831,92
Итого:	122 656 831,92	38 086 457,07	122 656 831,92	42 656 831,92					4 570 374,85	42 656 831,92

Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Аринов Б.Б.
БИН 131040004447

Подрядчик — Директор ТОО "Евростандарт-Аква" Нуралин Р.К.БИН/ИИН 040140006534
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО «СтройБизнесКонсалтинг» Дудин А.М.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "СтройЭксперт-Астана" Елкеев А.И.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (105 земельных участка)

Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (105 земельных участка)

Договор №32 2020-03-07

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за август 2020 года

№ п/п	поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ВІ									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	м3	346,4878511	42,03	42,03	14562	14562	--	3758	19786
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,07	--	5220		1466	
2	2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)м3**	м3 грунта	1614,459199	255,38	242,28	412299	391156	--	82619	534512
			НР - 72%; СП - 8%			13,10	57,98	21143	93605		39593	
3	3	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)м3**	м3 грунта	1191,474593	318,99	302,66	380066	360615	--	76138	492701
			НР - 72%; СП - 8%			16,33	72,43	19451	86297		36496	
4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	49,9317278	2566,80	--	128165	--	--	92279	238079
			НР - 72%; СП - 8%			2566,80	--	128165	--		17635	
5	5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	36,8497297	3816,32	--	140630	--	--	101254	261235
			НР - 72%; СП - 8%			3816,32	--	140630	--		19351	
6		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1845,99	832,03	--	1535923	--	--	1105864	2853130
			НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	1535923	--		211343	
7	6	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1002,581693	41,09	41,09	41198	41198	--	8859	54062

			НР - 72%; СП - 8%			--	12,27	--	12304		4005	
8	7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1002,581693	184,66	87,78	185137	88008	--	98830	306684
			НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	97129	40135		22717	
9	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	418,815	2642,45	155,89	1106698	65289	621480	434320	1664299
			НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	419929	18778		123281	
10	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,79668	345732,78	104466,90	275438	83227	3807	209635	523879
			НР - 99%; СП - 8%			236486,00	29307,83	188404	23349		38806	
11	10	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27,36	1242,20	7,39	33987	202	4204	29344	68397
			НР - 99%; СП - 8%			1081,16	2,18	29581	60		5066	
12		2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	832,2804	1775,00	--	1477298	--	1477298	--	1595482
			СП - 8%			--	--	--	--		118184	
13	12	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,02736	1499245,40	686841,08	41019	18792	2867	25093	71401
			НР - 99%; СП - 8%			707616,00	218793,43	19360	5986		5289	
14	13	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,36	12332,00	--	337404	--	337404	--	364396
			СП - 8%			--	--	--	--		26992	
15	14	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,228	4244933,52	718207,94	967845	163751	779487	76705	1128114
			НР - 99%; СП - 8%			107923,50	231900,86	24607	52873		83564	
16	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев. Установка	т фасонных частей	0,741184	1341966,27	503495,73	994644	373183	266624	456824	1567586
			НР - 99%; СП - 8%			478743,70	143825,80	354837	106601		116117	
17	16	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,432	2919,00	--	18775	--	18775	--	20277
			СП - 8%			--	--	--	--		1502	
18	17	2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	3,504	934,00	--	3273	--	3273	--	3535
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
19	18	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм	сальник	73	2876,19	--	209962	--	55304	151565	390449
			НР - 98%; СП - 8%			2118,60	--	154658	--		28922	

20	19	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм	сальник	134	5338,96	--	715420	--	343206	364770	1166606
			НР - 98%; СП - 8%			2777,72	--	372214	--		86415	
21	20	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	5	30245,91	3345,85	151230	16729	88319	46037	213048
			НР - 99%; СП - 8%			9236,44	64,05	46182	320		15781	
22	21	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,867	68244,69	--	468636	--	89523	375322	911475
			НР - 99%; СП - 8%			55208,00	--	379113	--		67517	
23	22	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	128,68	21664,35	9032,79	2787768	1162340	355351	1717069	4865224
			НР - 99%; СП - 8%			9870,04	3608,46	1270077	464336		360387	
24	23	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	23188,00	--	1020272	--	1020272	--	1101894
			СП - 8%			--	--	--	--		81622	
25	24	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	36410,00	--	728200	--	728200	--	786456
			СП - 8%			--	--	--	--		58256	
26	25	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	88	14962,00	--	1316656	--	1316656	--	1421988
			СП - 8%			--	--	--	--		105332	
27	26	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	20267,00	--	891748	--	891748	--	963088
			СП - 8%			--	--	--	--		71340	
28	27	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	23376,00	--	935040	--	935040	--	1009843
			СП - 8%			--	--	--	--		74803	
29	28	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	29602,00	--	592040	--	592040	--	639403
			СП - 8%			--	--	--	--		47363	
30	29	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, Г ОСТ 8020-90	шт.	44	21513,00	--	946572	--	946572	--	1022298
			СП - 8%			--	--	--	--		75726	
31	30	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	34308,00	--	686160	--	686160	--	741053
			СП - 8%			--	--	--	--		54893	

32	31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	128	4976,00	--	636928	--	636928	--	687882
			СП - 8%			--	--	--	--		50954	
33	32	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	128	5426,00	--	694528	--	694528	--	750090
			СП - 8%			--	--	--	--		55562	
34	33	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	128	12562,00	--	1607936	--	1607936	--	1736571
			СП - 8%			--	--	--	--		128635	
35	34	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	1,605	544430,00	--	873810	--	873810	--	943715
			СП - 8%			--	--	--	--		69905	
36	35	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	34	44068,81	177,24	1498340	6026	1425979	68197	1691859
			НР - 99%; СП - 8%			1951,04	75,01	66335	2550		125323	
37	40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,96788	1341966,27	503495,73	1298862	487323	348173	596547	2047042
			НР - 99%; СП - 8%			478743,70	143825,80	463366	139206		151633	
38	41	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижк а или клапан	41	2883,35	133,00	118217	5453	13054	101312	237092
			НР - 99%; СП - 8%			2431,94	64,05	99710	2626		17562	
39	42	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	41	22149,00	--	908109	--	908109	--	980758
			СП - 8%			--	--	--	--		72649	
40	43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 м м. Установка	шт.	146	2148,48	120,40	313678	17578	43492	251221	610091
			НР - 98%; СП - 8%			1730,19	25,62	252608	3741		45192	
41	44	2304-0902-3127 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М "-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	71	3427,00	--	243317	--	243317	--	262782
			СП - 8%			--	--	--	--		19465	
42	45	2304-0502-0602 РСНБ РК 2015	Вентили для воды, PN 16, DN 32 (применительно)	шт.	75	1535,00	--	115125	--	115125	--	124335
			СП - 8%			--	--	--	--		9210	
43	46	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	131	1255,00	--	164405	--	164405	--	177557
			СП - 8%			--	--	--	--		13152	
44	47	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	131	3523,00	--	461513	--	461513	--	498434
			СП - 8%			--	--	--	--		36921	

45	48	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100ГОСТ 12836-67	шт.	10	3168,00	--	31680	--	31680	--	34214
			СП - 8%			--	--	--	--		2534	
46	49	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники(седелки). Установка	шт.	75	2049,83	1330,69	153737	99801	--	79967	252401
			НР - 99%; СП - 8%			719,15	357,85	53936	26839		18696	
47	50	2302-0301-1732 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	882,00	--	66150	--	66150	--	71442
			СП - 8%			--	--	--	--		5292	
48	51	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Прим.	Упор бетонный УП1-2. Устройство	м3	0,896	19617,06	987,91	17577	885	12978	3664	22940
			НР - 91%; СП - 8%			4144,88	348,46	3714	312		1699	
49	52	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1435,00	--	5740	--	5740	--	6199
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
50	53	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2173,97	53,20	4348	106	429	3826	8828
			НР - 99%; СП - 8%			1906,74	25,62	3813	51		654	
51	54	2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	2	64121,00	--	128242	--	128242	--	138501
			СП - 8%			--	--	--	--		10259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				28886308	3396226	19345198	6561019	38283113
								6144886	1085190	--	2835782	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				22878557				
			Материалы	Тенге				4012273				
			Всего заработная плата	Тенге					6446855			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1674086				
			Местные материалы	Тенге				8448144				
			Накладные расходы	Тенге				5793464				
			Сметная прибыль	Тенге				2293762				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30965783				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5815
			Сметная заработная плата	Тенге					6446855			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				873810				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				873810				
			Сметная прибыль	Тенге				69905				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				943715				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				5133941				
			Материалы	Тенге				442002				
			Всего заработная плата	Тенге					783221			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3894880				
			Накладные расходы	Тенге				767556				
			Сметная прибыль	Тенге				472120				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6373616				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							665
		Сметная заработная плата	Тенге				783221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38283114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6480
		Сметная заработная плата	Тенге				7230076			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							38283116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			6144886				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3396226			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1085190			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					19345198		
		- Накладные расходы	Тенге						6561019	
		- Сметная прибыль	Тенге						2835782	
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			382831				
		Итого	Тенге			38665947				
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге			850651				
		Итого	Тенге			39516598				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			790332				
		Итого с непредвиденными затратами				40306930				
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге			42318286				
		скидка	Тенге			4231829				
		итого со скидкой	Тенге			38086457				
		НДС 12%	Тенге			4570374,85				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			42656831,92				

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,п.Ботакара,АБЫЛАЙ ХАНА,39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.:8/7215/422248
Руководитель

_____ Аринов Б.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"
г.Нур-Султан,Жамбыл,15А,1
БИН/ИИН 040140006534
БИК SABRKZKA
ИИК KZ36914398416BC09106
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.:62-54-35

Директор

_____ Нуралин Р.К.

Авторский надзор:

ТОО «СтройБизнесКонсалтинг»
Главный инженер проекта:

_____ Лудин А.М.

Технический надзор:

ТОО «Новая Эпоха» Строй Эксперт-Астана

_____ Ешкеев А.И.