Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27"Августа2020 года

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"г.Нур-Султан, ЖАМБЫЛ, 15А, 1**

(генеральный подрядчик) наименование организации, юридический адрес

в лице**Директор НуралинРахимбекКалымжанович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с.УштобеБухар-Жырауского района (105 земельных участка)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является**ГУ " Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области " Руководитель АриновБолатБейсембекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- **ТОО «РАЙС KZ», ГЛС № 18000562 от 15.01.2018 года**

наименование организации

в лице **директораКопжасароваМадияраГалымовича**

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Бизнес Консалтинг",Лицензия № 13014877 от 23.09.2013 годарабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского районаКарагандинской области"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показателимощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводныхсетей: Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6	м	6935,67	6935,67	6 964,96	6 964,96

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - ø 110x6,6	Метр далее - м	6935,67	6935,67
Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.	м	228	228
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53,6	53,6
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	29,2	29,2
Колодцы круглые из сборного железобетона	шт	129	129
Пожарныегидранты ГОСТ 8220-85	шт.	34	34
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	41	41

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:Водоснабжениепроектируемогоучасткас. Уштобе (105земельныхучастка) планируетсяосуществлятьотдействующихсетейводопровода.Согласнотехнических условийвыданныхакимомсела Уштобе,Бухар-ЖыраускогорайонаКарагандинскойобласти, подключениеразводящихводопроводныхсетейвыполнитьксуществующимсет

ям. Водопроводпринятхозяйственно-питьевой, противопожарный. Водопотребление и требуемые напоры. Согласнотехническогозаданиянапроектированиерасчетводопотребленияпроизведеннахозяйственно-питьевыенуждынаселения. Расчетводопотребленияпроизведенсогласнорасчетнойчисленностипроектируемогоучасткас. Уштобе. Гидравлическийрасчеткольцевойводопроводнойсетипроизведенсучётомпотерьнапоравсети, местныхпотерь, геодезическихотметоктерриторииитребуемыхсвободныхнапоровдляотбораводынануждыпотребителейипожаротушения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3,0;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3,0;**

фактически, месяц: **3,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным
заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
органами социальной защиты населения_____
_____-_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с.УштобеБухар-Жырауского района (105 земельных участка)**, **ГОТОВЫМ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
Директор НуралинР.К.

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик (Субподрядчик)
ТОО "РАЙС KZ"
Директор Копжасаров М.Г.

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)