Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлық Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2017 Г.

по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим в городе Астане (Расширение водозаборной насосной станции в районе пос.Тельмана на реке Есиль)".

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства		Остаток	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
2	**Основные объекты строительства**								
1.Водозаборная насосная станция (расширение)		**10,95**	**100 857 372,40**						
1.1.	Общестроительные работы	1,16	10 728 555,40	-		98,43	10 559 993,46	1,57	168 561,94
1.2.	Вентиляция и электроотопление	0,86	7 951 675	-		100,00	7 951 675,00	0,00	0,00
1.3.	Технологическое оборудование и трубопроводы	8,92	82 177 142						82 177 142,00
	Итого		**100 857 372,40**	**-**	**-**	**18,35**	**18 511 668,46**	**81,65**	**82 345 703,94**
3	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**								
2. Контрольно-пропускной пункт		**1,91**	**17 601 740**						
2.1.	Общестроительные работы	1,67	15 389 884	43,98	6 767 746,25	100,00	15 389 884,00	0,00	0,00
2.2.	Водопровод и канализация	0,04	396 504	100,00	396 504,00	100,00	396 504,00	0,00	0,00
2.3.	Вентиляция и электроотопление	0,04	358 043	100,00	358 043,00	100,00	358 043,00	0,00	0,00
2.4.	Электромонтажные работы	0,16	1 457 309	100,00	1 457 309,00	100,00	1 457 309,00	0,00	0,00
	Итого		**17 601 740**	**51,02**	**8 979 602,25**	**100,00**	**17 601 740,00**		**0,00**
4	**Объекты энергитического хозяйства**								
3.Электроснабжение водозаборной насосной станции		**53,54**	**493 037 758,00**						
3.1.	Трансформаторная подстанция РУ-0,4 кВ	1,08	9 952 348	0,03	3 164,44	100,00	9 952 348,00	0,00	0,00
3.2.	Дизель-генераторные установки ДГУ 1, ДГУ 2	23,04	212 160 748	0,25	539 540,92	99,98	212 116 216,07	0,02	44 531,93
3.3.	Кабельная линия 10 кВ	24,89	229 248 296	17,15	39 307 762,90	100,00	229 248 296,00	0,00	0,00
3.4.	Силовое электрооборудование для электроотопления	0,27	2 443 823	-		100,00	2 443 823	0,00	0,00
3.5.	Питание двигателей	4,26	39 232 543	79,58	31 219 450,98	100,00	39 232 543,00	0,00	0,00
	Итого		**493 037 758,00**	**14,41**	**71 069 919,24**	**99,99**	**492 993 226,07**	**0,01**	**44 531,93**
5	**Объекты транспортного хозяйства и связи**								
4.Автоматизация, связь, сигнализация, видеонаблюдение		**8,15**	**75 034 152,00**						
4.1.	Автоматизация комплексная	4,71	43 369 812	9,62	4 173 799,80	100,00	43 369 812,00	0,00	0,00
4.2.	Пожарно-охранная сигнализация	0,05	447 107,00	-		100,00	447 107,00	0,00	0,00
4.3.	Периметровая охранная сигнализация	0,14	1 291 587	100,00	1 291 587,00	100,00	1 291 587,00	0,00	0,00
4.4.	Телефонизация	0,77	7 106 156						7 106 156,00
4.5.	Видеонаблюдение	2,48	22 819 490	0,00	17,06	96,24	21 960 475,35	3,76	859 014,65
5.Внеплощадочные сети связи		**0,85**	**7 831 944**						7 831 944,00
	Итого		**82 866 096,00**	**6,60**	**5 465 403,85**	**80,94**	**67 068 981,35**	**19,06**	**15 797 114,65**
6	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**								
6. Внутриплощадочные водопроводные и канализационные сет		**1,01**	**9 290 065,00**						
6.1.	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	0,86	7 897 407	100,00	7 897 407,00	100,00	7 897 407,00	0,00	0,00
6.2.	Канализация К1	0,15	1 392 658	100,00	1 392 658,00	100,00	1 392 658,00	0,00	0,00
	Итого		**9 290 065,00**	**100,00**	**9 290 065,00**	**100,00**	**9 290 065,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Благоустройство и озеленение территории**								
7. Благоустройство и озеленение территории		**22,07**	**203 251 124**						

7.1.	Вертикальная планировка	1,46	13 461 893	-		77,91	10 487 821,91	22,09	2 974 071,09
7.2.	Автодороги и площадки	2,42	22 313 893	-		-		100,00	22 313 893,00
7.3.	Проезды и тротуары	2,04	18 759 335	-		-		100,00	18 759 335,00
7.4.	Озеленение	0,51	4 722 643	-		-		100,00	4 722 643,00
7.5.	Ограждение	10,12	93 229 346	19,06	17 768 542,47	98,09	91 451 286,05	1,91	1 778 059,95
7.6.	Подпорные стенки и наружная стальная лестница	5,51	50 764 014	-		99,21	50 365 248,80	0,79	398 765,20
	Итого		**203 251 124**	**8,74**	**17 768 542,47**	**74,93**	**152 304 356,76**	**25,07**	**50 946 767,24**
8. Наружное освещение		**1,52**	**14 039 443**						**14 039 443**
	Итого		**217 290 567,00**						**64 986 210,24**
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100,00**	**920 943 598,40**	**12,2**	**112 573 532,81**	**82,28**	**757 770 037,64**	**17,72**	**163 173 560,76**

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Наименование стройки - Реконструкция русла реки Есиль (расширение водозаборной насосной станции в районе пос.Тельмана на реке Есиль"

Форма 2В

Наименование объекта - Электроснабжение водозаборной насосной станции

Объект номер - 01-001-14/76-14-ЭМ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Электроснабжение водозаборной насосной станции

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-001-14/76-14-СМ-ЭМ										
ОТДЕЛ 1.Питающая сеть										
РАЗДЕЛ 1.ТП. РУ-0,4 кВ										
1	**С130806-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 100х4 мм**								
		м	**1**	**875,00**	--	**875**	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			--	--	--	--	--
			Тенге			**875**	--			--
Стоимость монтажных работ -						--	--			--
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**875**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**875**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**53**				
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.						**928**				
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%						**928**				
Итого с зимними удорожаниями 4,4%			**928**	**31,92**	**959,92**	**928**				
Итого с затратами на выслугу лет 1%			**959,92**	**42,24**	**1002,16**					
Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%			**959,92**	**9,60**	**1011,76**					
Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88			**959,92**	**3,84**	**1015,60**					
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%			**1015,60**	**2924,92**						
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%			**2924,92**	**58,50**	**2983,42**					
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**	**358,01**						
						3 341				
						3 164,44				
РАЗДЕЛ 2.Укладка кабелей										
2	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**124,6**	**134,10**	--	**16709**	--	**18881**	**0,97**	**121**

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	9,6	134,10	--	16709	--	113	--	--
					99,84	--	958	--	1083	0,62	6
			м3		99,84	--	958	--	113	--	--
4	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	11	44,00	10,60	484	117	327	0,18	2
					29,00	2,30	319	25	95	0,01	--
5	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	41	54,90	19,90	2251	816	1371	0,19	8
					30,60	4,60	1255	189	95	0,03	1
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	10	36,70	27,80	367	278	149	0,06	1
					8,80	6,90	88	69	95	0,04	--
7	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	40	11,20	7,90	448	316	201	0,02	1
					3,30	2,00	132	80	95	0,01	--
8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	м3	9,6	410,00	--	3936	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 Тех.ч. Отдел 12 Раз.4 п.6 к=0,3	Укладка сигнальной ленты	км	0,032	6469,41	5158,75	207	165	87	6,30	--
					1310,66	724,68	42	23	133	4,20	--
10	СКОМ.ПРЕД-Е ТОО "Производственный Электро Дом" стр.81	Лента сигнальная красная шириной 250 мм	м	50	32,86	--	1643	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-8-3	Укладка стальных труб диам. 100 мм	км	60,5	70074,97	10674,97	4239536	645836	4157203	270,00	16335
					48825,00	4032,00	2953913	243936	130	19,69	1191
12	Ц0108-407-15	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	м	5	186,40	11,80	932	59	626	0,79	4
					129,00	2,70	645	13	95	0,02	--
13	Ц0108-407-18	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм	м	10	214,60	105,00	2146	1050	998	0,49	5
					77,60	27,50	776	275	95	0,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	19	60,40	15,60	1148	296	767	0,24	5
		м		38,70	3,80	735	72	95	0,02	--
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	22	27,70	2,10	609	46	422	0,10	2
		м		19,70	0,50	433	11	95	--	--
16	Ц0108-147-15	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 13 кг	131	114,80	24,00	15039	3144	11026	0,54	71
		м		83,70	4,90	10965	642	95	0,03	4
17	Ц0108-147-14	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	10,5	84,30	13,00	885	137	666	0,41	4
		м		64,40	2,40	676	25	95	0,01	--
18	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	95,5	65,50	9,50	6255	907	4627	0,31	30
		м		49,30	1,70	4708	162	95	0,01	1
19	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	64	34,10	2,70	2182	173	1544	0,15	10
		м		25,00	0,40	1600	26	95	--	--
20	Ц0108-411-3	Металлический рукав, наружный диаметр до 78 мм	6	126,90	9,00	761	54	296	0,30	2
		м		51,30	0,70	308	4	95	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ "AliAnzA TPrAdE" стр.89	Металлорукав РЗ-Ц-А-75У1	6	2330,00	--	13980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-412-5	Затягивание кабелей в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	6	27,00	0,80	162	5	120	0,13	1
		м		20,90	0,20	125	1	95	--	--
23	С151601-3232 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,307	6409333,00	--	1967665	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-8338 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,094	3049478,00	--	286651	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-8336 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0078	1643709,00	--	12821	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-8332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0053	332754,00	--	1764	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-1282 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0032	96551,00	--	309	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	С151601-8340 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0032	5830313,00	--	18657	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
29	С151603-552 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 27х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0027	297540,00	--	803	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	С151603-517 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0032	65029,00	--	208	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
31	С151603-510 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0032	54459,00	--	174	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-165-3 прим	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	1	2815,00	1781,00	2815	1781	1332	6,00	6
		шт		1008,00	393,99	1008	394	95	2,29	2
33	СКОМ.ПРЕД-Е ТОО "Производственный Электро Дом" стр.81	Муфты концевые сеч.70-150 мм2 ЕРКТ0047-L12-CEE01	1	7936,51	--	7937	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-165-4 прим	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	3905,10	2517,00	15620	10068	7269	8,00	32
		шт		1355,00	557,99	5420	2232	95	3,24	13
35	СКОМ.ПРЕД-Е ТОО "Производственный Электро Дом" стр.81	Муфты концевые сеч.150-400 мм2 ЕРКТ0063-L12-CEE01	4	8928,57	--	35714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			6661778	665247			16644
			Тенге			3000815	248180			1216
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2400639				
Материалы -			Тенге			3665				
Всего заработная плата -			Тенге				33480			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2348326				
		Накладные расходы -	Тенге			31830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4775			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145948				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2578417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				38254			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4261139				
	Материалы -		Тенге			639788				
	Всего заработная плата -		Тенге				3215516			
	Местные материалы -		Тенге			3936				
		Накладные расходы -	Тенге			4177167				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2089
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				626575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			506298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8944605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19742
		Сметная заработная плата -	Тенге				3842091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11523022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19964
		Сметная заработная плата -	Тенге				3880345			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					11 523 022		11 523 022		
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		11523022	396391,96	11919413,96					
	Итого с зимними удорожаниями 4,4%		11919413,96	524454,21	12443868,17					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		11919413,96	119194,14	12563062,31					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		11919413,96	47677,66	12610739,97					
	Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88		12610739,97	36318931,10						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		36318931,10	726378,62	37045309,72					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	4445437,17						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					41 490 747				
						39 307 762,90				

РАЗДЕЛ 3.Заземление и молниезащита ДГУ1, ДГУ2

36	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	25,44	235,80	--	5999	--	6779	1,51	38
		м3		235,80	--	5999	--	113	--	--
37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,44	134,10	--	3412	--	3855	0,97	25
		м3		134,10	--	3412	--	113	--	--
38	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	13	330,10	24,10	4291	313	1463	0,70	9
		шт		116,00	2,50	1508	32	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	106							
		м		51,70	2,80	5480	297	2799	0,16	17
				27,50	0,30	2915	32	95	--	--
40	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 4 мм2 открыто по строительным основаниям	30							
		м		78,30	2,10	2349	63	1850	0,39	12
				64,60	0,30	1938	9	95	--	--
41	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20 Кобъем=1,03	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0309							
		км		23772,00	--	735	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-471-2 прим	Установка стоек из угловой стали 80х80х8 с присоединеннием к общему заземляющему устройству	2							
		шт		568,80	27,80	1138	56	292	1,00	2
				149,00	4,50	298	9	95	0,03	--
43	С11011-4495 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,06							
		т		54681,00	--	3281	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	Устрановка ящика с рубильником									
44	Е0101-165-2	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек в грунтах 2 группы	0,8							
		м3		402,75	--	322	--	364	2,80	2
				402,75	--	322	--	113	--	--
45	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	0,8							
		м3		99,84	--	80	--	90	0,62	--
				99,84	--	80	--	113	--	--
46	Е010333-А15-1 Тех.ч. табл.7 к=1,1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,4							
		т		119,02	119,02	167	167	33	--	--
				--	23,80	--	33	100	0,50	1
47	Е0109-53-3	Монтаж стоек из швеллеров	0,06							
		т		16367,84	681,42	982	41	799	95,00	6
				14670,00	132,75	880	8	90	0,65	--
48	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,06							
				75600,00	--	4536	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-1-1 прим	Замоноличивание стоек бетоном В7,5	0,8	6092,95	66,01	4874	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
50	Ц0108-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	1054,60	39,60	2109	79	803	2,00	4
		шт		416,00	6,80	832	14	95	0,04	--
51	75-6-314 Изм. и доп. вып. 21	Устройства (ящики) управления РУСМ 8103-40АОА с рубильником ВР32-31В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А ГОСТ 30011.1-2012	2	14569,00	--	29138	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	4	170,10	15,30	680	61	72	0,09	--
		м		15,80	3,20	63	13	95	0,02	--
53	С12021-258 прим	Профиль монтажный длиной 2 м /2 шт/	0,0104	146400,00	--	1523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство молниеотвода МОКГ-18								
54	Е0101-18-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м	2,736	67,50	62,83	185	172	74	0,03	--
		м3		4,67	23,24	13	64	97	0,09	--
55	Е010333-А15-1 Тех.ч. табл.7 к=1,1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4,788	119,02	119,02	570	570	114	--	--
		т		--	23,80	--	114	100	0,50	2
56	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	2,736	3,75	3,24	10	9	4	--	--
		м3		0,48	1,12	1	3	97	--	--
57	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м	7,87968	40,41	38,52	318	304	127	0,01	--
		м3		1,88	14,79	15	117	97	0,06	--
58	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в котлованах площадью сечения до 5 м2 без креплениями с вертикальными стенками	0,32832	339,12	--	111	--	126	2,24	1
		м3		339,12	--	111	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,208	134,10	--	1101	--	1244	0,97	8
		м3		134,10	--	1101	--	113	--	--
60	Е0106-1-13	Устройство бетонного фундамента-столба под молниеотвод из бетона В25	3	8518,98	95,97	25557	288	2545	4,90	15
		м3		771,75	36,25	2315	109	105	0,18	1
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,12	245,44	3,82	2238	35	417	0,21	2
		м2		37,35	1,44	341	13	118	0,01	--
62	Е0134-130-2	Устройство молниеотвода к опорам высотой свыше 8,5 м	1	239,52	--	240	--	178	1,03	1
		шт		162,00	--	162	--	110	--	--
63	СКОМ.ПРЕД-Е ТОО "Производственный Электро Дом" стр.81	Молниеотвод МОКГ-18	1	27591,77	--	27592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			129017	2506			143
			Тенге			22462	589			5
Стоимость оборудования -			Тенге			29138				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			29138				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			45897				
Материалы -			Тенге			7624				
Всего заработная плата -			Тенге				7663			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29849				
		Накладные расходы -	Тенге			7280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3191				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			56367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8755			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			53000				
Материалы -			Тенге			4937				
Всего заработная плата -			Тенге				14500			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7817				
Местные материалы -			Тенге			24622				
		Накладные расходы -	Тенге			16137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2421			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4148				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			73285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				16921			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			982				
	Материалы -		Тенге			61				
	Всего заработная плата -		Тенге				888			
		Накладные расходы -	Тенге			799				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			160679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				26684			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					131 541		160 679	29 138	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		131541	4525,01	136066,01					
	Итого с зимними удорожаниями 4,4%		136066,01	5986,90	142052,91					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		136066,01	1360,66	143413,57					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		136066,01	544,26	143957,84					
	Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88		173095,84	498516,02						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		498516,02	9970,32	508486,34					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	61018,36						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					569 505				
						539 540,92				

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		**Тенге**			**6791670**	**667754**			**16787**
			Тенге			**3023277**	**248769**			**1221**
	Стоимость оборудования -		Тенге			29138				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			29138				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2447410				
	Материалы -		Тенге			11290				
	Всего заработная плата -		Тенге				41143			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2379050				
		Накладные расходы -	Тенге			39110				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149191				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2635712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				47009			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4314139				
	Материалы -		Тенге			644725				
	Всего заработная плата -		Тенге				3230016			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7817				
	Местные материалы -		Тенге			28558				
		Накладные расходы -	Тенге			4193304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2097
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				628996			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			510447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9017890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19848
		Сметная заработная плата -	Тенге				3859012			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			982				
	Материалы -		Тенге			61				
	Всего заработная плата -		Тенге				888			
		Накладные расходы -	Тенге			799				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1008			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			11684628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20125
		Сметная заработная плата -	Тенге				3907029			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					11 655 490		11 684 628	29 138	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		11655490	400948,86	12056438,86					
	Итого с зимними удорожаниями 4,4%		12056438,86	530483,31	12586922,17					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		12056438,86	120564,39	12707486,55					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		12056438,86	48225,76	12755712,31					
	Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88		12784850,31	36820368,89						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		36820368,89	736407,38	37556776,27					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	4506813,15						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					42 063 589				
						39 850 466,04				

ОТДЕЛ 2.Насосная станция питания двигателей

64	Ц0108-571-5	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм	2,06	1807,00	610,00	3722	1257	2202	6,00	12
		м		983,00	142,00	2025	293	95	0,82	2
65	Тех-ком.предл-е Филиал ООО "PUMP LEASING CONSULT" стр.24	Панель управления на 2 насоса SASSCS2-V950/I-FC-202P560T4E54. с 2-мя частотными преобразователями, мониторинг входного напряжения, амперметр, счетчик часов, мониторинг датчиков и сенсоров насоса, отдельный ввод электроснабжения на каждый двигатель	1	10008970,17	--	10008970	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			10012693	1257			12
			Тенге			2025	293			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			10008970				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10008970				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3722				
	Материалы -		Тенге			441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2318			
		Накладные расходы -	Тенге			2202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2648			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			10015250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2648			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					6 280		10 015 250	10 008 970	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		6280	216,03	6496,03					
	Итого с зимними удорожаниями 4,4%		6496,03	285,83	6781,86					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		6496,03	64,96	6846,82					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		6496,03	25,98	6872,80					
	Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88		10015842,80	28845627,27						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		28845627,27	576912,55	29422539,81					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	3530704,78						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					32 953 245				
						31 219 450,98				

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			16804362	669010			16800
			Тенге			3025302	249062			1223
	Стоимость оборудования -		Тенге			10038108				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10038108				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2451133				
	Материалы -		Тенге			11731				
	Всего заработная плата -		Тенге				43460			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2379050				
		Накладные расходы -	Тенге			41312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149547				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2641991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				49657			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4314139				
	Материалы -		Тенге			644725				
	Всего заработная плата -		Тенге				3230016			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7817				
	Местные материалы -		Тенге			28558				
		Накладные расходы -	Тенге			4193304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2097
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				628996			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			510447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9017890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19848
		Сметная заработная плата -	Тенге				3859012			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			982				
	Материалы -		Тенге			61				
	Всего заработная плата -		Тенге				888			
		Накладные расходы -	Тенге			799				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1008			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21699877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20140
		Сметная заработная плата -	Тенге				3909676			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					11 661 769		21 699 877	10 038 108	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		11661769	401164,85	12062933,85					
	Итого с зимними удорожаниями 4,4%		12062933,85	530769,09	12593702,94					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		12062933,85	120629,34	12714332,28					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		12062933,85	48251,74	12762584,02					
	Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88		22800692,02	65665993,01						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		65665993,01	1313319,86	66979312,87					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	8037517,54						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					75 016 830				
						71 069 919,24				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"
Наименование строительства и его адрес:"Реконструкция русла реки Ишим в городе Астане (Расширение водозаборной насосной станции в районе пос.Тельмана на реке Есиль)".

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		16/38	29.09.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**224 176 355,95**								**24 018 895,28**	
за отчетный период		**109 588 858,22**							**13 150 622,99**	**122 739 521,21**

Заказчик:
м.п.
_____ 2017 года

Подрядчик:
м.п.
_____ 2017 года

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2017 Г.

по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим в городе Астане (Расширение водозаборной насосной станции в районе пос.Тельмана на реке Есиль)".

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства		Остаток	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
2	**Основные объекты строительства**								
1.	**Водозаборная насосная станция (расширение)**	**10,95**	**100 857 372,40**						
1.1.	Общестроительные работы	1,16	10 728 555,40	-		14,69	1 576 049,64	85,31	9 152 505,76
1.2.	Вентиляция и электроотопление	0,86	7 951 675	-		100,00	7 951 675,00	0,00	0,00
1.3.	Технологическое оборудование и трубопроводы	8,92	82 177 142						
	Итого		**100 857 372,40**	-	-	**9,45**	**9 527 724,64**	**9,07**	**9152505,76**
3	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**								
2.	**Контрольно-пропускной пункт**	**1,91**	**17 601 740**						
2.1.	Общестроительные работы	1,67	15 389 884	19,56	3 009 700,59	23,45	3 609 293,78		11 780 590,22
2.2.	Водопровод и канализация	0,04	396 504						
2.3.	Вентиляция и электроотопление	0,04	358 043						
2.4.	Электромонтажные работы	0,16	1 457 309						
	Итого		**17 601 740**	**17,10**	**3 009 700,59**	**20,51**	**3 609 293,78**		**11 780 590,22**
4	**Объекты энергитического хозяйства**								
3.	**Электроснабжение водозаборной насосной станции**	**53,54**	**493 037 758,00**						
3.1.	Трансформаторная подстанция РУ-0,4 кВ	1,08	9 952 348	-		6,71	667 836,65	93,29	9 284 511,35
3.2.	Дизель-генераторные установки ДГУ 1, ДГУ 2	23,04	212 160 748	-		0,81	1 714 822,00	99,19	210 445 926,00
3.3.	Кабельная линия 10 кВ	24,89	229 248 296	26,92	61 723 163,79	27,10	62 119 225,50	72,90	167 129 070,50
3.4.	Силовое электрооборудование для электроотопления	0,27	2 443 823	-		100,00	2 443 823	0,00	0,00
3.5.	Питание двигателей	4,26	39 232 543	-		20,42	8 013 092,02	79,58	31 219 450,98
	Итого		**493 037 758,00**	**12,52**	**61 723 163,79**	**15,20**	**74 958 799,18**	**84,80**	**418 078 958,82**
5	**Объекты транспортного хозяйства и связи**								
4.	**Автоматизация, связь, сигнализация, видеонаблюдение**	**8,15**	**75 034 152,00**						
4.1.	Автоматизация комплексная	4,71	43 369 812						
4.2.	Пожарно-охранная сигнализация	0,05	447 107,00	-		100,00	447 107,00	0,00	0,00
4.3.	Периметровая охранная сигнализация	0,14	1 291 587						
4.4.	Телефонизация	0,77	7 106 156						
4.5.	Видеонаблюдение	2,48	22 819 490	17,63	4 023 815,71	96,24	21 960 458,29	3,76	859 031,71
5.	**Внеплощадочные сети связи**	**0,85**	**7 831 944**						
	Итого		**82 866 096,00**	**4,86**	**4 023 815,71**	**27,04**	**22 407 565,29**	**1,04**	**859 031,71**
6	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**								
6.	**Внутриплощадочные водопроводные и канализационные сет**	**1,01**	**9 290 065,00**						
6.1.	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	0,86	7 897 407						
6.2.	Канализация К1	0,15	1 392 658						
	Итого		**9 290 065,00**						
7	**Благоустройство и озеленение территории**								
7.	**Благоустройство и озеленение территории**	**22,07**	**203 251 124**						

7.1.	Вертикальная планировка	1,46	13 461 893	62,13	8 363 705,82	77,91	10 487 821,91	22,09	2 974 071,09
7.2.	Автодороги и площадки	2,42	22 313 893	-		-		-	
7.3.	Проезды и тротуары	2,04	18 759 335	-		-		-	
7.4.	Озеленение	0,51	4 722 643	-		-		-	
7.5.	Ограждение	10,12	93 229 346	48,93	45 619 135,30	79,03	73 682 743,58	20,97	19 546 602,42
7.6.	Подпорные стенки и наружная стальная лестница	5,51	50 764 014	-		99,21	50 365 248,80	0,79	398 765,20
	Итого		**203 251 124**	**26,56**	**53 982 841,12**	**66,19**	**134 535 814,29**	**11,28**	**22 919 438,71**
8. Наружное освещение		**1,52**	**14 039 443**						
Итого			**217 290 567,00**						
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	100,00	920 943 598,40	13,3	122 739 521,21	26,61	245 039 197,17	73,39	675 904 401,23

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____