Форма 2В

Наименование стройки - Реконструкция русла реки Есиль (расширение водозаборной насосной станции в районе пос.Тельмана на реке Есиль"

Наименование объекта - Внеплощадочные сети связи

Объект номер - 01-001-14/76-14-СМ-ВСС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Внеплощадочные сети связи

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-001-(14/76)-14-СМ-ВСС								
1	**Е0101-81-2**	**Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы (траншея под кабельную канализацию)**								
			147,225	40,15	40,15	5911	5911	1178	--	--
		м3		--	8,25	--	1215	97	0,03	4
2	**Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 (вытесненный грунт от укладки труб)**								
			5,50913	99,84	--	550	--	622	0,62	3
		м3		99,84	--	550	--	113	--	--
3	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 (котлован под колодцы)								
			37,1	40,41	38,52	1499	1429	600	0,01	--
		м3		1,88	14,79	70	549	97	0,06	2
4	Е0101-18-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 при объеме котлована до 300 м3								
			15,4	67,50	62,83	1040	968	417	0,03	--
		м3		4,67	23,24	72	358	97	0,09	1
5	Е010333-А15-1 Тех.ч. разд.3 табл.7 К=1,1	Перевозка грунта в отвал автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
			36,5909775	119,02	119,02	4355	4355	871	--	--
		т		--	23,80	--	871	100	0,50	18
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			20,90913	3,75	3,24	79	68	32	--	--
		м3		0,48	1,12	10	23	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	178,81587	6,83	6,83	1221	1221	324	--	--
				--	1,87	--	334	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	178,81587	21,55	4,52	3853	808	2954	0,11	19
				17,03	--	3045	--	97	--	--
9	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2								
		колодец	7	2186,10	575,55	15303	4029	10324	6,91	48
				1194,75	146,03	8363	1022	110	0,59	4
10	С131104-25 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Люк ГТС с запорным устройством, тип Л, ГОСТ 8591-76х								
		комплект	7	11400,00	--	79800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /с 2-мя опорными кольцами на один колодец/								
		м3	4,816	22400,00	--	107878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	51,8	245,44	3,82	12714	198	2371	0,21	11
				37,35	1,44	1935	75	118	0,01	--
13	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна								
		шт	28	205,33	--	5749	--	4435	0,82	23
				144,00	--	4032	--	110	--	--
14	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600								
		шт	28	411,00	--	11508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная								
		шт	118	178,80	31,80	21098	3752	5555	0,20	24
				36,00	6,80	4248	802	110	0,04	5
16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DAnA TELECOM" стр.64	Консоль кабельная ККЧ-1								
		шт	118	160,28	--	18913	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий								
			0,601	21603,38	--	12984	--	13744	133,00	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км		20790,00	–	12495	–	110	–	–
18	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим	Труба полиэтиленовая PE 63 SDR 11 - 110x10 СТ РК ИСО 4427-2004	602	678,00	–	408156	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,000856	9649,24	5565,49	8	5	5	23,80	–
		м3		4083,75	2101,50	3	2	100	10,27	–
20	Е0146-33-7	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	0,1014	4398,21	150,21	446	15	436	28,88	3
		м3		4248,00	56,25	431	6	100	0,28	–
21	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	0,052	18042,00	–	938	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
22	С143008-93 Изм. и доп. вып. 23	Песок обогащенный	0,4	410,00	–	164	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
23	С11011-1016 Изм. и доп. вып.17	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	0,1	6886,00	–	689	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	23	170,47	–	3921	–	3319	0,78	18
		канал		131,18	–	3017	–	110	–	–
25	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	970,20	–	970	–	972	5,00	5
		шт		884,00	–	884	–	110	–	–
26	Ц0108-409-2 прим	Труба полиэтиленовая по фасаду здания, диаметр до 50 мм	4	147,30	73,00	589	292	258	0,29	1
		м		49,50	18,30	198	73	95	0,11	–
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРОПРОВОД" стр.65	Защитная полиэтиленовая труба ЗПТ ПЭ 40/3,7-ТСР-О-Ч	4	47,43	–	190	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
28	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	32	108,60	48,90	3475	1565	1575	0,22	7
		м		39,60	12,20	1267	390	95	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" стр.82	Гофротруба с протяжкой диам.25 мм из ПВХ								
		м	32,64	12,40	--	405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.Отд.12 разд.4 п.7 к=1,3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода /протягивание ОК через 3 колодца и более/								
		м кабеля	601,5	63,57	23,45	38238	14105	29722	0,18	109
				38,96	5,96	23435	3585	110	0,03	21
31	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.Отд.12 разд.4 п.7 к=1,3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода /протягивание ОК через 3 колодца и более/								
		м кабеля	3349,5	85,85	31,82	287558	106581	224608	0,25	827
				52,87	8,09	177091	27097	110	0,05	157
32	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	36	27,70	2,10	997	76	691	0,10	4
				19,70	0,50	709	18	95	--	--
33	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям (монтаж кабеля на оптическую полку/бокс)								
		м	10	34,10	2,70	341	27	241	0,15	2
				25,00	0,40	250	4	95	--	--
34	С151606-1754 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-4-G.652.D-CF-2,7-2101								
		км	3,997	102929,00	--	411407	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 4								
		УССЛК	1	4684,25	3251,77	4684	3252	2468	6,30	6
				1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
36	Прайс-лист iPlAzA стр.66	Сплиттер SPL4-SHC/in900/out900-SC/APC-W								
		шт	1	5422,25	--	5422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч.Отд.12 разд.4 п.3 к=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 /в 2-х направлениях/								
		участок	1	5723,34	4997,54	5723	4998	1244	3,00	3
				725,80	405,41	726	405	110	2,35	2
38	Ц0110-879-1	Разные работы: бокс, емкостью до 20 жил								
		шт	1	2678,00	--	2678	--	2073	9,00	9
				1559,00	--	1559	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Прайс-лист ТОО "КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРОПРОВОД" стр.65	Бокс оптический WP 0801-SC/APC-4-4-4	1	2015,13	--	2015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1,00	1
		шт		213,75	2,25	214	2	90	0,01	--
41	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	2	33,75	--	68	--	61	0,21	--
		шт		33,75	--	68	--	90	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРОПРОВОД" стр.65	Патчкорд /шнур/ оптический FTTH-SC/APC-3м	1	372,02	--	372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0110-372-7 прим	Установка абонентского терминала	1	3316,00	114,00	3316	114	3211	18,00	18
		компл		3150,00	29,30	3150	29	101	0,17	--
44	Ком.предл.ТОО "VPSHOsT" стр.77	Абонентский терминал ONT GPON, 4 порта 10/100/1000-Base-T, 2 порта POTS /оптический модем/	1	7440,48	--	7440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-405-1 прим	Провода по установленным (существующим) конструкциям сечение до 16 мм2	10	60,50	2,80	605	28	528	0,32	3
		м		55,10	0,50	551	5	95	--	--
46	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	10,3	34697,00	--	357379	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	1	88,90	3,10	89	3	27	0,16	--
		м		27,90	0,30	28	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1852958	153802			1227
			Тенге			249818	37694			224

Стоимость оборудования -	Тенге	14878
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	14878
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1658780
Материалы -	Тенге	20059
Всего заработная плата -	Тенге	249034
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1288130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			273429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41014			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115933				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2048142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1349
		Сметная заработная плата -	Тенге				290049			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179300				
	Материалы -		Тенге			13921				
	Всего заработная плата -		Тенге				38477			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			689				
	Местные материалы -		Тенге			111662				
		Накладные расходы -	Тенге			41633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				44722			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2297208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1609
		Сметная заработная плата -	Тенге				334771			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2 282 330		2297208	14878,00	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		2282330	78512,15	2360842,15					
	Итого с зимними удорожаниями 4,4%		2360842,15	103877,05	2464719,21					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		2360842,15	23608,42	2488327,63					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		2360842,15	9443,37	2497771,00					
	Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88		2512649,00	7236429,11						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		7236429,11	144728,58	7381157,69					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	885738,92						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					8 266 897				
						7 831 944,00				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Казбайлык Астана

Наименование стройки - Реконструкция русла реки Есиль (расширение водозаборной насосной станции в районе пос.Тельмана на реке Есиль"

Форма 2В

Наименование объекта - Благоустройство и озеленение территории

Объект номер - 01-001-14/76-14-0-ГП

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Благоустройство и озеленение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-001-(14/76)-14-0-ГП-СМ-1								
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка								
		Растительный грунт								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	716	9,85	9,85	7051	7051	1870	--	--
		м3		--	2,69	--	1928	97	0,01	6
2	Е0101-25-9 К=9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 100м	309	74,53	74,53	23028	23028	6108	--	--
		м3		--	20,38	--	6297	97	0,07	21
3	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	488,4	30,00	30,00	14652	14652	10256	--	--
		т		--	21,00	--	10256	100	0,44	215
4	Е010333-А15-1 Тех.ч. табл.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	488,4	119,02	119,02	58129	58129	11626	--	--
		т		--	23,80	--	11626	100	0,50	244
		Корыта для проездов и площадок								
5	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2672	33,43	29,06	89325	77648	40122	0,01	25
		м2		1,03	10,26	2752	27415	133	0,05	134
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1887	32,22	30,77	60801	58063	17874	0,01	19
		м3		1,42	8,34	2680	15747	97	0,03	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А15-1 Тех.ч. табл.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	3302,25	119,02	119,02	393034	393034	78607	--	--
		т		--	23,80	--	78607	100	0,50	1651
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1887	3,75	3,24	7085	6121	2929	--	6
		м3		0,48	1,12	906	2113	97	--	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			653104	637727			50
			Тенге			6337	153990			2331
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			653104				
	Материалы -		Тенге			8924				
	Всего заработная плата -		Тенге				160327			
	Местные материалы -		Тенге			115				
		Накладные расходы -	Тенге			169392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25409			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			871846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2466
		Сметная заработная плата -	Тенге				185736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			871846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2466
		Сметная заработная плата -	Тенге				185736			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					871 846				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		871846	29991,50	901837,50					
	Итого с зимними удорожаниями 4,4%		901837,50	39680,85	941518,35					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		901837,50	9018,38	950536,73					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		901837,50	3607,35	954144,08					
	Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88		954144,08	2747934,94						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		2747934,94	54958,70	2802893,64					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	336347,24						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3 139 241				
						2 974 071,09				

РАЗДЕЛ 2.Благоустройство

Тип 2. Тротуары

9	Е0127-35-1 К=0,8	Демонтаж тротуаров и площадок из брусчатки	1543	138,43	11,71	213598	18069	265332	0,72	1111
		м2		126,72	2,57	195529	3969	133	0,01	16
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	44,8	540,76	68,13	24226	3052	2034	0,14	6
		м3		21,38	12,76	958	572	133	0,04	2
11	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	896	198,23	33,28	177611	29820	19647	0,03	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,00	11,49	4480	10292	133	0,04	36
12	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 10см	896	-49,14	--	-44029	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	26,88	578,60	73,75	15553	1982	1182	0,14	4
		м3		21,38	11,67	575	314	133	0,04	1
14	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	896	99,67	42,08	89300	37704	86075	0,38	341
		м2		57,38	14,85	51412	13306	133	0,07	65
15	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	896	774,00	--	693504	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	455	414,11	6,63	188422	3017	66831	0,70	318
		м		108,68	1,76	49449	799	133	0,01	3
17	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	7,28	11721,00	--	85329	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 3. Асфальтобетонное покрытие полосы следования								
18	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	35,85	540,76	68,13	19386	2443	1628	0,14	5
		м3		21,38	12,76	766	457	133	0,04	2
19	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	717	198,23	33,28	142129	23863	15722	0,03	24
		м2		5,00	11,49	3585	8236	133	0,04	29
20	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 10см	717	-49,14	--	-35233	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм								
			1394	414,11	6,63	577274	9243	204752	0,70	973
		м		108,68	1,76	151500	2449	133	0,01	9
22	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	22,304	11721,00	--	261425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 4.Песчаное покрытие								
23	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	174,56	540,76	68,13	94395	11893	7926	0,14	25
		м3		21,38	12,76	3732	2228	133	0,04	8
		Тип 5. Покрытие тропы для ремонта и дорожек игр								
24	Е0127-95-1	Россыпь добавок песка для улучшения грунта (перемешивание песка с грунтом и разравнивание)	53,84	572,96	110,48	30848	5948	1853	0,05	3
		м3		11,48	14,40	618	775	133	0,05	3
25	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракция 5-10 мм	53,84	1044,44	248,35	56233	13371	7932	0,22	12
		м3		32,18	78,59	1733	4231	133	0,27	15
26	Е0127-14-1 прим	Устройство покрытия из песка	33,65	540,76	68,13	18197	2293	1528	0,14	5
		м3		21,38	12,76	719	429	133	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2608166	162698			2856
			Тенге			465057	48057			189
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2608166				
	Материалы -		Тенге			34576				
	Всего заработная плата -		Тенге				513114			
	Местные материалы -		Тенге			1945834				
		Накладные расходы -	Тенге			682441				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102366			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3488043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3386
		Сметная заработная плата -	Тенге				615480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3488043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				615480			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3 488 043				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		3488043	119988,68	3608031,68					
	Итого с зимними удорожаниями 4,4%		3608031,68	158753,39	3766785,07					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		3608031,68	36080,32	3802865,39					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		3608031,68	14432,13	3817297,52					
	Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88		3817297,52	10993816,85						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		10993816,85	219876,34	11213693,18					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	1345643,18						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					12 559 336				
						11 898 542,52				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3261270	800426			2906
			Тенге			471394	202046			2520
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3261270				
	Материалы -		Тенге			43501				
	Всего заработная плата -		Тенге				673441			
	Местные материалы -		Тенге			1945949				
		Накладные расходы -	Тенге			851833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127775			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4359889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5852
		Сметная заработная плата -	Тенге				801215			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4359889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5852
		Сметная заработная плата -	Тенге				801215			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4 359 889				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		4359889	149980,18	4509869,18					
	Итого с зимними удорожаниями 4,4%		4509869,18	198434,24	4708303,43					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		4509869,18	45098,69	4753402,12					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		4509869,18	18039,48	4771441,59					
	Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88		4771441,59	13741751,79						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		13741751,79	274835,04	14016586,83					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	1681990,42						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					15 698 577				
						14 872 613,61				

Заказчик

Генподрядчик