Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлық Астана"

## АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017 Г.

**по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим в городе Астане (Расширение водозаборной насосной станции в районе пос.Тельмана на реке Есиль)".**

| № п.п. | Наименование работ | Стоимость работ по договору | | Выполнено в текущем месяце | | Выполнено с начала строительства | | Остаток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | тенге | % | тенге | % | тенге | % | тенге |
| 2 | **Основные объекты строительства** | | | | | | | | |
| | **1.Водозаборная насосная станция (расширение)** | **10,95** | **100 857 372,40** | | | | | | |
| 1.1. | Общестроительные работы | 1,16 | 10 728 555,40 | 61,08 | 6 552 519,59 | 98,43 | 10 559 993,46 | 1,57 | 168 561,94 |
| 1.2. | Вентиляция и электроотопление | 0,86 | 7 951 675 | - | | 100,00 | 7 951 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Технологическое оборудование и трубопроводы | 8,92 | 82 177 142 | 94,76 | 77 870 526,99 | 94,76 | 77 870 526,99 | 5,24 | 4 306 615,01 |
| | **Итого** | | **100 857 372,40** | **83,71** | **84 423 046,58** | **95,56** | **96 382 195,45** | **4,44** | **4 475 176,95** |
| 3 | **Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | | | | | |
| | **2. Контрольно-пропускной пункт** | **1,91** | **17 601 740** | | | | | | |
| 2.1. | Общестроительные работы | 1,67 | 15 389 884 | - | | 100,00 | 15 389 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Водопровод и канализация | 0,04 | 396 504 | - | | 100,00 | 396 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Вентиляция и электроотопление | 0,04 | 358 043 | - | | 100,00 | 358 043,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Электромонтажные работы | 0,16 | 1 457 309 | - | | 100,00 | 1 457 309,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого** | | **17 601 740** | **-** | **-** | **100,00** | **17 601 740,00** | | **0,00** |
| 4 | **Объекты энергитического хозяйства** | | | | | | | | |
| | **3.Электроснабжение водозаборной насосной станции** | **53,54** | **493 037 758,00** | | | | | | |
| 3.1. | Трансформаторная подстанция РУ-0,4 кВ | 1,08 | 9 952 348 | - | | 100,00 | 9 952 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Дизель-генераторные установки ДГУ 1, ДГУ 2 | 23,04 | 212 160 748 | - | | 99,98 | 212 116 216,07 | 0,02 | 44 531,93 |
| 3.3. | Кабельная линия 10 кВ | 24,89 | 229 248 296 | - | | 100,00 | 229 248 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Силовое электрооборудование для электроотопления | 0,27 | 2 443 823 | - | | 100,00 | 2 443 823 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Питание двигателей | 4,26 | 39 232 543 | - | | 100,00 | 39 232 543,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого** | | **493 037 758,00** | **-** | **-** | **99,99** | **492 993 226,07** | **0,01** | **44 531,93** |
| 5 | **Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | | | | | |
| | **4.Автоматизация, связь, сигнализация, видеонаблюдение** | **8,15** | **75 034 152,00** | | | | | | |
| 4.1. | Автоматизация комплексная | 4,71 | 43 369 812 | - | | 100,00 | 43 369 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Пожарно-охранная сигнализация | 0,05 | 447 107,00 | - | | 100,00 | 447 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Периметровая охранная сигнализация | 0,14 | 1 291 587 | - | | 100,00 | 1 291 587,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Телефонизация | 0,77 | 7 106 156 | | | | | | 7 106 156,00 |
| 4.5. | Видеонаблюдение | 2,48 | 22 819 490 | - | | 96,24 | 21 960 475,35 | 3,76 | 859 014,65 |
| | **5.Внеплощадочные сети связи** | **0,85** | **7 831 944** | | | | | | 7 831 944,00 |
| | **Итого** | | **82 866 096,00** | **-** | **-** | **80,94** | **67 068 981,35** | **19,06** | **15 797 114,65** |
| 6 | **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | | | |
| | **6. Внутриплощадочные водопроводные и канализационные сет** | **1,01** | **9 290 065,00** | | | | | | |
| 6.1. | Водопровод хозяйственно-питьевой В1 | 0,86 | 7 897 407 | - | | 100,00 | 7 897 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Канализация К1 | 0,15 | 1 392 658 | - | | 100,00 | 1 392 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого** | | **9 290 065,00** | **-** | **-** | **100,00** | **9 290 065,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 | **Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | | |
| | **7. Благоустройство и озеленение территории** | **22,07** | **203 251 124** | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1. | Вертикальная планировка | 1,46 | 13 461 893 | - | | 77,91 | 10 487 821,91 | 22,09 | 2 974 071,09 |
| 7.2. | Автодороги и площадки | 2,42 | 22 313 893 | - | | - | | 100,00 | 22 313 893,00 |
| 7.3. | Проезды и тротуары | 2,04 | 18 759 335 | - | | - | | 100,00 | 18 759 335,00 |
| 7.4. | Озеленение | 0,51 | 4 722 643 | - | | - | | 100,00 | 4 722 643,00 |
| 7.5. | Ограждение | 10,12 | 93 229 346 | - | | 98,09 | 91 451 286,05 | 1,91 | 1 778 059,95 |
| 7.6. | Подпорные стенки и наружная стальная лестница | 5,51 | 50 764 014 | - | | 99,21 | 50 365 248,80 | 0,79 | 398 765,20 |
| | Итого | | 203 251 124 | - | - | 74,93 | 152 304 356,76 | 25,07 | 50 946 767,24 |
| 8. Наружное освещение | | 1,52 | 14 039 443 | | | | | | 14 039 443 |
| | Итого | | 217 290 567,00 | | | | | | 64 986 210,24 |
| | СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ: | 100,00 | 920 943 598,40 | 9,2 | 84 423 046,58 | 90,74 | 835 640 564,64 | 9,26 | 85 303 033,76 |

ЗАКАЗЧИК:_____

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____

Наименование стройки - Реконструкция русла реки Есиль (расширение водозаборной насосной станции в районе пос.Тельмана на реке Есиль" Форма 2В

Наименование объекта - Водозаборная насосная станция (расширение)

Объект номер - 01-001-14/76-14-1

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Технологическое оборудование и трубопроводы

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-001-(14/76)-14-1-СМ-ТХ | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0112-2-17 к=0,3 | **Демонтаж стальных переходов диам. 800х400 мм** | 1,0614 | 1829,10 | 350,10 | 1941 | 372 | 1335 | 6,90 | 7 |
| | | т | | 1323,00 | 74,40 | 1404 | 79 | 90 | 0,43 | -- |
| 2 | Ц0112-2-16 к=0,3 | **Демонтаж стальных переходов диам. 600х350 мм** | 0,1802 | 2578,80 | 388,20 | 465 | 70 | 332 | 10,50 | 2 |
| | | т | | 1971,00 | 74,40 | 355 | 13 | 90 | 0,43 | -- |
| 3 | Ц0107-218-1 Общ.полож.п.5.1 табл.2 к=0,7 и к=0,3 | **Демонтаж.Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.022 т** | 2 | 1244,25 | 81,48 | 2489 | 163 | 1738 | 5,67 | 11 |
| | | шт | | 959,28 | 6,15 | 1919 | 12 | 90 | 0,04 | -- |
| 4 | Ц0112-802-3 к=0,3 | **Демонтаж. Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм** | 2 | 206,67 | 16,74 | 413 | 33 | 345 | 1,20 | 2 |
| | | шт | | 187,80 | 4,05 | 376 | 8 | 90 | 0,02 | -- |
| 5 | Ц0112-803-3 к=0,3 | **Демонтаж. Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм** | 2 | 193,74 | 17,67 | 387 | 35 | 321 | 1,20 | 2 |
| | | шт | | 174,30 | 4,05 | 349 | 8 | 90 | 0,02 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 5695 | 673 | | | 25 |
| | | | **Тенге** | | | 4402 | 121 | | | 1 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5695 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 620 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4523 | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 4071 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 611 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 586 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 10352 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5134 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | 10352 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5134 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Всасывающие трубопроводы В7** | | | | | | | | | | |
| 6 | Ц0107-218-9 Общ.полож.п.5.1 табл.2 к=1,1 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 3.975 т | 2 | 44893,20 | 10496,20 | 89786 | 20992 | 44695 | 127,60 | 255 |
| | | шт | | 21835,00 | 2995,30 | 43670 | 5991 | 90 | 17,37 | 35 |
| 7 | Тех-ком.предл-е Филиал ООО "PUMP LEASING CONSULT" стр.24 | Центробежный горизонтальный насос Omega 350-510 A GBPF, с двигателем 500 кВт | 2 | 11876950,87 | -- | 23753902 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ц0112-2-17 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 820 мм (переходы 800х400 мм) | 0,9244 | 6097,00 | 1167,00 | 5636 | 1079 | 3875 | 23,00 | 21 |
| | | т | | 4410,00 | 248,00 | 4077 | 229 | 90 | 1,44 | 1 |
| 9 | Ц0112-2-16 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 630 мм (переходы 600х350 мм) | 0,1802 | 8596,00 | 1294,00 | 1549 | 233 | 1106 | 35,00 | 6 |
| | | т | | 6570,00 | 248,00 | 1184 | 45 | 90 | 1,44 | -- |
| 10 | С130810-162 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /переходы/ | 1,1046 | 126700,00 | -- | 139953 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ц0112-698-1 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 12 | 436,80 | 18,80 | 5242 | 226 | 1436 | 0,58 | 7 |
| | | шт | | 133,00 | -- | 1596 | -- | 90 | -- | -- |
| 12 | Ц0112-754-1 прим | Врезка в стальные трубы стальных штуцеров диам.20х2 мм | 3 | 1690,90 | 85,90 | 5073 | 258 | 4100 | 8,00 | 24 |
| | | врезка | | 1514,00 | 4,50 | 4542 | 14 | 90 | 0,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм /штуцера/ | 3 | 56,00 | -- | 168 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 24001308 | 22788 | | | 314 |
| | | | Тенге | | | 55069 | 6278 | | | 36 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 23753902 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 23753902 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 247407 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 29430 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 61347 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 140121 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 55212 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8282 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18157 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 320776 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 378 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 69628 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 24074677 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 378 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 69628 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Дренажный трубопровод** | | | | | | | | |
| 14 | Ц0107-218-1 Общ.полож.п.5.1 табл.2 к=0,75 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.032 т | 2 | 4443,75 | 291,00 | 8888 | 582 | 6206 | 20,25 | 41 |
| | | шт | | 3426,00 | 21,98 | 6852 | 44 | 90 | 0,13 | -- |
| 15 | Ценовое предл-е ТОО "СуАрнасы-Сервис лтд" стр.25 | Погружной дренажный насос Flygt KS 2620 MT 1-5512,50 Hz, 400 VY. мощностью 1,5 kW, 3,70 A, со встроенным поплавком для автоматической работы насоса /1 на склад/ | 3 | 263719,28 | -- | 791158 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Ц0108-481-20 | Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т | 2 | 456,20 | 24,20 | 912 | 48 | 458 | 1,00 | 2 |
| | | шт | | 239,00 | 2,30 | 478 | 5 | 95 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ц0112-802-3 | Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм | 2 | 688,90 | 55,80 | 1378 | 112 | 1151 | 4,00 | 8 |
| | | шт | | 626,00 | 13,50 | 1252 | 27 | 90 | 0,08 | -- |
| 18 | С130902-742 Изм. и доп. вып. 20 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | 2 | 16229,00 | -- | 32458 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Ц0112-803-3 | Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм | 2 | 645,80 | 58,90 | 1292 | 118 | 1070 | 4,00 | 8 |
| | | шт | | 581,00 | 13,50 | 1162 | 27 | 90 | 0,08 | -- |
| 20 | С130903-19 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм | 2 | 5430,00 | -- | 10860 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **846945** | **860** | | | **59** |
| | | | **Тенге** | | | **9744** | **103** | | | **1** |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | **791158** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | **791158** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **55787** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **1866** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **9847** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **43318** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8886** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1333** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3880** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **68554** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **64** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11179** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **859712** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **64** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11179** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **24853949** | **24321** | | | **398** |
| | | | **Тенге** | | | **69215** | **6501** | | | **38** |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | **24545060** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | **24545060** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **308889** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **31915** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **75716** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **183439** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **68169** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **34** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10225 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22623 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 399681 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 469 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 85941 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 24944741 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 469 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 85941 | | | |
| | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | | 399 681 | | 24 944 741 | 24 545 060 | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%** | | 399681 | 13749,03 | 413430,03 | | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями 4,4%** | | 413430,03 | 18190,92 | 431620,95 | | | | | |
| | **Итого с затратами на выслугу лет 1%** | | 413430,03 | 4134,30 | 435755,25 | | | | | |
| | **Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%** | | 413430,03 | 1653,72 | 437408,97 | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88** | | 24982468,97 | 71949510,63 | | | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%** | | 71949510,63 | 1438990,21 | 73388500,84 | | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%** | | 12 % | 8806620,10 | | | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | 82 195 121 | | | | |
| | | | | | | 77 870 526,99 | | | | |

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Наименование стройки - Реконструкция русла реки Есиль (расширение водозаборной насосной станции в районе пос.Тельмана на реке Есиль"

Форма 2В

Наименование объекта - Водозаборная насосная станция (расширение)

Объект номер - 01-001-14/76-14-1

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Устройство фундаментов под оборудование,проемов в стене и перекрытиях. Отделочные работы. Установка лестницы

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-001-(14/76)-14-1-СМ-АС | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0161-2-5 | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм** | 600 | 405,96 | 33,79 | 243576 | 20274 | 128953 | 1,35 | 811 | | |
| | | м2 | | 221,81 | 5,62 | 133086 | 3372 | 94,5 | 0,03 | 19 | | |
| 2 | Е0161-4-3 | **Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм** | 3 | 572,18 | 34,56 | 1717 | 104 | 955 | 1,96 | 6 | | |
| | | м2 | | 331,02 | 5,74 | 993 | 17 | 94,5 | 0,03 | -- | | |
| 3 | Е0115-180-1 | **Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску** | 4764 | 197,34 | 1,19 | 940128 | 5669 | 113700 | 0,14 | 657 | | |
| | | м2 | | 22,28 | 0,45 | 106142 | 2144 | 105 | -- | 10 | | |
| 4 | Е0115-180-2 | **Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску** | 400 | 200,36 | 1,65 | 80144 | 660 | 10567 | 0,15 | 62 | | |
| | | м2 | | 24,53 | 0,63 | 9812 | 252 | 105 | -- | 1 | | |
| | | **Цоколь** | | | | | | | | | | |
| 5 | Е0161-26-2 | **Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов** | 24 | 48,10 | 0,22 | 1154 | 5 | 1041 | 0,31 | 7 | | |
| | | м2 | | 45,83 | 0,05 | 1100 | 1 | 94,5 | -- | -- | | |
| 6 | Е0126-12-2 | **Изоляция плоских поверхностей пенополистеролом М35 толщиной 120мм** | 24 | 167,60 | 50,15 | 4022 | 1204 | 2657 | 0,53 | 13 | | |
| | | м2 | | 92,03 | 18,68 | 2209 | 448 | 100 | 0,09 | 2 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-20 | | | | | | | | |
| | | м3 | 5,76 | 28500,00 | -- | 164160 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен искусственными плитами на металлическом каркасе | | | | | | | | |
| | | м2 | 48 | 704,47 | 3,99 | 33814 | 192 | 23606 | 2,70 | 130 |
| | | | | 467,15 | 1,22 | 22423 | 59 | 105 | -- | -- |
| 9 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | |
| | | т | 0,084 | 55620,00 | -- | 4672 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | |
| | | т | 0,516 | 50642,00 | -- | 26131 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | СКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "TEODA SERVICE" стр.12 | Сплитерная плитка облицовачная 390х190х55 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 648 | 48,05 | -- | 31138 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1530657 | 28107 | | | 1686 |
| | | | Тенге | | | 275765 | 6293 | | | 33 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1530657 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 912525 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 282058 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 226102 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 88158 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 281478 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 141 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 42222 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 108728 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1920863 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1859 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 324280 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1920863 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1859 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 324280 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1530657 | 28107 | | | 1686 |
| | | | Тенге | | | 275765 | 6293 | | | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1530657 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 912525 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 282058 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 226102 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 88158 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 281478 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 141 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 42222 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 108728 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1920863 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1859 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 324280 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1920863 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1859 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 324280 | | | |
| | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | | 1 920 863 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%** | | 1920863 | 66077,69 | 1986940,69 | | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями 4,4%** | | 1986940,69 | 87425,39 | 2074366,08 | | | | | |
| | **Итого с затратами на выслугу лет 1%** | | 1986940,69 | 19869,41 | 2094235,48 | | | | | |
| | **Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%** | | 1986940,69 | 7947,76 | 2102183,25 | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88** | | 2102183,25 | 6054287,75 | | | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%** | | 6054287,75 | 121085,76 | 6175373,51 | | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%** | | 12 % | 741044,82 | | | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | 6 916 418 | | | | |
| | | | | | | 6 552 519,59 | | | | |

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Форма 2В

Наименование стройки - Реконструкция русла реки Есиль (расширение водозаборной насосной станции в районе пос.Тельмана на реке Есиль"

Наименование объекта - Наружное освещение

Объект номер - 01-001-14/76-14-0-СМ-НЭС

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Наружное освещение

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-001-14/76-14-0-СМ-НЭС | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Опоры освещения** | | | | | | | | |
| | | **Фундаменты под мачты освещения ФОм1** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 без крепления с вертикальными стенками, глубиной траншей и котлованов до 2 м | 74,36 | 282,60 | -- | 21014 | -- | 23746 | 1,86 | 139 |
| | | м3 | | 282,60 | -- | 21014 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 62,4 | 134,10 | -- | 8368 | -- | 9456 | 0,97 | 61 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 8368 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного (лишнего) грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 11,96 | 99,84 | -- | 1194 | -- | 1349 | 0,62 | 7 |
| | | м3 | | 99,84 | -- | 1194 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е010333-А15-1 Тех.ч. табл.7 к=1,1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 20,93 | 119,02 | 119,02 | 2491 | 2491 | 498 | -- | -- |
| | | т | | -- | 23,80 | -- | 498 | 100 | 0,50 | 10 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2 группы грунтов | 11,96 | 3,75 | 3,24 | 45 | 39 | 19 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 6 | 13 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки на с/с цементе | 1,96 | 5940,97 | 66,01 | 11644 | 129 | 454 | 1,35 | 3 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 384 | 49 | 105 | 0,12 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование на с/с цементе | 10 | 7943,94 | 257,71 | 79439 | 2577 | 7625 | 4,05 | 41 |
| | | м3 | | 634,50 | 91,69 | 6345 | 917 | 105 | 0,40 | 4 |
| 8 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,5692 | 67700,00 | -- | 38535 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0106-11-6 | Установка стальной трубы, остающейся в теле бетона | 0,2028 | 18837,97 | 11119,34 | 3820 | 2255 | 2504 | 42,50 | 9 |
| | | 1т | | 7560,00 | 4200,75 | 1533 | 852 | 105 | 20,52 | 4 |
| 10 | С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | 1,2 | 250,00 | -- | 300 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,3696 | 7294,77 | 680,89 | 2696 | 252 | 2248 | 33,10 | 12 |
| | | 1т | | 5535,00 | 256,50 | 2046 | 95 | 105 | 1,26 | -- |
| 12 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,08 | 33697,62 | 304,24 | 2696 | 24 | 2788 | 198,00 | 16 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2646 | 9 | 105 | 0,56 | -- |
| 13 | СКОМ.ПРЕДЛ. ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" стр.67 | Закладная к опоре /закладной фланец, анкера, гайки и шайбы/ | 40 | 1876,24 | -- | 75050 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 80 | 245,44 | 3,82 | 19635 | 306 | 3662 | 0,21 | 17 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 2988 | 115 | 118 | 0,01 | 1 |
| 15 | Е0133-204-1 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" | 40 | 4299,58 | 1831,40 | 171983 | 73256 | 109316 | 12,00 | 480 |
| | | опора | | 1977,75 | 625,01 | 79110 | 25000 | 105 | 2,34 | 94 |
| 16 | СКОМ.ПРЕДЛ. ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" стр.67 | Опора освещения граненная Н-8 м | 40 | 15110,37 | -- | 604415 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1 | 26 | 2143,44 | 1530,15 | 55729 | 39784 | 20092 | 2,73 | 71 |
| | | шт | | 492,76 | 320,67 | 12812 | 8337 | 95 | 1,86 | 48 |
| 18 | СКОМ.ПРЕДЛ. ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" стр.67 | Кронштейн однорожковый 1,5х1,5 | 26 | 1761,53 | -- | 45800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 прим | Кронштейны Т-образные на опорах | 14 | 2617,87 | 1806,72 | 36650 | 25294 | 13769 | 3,64 | 51 |
| | | шт | | 657,02 | 378,21 | 9198 | 5295 | 95 | 2,19 | 31 |
| 20 | С12021-245 | Кронштейны Т-образные для 2-х и 3-х прожекторов длиной 1 м | 0,1062 | 172800,00 | -- | 18351 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 | Светильники, устанавливаемые вне зданий | 26 | 964,71 | 440,84 | 25082 | 11462 | 9255 | 1,46 | 38 |
| | | шт | | 283,24 | 91,46 | 7364 | 2378 | 95 | 0,53 | 14 |
| 22 | СКОМ.ПРЕДЛ. GETECH стр.79 | Светильник светодиодный консольный ССУ-с-84 | 26 | 19531,25 | -- | 507813 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Ц0108-596-5 | Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью до 500 Вт | 32 | 1397,00 | 489,00 | 44704 | 15648 | 18027 | 2,90 | 93 |
| | | шт | | 486,00 | 107,00 | 15552 | 3424 | 95 | 0,62 | 20 |
| 24 | СКОМ.ПРЕДЛ. GETECH стр.79 | Прожектор светодиодный СП-100 | 32 | 11904,76 | -- | 380952 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Ц0108-573-5 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | 1 | 663,00 | 152,00 | 663 | 152 | 361 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 349,00 | 31,50 | 349 | 32 | 95 | 0,18 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ком.предл. GETECH стр.79 | Ящик управления освещения ЯУО 9603-3474-У3 IP54 в комплекте с автоматами | 1 | 27901,79 | -- | 27902 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2186973 | 173669 | | | 1038 |
| | | | Тенге | | | 170909 | 47015 | | | 226 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 27902 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 27902 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1115745 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 25214 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 64741 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 952916 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 61504 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9226 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 70635 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1247884 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 398 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 73967 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 266628 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 25605 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 49072 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 113584 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 72842 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 54348 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8152 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19259 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 340235 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 351 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 57224 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 776398 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6255 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 104110 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 604415 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 13362 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 109316 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16397 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 53143 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 938857 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 628 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 120508 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 300 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 300 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 318 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2555195 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1377 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 251699 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж кабеля** | | | | | | | | |
| 27 | Е0101-164-2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 315 | 218,93 | -- | 68963 | -- | 77928 | 1,54 | 485 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 68963 | -- | 113 | -- | -- |
| 28 | Е0101-166-2 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | 209,8 | 134,10 | -- | 28134 | -- | 31792 | 0,97 | 204 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 28134 | -- | 113 | -- | -- |
| 29 | Ц0108-141-1 | **Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг** | 1593 | 26,40 | 3,10 | 42055 | 4938 | 29662 | 0,11 | 175 |
| | | м | | 19,10 | 0,50 | 30426 | 796 | 95 | -- | 5 |
| 30 | Ц0108-142-1 | **Устройство постели при одном кабеле в траншее** | 796,5 | 36,70 | 27,80 | 29232 | 22143 | 11880 | 0,06 | 48 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 7009 | 5496 | 95 | 0,04 | 32 |
| 31 | Ц0108-142-2 | **На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1** | 796,5 | 11,20 | 7,90 | 8921 | 6292 | 4010 | 0,02 | 16 |
| | | м | | 3,30 | 2,00 | 2628 | 1593 | 95 | 0,01 | 9 |
| 32 | Ц0108-143-1 | **Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее** | 796,5 | 32,40 | 23,70 | 25807 | 18877 | 10972 | 0,06 | 48 |
| | | м | | 8,60 | 5,90 | 6850 | 4699 | 95 | 0,03 | 27 |
| 33 | Ц0108-143-2 | **На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1** | 796,5 | 18,80 | 14,20 | 14974 | 11310 | 6053 | 0,03 | 24 |
| | | м | | 4,50 | 3,50 | 3584 | 2788 | 95 | 0,02 | 16 |
| 34 | С143008-92 Изм. и доп. вып. 23 | **Песок природный** | 104,9 | 410,00 | -- | 43009 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С143006-7 Изм. и доп.вып.19 | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012** | 9,721 | 18042,00 | -- | 175386 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0134-103-1 | **Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий** | 0,039 | 21603,38 | -- | 843 | -- | 892 | 133,00 | 5 |
| | | кан.-км | | 20790,00 | -- | 811 | -- | 110 | -- | -- |
| 37 | С130804-1060 Изм. и доп.вып.19 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 140х19,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** | 39 | 1659,00 | -- | 64701 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 46 | 27,70 | 2,10 | 1274 | 97 | 883 | 0,10 | 5 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 906 | 23 | 95 | -- | -- |
| 39 | Ц0108-148-1 | Затягивание кабеля в опору | 601 | 27,70 | 2,10 | 16648 | 1262 | 11533 | 0,10 | 60 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 11840 | 301 | 95 | -- | 2 |
| 40 | С151601-631 Изм. и доп. вып. 20 Кобъем=1,02 | Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,96594 | 128691,00 | -- | 124308 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С151601-635 Изм. и доп. вып. 20 Кобъем=1,02 | Кабели силовые ВБбШв 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,69462 | 610907,00 | -- | 424348 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С151601-341 Изм. и доп. вып. 20 Кобъем=1,02 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,61812 | 32123,00 | -- | 19856 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С151601-342 Изм. и доп. вып. 20 Кобъем=1,02 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,00612 | 50586,00 | -- | 310 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Ц0108-420-1 прим | Сжимы ответвительные | 200 | 578,10 | 31,10 | 115620 | 6220 | 78014 | 2,09 | 418 |
| | | шт | | 403,00 | 7,60 | 80600 | 1520 | 95 | 0,04 | 9 |
| 45 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электротехника" стр.90 | Сжим ответвительный У731м | 200 | 31,93 | -- | 6386 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1210774 | 71139 | | | 1488 |
| | | | Тенге | | | 241752 | 17216 | | | 100 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 894439 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 39547 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 161060 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 639909 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 153007 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22951 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 62847 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1110293 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 970 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 184011 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 316335 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 32 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 97908 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 218395 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 110612 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16592 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25617 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 452563 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 750 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 114500 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1562856 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1719 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 298511 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 3397747 | 244808 | | | 2526 |
| | | | **Тенге** | | | 412661 | 64231 | | | 326 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 27902 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 27902 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2010184 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 64761 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 225801 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1592825 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 214511 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 107 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 32177 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 133482 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2358177 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1368 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 257978 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 582963 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 25637 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 146980 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 113584 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 291237 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 164960 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 24744 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44875 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 792798 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1100 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 171724 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 776398 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6255 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 104110 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 604415 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 13362 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 109316 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16397 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 53143 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 938857 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 628 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 120508 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 300 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 300 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 318 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4118052 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3096 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 550209 | | | |
| | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | | 4 090 150 | | 4118052 | 27902,00 | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%** | | 4090150 | 140701,16 | 4230851,16 | | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями 4,4%** | | 4230851,16 | 186157,45 | 4417008,61 | | | | | |
| | **Итого с затратами на выслугу лет 1%** | | 4230851,16 | 42308,51 | 4459317,12 | | | | | |
| | **Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%** | | 4230851,16 | 16923,40 | 4476240,53 | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88** | | 4504142,53 | 12971930,48 | | | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%** | | 12971930,48 | 259438,61 | 13231369,09 | | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%** | | 12 % | 1587764,29 | | | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | 14 819 133 | | | | |
| | | | | | | 14 039 443,00 | | | | |

Заказчик _____

Генподрядчик _____

расценки верны Шашкова Ш.Ш.

Наименование стройки - Реконструкция русла реки Есиль (расширение водозаборной насосной станции в районе пос.Тельмана на реке Есиль"

Форма 2В

Наименование объекта - Благоустройство и озеленение территории

Объект номер - 01-001-14/76-14-0-ГП

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Благоустройство и озеленение

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-001-(14/76)-14-0-ГП-СМ-1 | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка** | | | | | | | | |
| | | **Растительный грунт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-25-1 | Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 716 | 9,85 | 9,85 | 7051 | 7051 | 1870 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,69 | -- | 1928 | 97 | 0,01 | 6 |
| 2 | Е0101-25-9 К=9 | при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 100м | 309 | 74,53 | 74,53 | 23028 | 23028 | 6108 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 20,38 | -- | 6297 | 97 | 0,07 | 21 |
| 3 | Е01031-А7-1 | Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках | 488,4 | 30,00 | 30,00 | 14652 | 14652 | 10256 | -- | -- |
| | | т | | -- | 21,00 | -- | 10256 | 100 | 0,44 | 215 |
| 4 | Е010333-А15-1 Тех.ч. табл.7 к=1,1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 488,4 | 119,02 | 119,02 | 58129 | 58129 | 11626 | -- | -- |
| | | т | | -- | 23,80 | -- | 11626 | 100 | 0,50 | 244 |
| | | **Корыта для проездов и площадок** | | | | | | | | |
| 5 | Е0127-82-2 | Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | 2672 | 33,43 | 29,06 | 89325 | 77648 | 40122 | 0,01 | 25 |
| | | м2 | | 1,03 | 10,26 | 2752 | 27415 | 133 | 0,05 | 134 |
| 6 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1887 | 32,22 | 30,77 | 60801 | 58063 | 17874 | 0,01 | 19 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 2680 | 15747 | 97 | 0,03 | 54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е010333-А15-1<br>Тех.ч. табл.7 к=1,1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 3302,25 | 119,02 | 119,02 | 393034 | 393034 | 78607 | -- | -- |
| | | т | | -- | 23,80 | -- | 78607 | 100 | 0,50 | 1651 |
| 8 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1887 | 3,75 | 3,24 | 7085 | 6121 | 2929 | -- | 6 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 906 | 2113 | 97 | -- | 7 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 653104 | 637727 | | | 50 |
| | | | Тенге | | | 6337 | 153990 | | | 2331 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 653104 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8924 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 160327 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 115 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 169392 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 25409 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 49350 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 871846 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2466 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 185736 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 871846 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2466 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 185736 | | | |
| | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | | 871 846 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%** | | 871846 | 29991,50 | 901837,50 | | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями 4,4%** | | 901837,50 | 39680,85 | 941518,35 | | | | | |
| | **Итого с затратами на выслугу лет 1%** | | 901837,50 | 9018,38 | 950536,73 | | | | | |
| | **Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%** | | 901837,50 | 3607,35 | 954144,08 | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88** | | 954144,08 | 2747934,94 | | | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%** | | 2747934,94 | 54958,70 | 2802893,64 | | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%** | | 12 % | 336347,24 | | | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | 3 139 241 | | | | |
| | | | | | | 2 974 071,09 | | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Благоустройство

Тип 2. Тротуары
==========

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0127-35-1 К=0,8 | Демонтаж тротуаров и площадок из брусчатки | 1543 | 138,43 | 11,71 | 213598 | 18069 | 265332 | 0,72 | 1111 |
| | | м2 | | 126,72 | 2,57 | 195529 | 3969 | 133 | 0,01 | 16 |
| 10 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 44,8 | 540,76 | 68,13 | 24226 | 3052 | 2034 | 0,14 | 6 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 958 | 572 | 133 | 0,04 | 2 |
| 11 | Е0127-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 896 | 198,23 | 33,28 | 177611 | 29820 | 19647 | 0,03 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 5,00 | 11,49 | 4480 | 10292 | 133 | 0,04 | 36 |
| 12 | Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5 | Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 10см | 896 | -49,14 | -- | -44029 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 26,88 | 578,60 | 73,75 | 15553 | 1982 | 1182 | 0,14 | 4 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 575 | 314 | 133 | 0,04 | 1 |
| 14 | Е0127-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 896 | 99,67 | 42,08 | 89300 | 37704 | 86075 | 0,38 | 341 |
| | | м2 | | 57,38 | 14,85 | 51412 | 13306 | 133 | 0,07 | 65 |
| 15 | С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм | 896 | 774,00 | -- | 693504 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм | 455 | 414,11 | 6,63 | 188422 | 3017 | 66831 | 0,70 | 318 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 49449 | 799 | 133 | 0,01 | 3 |
| 17 | С143003-9 Изм. и доп. вып. 22 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | 7,28 | 11721,00 | -- | 85329 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тип 3. Асфальтобетонное покрытие полосы следования | | | | | | | | |
| 18 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 35,85 | 540,76 | 68,13 | 19386 | 2443 | 1628 | 0,14 | 5 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 766 | 457 | 133 | 0,04 | 2 |
| 19 | Е0127-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 717 | 198,23 | 33,28 | 142129 | 23863 | 15722 | 0,03 | 24 |
| | | м2 | | 5,00 | 11,49 | 3585 | 8236 | 133 | 0,04 | 29 |
| 20 | Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5 | Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 10см | 717 | -49,14 | -- | -35233 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм | 1394 | 414,11 | 6,63 | 577274 | 9243 | 204752 | 0,70 | 973 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 151500 | 2449 | 133 | 0,01 | 9 |
| 22 | С143003-9 Изм. и доп. вып. 22 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | 22,304 | 11721,00 | -- | 261425 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тип 4.Песчаное покрытие | | | | | | | | |
| 23 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 174,56 | 540,76 | 68,13 | 94395 | 11893 | 7926 | 0,14 | 25 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 3732 | 2228 | 133 | 0,04 | 8 |
| | | Тип 5. Покрытие тропы для ремонта и дорожек игр | | | | | | | | |
| 24 | Е0127-95-1 | Россыпь добавок песка для улучшения грунта (перемешивание песка с грунтом и разравнивание) | 53,84 | 572,96 | 110,48 | 30848 | 5948 | 1853 | 0,05 | 3 |
| | | м3 | | 11,48 | 14,40 | 618 | 775 | 133 | 0,05 | 3 |
| 25 | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракция 5-10 мм | 53,84 | 1044,44 | 248,35 | 56233 | 13371 | 7932 | 0,22 | 12 |
| | | м3 | | 32,18 | 78,59 | 1733 | 4231 | 133 | 0,27 | 15 |
| 26 | Е0127-14-1 прим | Устройство покрытия из песка | 33,65 | 540,76 | 68,13 | 18197 | 2293 | 1528 | 0,14 | 5 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 719 | 429 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2608166 | 162698 | | | 2856 |
| | | | Тенге | | | 465057 | 48057 | | | 189 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2608166 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 34576 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 513114 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1945834 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 682441 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 341 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 102366 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 197436 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3488043 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3386 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 615480 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3488043 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3386 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 615480 | | | |
| | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | | 3 488 043 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%** | | 3488043 | 119988,68 | 3608031,68 | | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями 4,4%** | | 3608031,68 | 158753,39 | 3766785,07 | | | | | |
| | **Итого с затратами на выслугу лет 1%** | | 3608031,68 | 36080,32 | 3802865,39 | | | | | |
| | **Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%** | | 3608031,68 | 14432,13 | 3817297,52 | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88** | | 3817297,52 | 10993816,85 | | | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%** | | 10993816,85 | 219876,34 | 11213693,18 | | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%** | | 12 % | 1345643,18 | | | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | 12 559 336 | | | | |
| | | | | | | 11 898 542,52 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | 3261270 | 800426 | | | 2906 |
| | | | **Тенге** | | | 471394 | 202046 | | | 2520 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3261270 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 43501 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 673441 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1945949 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 851833 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 426 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 127775 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 246786 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4359889 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5852 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 801215 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4359889 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5852 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 801215 | | | |
| | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | | 4 359 889 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%** | | 4359889 | 149980,18 | 4509869,18 | | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями 4,4%** | | 4509869,18 | 198434,24 | 4708303,43 | | | | | |
| | **Итого с затратами на выслугу лет 1%** | | 4509869,18 | 45098,69 | 4753402,12 | | | | | |
| | **Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%** | | 4509869,18 | 18039,48 | 4771441,59 | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88** | | 4771441,59 | 13741751,79 | | | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%** | | 13741751,79 | 274835,04 | 14016586,83 | | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%** | | 12 % | 1681990,42 | | | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | 15 698 577 | | | | |
| | | | | | | 14 872 613,61 | | | | |

Заказчик _____

Генподрядчик _____