Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы
«Хромтау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
Шығыс № 32
« 28 » 06 20 18 ж.

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» июня 2018 года

Заказчик **ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства » г.Хромтау,ул.Спортивная д.2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 15 июня 2018 года, ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14/1**, офис 419

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 15 июня 2018 года ТОО «АктобеСтройЭксперт» технадзор Кунакбаев А.И. № KZ04VJE00020010, №KZ31VJE00020009, №KZ58VJE00020008 от 06.09.2016 г.договор №05 от 15.03.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 15 июня 2018 года, ТОО «ГИПРОГАЗ КАМПАНИ», главный инженер проекта Кузема И.С.,договор №24 от 06.03.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство сетей газоснабжения к объектам нового микрорайона «22 квартала»,согласно генерального плана г.Хромтау,Хромтауского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, Хромтауский район,г.Хромтау**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____20___ года

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **выданного ГУ «Управление государстенного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области, № KZ57REA00091023 от 19.04.2018 года**;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ГИПРОГАЗ КАМПАНИ»,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **приказом ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – **апрель, 2018**;

месяц, год

окончание работ – **май, 2018**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1,3**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,3**;
фактически, месяц: **1**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **отсутствует**;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **надземный газопровод среднего давления из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 дм.108х4,0мм и дм.57х4,0 мм. контроль качества сварных стыков надземного стального газопровода среднего давления составляет 5 %,а подземного ПЭ газопровода среднего давления со средней степенью автоматизации согласно табл.15п.1-25 %.**

Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости стального газопровода выполнены с помощью отводов по ГОСТ 17375-2001г.

Весь надземный газопровод после монтажа защищен из двух слоев грунтовки и двух слоев краски(газопровод желтым,стойки черным);

Подземный газопровод среднего давления из ПЭ труб ПЭ 100 SDR 11 дм.110х10,0 мм и дм63х5,8 мм по СТ РК ГОСТ Р 50828-2011.

Переход полиэтилен-сталь выполнено с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010,повороты выполнены с помощью отводов по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.,стальные участки неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией «весьма усиленного » типа.Средняя глубина заложения подземного газопровода -1,1 м. На выходе из земли устанавливаетсяУВГЗ-цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением»сталь-полиэтилен» с горизонтальным расположением неразъемного соединения,установленызадвижки дм.100 и дм.50 мм.

Укладка газопровода и соединений осуществляется на песчаное основание толщ.10 см и присыпается слоем песка 20 см.,предусмотрено прокладка изолированного алюминиевого провода сеч.2,5 мм2.,сигнальная лента желтого цветашириной не менее 0,2 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **18973,88** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **16940,96** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **18025187,04** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **16093,912** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство сетей газоснабжения к объектам нового микрорайона «22 квартала»,согласно генерального плана г.Хромтау,Хромтауского района Актюбинской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик – **Тлеубаев Кенжетай Алдабергенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Технический надзор – **Кунакбаев А.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Авторский надзор – **Кузема Ирина Станиславовна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **Умьянов Амир Мансурович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать