Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"17" 11 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Евростандарт-Аква», 010000 Республика Казахстан, г.Астана ул. Жамбыла д. 15а, государственная лицензия ГСЛ№ 18012450 от 22.06.2018 г**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **директора НуралинаРахимбекаКалымжановича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза»,**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является**ГУ "Отдел строительства акиматагорода Экибастуз" Руководитель ОспановГазизИсатаевич**

(наименование организации,фамилия,имя,отчество(при наличии)руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**ТОО «Астана-Аманат»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "KazСтройПроект " проект 33-2018**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ "Отдела строительства города Экибастуз", приказ №156, от 24 июля 2018 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция I подъема	шт	2		2	
Насосная станция II подъема	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводные сети:а) *Водопроводные поселковые сети* из труб полиэтиленовых питьевых общей протяженностью 10139,1 м, в том числе:

-диаметром PE 100 SDR 17 - 160х9,5 мм , протяженностью 42 м;

-диаметром PE 100 SDR 17 - 140х8,3 мм; протяженностью 123 м;

-диаметром PE 100 SDR 17 - 125х7,4 мм; протяженностью 65 м;

-диаметром PE 100 SDR 17 - 110х6,6 мм; протяженностью 308м;

-диаметром PE 100 SDR 17 - 90х5,4 мм; протяженностью 3874 м;

-диаметром PE 100 SDR 17 - 75х4,5 мм; протяженностью 2524 м;

-диаметром PE 100 SDR 17 - 63х3,8 мм; протяженностью 1071м;

-диаметром PE 100 SDR 17 - 32х2,4 мм; протяженностью 236,1 м;

-диаметром PE 100 SDR 11 - 25х2,3 мм; протяженностью 1896 м;

б*) Площадка водопроводных сооружений в составе:*

• насосная станция Iподъема (2 шт.)с установкойНасоса скважинного с электродвигателем насос Grundfos SP5A-25 2.2 KW 3x380-415V в комплекте со шкафом управления скважинным насосом SH5F-25 с контролером, кабелем погружным RDTML-D 4G2/5mm2 80 м -2 шт.

и Насоса погружного скважинного с электродвигателем насос Grundfos SP5A-21 2.2 KW 3x380-415V в комплекте со шкафом управления скважинным насосом SH5F-25 с контролером, кабелем погружным RDTML-D 4G2/5mm2 70 м-2шт.

•водоочистные сооружения;

•два резервуара чистой воды емк. 150м^3 каждый;

• насосная станция 2-го подъема на хоз.питьевые-противопожарные нужды с установкой многонасосной установки повышенного давления, с частотным регулированием производительности НС-4Е-ПД-CR15-5 Н=40м,Q=17,9 л/с. в комплекте из 4-х насосов (3 раб+1 резервный, со шкафом управления, арматурой коллекторами)-1 комплект;

•Выгреб емкостью 6,5м3;

• Дизельная электростанция;

• Комплексная трансформаторная подстанция;

Внутриплощадочные сети в том числе:водопровод д=100мм протяженностью 91,1м, канализация д=150мм протяженностью 71,71 м, д=100мм протяженностью 10,1 м,

Колодцы водопроводные диаметром 1,0 м 2 штуки,диаметром 2,0 м 2 штуки,Колодцы канализационные диаметром 1,0 м 3 штуки,диаметром 1,5 м 2 штуки,

в) Колодцы водопроводные 79 штук, в том числе:

- диаметром 1,0 м- 10шт,
- диаметром 1,5 м- 56шт,
- диаметром 2,0 м- 13шт,
- пожарные гидранты - 13шт;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

-станция локальной очистки воды-1 шт.

-трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой ТМГ-25/6/0,4 мощностью 25 кВА-2шт.

-трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой ТМГ-100/6/0,4 мощностью 100кВА-1шт.

- подстанции комплексные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модель КТПН-25-40кВА, мощностью силового трансформатора 25кВА, номинальным напряжением на стороне ВН 6; 10Кв, номинальным напряжением на стороне НН 0,4 Кв-2шт.

- подстанция комплексная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модель КТПН-100кВА, мощностью силового трансформатора 100кВА, номинальным напряжением на стороне ВН 6; 10Кв, номинальным напряжением на стороне НН 0,4 Кв-2шт.

-дизель-генераторная установка АД-80С-Т400-1 шт.

-разъединитель РЛНД-1-10Б/200-5 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ:апрель 2019 года;
месяц, год

окончание работ: ноябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:12;

фактически, месяц:16;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Председатель Правления ТОО «Горэлектросеть» Олжабаева М.А

Гл. инженер Ф.Ф. 00.11.2020 (наименова
ние организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись)руководителя, дата Место печати(при наличии)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» г. Экибастуз

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик)**директор НуралинРахимбек Калымжанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)