Типовая № КС-3

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование объекта: СМР по объекту "Строительство сетей газоснабжения к объектам нового микрорайона "22 квартал", согласно генерального плана г.Хромтау, Хромтауского района,Актюбинской области"

Договор №25от 26.03.2018 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		25	26.03.2018 г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2018г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	16093917,00						1 931 270,04	18 025 187,04
СМР по объекту "Строительство сетей газоснабжения к объектам нового микрорайона "22 квартал", согласно генерального плана г.Хромтау, Хромтауского района,Актюбинской области"		6 953 684,86	7 319 665,56	6 905 747,00			834 442,18	7 788 127,04
Итого за отчетный месяц:		6953684,86	7 319 665,56	6 905 747,00			834 442,18	7 788 127,04

Итого к оплате : 7 788 127,04 (семь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч сто двадцать семь тенге четыре тиын)

Заказчик
ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

И.о.Руководителя _____ Тлеубаев К.А.

Подрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Заказчик: ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки СМР по объекту :Строительство сетей газоснабжения к объектам нового микрорайона "22 квартала",согласно генерального плана г.Хромтау,Хромтауского района Актюбинской области

Договор № 25 от 26.03.2018 г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2018 г.

Составлена в ценах 4 квартала 2017года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1						
		Подземный газопровод среднего давления						
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления(подземный)						
		Земляные работы						
3	Е11-010205-0504 11-010205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	664,4000		2035,47	1352368	59.1 448117
		Итого прямые затраты:				1141.23	758235	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1815.70	1206352	
		НР второго уровня	%	3,8		69,00	45841	
		Накладные расходы	%	--		743,46	493958	
		Сметная прибыль (НЗО 8)	%	8		150,78	100175	
4	Е11-010104-0403 11-010104-	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2513,9440		35,21	88528	59.1 13803
		Итого прямые затраты:				25,92	65167	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31.41	78970	
		НР второго уровня	%	3,8		1,19	3003	
		Накладные расходы	%	--		6,68	16804	
		Сметная прибыль (НЗО 8)	%	8		2,61	6558	
5	Е11-010201-0502 11-010201-	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	2482,6400		233,16	578861	59.1 160323
		Итого прямые затраты:				143.41	356038	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				207,99	516361	
		НР второго уровня	%	3,8		7,90	19622	
		Накладные расходы	%	--		72,48	179945	
		Сметная прибыль (НЗО 8)	%	8		17,27	42879	
8	11[13-100904-0101 13-100904-	Прокладка в траншее ленты	км	1,4945		24222,61	36201	42,8 5340
		Итого прямые затраты:				18033,70	26951	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21607,37	32292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		821,08	1227	
		Накладные расходы	%	--		4394,65	6568	
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8		1794,27	2682	
10	Ц13-080201-0201 13-080201-	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2084,0000		297,41	619797	42,8 112786
		Итого прямые затраты:				211,18	440091	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				265,30	552877	
		НР второго уровня	%	3,8		10,08	21009	
		Накладные расходы	%	--		64,20	133796	
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8		22,03	45911	
12	Е11-220501-0103 11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопрово	0,9121		373658,72	340814	62,1 102546
		Итого прямые затраты:				220885,09	201469	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				333314,35	304016	
		НР второго уровня	%	3,8		12665,95	11553	
		Накладные расходы	%	--		125095,21	114099	
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8		27678,42	25245	
15	Е11-220501-0102 11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопрово	0,5180		333623,77	172817	62,1 52800
		Итого прямые затраты:				195672,02	101358	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				297612,03	154157	
		НР второго уровня	%	3,8		11308,88	5858	
		Накладные расходы	%	--		113238,88	58658	
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8		24712,87	12801	
18	Е11-250210-0101 11-250210-0101 РСНБ РК	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопрово да	2,0430		811773,22	1658453	58,7 210118
		Итого прямые затраты:				621277,23	1269269	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				724125,11	1479388	
		НР второго уровня	%	3,8		27516,75	56217	
		Накладные расходы	%	--		130364,64	266335	
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8		60131,35	122848	
19	Ц13-390201-0507 13-390201-	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	45,0000		1146,59	51597	40,6 12278
		Итого прямые затраты:				749,96	33748	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1022,79	46026	
		НР второго уровня	%	3,8		38,87	1748	
		Накладные расходы	%	--		311,70	14027	
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8		84,93	3822	
20	Ц13-390201-0502 13-390201-	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	32,0000		662,42	21197	40,6 4989
		Итого прямые затраты:				434,09	13920	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				593,90	18669	
		НР второго уровня	%	3,8		22,45	718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		178,36	5708	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		49,07	1570	
21	Ц13-390201-0513 13-390201-	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 63 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	4,0000		3191,98	12768	40,6 3118
		Итого прямые затраты:				2067,81	8271	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2847,34	11389	
		НР второго уровня	%	3,8		108,20	433	
		Накладные расходы	%	--		887,73	3551	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		236,44	946	
22	Е11-250211-0102 11-250211-	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до	стык	7,0000		20389,70	142728	58,7 16695
		Итого прямые затраты:				15803,25	110623	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18188,20	127317	
		НР второго уровня	%	3,8		691,15	4838	
		Накладные расходы	%	--		3076,10	21533	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1510,35	10572	
23	Е11-250211-0101 11-250211-	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до	стык	4,0000		16526,77	66107	58,7 7648
		Итого прямые затраты:				12830,28	51321	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14742,36	58969	
		НР второго уровня	%	3,8		560,21	2241	
		Накладные расходы	%	--		2472,28	9889	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1224,21	4897	
24	Е11-220501-0106 11-220501-	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка	км трубопрово	0,0260		576479,21	14988	62,1 4395
		Итого прямые затраты:				345205,01	8975	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				514236,08	13370	
		НР второго уровня	%	3,8		19540,97	508	
		Накладные расходы	%	--		188572,04	4903	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42702,16	1110	
25	Е11-221401-0301 11-221401-	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	26,0000		1490,74	38759	62,1 11694
		Итого прямые затраты:				880,02	22880	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	34574	
		НР второго уровня	%	3,8		50,53	1314	
		Накладные расходы	%	--		500,30	13008	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		110,43	2871	
27	Е11-221401-0401 11-221401-	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		5633,80	5634	62,1 747
		Итого прямые затраты:				4278,52	4279	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5025,51	5026	
		НР второго уровня	%	3,8		190,97	191	
		Накладные расходы	%	--		937,95	938	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		417,32	417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Е11-220501-0106 11-220501-	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка	км трубопрово	0,0210		576479,21	12106	62,1 3550
		Итого прямые затраты:				345205,01	7249	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				514236,08	10799	
		НР второго уровня	%	3,8		19540,97	410	
		Накладные расходы	%	--		188572,04	3960	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42702,16	897	
30	Е11-221401-0301 11-221401-	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	21,0000		1490,74	31306	62,1 9445
		Итого прямые затраты:				880,02	18480	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	27925	
		НР второго уровня	%	3,8		50,53	1061	
		Накладные расходы	%	--		500,30	10506	
30. 1		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,43	2319	
31	Е11-221401-0401 11-221401-	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		5633,80	5634	62,1 747
		Итого прямые затраты:				4278,52	4279	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5025,51	5026	
		НР второго уровня	%	3,8		190,97	191	
		Накладные расходы	%	--		937,95	938	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,32	417	
32	Е11-220501-0106 11-220501-	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка	км трубопрово	0,0200		576479,21	11530	62,1 3381
		Итого прямые затраты:				345205,01	6904	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				514236,08	10285	
		НР второго уровня	%	3,8		19540,97	391	
		Накладные расходы	%	--		188572,04	3771	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42702,16	854	
33	Е11-221401-0301 11-221401-	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	20,0000		1490,74	29815	62,1 8995
		Итого прямые затраты:				880,02	17600	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	26596	
		НР второго уровня	%	3,8		50,53	1011	
		Накладные расходы	%	--		500,30	10006	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,43	2209	
35	Е11-221401-0401 11-221401-	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		5633,80	5634	62,1 747
		Итого прямые затраты:				4278,52	4279	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5025,51	5026	
		НР второго уровня	%	3,8		190,97	191	
		Накладные расходы	%	--		937,95	938	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,32	417	
36	Е11-220501-0106 11-220501-	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка	км трубопрово	0,0150		576479,21	8647	62,1 2535

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				345205,01	5178	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				514236,08	7714	
		НР второго уровня	%	3,8		19540,97	293	
		Накладные расходы	%	--		188572,04	2829	
		Сметная прибыль (НЗО 8)	%	8		42702,16	641	
38	Е11-221401-0301 11-221401-	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	15,0000		1490,74	22361	62,1 6746
		Итого прямые затраты:				880,02	13200	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	19947	
		НР второго уровня	%	3,8		50,53	758	
		Накладные расходы	%	--		500,30	7504	
38. 1		Сметная прибыль (НЗО 8)	%	8		110,43	1656	
39	Е11-221401-0401 11-221401-	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		5633,80	5634	62,1 747
		Итого прямые затраты:				4278,52	4279	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5025,51	5026	
		НР второго уровня	%	3,8		190,97	191	
		Накладные расходы	%	--		937,95	938	
		Сметная прибыль (НЗО 8)	%	8		417,32	417	
40	Е11-220501-0106 11-220501-	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка	км трубопрово	0,0140		576479,21	8071	62,1 2366
		Итого прямые затраты:				345205,01	4833	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				514236,08	7199	
		НР второго уровня	%	3,8		19540,97	274	
		Накладные расходы	%	--		188572,04	2640	
		Сметная прибыль (НЗО 8)	%	8		42702,16	598	
41	Е11-221401-0301 11-221401-	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	14,0000		1490,74	20870	62,1 6297
		Итого прямые затраты:				880,02	12320	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	18617	
		НР второго уровня	%	3,8		50,53	707	
		Накладные расходы	%	--		500,30	7004	
		Сметная прибыль (НЗО 8)	%	8		110,43	1546	
43	Е11-221401-0401 11-221401-	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		5633,80	5634	62,1 747
		Итого прямые затраты:				4278,52	4279	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5025,51	5026	
		НР второго уровня	%	3,8		190,97	191	
		Накладные расходы	%	--		937,95	938	
		Сметная прибыль (НЗО 8)	%	8		417,32	417	
44	Е11-220501-0106 11-220501-	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка	км трубопрово	0,0480		576479,21	27671	62,1 8113
		Итого прямые затраты:				345205,01	16570	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				514236,08	24683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПР второго уровня	%	3,8		19540,97	938	
		Накладные расходы	%	--		188572,04	9051	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42702,16	2050	
46	Е11-221401-0301 11-221401-	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	48,0000		1490,74	71555	62,1 21589
		Итого прямые затраты:				880,02	42241	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				1329,78	63830	
		ПР второго уровня	%	3,8		50,53	2426	
		Накладные расходы	%	--		500,30	24014	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		110,43	5300	
47	Е11-221401-0401 11-221401-	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4,0000		5633,80	22535	62,1 2988
		Итого прямые затраты:				4278,52	17114	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				5025,51	20102	
		ПР второго уровня	%	3,8		190,97	764	
		Накладные расходы	%	--		937,95	3752	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		417,32	1669	
48	Е11-220501-0106 11-220501-	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка	км трубопрово	0,0240		576479,21	13836	62,1 4057
		Итого прямые затраты:				345205,01	8285	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				514236,08	12342	
		ПР второго уровня	%	3,8		19540,97	469	
		Накладные расходы	%	--		188572,04	4526	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42702,16	1025	
49	Е11-221401-0301 11-221401-	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	24,0000		1490,74	35778	62,1 10794
		Итого прямые затраты:				880,02	21120	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				1329,78	31915	
		ПР второго уровня	%	3,8		50,53	1213	
		Накладные расходы	%	--		500,30	12007	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		110,43	2650	
51	Е11-221401-0401 11-221401-	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6,0000		5633,80	33803	62,1 4482
		Итого прямые затраты:				4278,52	25671	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				5025,51	30153	
		ПР второго уровня	%	3,8		190,97	1146	
		Накладные расходы	%	--		937,95	5628	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		417,32	2504	
52	Е11-220501-0103 11-220501-	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопрово	0,0200		373658,72	7473	62,1 2249
		Итого прямые затраты:				220885,09	4418	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				333314,35	6666	
		ПР второго уровня	%	3,8		12665,95	253	
		Накладные расходы	%	--		125095,21	2502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27678,42	554	
54	Е11-221401-0301 11-221401-	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	20,0000		1490,74	29815	62,1 8995
		Итого прямые затраты:				880,02	17600	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	26596	
		НР второго уровня	%	3,8		50,53	1011	
		Накладные расходы	%	--		500,30	10006	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,43	2209	
55	Е11-221401-0401 11-221401-	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		4131,45	4131	62,1 548
		Итого прямые затраты:				3137,58	3138	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3685,37	3685	
		НР второго уровня	%	3,8		140,04	140	
		Накладные расходы	%	--		687,83	688	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,03	306	
56	Е11-220501-0103 11-220501-	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопрово	0,0120		373658,72	4484	62,1 1349
		Итого прямые затраты:				220885,09	2651	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				333314,35	4000	
		НР второго уровня	%	3,8		12665,95	152	
		Накладные расходы	%	--		125095,21	1501	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27678,42	332	
58	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12,0000		1490,74	17889	62,1 5397
		Итого прямые затраты:				880,02	10560	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	15957	
		НР второго уровня	%	3,8		50,53	606	
		Накладные расходы	%	--		500,30	6004	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,43	1325	
59	Е11-221401-0401 11-221401-	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		4131,45	4131	62,1 548
		Итого прямые затраты:				3137,58	3138	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3685,37	3685	
		НР второго уровня	%	3,8		140,04	140	
		Накладные расходы	%	--		687,83	688	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,03	306	
60	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. опт.	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопрово да	0,0100		373658,72	3737	62,1 1124
		Итого прямые затраты:				220885,09	2209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				333314,35	3333	
		НР второго уровня	%	3,8		12665,95	127	
		Накладные расходы	%	--		125095,21	1251	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27678,42	277	
62	Е11-221401-0301 11-221401-	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	10,0000		1490,74	14907	62,1 4498
		Итого прямые затраты:				880,02	8800	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	13298	
		НР второго уровня	%	3,8		50,53	505	
		Накладные расходы	%	--		500,30	5003	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,43	1104	
63	Е11-221401-0401 11-221401-	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		4131,45	4131	62,1 548
		Итого прямые затраты:				3137,58	3138	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3685,37	3685	
		НР второго уровня	%	3,8		140,04	140	
		Накладные расходы	%	--		687,83	688	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,03	306	
64	Е11-220501-0103 11-220501-	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопрово	0,0320		373658,72	11957	62,1 3598
		Итого прямые затраты:				220885,09	7068	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				333314,35	10666	
		НР второго уровня	%	3,8		12665,95	405	
		Накладные расходы	%	--		125095,21	4003	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27678,42	886	
66	Е11-221401-0301 11-221401-	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	32,0000		1490,74	47704	62,1 14392
		Итого прямые затраты:				880,02	28161	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	42553	
		НР второго уровня	%	3,8		50,53	1617	
		Накладные расходы	%	--		500,30	16009	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,43	3534	
67	Е11-221401-0401 11-221401-	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8,0000		4131,45	33052	62,1 4382
		Итого прямые затраты:				3137,58	25101	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3685,37	29483	
		НР второго уровня	%	3,8		140,04	1120	
		Накладные расходы	%	--		687,83	5503	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,03	2448	
69	Е11-240207-0201 11-240207-	Трубка контрольная. Устройство	шт.	11,0000		8486,00	93346	62,1 18965
		Итого прямые затраты:				5845,64	64302	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7569,75	83267	
		НР второго уровня	%	3,8		287,65	3164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2011.76	22129	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		628.59	6915	
71	Е11-220901-0201 11-220901-	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11,0000		1847,67	20324	62.1 6150
		Итого прямые затраты:				1089.10	11980	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1648.18	18130	
		НР второго уровня	%	3.8		62.63	689	
		Накладные расходы	%	--		621.71	6839	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		136.86	1506	
						Установка ковера для контрольной трубки-11шт(прилагаемое)		
73	Е11-310701-0601 11-310701-	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	11,0000		6857,57	75433	60.9 20534
		Итого прямые затраты:				4250.45	46755	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6117.15	67289	
		НР второго уровня	%	3.8		232.45	2557	
		Накладные расходы	%	--		2099.14	23091	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		507.97	5588	
76	Е11-220801-0201 11-220801-	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфта. Установка	шт.	33,0000		1312,65	43317	62.1 10373
		Итого прямые затраты:				856.58	28267	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1170.92	38640	
		НР второго уровня	%	3.8		44.49	1468	
		Накладные расходы	%	--		358.83	11841	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		97.23	3209	
80	Е11-220801-0201 11-220801-	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,переходы, муфты. Установка	шт.	95,0000		1312,65	124702	62.1 29862
		Итого прямые затраты:				856.58	81375	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1170.92	111237	
		НР второго уровня	%	3.8		44.49	4227	
		Накладные расходы	%	--		358.83	34089	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		97.23	9237	
88	Е11-220801-0202 11-220801-	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7,0000		1934,93	13545	62.1 3245
		Итого прямые затраты:				1262.39	8837	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1726.61	12082	
		НР второго уровня	%	3.8		65.59	459	
		Накладные расходы	%	--		529.21	3704	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		143.33	1003	
92	Е11-220901-0202 11-220901-	Кран ПЭ диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000		3145,84	9438	62.1 3171
		Итого прямые затраты:				1749.17	5248	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2806.18	8419	
		НР второго уровня	%	3.8		106.63	320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1163,64	3491	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,03	699	
					Монтажный набор для шаровых кранов-3шт			
94	Е11-230601-0101 11-230601-	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0.7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкци	0,2100		66710,02	14009	62.1 3413
		Итого прямые затраты:				43254,74	9083	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59507,26	12497	
		НР второго уровня	%	3,8		2261,28	475	
		Накладные расходы	%	--		18513,80	3888	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4941,48	1038	
97	Е11-110101-0204 11-110101-	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	0,8100		10477,89	8487	60.9 1394
		Итого прямые затраты:				7626,11	6177	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9346,58	7571	
		НР второго уровня	%	3,8		355,17	288	
		Накладные расходы	%	--		2075,64	1681	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		776,14	629	
98	Е11-110101-0209 11-110101-	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	1,6200		25537,00	41370	60.9 2624
		Итого прямые затраты:				21160,28	34280	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22779,74	36903	
		НР второго уровня	%	3,8		865,63	1402	
		Накладные расходы	%	--		2485,09	4026	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1891,63	3064	
101	Е11-220801-0203 11-220801-	Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь-ПЭ ЦНС-Г. Установка	шт.	8,0000		2621,37	20971	62.1 5025
		Итого прямые затраты:				1710,27	13682	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2338,34	18707	
		НР второго уровня	%	3,8		88,86	711	
		Накладные расходы	%	--		716,92	5735	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,18	1553	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4132445	
		Накладные расходы -	Тенге				1629027	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1418107	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				210920	
		Сметная прибыль -	Тенге				460918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6222390	
		РАЗДЕЛ 2.Внутриквартальный газопровод среднего давления(надземный)						
104	Е11-220301-0203 11-220301-	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опоре)	км трубопрово	0,0090		835350,24	7518	62.1 2202
		Итого прямые затраты:				500543,68	4505	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				745156,49	6706	
		НР второго уровня	%	3,8		28315,95	255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		272928,76	2456	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		61877,80	557	
105	Е11-220301-0201 11-220301-	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опоре)	км трубопрово	0,0270		769872,96	20787	62,1 6191
		Итого прямые затраты:				457437,88	12351	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				686748,88	18542	
		НР второго уровня	%	3,8		26096,46	705	
		Накладные расходы	%	--		255407,45	6896	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		57027,63	1540	
108	Е11-250210-0101 11-250210-	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных	км трубопрово	0,0360		811773,22	29224	58,7 3703
		Итого прямые затраты:				621277,23	22366	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				724125,11	26069	
		НР второго уровня	%	3,8		27516,75	991	
		Накладные расходы	%	--		130364,64	4693	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		60131,35	2165	
109	Е11-150403-1003 11-150403-	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашивае	17,2400		621,50	10715	54,8 2750
		Итого прямые затраты:				394,88	6808	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				554,40	9558	
		НР второго уровня	%	3,8		21,07	363	
		Накладные расходы	%	--		180,58	3113	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		46,04	794	
110	Ц13-390201-0507 13-390201-	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	1,0000		1146,59	1147	40,6 273
		Итого прямые затраты:				749,96	750	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1022,79	1023	
		НР второго уровня	%	3,8		38,87	39	
		Накладные расходы	%	--		311,70	312	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		84,93	85	
111	Ц13-390201-0502 13-390201-	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	2,0000		662,42	1325	40,6 312
		Итого прямые затраты:				434,99	870	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				590,99	1182	
		НР второго уровня	%	3,8		22,45	45	
		Накладные расходы	%	--		178,36	357	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		49,07	98	
112	Е11-250211-0101 11-250211-	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до	стык	2,0000		16526,77	33054	58,7 3824
		Итого прямые затраты:				12830,28	25661	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14782,36	29485	
		НР второго уровня	%	3,8		560,21	1120	
		Накладные расходы	%	--		2472,28	4945	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1224,21	2448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	Е11-220301-0206 11-220301-	(Футляр)Трубы стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопрово	0,0018		1426847,95	2568	62,1 652
		Итого прямые затраты:				910297,76	1639	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1272789,51	2291	
		НР второго уровня	%	3,8		48356,00	87	
		Накладные расходы	%	--		410857,74	740	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		105692,44	190	
115	Е11-221401-0301 11-221401-	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	1,8000		1490,74	2683	62,1 810
		Итого прямые затраты:				880,02	1584	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	2394	
		НР второго уровня	%	3,8		50,53	91	
		Накладные расходы	%	--		500,30	901	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		110,43	199	
116	Е11-221401-0401 11-221401-	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000		7511,73	15023	62,1 1992
		Итого прямые затраты:				5704,70	11409	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6700,68	13401	
		НР второго уровня	%	3,8		254,63	509	
		Накладные расходы	%	--		1250,60	2501	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		556,42	1113	
117	Е11-220601-1006 11-220601-	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент толщ 0,5	км трубопрово	0,0018		2342763,70	4217	62,1 198
		Итого прямые затраты:				1979640,76	3563	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2089812,76	3762	
		НР второго уровня	%	3,8		79412,88	143	
		Накладные расходы	%	--		189584,88	341	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		173538,05	312	
118	Е11-220301-0205 11-220301-	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопрово	0,0054		1127485,80	6088	62,1 1693
		Итого прямые затраты:				692279,51	3738	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1005749,84	5431	
		НР второго уровня	%	3,8		38218,49	206	
		Накладные расходы	%	--		351688,82	1899	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		83517,47	451	
120	Е11-221401-0301 11-221401-	Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	5,4000		1490,74	8050	62,1 2429
		Итого прямые затраты:				880,02	4752	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	7181	
		НР второго уровня	%	3,8		50,53	273	
		Накладные расходы	%	--		500,30	2702	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		110,43	596	
121	Е11-221401-0401 11-221401-	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6,0000		5633,80	33803	62,1 4482

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				4278.52	25671	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5025.51	30153	
		НР второго уровня	%	3.8		190.97	1146	
		Накладные расходы	%	--		937.95	5628	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		417.32	2504	
122	Е11-220601-1005 11-220601-	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент толщ.0,5мм	км трубопрово	0,0054		1506840,80	8137	62.1 271
		Итого прямые затраты:				1293974.74	6987	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1344145.44	7258	
		НР второго уровня	%	3.8		51077.53	276	
		Накладные расходы	%	--		101248.22	547	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		111617.84	603	
				Опора диам.50мм Н-2,2м 6шт				
123	Е11-010205-0404 11-010205-	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	5,1000		8320,41	42434	59.1 14061
		Итого прямые затраты:				4665.02	23792	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7422.05	37852	
		НР второго уровня	%	3.8		282.04	1438	
		Накладные расходы	%	--		3039.07	15499	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		616.33	3143	
124	Е11-010205-0504 11-010205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	3,8040		2035,47	7743	59.1 2566
		Итого прямые затраты:				1141.23	4341	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1815.70	6907	
		НР второго уровня	%	3.8		69.00	262	
		Накладные расходы	%	--		743.46	2828	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		150.78	574	
125	Е11-060101-0113 11-060101-	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,2960		26828,20	34769	48.5 2444
		Итого прямые затраты:				22045.98	28572	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23931.53	31015	
		НР второго уровня	%	3.8		909.40	1179	
		Накладные расходы	%	--		2794.94	3622	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1987.27	2576	
126	Е11-090603-0101 11-090603-	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкци	0,1366		106970,71	14614	60.9 3282
		Итого прямые затраты:				71395.46	9754	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				95420.96	13036	
		НР второго уровня	%	3.8		3626.00	495	
		Накладные расходы	%	--		27651.49	3778	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7923.76	1083	
				Опора диам.80мм Н-2,2м 2шт				
129	Е11-010205-0404 11-010205-	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	1.7000		8320,41	14145	59.1 4687

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				4665,02	7931	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7422,05	12617	
		НР второго уровня	%	3,8		282,04	479	
		Накладные расходы	%	--		3039,07	5166	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		616,33	1048	
130	Е11-010205-0504 11-010205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1,2680		2035,47	2581	59,1 855
		Итого прямые затраты:				1141,23	1447	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1815,70	2302	
		НР второго уровня	%	3,8		69,00	87	
		Накладные расходы	%	--		743,46	943	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		150,78	191	
131	Е11-060101-0113 11-060101-	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4320		26828,20	11590	48,5 815
		Итого прямые затраты:				22045,98	9524	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23931,53	10338	
		НР второго уровня	%	3,8		909,40	393	
		Накладные расходы	%	--		2794,94	1207	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1987,27	859	
132	Е11-090603-0101 11-090603-	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкции	0,0752		106970,71	8042	60,9 1806
		Итого прямые затраты:				71395,46	5368	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				95428,96	7174	
		НР второго уровня	%	3,8		3626,09	273	
		Накладные расходы	%	--		27651,49	2079	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7923,76	596	
135	Е11-220901-0202 11-220901-	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		3145,84	6292	62,1 2114
		Итого прямые затраты:				1749,17	3498	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2806,18	5612	
		НР второго уровня	%	3,8		106,63	213	
		Накладные расходы	%	--		1163,64	2327	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		233,03	466	
137	Е11-220901-0201 11-220901-	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6,0000		1667,67	10006	62,1 3354
		Итого прямые затраты:				928,53	5571	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1487,61	8926	
		НР второго уровня	%	3,8		56,53	339	
		Накладные расходы	%	--		615,61	3694	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		123,53	741	
144	Е11-220801-0105 11-220801-	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0168		973509,08	16355	62,1 4185
		Итого прямые затраты:				619308,06	10404	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				868398,17	14589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		32999,13	554	
		Накладные расходы	%	--		282089,24	4739	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72111,78	1211	
						Установка ковера на жилые дома-6шт		
149	Е11-310701-0601 11-310701-	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	6,0000		5938,35	35630	60,9 11200
		Итого прямые затраты:				3430,49	20583	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5297,18	31783	
		НР второго уровня	%	3,8		201,29	1208	
		Накладные расходы	%	--		2067,98	12408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		439,88	2639	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				263439	
		Накладные расходы -	Тенге				96320	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				83151	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13169	
		Сметная прибыль -	Тенге				28781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				388540	
ИТОГО по акту:			Тенге				6610929	
Итого с временными				1,30%		85942,08	6696871	
Итого с зимними удорожаниями				3,119%		208875,42	6905747	
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.							6905747	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2018 г. К=1,0599383							7319665,56	
С понижающим коэффициентом К=0,95							6953684,86	
НДС (12 %)							834442,18	
Всего по акту с учетом НДС							7788127,04	

Заказчик

ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

И.о. Руководителя **Тлеубаев К.А.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Би-М-72"

Директор **Умьянов А.М.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер-технадзор **Купакбаев А.И.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градос,Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Спортивная, дом № 2** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БИ-М-72",Республика Казахстан, г. Актобе, Санкибай батыра, дом № 14, корпус Д, к.430/1, тел.: (87132) 41-86-38** — **040440007197**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №25 от 26.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
7	11.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту "Строительство сетей газоснабжения к объектам нового микрорайона "22 квартала"			шт	1		10 237 060,00
				Итого	1	x	10 237 060,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. рук. отд. / _____ / Глубоков К.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.05.2018

М.П.

Типовая № КС-3

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование объекта: СМР по объекту "Строительство сетей газоснабжения к объектам нового микрорайона "22 квартал", согласно генерального плана г.Хромтау, Хромтауского района,Актюбинской области"

Договор №25от 26.03.2018 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		25	26.03.2018 г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2018г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	9140232,14						1 096 827,86	10 237 060,00
СМР по объекту "Строительство сетей газоснабжения к объектам нового микрорайона "22 квартал", согласно генерального плана г.Хромтау, Хромтауского района,Актюбинской области"		9 140 232,14	9 621 296,63	9 077 223,00			1 096 827,86	10 237 060,00
Итого за отчетный месяц:		9140232,14	9 621 296,63	9 077 223,00			1 096 827,86	10 237 060,00

Заказчик
ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

И.о.Руководителя _____ Тлеубаев К.А.

Подрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Заказчик: ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки СМР по объекту :Строительство сетей газоснабжения к объектам нового микрорайона "22 квартала",согласно генерального плана г.Хромтау,Хромтауского района Актюбинской области

Договор № 25 от 26.03.2018 г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2018 г.

Составлена в ценах 4 квартала 2017года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

		Подземный газопровод среднего давления						
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления(подземный)						
		Земляные работы						
1	Е11-010101-0310 11-010101-	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3222,3400		193,38	623145	59,1 89078
		Итого прямые затраты:				144,86	466785	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				172,50	555863	
		НР второго уровня	%	3,8		6,56	21123	
		Накладные расходы	%	--		34,20	110201	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		14,32	46159	
2	Е11-010205-0304 11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	99,6600		5779,64	575999	59,1 190861
		Итого прямые затраты:				3240,48	322947	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5155,61	513808	
		НР второго уровня	%	3,8		195,91	19525	
		Накладные расходы	%	--		2111,04	210386	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		428,12	42667	
6	С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	387,2340		158,00	61183	
		Итого прямые затраты:				140,94	54577	
		НР второго уровня	%	3,8		5,36	2074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		5,36	2074	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,79	4532	
			Строительные работы					
7	Е11-230101-0101 11-230101-	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	179,7000		3852,59	692311	62,1 86046
		Итого прямые затраты:				2957,79	531515	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3436,62	617561	
		НР второго уровня	%	3,8		130,59	23467	
		Накладные расходы	%	--		609,42	109513	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,38	51282	
8	Ц13-100904-0101 13-100904-	Прокладка в траншее ленты	км	0,6405		24222,61	15515	42,8 2289
		Итого прямые затраты:				18033,70	11551	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21697,27	13839	
		НР второго уровня	%	3,8		821,08	526	
		Накладные расходы	%	--		4394,65	2815	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1794,27	1149	
9	ТОО"Полимод" ТТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	2135,0000		11,33	24194	
		Итого прямые затраты:				10,11	21581	
		НР второго уровня	%	3,8		0,38	820	
		Накладные расходы	%	--		0,38	820	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,84	1792	
11	С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,0840		12974,23	27038	
		Итого прямые затраты:	км			11573,39	24119	
		НР второго уровня	%	3,8		439,79	917	
		Накладные расходы	%	--		439,79	917	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		961,05	2003	
12	Е11-220501-0103 11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопрово	0,3909		373658,72	146063	62,1 43949
		Итого прямые затраты:				220885,09	86344	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				333314,35	130293	
		НР второго уровня	%	3,8		12665,95	4951	
		Накладные расходы	%	--		125095,21	48900	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27678,42	10819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1316,0300		2112,96	2780717	
		Итого прямые затраты:	м			1884,82	2480480	
		НР второго уровня	%	3,8		71,62	94258	
		Накладные расходы	%	--		71,62	94258	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,52	205979	
14	С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,0000		2112,96	8452	
		Итого прямые затраты:	м			1884,82	7539	
		НР второго уровня	%	3,8		71,62	286	
		Накладные расходы	%	--		71,62	286	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,52	626	
15	Е11-220501-0102 11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопрово	0,2220		333623,77	74064	62,1 22628
		Итого прямые затраты:				195672,02	43439	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				297602,03	66068	
		НР второго уровня	%	3,8		11308,88	2511	
		Накладные расходы	%	--		113238,88	25139	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24712,87	5486	
16	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	747,4000		708,72	529698	
		Итого прямые затраты:	м			632,20	472506	
		НР второго уровня	%	3,8		24,02	17955	
		Накладные расходы	%	--		24,02	17955	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,50	39237	
17	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,0000		708,72	2126	
		Итого прямые затраты:	м			632,20	1897	
		НР второго уровня	%	3,8		24,02	72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		24.02	72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.50	157	
19	Ц13-390201-0507 13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	19,0000		1146,59	21785	40,6 5183
		Итого прямые затраты:				749,96	14249	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	3,8		1022,79	19433	
		НР второго уровня	%	--		38,87	739	
		Накладные расходы	%	8		311,70	5922	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,93	1614	
20	Ц13-390201-0502 13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14,0000		662,42	9274	40,6 2183
		Итого прямые затраты:				434,99	6090	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	3,8		590,90	8273	
		НР второго уровня	%	--		22,45	314	
		Накладные расходы	%	8		178,36	2497	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,07	687	
23	Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1,0000		16526,77	16527	58,7 1912
		Итого прямые затраты:				12830,28	12830	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	3,8		14742,36	14742	
		НР второго уровня	%	--		560,21	560	
		Накладные расходы	%	8		2472,28	2472	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1224,21	1224	
26	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,2600		4468,20	117335	
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	104666	
		НР второго уровня	%	3,8		151,46	3977	
		Накладные расходы	%	--		151,46	3977	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,98	8691	
29	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	21,2100		4468,20	94770	
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	84538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		151,46	3212	
		Накладные расходы	%	--		151,46	3212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,98	7020	
34	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,2000		4468,20	90258	
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	80512	
		НР второго уровня	%	3,8		151,46	3059	
		Накладные расходы	%	--		151,46	3059	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,98	6686	
37	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,1500		4468,20	67693	
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	60384	
		НР второго уровня	%	3,8		151,46	2295	
		Накладные расходы	%	--		151,46	2295	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,98	5014	
42	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,1400		4468,20	63180	
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	56359	
		НР второго уровня	%	3,8		151,46	2142	
		Накладные расходы	%	--		151,46	2142	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,98	4680	
45	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	48,4800		4468,20	216618	
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	193230	
		НР второго уровня	%	3,8		151,46	7343	
		Накладные расходы	%	--		151,46	7343	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,98	16046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,2400		4468,20	108309	
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	96615	
		НР второго уровня	%	3,8		151,46	3671	
		Накладные расходы	%	--		151,46	3671	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,98	8023	
53	С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,2000		2112,96	42682	
		Итого прямые затраты:	м			1884,82	38073	
		НР второго уровня	%	3,8		71,62	1447	
		Накладные расходы	%	--		71,62	1447	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,52	3162	
57	С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,1200		2112,96	25609	
		Итого прямые затраты:	м			1884,82	22844	
		НР второго уровня	%	3,8		71,62	868	
		Накладные расходы	%	--		71,62	868	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,52	1897	
61	С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1000		2112,96	21341	
		Итого прямые затраты:	м			1884,82	19037	
		НР второго уровня	%	3,8		71,62	723	
		Накладные расходы	%	--		71,62	723	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,52	1581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,3200		2112,96	68291	
		Итого прямые затраты:	м			1884,82	60917	
		НР второго уровня	%	3,8		71,62	2315	
		Накладные расходы	%	--		71,62	2315	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,52	5059	
68	С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15,0000		1101,69	16525	
		Итого прямые затраты:	шт.			982,74	14741	
		НР второго уровня	%	3,8		37,34	560	
		Накладные расходы	%	--		37,34	560	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,61	1224	
70	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,0000		708,72	15592	
		Итого прямые затраты:	м			632,20	13908	
		НР второго уровня	%	3,8		24,02	529	
		Накладные расходы	%	--		24,02	529	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,50	1155	
72	С123-040902-0506 23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 для контрольной трубки	шт.	11,0000		22679,89	249479	
		Итого прямые затраты:	шт.			20231,12	222542	
		НР второго уровня	%	3,8		768,78	8457	
		Накладные расходы	%	--		768,78	8457	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1679,99	18480	
						Установка ковера для контрольной трубки-11шт(прилагаемое)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,0000		4538,71	49926	
		Итого прямые затраты:	м			4048,66	44535	
		НР второго уровня	%	3,8		153,85	1692	
		Накладные расходы	%	--		153,85	1692	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,20	3698	
75	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3379		227868,30	76989	
		Итого прямые затраты:	т			203265,09	68676	
		НР второго уровня	%	3,8		7724,07	2610	
		Накладные расходы	%	--		7724,07	2610	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16879,13	5703	
77	С123-020304-2607 23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,0000		1048,80	23074	
		Итого прямые затраты:	шт.			935,56	20582	
		НР второго уровня	%	3,8		35,55	782	
		Накладные расходы	%	--		35,55	782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,69	1709	
78	С123-020304-3635 23-020304-3635 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	(Патрубок-накладка)Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000		6318,60	56867	
		Итого прямые затраты:	шт.			5636,37	50727	
		НР второго уровня	%	3,8		214,18	1928	
		Накладные расходы	%	--		214,18	1928	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,04	4212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	С123-020304-3620 23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	(Патрубок-накладка)Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		5717,07	11434	
		Итого прямые затраты:	шт.			5099,79	10200	
		ПР второго уровня	%	3,8		193,79	388	
		Накладные расходы	%	--		193,79	388	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		423,49	847	
81	С123-020304-1010 23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		6510,11	13020	
		Итого прямые затраты:	шт.			5807,21	11614	
		ПР второго уровня	%	3,8		229,67	441	
		Накладные расходы	%	--		229,67	441	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		482,23	964	
82	Прайс ТПРАЙС ТОО Полимод	Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000		13278,36	132784	
		Итого прямые затраты:				11844,68	118447	
		ПР второго уровня	%	3,8		450,10	4501	
		Накладные расходы	%	--		450,10	4501	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		983,58	9836	
83	С123-020304-1007 23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2940,22	5880	
		Итого прямые затраты:	шт.			2622,76	5246	
		ПР второго уровня	%	3,8		99,66	199	
		Накладные расходы	%	--		99,66	199	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,79	436	
84	С123-020304-0807 23-020304-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2734,37	5469	
		Итого прямые затраты:	шт.			2439,14	4878	
		ПР второго уровня	%	3,8		92,69	185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		92,69	185	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,55	405	
85	С123-020304-2610 23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,0000		3011,63	162628	
		Итого прямые затраты:	шт.			2686,46	145069	
		НР второго уровня	%	3,8		102,09	5513	
		Накладные расходы	%	--		102,09	5513	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,08	12047	
86	С123-020304-2607 23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,0000		1048,80	23074	
		Итого прямые затраты:	шт.			935,56	20582	
		НР второго уровня	%	3,8		35,55	782	
		Накладные расходы	%	--		35,55	782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,69	1709	
87	С123-020304-2020 23-020304-2020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		6381,36	19144	
		Итого прямые затраты:	шт.			5692,36	17077	
		НР второго уровня	%	3,8		216,31	649	
		Накладные расходы	%	--		216,31	649	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,69	1418	
89	С123-020304-1410 23-020304-1410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		7448,06	29792	
		Итого прямые затраты:	шт.			6643,88	26576	
		НР второго уровня	%	3,8		252,47	1010	
		Накладные расходы	%	--		252,47	1010	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,71	2207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	С123-020304-1407 23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2960,97	2961	
		Итого прямые затраты:	шт.			2641,27	2641	
		НР второго уровня	%	3,8		100,37	100	
		Накладные расходы	%	--		100,37	100	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,33	219	
91	С123-020304-1619 23-020304-1619 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		14742,66	29485	
		Итого прямые затраты:	шт.			13150,88	26302	
		НР второго уровня	%	3,8		492,73	999	
		Накладные расходы	%	--		499,73	999	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1092,05	2184	
93	ТОО"Торговый ТТОО"ТОРГОВЫЙ дом СТЗ"Арыстан"	Шаровый кран D-110 ПЭ	шт	3,0000		112600,63	337802	
		Итого прямые затраты:				100443,01	301329	
		НР второго уровня	%	3,8		3816,83	11451	
		Накладные расходы	%	--		3816,83	11451	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8340,79	25022	
						Монтажный набор для шаровых кранов-3шт		
95	С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,0600		65219,93	3913	
		Итого прямые затраты:	м3			58178,06	3491	
		НР второго уровня	%	3,8		2210,77	133	
		Накладные расходы	%	--		2210,77	133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4831,11	290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3,0000		4600,48	13801	
		Итого прямые затраты:	шт.			4103,76	12311	
		НР второго уровня	%	3,8		155,94	468	
		Накладные расходы	%	--		155,94	468	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,78	1022	
99	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000		17590,47	52771	
		Итого прямые затраты:	комплект			15691,21	47074	
		НР второго уровня	%	3,8		596,27	1789	
		Накладные расходы	%	--		596,27	1789	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1303,00	3909	
100	С123-040105-0303 23-040105-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	3,0000		23414,80	70244	
		Итого прямые затраты:	шт.			20886,68	62660	
		НР второго уровня	%	3,8		793,69	2381	
		Накладные расходы	%	--		793,69	2381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1734,43	5203	
102	ТОО"Полимод" ТТОО"ПОЛИМОД"	Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь-ПЭ ЦНС-Г 110х108 ПЭ100 Г SDR 11	шт	2,0000		68831,07	137662	
		Итого прямые затраты:				61399,29	122799	
		НР второго уровня	%	3,8		2333,17	4666	
		Накладные расходы	%	--		2333,17	4666	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5098,60	10197	
103	ТОО"Полимод" ТТОО"ПОЛИМОД"	Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь-ПЭ ЦНС-Г 63х57 ПЭ100 Г SDR 11	шт	6,0000		23609,12	141655	
		Итого прямые затраты:				21060,02	126360	
		НР второго уровня	%	3,8		800,28	4802	
		Накладные расходы	%	--		800,28	4802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1748.82	10493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8206148	
		РАЗДЕЛ 2.Внутриквартальный газопровод среднего давления(надземный)						
106	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0360		2652,45	23968	
		Итого прямые затраты:	м			2366,06	21380	
		НР второго уровня	%	3,8		89,91	812	
		Накладные расходы	%	--		89,91	812	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,48	1775	
107	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,1080		1357,81	36808	
		Итого прямые затраты:	м			1211,21	32833	
		НР второго уровня	%	3,8		46,03	1248	
		Накладные расходы	%	--		46,03	1248	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	2726	
114	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(Футляр)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8000		7361,25	13250	
		Итого прямые затраты:	м			6566,45	11820	
		НР второго уровня	%	3,8		249,53	449	
		Накладные расходы	%	--		249,53	449	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		545,28	982	
119	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(Футляр)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4000		4054,27	21893	
		Итого прямые затраты:	м			3616,53	19529	
		НР второго уровня	%	3,8		137,43	742	
		Накладные расходы	%	--		137,43	742	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,32	1622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0519		388212,79	20146	
		Итого прямые затраты:	т			346297,00	17971	
		НР второго уровня	%	3,8		13159,29	683	
		Накладные расходы	%	--		13159,29	683	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28756,50	1492	
128	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,2000		1357,81	21997	
		Итого прямые затраты:	м			1211,21	19622	
		НР второго уровня	%	3,8		46,03	746	
		Накладные расходы	%	--		46,03	746	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		100,58	1629	
						Опора диам.80мм Н-2,2м 2шт		
133	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0368		388212,79	14288	
		Итого прямые затраты:	т			346297,00	12745	
		НР второго уровня	%	3,8		13159,29	484	
		Накладные расходы	%	--		13159,29	484	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28756,50	1058	
134	С123-010201-0170 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2000		1907,89	9921	
		Итого прямые затраты:	м			1701,89	8850	
		НР второго уровня	%	3,8		64,67	336	
		Накладные расходы	%	--		64,67	336	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		141,32	735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		60009,54	120019	
		Итого прямые затраты:	шт.			53530,24	107060	
		НР второго уровня	%	3,8		2034,15	4068	
		Накладные расходы	%	--		2034,15	4068	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4445,15	8890	
138	С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6,0000		26436,69	158620	
		Итого прямые затраты:	шт.			23582,29	141494	
		НР второго уровня	%	3,8		896,13	5377	
		Накладные расходы	%	--		896,13	5377	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1958,27	11750	
139	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		2362,31	9449	
		Итого прямые затраты:	шт.			2107,25	8429	
		НР второго уровня	%	3,8		80,08	320	
		Накладные расходы	%	--		80,08	320	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,99	700	
140	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0000		1319,17	15830	
		Итого прямые затраты:	шт.			1176,74	14121	
		НР второго уровня	%	3,8		44,72	537	
		Накладные расходы	%	--		44,72	537	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,72	1173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	С121-130201-0508 21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0139		201218,70	2804	
		Итого прямые затраты:	т			179492,88	2501	
		НР второго уровня	%	3,8		6820,73	95	
		Накладные расходы	%	--		6820,73	95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14905,09	208	
142	С123-021101-0120 23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0040		122548,73	490	
		Итого прямые затраты:	1000 шт.			109317,00	437	
		НР второго уровня	%	3,8		4154,05	17	
		Накладные расходы	%	--		4154,05	17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9077,68	36	
143	С123-021101-0114 23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0120		61275,65	735	
		Итого прямые затраты:	1000 шт.			54659,65	656	
		НР второго уровня	%	3,8		2077,07	25	
		Накладные расходы	%	--		2077,07	25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4538,94	54	
145	С123-020101-0205 23-020101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		1595,67	3191	
		Итого прямые затраты:	шт.			1423,38	2847	
		НР второго уровня	%	3,8		54,09	108	
		Накладные расходы	%	--		54,09	108	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,20	236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	С123-020101-0156 23-020101-0156 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000		603,03	3618	
		Итого прямые затраты:	шт.			537,92	3228	
		НР второго уровня	%	3,8		20,44	123	
		Накладные расходы	%	--		20,44	123	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,67	268	
147	С123-020103-3419 23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,0000		816,98	1634	
		Итого прямые затраты:	шт.			728,77	1458	
		НР второго уровня	%	3,8		27,69	55	
		Накладные расходы	%	--		27,69	55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,52	121	
148	С123-020103-3408 23-020103-3408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	6,0000		337,51	2025	
		Итого прямые затраты:	шт.			301,07	1806	
		НР второго уровня	%	3,8		11,44	69	
		Накладные расходы	%	--		11,44	69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,00	150	
						Установка ковера на жилые дома-6шт		
150	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3000		1053,83	316	
		Итого прямые затраты:	м			940,05	282	
		НР второго уровня	%	3,8		35,72	11	
		Накладные расходы	%	--		35,72	11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,06	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0009		227868,30	205	
		Итого прямые затраты:	т			203265,09	183	
		НР второго уровня	%	3,8		7724,07	7	
		Накладные расходы	%	--		7724,07	7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16879,13	15	
152	С121-130201-0202 21-130201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000		429628,42	19	
		Итого прямые затраты:	т			383240,94	17	
		НР второго уровня	%	3,8		14563,16	1	
		Накладные расходы	%	--		14563,16	1	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31824,33	1	
153	С123-010103-0102 23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,8000		468,65	2250	
		Итого прямые затраты:	м			418,05	2007	
		НР второго уровня	%	3,8		15,89	76	
		Накладные расходы	%	--		15,89	76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,71	167	
154	С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0060		12974,23	78	
		Итого прямые затраты:	км			11573,39	69	
		НР второго уровня	%	3,8		439,79	3	
		Накладные расходы	%	--		439,79	3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		961,05	6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				483554	
	ИТОГО по акту:		Тенге				8689702	
	Итого с временными			1,30%		112966,13	8802668	
	Итого с зимними удорожаниями			3,119%		274555,22	9077223	
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.						9077223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2018 г. К=1,0599383					9621296,63	
		С понижающим коэффициентом К=0,95					9140232,14	
		НДС (12 %)					1096827,86	
		Всего по акту с учетом НДС					10237060	

Заказчик
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

И.о. Руководителя _____ **Тлеубаев К.А.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ **Умьянов А.М.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер-технадзор _____ **Кунакбаев А.И.**