Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«15» июня 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Би-М-72»», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14/1 офис 419**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Умьянова Амир Мансуровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: : **Строительство сетей газоснабжения к объектам нового микрорайона «22 квартала»,согласно генерального плана г.Хромтау,Хромтауского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства » Тлеубаев Кенжетай Алдабергенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КазТрубаСнаб», ТОО «Абыл-Қаракісі», ТОО АлиханОйлЗ»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ГИПРОГАЗ КАМПАНИ»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден **приказом ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **надземный газопровод среднего давления из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 дм.108х4,0мм и дм.57х4,0 мм. контроль качества сварных стыков надземного стального газопровода среднего давления составляет 5 %,а подземного ПЭ газопровода среднего давления со средней степенью автоматизации согласно табл.15п.1-25 %.**

Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости стального газопровода выполнены с помощью отводов по ГОСТ 17375-2001г.

Весь надземный газопровод после монтажа защищен из двух слоев грунтовки и двух слоев краски(газопровод желтым,стойки черным) ;

Подземный газопровод среднего давления из ПЭ труб ПЭ 100 SDR 11 дм.110х10,0 мм и дм63х5,8 мм по СТ РК ГОСТ Р 50828-2011.

Переход полиэтилен-сталь выполнено с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010,повороты выполнены с помощью отводов по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.,стальные участки неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией «весьма усиленного » типа.Средняя глубина заложения подземного газопровода -1,1 м. На выходе из земли устанавливаетсяУВГЗ-цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением»сталь-полиэтилен» с горизонтальным расположением неразъемного соединения,установленызадвижки дм.100 и дм.50 мм.

Укладка газопровода и соединений осуществляется на песчаное основание толщ.10 см и присыпается слоем песка 20 см.,предусмотрено прокладка изолированного алюминиевого провода сеч.2,5 мм2.,сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **апрель, 2018**;
месяц, год
окончание работ – **май, 2018**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,3**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,3**;
фактически, месяц: **1**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **Строительство сетей газоснабжения к объектам нового микрорайона «22 квартала»,согласно генерального плана г.Хромтау,Хромтауского района Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Би-М-72», директор Умьянов Амир Мансурович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

М.П.