Форма №2 КС-2

(Форма №2)

Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом. Улица Сатпаева, участок №133,137, Бостандыкский район». г. Алматы, пятна 14, 15, 16, 17, 18, 23 г. Алматы, Бостандыкский район Улица Сатпаева, участок №133/7

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Европа Коммерц Экология"

АКТ

о приемке выполненных работ за " Октябрь " 2021 г.

№	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Стоим-ть ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ.объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъяв	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ.объем	Стоим-ть, тенге	%	Стоим-то, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Демонтаж асфальтового покрытия, с вывозом за пределы территории	$м^3$	184,66	2100			0,00	0,00	0	184,66	387 786	100%	387 786		
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз на объекты ЖК "Ремизовка", ЖК "Орион" и сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	8 902,87	1400			0,00	0,00	0	8 902,87	12 464 018	100%	12 464 018		
	Вывоз строительного мусора	$м^3$	9 412,84	1200			0,00	0,00	0	9 412,84	11 295 408	100%	11 295 408		
	Разбивка бетонных включений, выявленных при разработке котлована	$м^3$	868,14	5500			0,00	0,00	0	868,14	4 774 748	100%	4 774 748		
	Разработка грунта, котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, с перемещением грунта по территории объекта (по месту). Включая лабораторные заключения	$м^4$	3 892,70	280			0,00	0,00	0	3 892,70	1 089 956	100%	1 089 956		
	Послойная обратная засыпка, с использованием виброкатков и поливной водой. С перемещением грунта по территории, включая лабораторные исследования	$м^3$	738,28	330			0,00	0,00	0	738,28	243 632	100%	243 632		
	Пятно 14														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 15 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	1 485,54	700			0,00	0,00	0	1 485,54	1 039 878	100%	1 039 878		
	Пятно 15														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	265,29	900			0,00	0,00	0	265,29	238 761	100%	238 761		

	Пятно 16														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	3 144,55	900			0,00	0,00	0	3 144,55	2 830 095	100%	2 830 095		
	Пятно 17														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	3 201,98	900			0,00	0,00	0	3 201,98	2 881 782	100%	2 881 782		
	Пятно 18														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	597,67	900			0,00	0,00	0	597,67	537 903	100%	537 903		
	Пятно 23														
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 20 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	4 610,30	900		1 623,49	1 623,49	1 623,49	1 461 141	2 986,81	2 688 129	100%	4 149 270		
	Итого:								**1 461 141**		**40 472 096**		**41 933 237**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____

2. Сдача исполниетльной документации: _____

3. Испытание оборудования и _____

инженерных коммуникаций: _____

4. Этап работы: 4.1. Завершен: _____

4.2. Не завершен: _____

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Строительная компания "Самрук"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор объекта **Дзеканов П.Ю.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Директор **Хобин А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО Нурдамакулов

ОПП

м.п.

нач. уч. Чичинин