Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Отдел строительства города Косшы,C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, д. 21, тел.: 87172607791 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	220340011665
Исполнитель	Акционерное общество "Кокшетаугидрогеология",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, п.Чайкино, ул.Парковая,2, тел.: (87162) 41-00-06 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	931240000347

Договор (контракт) Договор № 240117/00 от 16.10.2024 года

Номер документа	Дата составления
108	23.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные работы по объекту"Реконструкция сетей водоснабжения в с. Тайтобе г.Косшы Акмолинской области"			работа	1	36 890 315,00	36 890 315,00
				Итого	1	x	36 890 315,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Хаметов С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024г

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		240117/00	16.10.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за текущий месяц без НДС	Строитель но-мон-тажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**94 416 479**	**32 937 781,25**							**3 952 533,75**	**36 890 315**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____ Садыров Н.А.

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Кокшетаугидрогеология"

_____ Хаметов С.А.

М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО "СК Коргау Эксперт"

_____ Тұрсынқұлұлы Т.

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за декабрь 2024 г

Смета 2-1 -1 на Внутрипоселковые сети водопровода
Дополнительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1276568**
			Раздел 1. Камера				**1276568**
1	18	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	46,56	612	28 495
2	19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,44	10 903	15 700
3	20	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты бетонной	м^3	1,568	33 507	52 539
4	21	6104-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков наружных стен, масса до 1 т	шт.	19	15 854	301 226
5	22	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	13,07	55 706	728 077
6	23	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	60 303	120 606
7	32	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,72	4 740	3 413
8	33	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта (засыпка пазух камеры) 2	м^3	23,317	400	9 327
9	34	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	23,317	737	17 185
			ВСЕГО:				**1 276 568**
			7,7%				98 296
			Итого:				1 374 864
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				4 125
			Итого:				1 378 988

1		2	3	4	5	6	7
			Сметная прибыль 5%				68 949
			Итого:				1 447 938
			Оборудование				
			Итого:				1 447 938
			Непредвиденные 3%				41 370
			Итого:				1 489 307
			Итого в ценах 3 кв 2024г к=1,0 :				1 489 307
			НДС 12%				178 717
			Итого:				1 668 024
			С К скидки 0,98				1 634 664

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____ Садыров Н.А.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Кокшетаугидрогеология"

_____ Хаметов С.А.

Технический надзор:
ТОО СК "Корган"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KZVJE00029125 от 27.07.2017г

_____ Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____ Карибаев И.Т.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за декабрь 2024 г

Смета 2-7 на Бурение скважин

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8 342 563**
1	1	**1104-0101-1703** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]*	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы.** ***Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4***	**м бурения**	**24,4**	**15 924**	**388 546**
2	2	**1104-0101-1702** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]*	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 2 группы.** ***Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4***	**м бурения**	**33,6**	**11 741**	**394 498**
3	3	**1104-0101-1704** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]*	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы.** ***Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4***	**м бурения**	**4**	**18 847**	**75 388**
4	4	**1104-0101-1703** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]*	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы.** ***Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1***	**м бурения**	**16**	**11 372**	**181 952**
5	5	**1104-0101-1702** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]*	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 2 группы.** ***Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1***	**м бурения**	**16**	**8 384**	**134 144**

1		2	3	4	5	6	7
6	6	1104-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0*	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0*	м закрепленной скважины	65	5 245	340 925
7	7	1104-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9*	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9*	м закрепленной скважины	34	4 723	160 582
8	8	1104-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	4,92	79 447	390 879
9	9	1104-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием ударно-канатного бурения	сутки откачки	6	498 545	2 991 270
10	10	1104-0201-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	99	1 639	162 261
11	11	241-110-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	65	30 736	1 997 840
12	12	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	34	2 601	88 434
13	13	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	30	4 076	122 280
14	14	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	720	18	12 960
15	15	241-110-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	24	30 736	737 664
16	16	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	6	2 601	15 606
17	17	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	4,84	30 441	147 334
			ВСЕГО:				**8 342 563**
			7,7%				642 377
			Итого:				8 984 940
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				26 955
			Итого:				9 011 895
			Сметная прибыль 5%				450 595
			Итого:				9 462 490
			Оборудование				
			Итого:				9 462 490
			Непредвиденные 3%				270 357
			Итого:				9 732 847

1		2	3	4	5	6	7
			Итого в ценах 3 кв 2024г к=1,0 :				9 732 847
			НДС 12%				1 167 942
			Итого:				10 900 788
			С К скидки 0,98				10 682 773

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Садыров Н.А.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Хаметов С.А.

Технический надзор:
ТОО СК "Корган"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KZVJE00029125 от 27.07.2017г

_____Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____Карибаев И.Т.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за декабрь 2024 г

Смета 2-1 на Внутрипоселковые сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19 189 848**
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**3863991**
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 125,34	400	850 136
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	67,83	9 086	616 303
3	3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	4,06	9 988	40 551
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	178,902	4 740	847 995
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	1 792,168	105	188 178
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	1 792,168	737	1 320 828
		Раздел 2.	**ТРУБОПРОВОДЫ**				**203099**
7	11	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,058	1 673 712	97 075
8	12	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	58	1 828	106 024
		Раздел 3.	**ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ /204шт/**				**15122758**
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА Д110 - 28ШТ				
9	113	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	5,205	87 640	456 166
10	114	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	43 445	130 335
11	115	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	30 070	90 210

1		2	3	4	5	6	7
12	116	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	9	34 132	307 188
13	123	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	16,02	4 443	71 177
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА Д110 - 30ШТ				
14	148	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	5,205	87 640	456 166
15	149	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	43 445	130 335
16	150	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	3	30 070	90 210
17	151	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	9	34 132	307 188
18	158	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	16,02	4 443	71 177
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА Д110 - 54ШТ				
19	183	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	29,495	87 640	2 584 942
20	184	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	17	43 445	738 565
21	185	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	17	30 070	511 190
22	186	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	51	34 132	1 740 732
23	193	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	90,78	4 443	403 336
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА Д110 - 35ШТ				
24	218	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	5,205	87 640	456 166
25	219	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	43 445	130 335
26	220	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	3	30 070	90 210
27	221	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	9	34 132	307 188
28	228	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	16,02	4 443	71 177
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА Д110 - 56ШТ				
29	253	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	29,495	87 640	2 584 942
30	254	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	17	43 445	738 565
31	255	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	17	30 070	511 190
32	256	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	51	34 132	1 740 732
33	263	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	90,78	4 443	403 336
			ВСЕГО:				**19 189 848**

1		2	3	4	5	6	7
			7,7%				1 477 618
			Итого:				20 667 466
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				62 002
			Итого:				20 729 469
			Сметная прибыль 5%				1 036 473
			Итого:				21 765 942
			Оборудование				
			Итого:				21 765 942
			Непредвиденные 3%				621 884
			Итого:				22 387 826
			Итого в ценах 3 кв 2024г к=1,0 :				22 387 826
			НДС 12%				2 686 539
			Итого:				25 074 365
			С К скидки 0,98				24 572 878

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Садыров Н.А.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Хаметов С.А.

Технический надзор:
ТОО СК "Корган"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KZVJE00029125 от 27.07.2017г

_____Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____Карибаев И.Т.