СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2016г.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Кызылордатеплоэлектроцентр"
Генподрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Договор № 254 ОК/НЖ от 22 июня 2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-9 до ТК-15А г. Кызылорда

тыс.тенге

№ пп	Наименование объекта и работ	сметная стоимость в базисных ценах 2001г. рыночных ценах 2015г.		Тендерная стоимость по по результатам конкурса		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ на отчетный период (за август месяц)	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
	Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-9 до ТК-15А г. Кызылорда	314903,160	107784,64	292589,931	107784,64	273366,927	96809,317	23597,491	8357,606

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Генподрядчик: _____

"Кызылордатеплоэлектроцентр"
ДЧИК: ТОО "Механизатор-К"
нование стройки: Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-9 до ТК-15А в г.Кызылорда

АКТ

выполненых работ за август месяц 2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных труб диам 500 км	0,015	817954,06	301624,81	12269	4524	6984	1667,500	25
				315675	82253,41	4735	1234	117	353,650	5
2	C130806-130-	Трубы стальные электросварные D 530х8мм, м	15	8165		122475		0		0
		м				0	0			0
3	E0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных труб диам 300мм, км	0,003	495438,51	63953,87	1486	192	836	1020,050	3
				194321,25	43843,55	583	132	117	210,010	1
4	C130806-112-	Трубы стальные электросварные, D 325х 6,0 мм м	3	3560		10680	0	0		0
						0	0			0
5	E0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных труб диам 250 мм км	0,004	434549,39	137160,51	1738	549	1034	964,850	4
				183712,5	37256,67	735	149	117	210,010	1
6	C130806-106-	Трубы стальные электросварные д= 273х 6,0 мм м	4	2999		11996		0		0
										0
7	E0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных труб диам 200 мм км	0,01	364196,05	116808,55	3642	1168	2197	824,550	8
				154991,25	32768,44	1550	328	117	162,040	2
8	C13806-101-	Трубы стальные электросварные D 219х 6,0 мм м	10	2030		20300	0	0		0
						0	0			0
9	E0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных труб диам 100 мм км	0,016	197580,04	65602,79	3161	1050	2360	568,100	9
				104793,75	21294,38	1677	341	117	110,610	2
10	C130806-79	Трубы стальные электросварные D 108х4мм, м	16	629		10064	0	0		0
						0	0			0
11	E0124-2-3	Прокладка в непроходном канале ст труб диам 80 мм км	0,008	164124,86	59646,11	1313	477	1056	506,000	4
				91597,5	21260,63	733	170	117	110,450	1
12	C130806-75-	Трубы стальные электросварные D 89х3,5мм, м	8	452		3616	0	0		0
						0	0			0

	24-2-1	Прокладка в непроходном канале ст труб диам 50 мм км	0,004	182444,14	57977,14	730	232	509	487,600	2
				87457,5	21269,06	350	85	117	110,460	0
14	C130806-69-	Трубы стальные электросварные, D 76x3,5мм, м	4	384		1536	0	0		0
						0	0			0
15	E0124-2-2	Прокладка в непроходном канале ст труб диам 70 мм км	0,028	185436,37	58319,74	5192	1633	3595	492,200	14
				88492,5	21249,37	2478	595	117	110,400	3
16	C130806-65-	Трубы стальные электросварные D 57x3,5мм, м	28	250		7000	0	0		0
						0	0			0
17	E0124-4-1	Надземная прокладка ст труб диам 50 мм км	0,04	183037,91	55087,27	7322	2203	4953	476,100	19
				85387,5	20442,19	3416	818	117	107,140	4
18	C130806-62-	Трубы стальные электросварные , D 48x2,5мм, м	36	168		6048	0	0		0
						0	0			0
19	C130806-60	Трубы стальные электросварные, D 40x2,5 мм м	4	141		564	0	0		0
						0	0			0
20	E0124-12-14	Устоновка П-образных компенсаторов из труб диаметром 600 мм шт	10	16336,38	8118,25	163364	81183	108893	40,020	400
				7322,63	1984,5	73226	19845	117	7,560	76
21	E0107-1-12	Укладка фундаментов под колонны шт	2	724,79	496,57	1450	993	934	1,390	3
				228,22	171,09	456	342	126	0,650	1
22	E0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	9,27	10744	2702,77	99597	25055	43236	19,900	184
				3467,25	519,14	32141	4812	81	1,950	18
23	C12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	21,378	18000		384804	0	0		0
						0	0			0
27	E0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа, тн	5,374	10744	2702,77	57738	14525	25065	19,900	107
				3467,25	519,14	18633	2790	81	1,950	10
25	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, т	0,8	16234,07	5027,99	12987	4022	11039	64,980	52
				10453,5	1339,83	8363	1072	81	4,760	4
26	C12021-116	ТРАВЕРСЫ Т6, тн	0,8	122800		98240	0	0		0
						0	0			0
27	E0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24м т	1,688	5534,01	3576,71	9341	6037	3955	6,760	11
				1227,3	775,12	2072	1308	81	2,480	4
28	C120241-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	7,862	18000		141516	0	0		0
						0	0			0
29	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях м3	5	406,24		2031	0	2066	2,680	13
				406,24		2031	0	101,7		0
30	E0126-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219мм толщиной 60 мм, м	10	401,15	6,84	4012	68	2694	1,240	12
				227,7	2,54	2277	25	90	0,010	0
31	E0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108мм толщиной 60 мм,м	16	320,95	6,84	5135	109	4257	1,230	20
				224,86	2,54	3598	41	90	0,010	0
32	E0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89мм толщиной 60 мм,м	8	298,96	6,84	2392	55	2041	1,170	9
				215,54	2,54	1724	20	90	0,010	0
33	E0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76мм толщиной 60 мм,м	4	241,51	6,84	966	27	786	0,900	4
				165,35	2,54	661	10	90	0,010	0
34	E0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57мм толщиной 60 мм,м	28	226,62	6,84	6345	192	5195	0,850	24
				156,03	2,54	4369	71	90	0,010	0
35	E0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45мм	36	219,19	6,84	7891	246	6406	0,820	30

		толщиной 60 мм,м		149,56	2,54	5384	91	90	0,010	0
	0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром мм толщиной 60 мм,м	4	186,91	6,84	748	27	600	0,690	3
				125,75	2,54	503	10	90	0,010	0
37	C11031-151	Цилиндры и полуцилиндры тепл. из минваты , Dв 114-219мм,м3	0,19	12800		2432	0	0		0
						0	0			0
38	C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры тепл из минваты, Dв 18-57мм,м3	1,28	17600		22528	0	0		0
						0	0			0
39	C11031-153	Цилиндры и полуцилиндры тепл из минваты , Dв 76-108мм,м3	0,53	14800		7844	0	0		0
						0	0			0
40	E0126-17-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам 89-133мм сталью ,м	8	335,43	20,8	2683	166	2762	1,610	13
				287,21	7,88	2298	63	90	0,040	0
41	E0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам до 76мм сталью,м	64	244,07	15,5	15620	992	16071	1,140	73
				206,75	7,88	13232	504	90	0,030	2
42	C11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм т	265	62		16430	0	0		0
						0	0			0
43	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм м	8	120,4	7,99	963	64	270	0,220	2
				34,42	3,1	275	25	90	0,020	0
44	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 789-133мм м	16	159,43	11,26	2551	180	999	0,310	5
				49,16	4,23	787	68	90	0,020	0
45	C11011-939	Стеклопластик рулонный, 1000м2	0,015	185900		2789	0	0		0
						0	0			0
46	E0126-11-20	Изоляция трубопр диам 325-820мм матами минераловатными прошивными толщ 40мм м	696,4	411,05	121,71	286255	84759	224336	1,270	884
				229,77	45,56	160012	31728	90	0,220	153
47	E0126-11-13	Изоляция труб диам 273мм матами минераловатными прошивными толщ 40мм м	4	242,93	64,51	972	258	742	0,750	3
				134,3	24,19	537	97	90	0,120	0
48	E0126-21-21	Покрытие поверхности изоляции труб диам 325-820мм м	693,4	690,8	65,38	479001	45334	220757	1,400	971
				247,63	24,48	171707	16974	90	0,120	83
49	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов т	0,845	19786,84	2739,11	16720	2315	14399	84,640	72
				14438,25	126,56	12200	107	81	0,610	1
50	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений т	0,845	154400		130468	0	0		0
						0	0			0
51	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов т		19786,84	2739,11	0	0	0	84,640	0
				14438,25	126,56	0	0	81	0,610	0
52	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных		154400		0	0	0		0
						0	0			0
53	E0109-34-1	ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ Д=250ММ-4 ШТ Монтаж опорных конструкций для крепления		19786,84	2739,11	0	0	1274	84,640	0
				14438,25	126,56	0	0	81	0,610	0
54	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных		154400		0	0	0		0
						0	0			0
55	E0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества свар соед труб диам 350 мм стык	76	751,84	550,69	57140	41852	31100	0,790	60
				170,78	208,13	12979	15818	108	1,340	102
56	E0122-8-11	Укладка ст водопр труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием км	0,028	362284,29	144210,54	10144	4038	8377	985,550	28
				186300	69412,5	5216	1944	117	339,010	9
57	E0122-14-1	Нанесение весьма усиленной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,028	193125,64	36867,44	5408	1032	1787	233,450	7
				40623,75	13927,5	1137	390	117	68,030	2

	.22-47-6	Протаскивание в футляр стльных тр диам. 350 мм м	28,8	533,76	1,04	15372	30	6832	1,150	33
				202,34	0,	5827	12	117		0
59	E0105-9-1	Замоноличивание футляра цементно-песчаным раствором м3	2,4	11805,49	2144,88	28333	5148	4124	5,720	14
				939,26	721,13	2254	1731	103,5	2,510	6
60	E0106-24-7	Устройство стен и днищ м3	6,72	8183,89	628,99	54996	4227	5920	4,440	30
				716,74	215,56	4816	1449	94,5	0,840	6
61	E0107-3-4	Укладка плит перекрытий шт	16	2042,81	387,82	32685	6205	8322	1,760	28
				294,98	117,84	4720	1885	126	0,480	8
62	C143018-68	Конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций м3	1,76	22100		38896	0	0		0
						0	0			0
63	E0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 км	0,024	956206,64	513510,39	22949	12324	16476	2070,000	50
				392782	193983,75	9427	4656		947,410	23
64	E0122-14-16	Нанесение весьма усиленной изоляции на ст труб диам. 1000 мм км	0,024	2751284,91	553011,03	66031	13272	10255	917,700	22
				156285	208904,06	3751	5014	117	1020,290	24
65	E0122-47-11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 700 мм м	23,4	975,58	2,35	22829	55	7180	1,430	33
				261,34	0,9	6115	21	117		0
66	E0105-9-1	Замоноличивание футляра цементно-песчаным раствором м3	1,5	11805,49	2144,88	17708	3217	2578	5,720	9
				939,26	721,13	1409	1082	103,5	2,510	4
67	E0106-24-7	Устройство стен и днищ м3	5,04	8183,89	628,99	41247	3170	4440	4,440	22
				716,74	215,56	3612	1086	94,5	0,840	4
68	E0107-3-4	Укладка плит перекрытий шт	12	2042,81	387,82	24514	4654	6242	1,760	21
				294,98	117,84	3540	1414	126	0,480	6
69	C143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов м3	1,32	22100		29172	0	0		0
						0	0			0
70	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную м3	80	338,96		27117	0	20683	2,170	174
				338,96		27117	0	101,7		0
71	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	72	154,22		11104	0	8469	1,120	81
				154,22		11104	0	101,7		0
72	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. До 500 мм км	0,0067	22263,25	530,5	149	4	87	68,200	0
				10919,25	199,69	73	1	117	0,980	0
73	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и углов т	0,716	114900		82268	0	0		0
						0	0			0
74	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	64	394,39	215,86	25241	13815	9857	0,550	35
				87,72	75,26	5614	4817	126	0,300	19
75	C143004-2	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М - 400 м3	7,12	3160		22499	0	0		0
						0	0			0
76	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	2,8	2505,06	126,11	7014	353	424	0,980	3
				142,31	47,81	398	134	106,2	0,230	1
77	E0108-4-7	Гидроизоляция боковоя обмазочная битумная м2	38	252	4,77	9576	181	1355	0,240	9
				42,95	1,8	1632	68	106,2	0,010	0
78	Спрайс-лист	Концевой элемент с кабелем вывода шт	20	108897,77		2177955	0	0		
						0	0			
79	Спрайс-лист	Промежуточный элемент с кабелем вывода	10	115230,87		1152309	0			0
						6 199 601	392 214			3 641

		Стоимость общестроительных работ				643 486	125 376			587
		Всего заработная плата				6 199 601				
		Накладные расходы					768 862			
		Нормативная трудоемкость в НР				876 810				
		Нормативная заработная плата в НР								438
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				424 585	131 522			
		Всего стоимость общестроительных работ				1 068 070				
		Нормативная трудоемкость								
		Сметная заработная плата								4 666
		ИТОГО				**8 144 481**	900 383			
		Временные здания и сооружения 1,5 х0,8%				97 734				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				8 242 215				
		Затраты на выслугу лет 1%				82 422				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				32 969				
		В базовых ценах 2001 года				8 357 606				
		В текущих ценах 2015 года				21 373 908				
		Налоги, сборы, платежи 2%				427 478				
		Итого				21 801 386				
		Понижающий коэффициент				21 069 189				
		НДС 12%				2 528 303				
		Всего к оплате тенге				23 597 491				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

О. Ахметов О

Б. Сосбырбаев

Садыков А