Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел строительства города Косшы,C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, д. 21, тел.: 87172607791**	**220340011665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Кокшетаугидрогеология",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, п.Чайкино, ул.Парковая,2, тел.: (87162) 41-00-06**	**931240000347**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 240117/00 от 16.10.2024 года	

Номер документа	Дата составления
107	**23.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные работы по объекту"Реконструкция сетей водоснабжения в с. Тайтобе г.Косшы Акмолинской области"			работа	1	57 526 164,00	57 526 164,00
				Итого	1	x	57 526 164,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Хаметов С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024г

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		240117/00	16.10.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за текущий месяц без НДС	Строитель но-мон-тажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**57 526 164**	**51 362 646,43**							**6 163 517,57**	**57 526 164**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____ Садыров Н.А.

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Кокшетаугидрогеология"

_____ Хаметов С.А.

М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО "СК Корган Эксперт"

_____ Тұрсынқұлұлы Т.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

АКТ
выполненных работ за декабрь 2024 г

Смета 2-1 на Внутрипоселковые сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19 696 177**
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**4260357**
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	2 101,02	400	840 408
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м^3	64,98	9 086	590 408
3	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	170,08	4 740	806 179
4	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м^3	170,08	105	17 858
5	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	1 703,76	737	1 255 671
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-23шт				
6	52	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	м^3	4	87 640	350 560
7	53	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	43 445	86 890
8	54	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	30 070	60 140
9	56	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	6	34 132	204 792
10	62	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	10,68	4 443	47 451
			Раздел 2. ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ /204шт/				**15435820**
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА Д110 - 28ШТ				
11	113	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	м^3	12,15	87 640	1 064 826
12	114	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	7	43 445	304 115

1		2	3	4	5	6	7
13	115	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	30 070	210 490
14	116	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	34 132	716 772
15	123	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	37,38	4 443	166 079
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА Д110 - 30ШТ				
16	148	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	8,675	87 640	760 277
17	149	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	43 445	217 225
18	150	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	30 070	150 350
19	151	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	15	34 132	511 980
20	158	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	26,7	4 443	118 628
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА Д110 - 54ШТ				
21	183	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	24,29	87 640	2 128 776
22	184	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	14	43 445	608 230
23	185	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14	30 070	420 980
24	186	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	42	34 132	1 433 544
25	193	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	224,28	4 443	996 476
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА Д110 - 35ШТ				
26	218	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	6,94	87 640	608 222
27	219	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	43 445	173 780
28	220	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	30 070	120 280
29	221	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	34 132	409 584
30	228	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	21,36	4 443	94 902
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА Д110 - 56ШТ				
31	253	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	20,82	87 640	1 824 665
32	254	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	43 445	521 340
33	255	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	30 070	360 840
34	256	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	36	34 132	1 228 752
35	263	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	64,08	4 443	284 707

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО:				**19 696 177**
		7,7%				1 516 606
		Итого:				21 212 783
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				63 638
		Итого:				21 276 421
		Сметная прибыль 5%				1 063 821
		Итого:				22 340 242
		Оборудование				
		Итого:				22 340 242
		Непредвиденные 3%				638 293
		Итого:				22 978 535
		Итого в ценах 3 кв 2024г к=1,0 :				22 978 535
		НДС 12%				2 757 424
		Итого:				25 735 959
		С К скидки 0,98				25 221 240

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Садыров Н.А.

Технический надзор:
ТОО СК "Корган"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KZVJE00029125 от 27.07.2017г

_____Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Хаметов С.А.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____Карибаев И.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

АКТ
выполненных работ за декабрь 2024 г

Смета2-2 на **Внутриплощадочные сети водопровода**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ п/п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 599 881**
		Раздел 1.	**ТРУБОПРОВОДЫ В9**				**4229039**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	731,186	400	292 474
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	22,614	9 086	205 471
3	3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	12,16	9 988	121 454
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	30,4	4 740	144 096
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	708,2	105	74 361
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	708,2	737	521 943
			ТРУБОПРОВОДЫ				
7	7	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,152	2 605 012	395 962
8	8	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	152	3 617	549 784
9	9	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,152	5 478 046	832 663
			ФУТЛЯР				
10	27	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм	км	0,012	5 305 174	63 662
11	28	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	12	21 752	261 024

1		2	3	4	5	6	7
12	29	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм	м	12	6 672	80 064
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-2шт				
13	38	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	4	87 640	350 560
14	39	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,22	20 507	4 512
15	40	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	43 445	86 890
16	41	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	30 070	60 140
17	43	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	34 132	136 528
18	48	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10,68	4 443	47 451
		Раздел 2.	**ТРУБОПРОВОДЫ В**				**4444365**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
19	52	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	731,186	400	292 474
20	53	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	22,614	9 086	205 471
21	54	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	9,85	9 988	98 382
22	55	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	30,4	4 740	144 096
23	56	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	708,2	105	74 361
24	57	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	708,2	737	521 943
			ТРУБОПРОВОДЫ				
25	58	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,075	2 605 012	195 376
26	59	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	75	3 617	271 275
27	60	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,075	5 478 046	410 853
28	61	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,049	3 817 645	187 065
29	62	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	49	5 411	265 139
30	63	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,049	8 049 144	394 408
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-4шт				
31	83	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	7,05	87 640	617 862

1		2	3	4	5	6	7
32	84	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35	20 507	7 177
33	85	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	68 445	205 335
34	86	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	55 817	167 451
35	87	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	52 420	314 520
36	92	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	16,02	4 443	71 177
		Раздел 3.	**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ПЕРЕЛИВНОЙ И СПУСКНОЙ). К15**				**1937692**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
37	97	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	180,905	400	72 362
38	98	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	5,595	9 086	50 836
39	99	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,2	9 988	31 962
40	100	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	6,3	4 740	29 862
41	101	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	173,9	105	18 260
42	102	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	173,9	737	128 164
			ТРУБОПРОВОДЫ				
43	103	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,04	2 605 012	104 200
44	104	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	40	3 617	144 680
45	105	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,04	5 478 046	219 122
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-3шт				
46	117	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	4,415	92 878	410 056
47	118	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,33	20 507	6 767
48	119	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	43 445	130 335
49	120	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	30 070	90 210
50	121	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	34 132	204 792
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-1шт				
51	124	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,97	131 815	127 861

1		2	3	4	5	6	7
52	125	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,11	20 507	2 256
53	126	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	22 444	22 444
54	127	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 075	13 075
55	129	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17 773	35 546
56	134	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	21,36	4 443	94 902
		Раздел 4.	**КАНАЛИЗАЦИЯ К1**				**988785**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
57	138	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	239,105	400	95 642
58	139	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	7,395	9 086	67 191
59	140	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	4,25	9 988	42 449
60	141	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	7,3	4 740	34 602
61	142	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	233,9	105	24 560
62	143	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	233,9	737	172 384
			ТРУБОПРОВОДЫ				
63	144	6114-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм=НА ВЫПУСК	м	5	6 790	33 950
64	145	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	48	2 978	142 944
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-2шт				
65	146	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	1,32	131 815	173 996
66	147	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,72	20 507	14 765
67	148	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	22 444	44 888
68	149	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13 075	26 150
69	150	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	16 680	50 040
70	151	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	17 773	17 773
71	155	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10,68	4 443	47 451
			ВСЕГО:				**11 599 881**
			7,7%				893 191
			Итого:				12 493 072

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				37 479
		Итого:				12 530 551
		Сметная прибыль 5%				626 528
		Итого:				13 157 079
		Оборудование				
		Итого:				13 157 079
		Непредвиденные 3%				375 917
		Итого:				13 532 995
		Итого в ценах 3 кв 2024г к=1,0 :				13 532 995
		НДС 12%				1 623 959
		Итого:				15 156 955
		С К скидки 0,98				14 853 815

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____ Садыров Н.А.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Кокшетаугидрогеология"

_____ Хаметов С.А.

Технический надзор:
ТОО СК "Корган"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KZVJE00029125 от 27.07.2017г

_____ Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____ Карибаев И.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

АКТ
выполненных работ за декабрь 2024 г

Смета 2-1 -1 на Внутрипоселковые сети водопровода
Дополнительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 628 201**
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**4567081**
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	586,85	400	234 740
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	18,5	10 903	201 706
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	17,89	4 740	84 799
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	578,5	105	60 742
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	578,5	737	426 354
6	6	1101-0105-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	770,8	271	208 887
7	7	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3	770,8	1 542	1 188 574
8	8	6101-0107-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 18 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м^3	770,8	250	192 700

1		2	3	4	5	6	7
9	9	6101-0107-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0313	$м^3$	770,8	24	18 499
10	10	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	440	22	9 680
11	11	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	90	21 560	1 940 400
		Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ					**9061120**
12	12	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм	км	0,1108	5 305 174	587 813
13	13	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	111,908	21 752	2 434 223
14	14	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм /труба полиэтиленовая д-125мм/	м	112	5 717	640 304
15	15	241-201-0614 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	113,12	1 837	207 801
16	16	6301-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 1000 мм /наращивание стальных труб/	км	0,026437	27 251 382	720 445
17	17	241-102-0317 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	26,70203	167 423	4 470 534

ВСЕГО:	**13 628 201**
Затраты на организацию и управление СМР по стройке (общеплошадочные затраты) 7,7%	1 049 371
Итого:	14 677 572
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	44 033
Итого:	14 721 605
Сметная прибыль 5%	736 080
Итого:	15 457 685
Оборудование	
Итого:	15 457 685
Непредвиденные 3%	441 648

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:				15 899 334
		Итого в ценах 3 кв 2024г к=1,0 :				15 899 334
		НДС 12%				1 907 920
		Итого:				17 807 254
		С К скидки 0,98				17 451 109

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Садыров Н.А.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Хаметов С.А.

Технический надзор:
ТОО СК "Корган"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KZVJE00029125 от 27.07.2017г

_____Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____Карибаев И.Т.