Утвержден
приказам Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27 » сентябрь 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Альянс LTD», директор А.С. Керелбаев, РК, Мангистауская область, г.Актау , Микрорайон 28, здание 48/1
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Керелбаева А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Наружные водоснабжение. 1-очередь»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства», Мангистауская область, Мунайлинский район , Мангистауский с.о.. с.Мангистау**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект проектно-сметная документация ТОО «Мангистау Нефте-Строй Проект», проект №»39-МНСП-04-004.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства» № 9 от 26.02.2015г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка:	м2				
Площадь застройки	м2				
Площадь покрытий:	м2				
Площадь озеленения:	м2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Сооружения имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводные сети села запроектирован из полиэтиленовых напорных труб HDPE 100 SDR 17 (ГОСТ 18599-2001) в количестве:

кольцевой водопровод диаметром 315х18,7 мм протяженностью; -6865,0 м

водопроводный коллектор № 1 диаметром 315х18,7 мм протяженностью; -856,0 м

водопроводный коллектор №2 диаметром 315х18,7 мм протяженностью; -856,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 1 диаметром 110х6,6 мм протяженностью; -3015,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 2 диаметром 110х6,6 мм протяженностью; -3652,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 3 диаметром 110х6,6 мм протяженностью; -2698,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 4 диаметром 110х6,6 мм протяженностью; -4530,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 5 диаметром 110х6,6 мм протяженностью; -5171,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 6 диаметром 110х6,6 мм протяженностью; -6043,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 7 диаметром 110х6,6 мм протяженностью; -6065,0 м

водопроводный коллектор по скотопрогону № 8 диаметром 110х6,6 мм протяженностью; -3519,0 м

На водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты.

Расстояние между пожарными гидрантами на водопроводной сети принято не более 200м.

На линиях водопроводной сети предусмотрена установка в колодцах:
запорно-регулирующей арматуры для выделения ремонтных участков в наивысшей точке-вантуза для выпуска воздуха.
В нижних точках трассы предусмотрена установка мокрого колодца для опорожнения трубопроводов. При укладке труб в транше предусматривается основание из мягкого грунта толщиной слоя не менее 100мм с засыпкой труб мягким грунтом на высоту не менее 0,3м над верхней образующей трубы с послойным уплотнением.
При переходе через автомобильные дороги водопровод прокладывается в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Стальные трубы подлежат изоляции типа усиленная по ГОСТ 9,602-2005.
на сети водопровода устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов по Т.П. 901-09-11.84, альбом II. В колодцах выполняется вертикальная обмазочная гидроизоляция.
Мантаж элементов колодцев произвордиться на цементном растворе марки 100 толщиной 10мм.

Вертикальная гидроизоляция стен колодцев выполнена обмазкой горячим битумом БН-III два раза по слою огрунтовки из 40% раствора битума в керосине. Под основаниие колодцев выполнена битумно-щебеночная подготовка толщиной 50мм, с пропиткой битумом БН-II до полного насыщения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____сентябрь 2016г_____;
месяц, год
окончание работ __июнь 2017 г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, __**(10 месяцев)**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: __**(10 месяцев)**
фактически, месяц: __**(10 месяцев)**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП "Маңғыстау Жылу", директор Қазакбаев Б.Б_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

ГКП "Маңғыстауэнерго", директор Үкібаев А.Қ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **: «Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфра-структуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Наружные водоснабжение. 1-очередь»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Альянс LTD» Керелбаева А.С.

`фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.