Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствает «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт неэксплуатируемого 2-х этажного жилого дома в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

на 24 июня 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		21	28.03.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт неэксплуатируемого 2-х этажного жилого дома в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области	25 448 859	8 868 730							1 064 248	9 932 978

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

_____ Касенов Б. Ж.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт неэксплуатируемого 2-х этажного жилого дома в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор о государственных закупках № 21 от 28 марта 2016 года

А К Т № 2

выполненных работ

на 24 июня 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
27	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм.прим	369,3459	106,37	4,00	39286	1477	20337	0,37	138
		м2		57,35	0,61	21182	225	95	--	1
28	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	369,3459	264,27	2,91	97607	1076	17999	0,26	96
		м2		50,20	1,10	18540	406	95	--	2
29	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	1214,4442	242,20	1,83	294143	2222	64320	0,36	434
		м2		55,46	0,29	67353	352	95	--	4
32	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	308	1090,34	2,63	335823	809	112340	2,00	616
		м2		382,95	0,99	117949	304	95	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			766859	5584			1283
			Тенге			225024	1288			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			766859				
	Материалы -		Тенге			489470				
	Всего заработная плата -		Тенге				226312			
	Местные материалы -		Тенге			46782				
		Накладные расходы -	Тенге			214996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32249			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1040767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1399
		Сметная заработная плата -	Тенге				258561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1040767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1399
		Сметная заработная плата -	Тенге				258561			
		РАЗДЕЛ 2.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТШАХТЫ (РП28,29)								
95	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм(2400мм-ЗТ-2)	1	2485,11	23,12	2485	23	269	0,77	1
		шт		225,11	8,44	225	8	115	0,02	--
96	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм(6040мм-ЗТ-1)	1	11208,08	106,21	11208	106	1050	3,04	3
		шт		875,20	38,22	875	38	115	0,10	--
97	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм(10880мм ЗТ-3)	1	20189,38	191,32	20189	191	1892	3,04	3
		шт		1576,51	68,85	1577	69	115	0,10	--
98	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм(6300мм ЗТ-4/2шт/)	2	11690,54	110,78	23381	222	2191	3,04	6
		шт		912,87	39,87	1826	80	115	0,10	--
		ТАМБУРЫ								
99	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,034	5876,38	2525,03	200	86	89	16,22	1
		т		2613,38	628,04	89	21	81	2,24	--
100	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,034	114900,00	--	3907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,178	23553,43	395,71	4193	70	800	25,88	5
		м3		4010,63	149,06	714	27	108	0,73	--
102	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,178	599,34	35,14	107	6	30	0,90	--
		м3		142,31	13,23	25	2	108	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	12,65	179,25	2,55	2258	32	395	0,20	2
		м2		28,78	0,41	364	5	107	0,01	--
104	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	17,72	21,41	1,14	379	20	111	0,03	1
		м2		5,38	0,42	95	8	108	--	--
105	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	12,65	496,45	0,93	6280	12	1073	0,50	6
		м2		79,11	0,14	1001	2	107	--	--
106	Е0110-3-5	Устройство досками	13,67	833,33	9,43	11392	129	3697	1,64	22
		м2		246,85	3,57	3374	49	108	0,02	--
107	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	13,67	179,35	2,01	2452	28	1334	0,61	8
		м2		101,95	0,76	1394	10	95	--	--
108	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены-тамбур(прим)	0,352	975,27	0,04	343	--	326	6,10	2
		м3		906,75	0,01	319	--	102	--	--
109	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-200мм	3,9	2693,89	122,75	10506	479	992	1,21	5
		м2		183,22	46,00	715	179	111	0,22	1
110	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,597	10124,27	389,15	6044	232	371	3,24	2
		м3		507,15	147,01	303	88	95	0,72	--
		ОТМОСТКА (РП-7)								
111	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,2	2868,95	--	23525	--	5558	3,73	31
		м3		610,65	--	5007	--	111	--	--
112	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,2	9289,23	--	76172	--	5935	4,21	35
		м3		652,05	--	5347	--	111	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			205030	1636			132
			Тенге			23249	586			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143660				
	Материалы -		Тенге			54332				
	Всего заработная плата -		Тенге				19028			
	Местные материалы -		Тенге			69662				
		Накладные расходы -	Тенге			20621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3093			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				22121			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4106				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				110			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3907				
		Накладные расходы -	Тенге			89				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				124			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57264				
	Материалы -		Тенге			52219				
	Всего заработная плата -		Тенге				4698			
		Накладные расходы -	Тенге			5402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				810			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3760				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				5508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			245012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				27753			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			971890	7220			1416
			Тенге			248273	1874			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			910520				
	Материалы -		Тенге			543802				
	Всего заработная плата -		Тенге				245340			
	Местные материалы -		Тенге			116444				
		Накладные расходы -	Тенге			235618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1214905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1530
		Сметная заработная плата -	Тенге				280682			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4106				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				110			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3907				
		Накладные расходы -	Тенге			89				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				124			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57264				
	Материалы -		Тенге			52219				
	Всего заработная плата -		Тенге				4698			
		Накладные расходы -	Тенге			5402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				810			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3760				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				5508			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1285779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1546
		Сметная заработная плата -	Тенге				286314			
		ОТДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Ц0111-350-1	*Монтаж теплосчетчика*	12	193,78	--	2325	--	1597	1,00	12
		шт		164,25	--	1971	--	81	--	--
2	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	12	24018,00	--	288216	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	С130901-169 Изм. и доп.вып.18	Вентиль балансировочный ручной типа Herz, Stromax-R, Т 120°С, PN 10, DN 20	12	1669,00	--	20028	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	52	646,27	18,18	33606	945	7515	0,66	34
		м		118,86	6,81	6181	354	115	0,03	2
5	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	51	448,27	18,18	22862	927	7371	0,66	33
		м		118,86	6,81	6062	347	115	0,03	2
6	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32х2,8мм	13,5	314,27	18,18	4243	245	1951	0,66	9
		м		118,86	6,81	1605	92	115	0,03	--
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20мм	45	270,28	18,18	12163	818	6504	0,66	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		118,86	6,81	5349	306	115	0,03	1
8	Е0116-31-5 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 20 мм	42	193,95	4,74	8146	199	8721	1,01	42
		м		179,21	1,34	7527	56	115	--	--
9	С130804-1873 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к 0,971	40,782	56,00	--	2284	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-31-6 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 25 мм	316	215,08	4,78	67964	1509	73280	1,13	356
		м		200,30	1,35	63294	427	115	--	--
11	С130804-1874 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к 0,984	310,944	82,00	--	25497	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	55,44	4357,13	44,71	241560	2479	9258	0,81	45
		1кВт		128,46	16,75	7122	929	115	0,08	5
13	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	38	66,28	--	2519	--	1165	0,14	5
		комплект		26,65	--	1013	--	115	--	--
14	С130901-147 Изм. и доп.вып.18	Вентиль радиаторный типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, T 120°C, PN 10, DN 20	38	1154,00	--	43852	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	16	331,00	--	5296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	316,00	--	1264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130901-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	1020,00	--	4080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
18	С131206-597 Изм. и доп.вып.19	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	4	6921,00	--	27684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С131206-596 Изм. и доп.вып.19	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-2, со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts	12	5976,00	--	71712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм к=8	4	314,28	18,18	1257	73	578	0,66	
		м		118,86	6,81	475	27	115	0,03	
21	С130804-36	Муфта, d 25 мм	2,4	122,00	--	293	--	--	--	
		10шт		--	--	--	--	--	--	
22	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	16	514,00	105,00	8224	1680	3774	2,00	
		шт		254,00	20,30	4064	325	86	0,12	
23	С131206-589 Изм. и доп.вып.19	Шкаф коллекторный, модель VSU-3, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	4	10665,00	--	42660	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
24	С131206-588 Изм. и доп.вып.19	Шкаф коллекторный, модель VSU-2, высота от 720 мм до 810 мм, длина 530 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	12	9325,00	--	111900	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
25	С130804-45	Переход, Dy 45x32 мм	0,4	131,00	--	52	--	--	--	
		10шт		--	--	--	--	--	--	
26	С130804-44	Переход, Dy 45x20 мм	0,4	107,00	--	43	--	--	--	
		10шт		--	--	--	--	--	--	
27	С130804-56	Тройник прямой, d 45x50x45мм	0,2	820,00	--	164	--	--	--	
		10шт		--	--	--	--	--	--	
28	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
29	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45x2,5 ммDy20(прим)	8	208,00	--	1664	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,8	22,68	0,06	517	1	124	0,03	1
		м2		6,68	0,03	152	1	81	--	--
31	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,8	20,99	0,03	479	1	88	0,02	1
		м2		4,78	--	109	--	81	--	--
32	Е0126-6-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым толщиной 40 мм	161,5	251,46	16,36	40611	2643	33959	1,35	217
		м		227,45	6,19	36733	999	90	0,03	5
33	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 40 мм	0,91	18400,00	--	16744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	161,5	120,40	7,99	19445	1290	5453	0,22	36
		м		34,42	3,10	5559	501	90	0,02	2
35	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0605	179500,00	--	10860	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	102	164,61	0,09	16791	9	12037	0,74	76
		м2		124,20	0,02	12668	3	95	--	--
37	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	32	3074,00	--	98368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
38	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	388,08	21,20	776	42	514	1,29	3
		шт		214,63	8,86	429	18	115	0,04	--
39	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	32	353,08	21,20	11299	678	8225	1,29	41
		шт		214,63	8,86	6868	284	115	0,04	1
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ (РП-6)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	5	193,78	--	969	--	665	1,00	5
		шт		164,25	--	821	--	81	--	--
41	С	Тепловой счетчик	1	109950,28	--	109950	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
42	С130903-376 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	35585,00	--	35585	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1479	1,74	7
		1шт		301,16	20,28	1205	81	115	0,09	--
44	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	6719,00	--	26876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1479	1,74	7
		1шт		301,16	20,28	1205	81	115	0,09	--
46	С130902-152 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 13547-79	4	3149,00	--	12596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С130904-137 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	6	4530,00	--	27180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	531,66	50,52	532	51	370	1,74	2
		1шт		301,16	20,28	301	20	115	0,09	--
50	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	1	3347,00	--	3347	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12367,38	98,15	24735	196	1325	3,13	6
		1шт		538,36	37,66	1077	75	115	0,18	--
52	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	--	292	--	294	0,37	1
		комплект		63,96	--	256	--	115	--	--
53	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	5	866,62	2,02	4333	10	276	0,26	1
		комплект		47,97	--	240	--	115	--	--
55	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм труба кольцевая,штуцер, к=10	2	270,27	18,18	541	36	289	0,66	1
		м		118,86	6,81	238	14	115	0,03	--
56	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	--	292	--	294	0,37	1
		комплект		63,96	--	256	--	115	--	--
57	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130903-56 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	1888,00	--	3776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	284,11	91,22	568	182	503	1,08	2
		1фильтр		183,89	34,76	368	70	115	0,17	--
60	С130905-1811 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	2	9720,00	--	19440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	531,66	50,52	532	51	370	1,74	2
		1шт		301,16	20,28	301	20	115	0,09	--
62	С130903-57 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	2000,00	--	2000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3524,53	154,72	3525	155	3089	15,40	15
		1насос		2627,81	57,94	2628	58	115	0,28	--
64	С131005-16 Изм. и доп.вып.19	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 50-70 F, Q 15,0 м3/ч, Н 3,9 м вод. ст., типа IMP Pumps	2	45263,00	--	90526	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1643296	14625			1026
		Стоимость оборудования -	Тенге			176076	5088			23
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			109950				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			109950				
		Материалы -	Тенге			11518				
		Всего заработная плата -	Тенге			2982				
		Накладные расходы -	Тенге				7181			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6036				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				905			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			18608				
		Сметная заработная плата -	Тенге							54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8086			
		Материалы -	Тенге			105445				
		Всего заработная плата -	Тенге			18677				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				56724			
		Накладные расходы -	Тенге			27604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			51662				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							26
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7749			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			166534				
		Сметная заработная плата -	Тенге							363
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				64474			
		Материалы -	Тенге			1416382				
		Всего заработная плата -	Тенге			322994				
							117258			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			970387				
	Сдача и испытание -		Тенге			3731				
		Накладные расходы -	Тенге			134847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93074				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1644303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							728
		Сметная заработная плата -	Тенге				137486			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1939401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1145
		Сметная заработная плата -	Тенге				210046			
		ОТДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ								
7	Е0121-24-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	666,89	45,21	2668	181	2102	3,04	12
		шт		522,68	17,92	2091	72	97,2	0,09	--
8	С	Щиты этажные ЩЭ3201	4	4615,00	--	18460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-22-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	12	694,30	3,83	8332	46	4453	2,22	27
		шт		380,36	1,44	4564	17	97,2	0,01	--
10	С	Выключатель автоматический ВА47-63 2п.40А	12	163,11	--	1957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 12 ШТ								
11	Е0121-24-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	12	666,89	45,21	8003	543	6306	3,04	36
		шт		522,68	17,92	6272	215	97,2	0,09	1
12	С	Щит учетно-распределительный ЩУРН3/12 ЩУР8801С-0127	12	1604,34	--	19252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-22-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	24	694,30	3,83	16663	92	8907	2,22	53
		шт		380,36	1,44	9129	35	97,2	0,01	--
14	С	Выключатель автоматический ВА47-63 2п.40А	12	163,11	--	1957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С	Выключатель дифференциальный 2п. 40А УЗО-300ма	12	900,36	--	10804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0121-22-12 т.ч. п=1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	48	533,14	3,83	25591	184	12743	1,61	77
		шт		271,69	1,44	13041	69	97,2	0,01	--
17	С	Выключатель автоматический ВА47-63 1п. 16А 2х12шт,1п.25А 2х12шт	48	65,24	--	3132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	208	37,55	--	7810	--	7592	0,24	50
		шт		37,55	--	7810	--	97,2	--	--
29	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	58	156,00	--	9048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	20	182,00	--	3640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	130	68,00	--	8840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			146157	1045			255
			Тенге			42907	407			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			17851				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17851				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			128306				
	Материалы -		Тенге			25114				
	Всего заработная плата -		Тенге				43315			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59240				
		Накладные расходы -	Тенге			42102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6315			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10224				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			180633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				49630			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			198483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				49630			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2761342	22890			2698
			Тенге			467257	7369			35
	Стоимость оборудования -		Тенге			127801				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			127801				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			139824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			28096				
	Всего заработная плата -		Тенге				50496			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59240				
		Накладные расходы -	Тенге			48138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11278				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			199240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				57716			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1015965				
	Материалы -		Тенге			562479				
	Всего заработная плата -		Тенге				302064			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27604				
	Местные материалы -		Тенге			116444				
		Накладные расходы -	Тенге			287279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1381439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1893
		Сметная заработная плата -	Тенге				345156			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4106				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге			-	110			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3907				
		Накладные расходы -	Тенге			89				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				124			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1473646				
	Материалы -		Тенге			375213				
	Всего заработная плата -		Тенге				121956			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			970387				
	Сдача и испытание -		Тенге			3731				
		Накладные расходы -	Тенге			140250				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21037			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96834				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1710729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744
		Сметная заработная плата -	Тенге				142994			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3423667				
		В том числе оборудование	тенге			127801				2789
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	Тенге			3 423 667				
		Временные здания и сооружения 3,4% х 0,8	Тенге			89 648				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			3 513 315				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%	Тенге			78 205				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			3 591 520				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			33 855				
		Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			3 625 375				
		Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			13 542				
		Итого с затратами на доп. Отпуска	Тенге			3 638 918				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2016 к=2,737	Тенге			9 959 717				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			199 194				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	Тенге			10 158 912				
		Скидка Подрядчика 12,7%	Тенге			1 290 182				
		Итого со скидкой Подрядчика	Тенге			8 868 730				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге			1 064 248				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			9 932 978				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Руководитель _____ Касенов Б. Ж.

Технический надзор

ИП "Сабдин" _____ Сабдин Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.