Форма № 3

Заказчик:**Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**
Подрядчик:**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт системы электроснабжения здания КГУ "Школа-гимназия №17" отдела образования гСарани управления образования Карагандинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за август 2024г

код заказчика	код подрядчика	Договор №1	Договор от 12.07.2024г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма: наимено вание	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи тельно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы	Налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате, тенге
Электроосвещение внутреннее	8 218 573,44	7 338 012,00							880 561,44	8 218 573,44
ИТОГО:	8 218 573,44									8 218 573,44
ИТОГО к оплате:	**8 218 573,44**									**8 218 573,44**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"
(наименование организации)
Директор _____ **Алпысбайұлы Ж.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
(наименование организации)
Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт системы электроснабжения здания КГУ "Школа-гимназия №17" отдела образования г. Сарани управления образования Карагандинской области**

Объект **Электроосвещение внутреннее**

Договор № **№1 от 12.07.2024г**

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2024г
Электроосвещение внутреннее

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование									
		ВРУ 1-11-10									
1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	36395,21	3852,51	36 395	3 853	26 194	5 666	45 426
					6348,00	1521,51	6 348	1 522		3 365	
2	515-301-0301	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт.	1	693838,00	--	693 838	--		--	693 838
					--	--	--	--	693 838	--	
		ВРУ 1-46-80									
3	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	36395,21	3852,51	36 395	3 853	26 194	5 666	45 426
					6348,00	1521,51	6 348	1 522		3 365	
4	515-301-0311	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-45-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А**	шт.	1	550439,00	--	550 439	--		--	550 439
					--	--	--	--	550 439	--	
		ВРУ 1-47-00									
5	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	36395,21	3852,51	36 395	3 853	26 194	5 666	45 426
					6348,00	1521,51	6 348	1 522		3 365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	515-301-0312	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399,00	--	325 399	--		--	325 399
					--	--	--	--	325 399	--	
		АВР (ШУ825312А2)									
7	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	5975,63	2669,67	5 976	2 670	132	3 081	9 781
					3174,00	1104,55	3 174	1 105		724	
8	581-001-0001	Шкаф автоматический ввода резерва ШУ8253-12А2	шт	1	87500,00	--	87 500	--		--	87 500
					--	--	--	--	87 500	--	
		ЩРН-П-18									
9	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	4	17415,20	1050,65	69 661	4 202	52 763	10 210	86 261
					3174,00	371,10	12 696	1 484		6 390	
10	С1247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	4	3692,00	--	14 768	--	14 768	--	15 949
					--	--	--	--		1 181	
11	Ц13-080303-0601 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	128	3147,43	28,59	402 871	3 660	206 571	138 701	584 898
					1505,00	--	192 640	--		43 326	
12	С1247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	16	622,00	--	9 952	--	9 952	--	10 748
					--	--	--	--		796	
13	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	28	622,00	--	17 416	--	17 416	--	18 809
					--	--	--	--		1 393	
14	С1247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	8	622,00	--	4 976	--	4 976	--	5 374
					--	--	--	--		398	
15	С1247-204-	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	48	5307,00	--	254 736	--	254 736	--	275 115
					--	--	--	--		20 379	
16	С1247-204-2817	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 10 мА	шт.	28	5307,00	--	148 596	--	148 596	--	160 484
					--	--	--	--		11 888	
17	291-001-0001	Шина N ШНИ-6	шт	1	1357,14	--	1 357	--	1 357	--	1 466
					--	--	--	--		109	
18	581-001-0001	Шина РЕ ШНИ-8	шт	1	1357,14	--	1 357	--	1 357	--	1 466
					--	--	--	--		109	
		ЩРН-П-24									
19	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	17415,20	1050,65	34 830	2 101	26 381	5 105	43 130
					3174,00	371,10	6 348	742		3 195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	2	5230,00	--	10 460	--	10 460	--	11 297
					--	--	--	--		837	
21	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	54	3147,43	28,59	169 961	1 544	87 147	58 514	246 753
					1505,00	--	81 270	--		18 278	
22	С1247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	10	1965,00	--	19 650	--	19 650	--	21 222
					--	--	--	--		1 572	
23	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	10	1965,00	--	19 650	--	19 650	--	21 222
					--	--	--	--		1 572	
24	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	18	1965,00	--	35 370	--	35 370	--	38 200
					--	--	--	--		2 830	
25	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 30 мА	шт.	14	5307,00	--	74 298	--	74 298	--	80 242
					--	--	--	--		5 944	
26	С1247-204-2817	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 10 мА	шт.	2	5307,00	--	10 614	--	10 614	--	11 463
					--	--	--	--		849	
27	291-001-0001	Шина N ШНИ-6	шт	1	1357,14	--	1 357	--	1 357	--	1 466
					--	--	--	--		109	
28	581-001-0001	Шина РЕ ШНИ-8	шт	1	1357,14	--	1 357	--	1 357	--	1 466
					--	--	--	--		109	
		ЩРН-П-36									
29	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	17415,20	1050,65	34 830	2 101	26 381	5 105	43 130
					3174,00	371,10	6 348	742		3 195	
30	С1247-201-0139	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	2	7693,00	--	15 386	--	15 386	--	16 617
					--	--	--	--		1 231	
31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	62	3147,43	28,59	195 141	1 773	100 058	67 183	283 310
					1505,00	--	93 310	--		20 986	
32	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	1965,00	--	15 720	--	15 720	--	16 978
					--	--	--	--		1 258	
33	С1247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	10	1965,00	--	19 650	--	19 650	--	21 222
					--	--	--	--		1 572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	34	5307,00	--	180 438	--	180 438	--	194 873
					--	--	--	--		14 435	
35	С1247-204-2817	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 10 мА	шт.	10	5307,00	--	53 070	--	53 070	--	57 316
					--	--	--	--		4 246	
		Выключатели и розетки									
36	Ц13-080303-0601 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3147,43	28,59	15 737	143	8 069	5 418	22 847
					1505,00	--	7 525	--		1 692	
37	291-001-0001	Выключатель автоматический, Uн=220В, Iн=10А АП50Б-2МТ	шт	5	3142,86	--	15 714	--	15 714	--	16 971
					--	--	--	--		1 257	
38	Ц13-080305-0110	Розетка штепсельная утопленного вида. Монтаж при скрытой проводке	шт.	145	568,47	3,54	82 428	514	3 675	56 487	150 028
					539,58	1,48	78 239	215		11 113	
39	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	130	358,00	--	46 540	--	46 540	--	50 263
					--	--	--	--		3 723	
40	С1247-214-0409	Розетка промышленная стационарная РС-102 114 3Р+РЕ 16А 380В IP44	шт.	15	1448,00	--	21 720	--	21 720	--	23 458
					--	--	--	--		1 738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3 771 948	30 267	1 583 911	366 802	4 337 279
	Стоимость оборудования		тенге				500 594	8 854	1 657 176	198 529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1 657 176				
							4 337 279				
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
		ЩРН-10									
41	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	3	17415,20	1050,65	52 246	3 152	39 572	7 657	64 696
					3174,00	371,10	9 522	1 113		4 792	
42	С1247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	3	1661,00	--	4 983	--	4 983	--	5 382
					--	--	--	--		399	
43	Ц13-080303-0601 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	3147,43	28,59	66 096	600	33 891	22 756	95 960
					1505,00	--	31 605	--		7 108	
44	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	21	622,00	--	13 062	--	13 062	--	14 107
					--	--	--	--		1 045	
45	291-001-0001	Шина N ШНИ-6	шт	1	1357,14	--	1 357	--	1 357	--	1 466
					--	--	--	--		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	581-001-0001	Шина РЕ ШНИ-8	шт	1	1357,14	--	1 357	--	1 357	--	1 466
					--	--	--	--		109	
		ЩРН-15									
47	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	17415,20	1050,65	34 830	2 101	26 381	5 105	43 130
					3174,00	371,10	6 348	742		3 195	
48	С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	2	2769,00	--	5 538	--	5 538	--	5 981
					--	--	--	--		443	
49	Ц13-080303-0601 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3147,43	28,59	37 769	343	19 366	13 003	54 834
					1505,00	--	18 060	--		4 062	
50	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	12	622,00	--	7 464	--	7 464	--	8 061
					--	--	--	--		597	
51	291-001-0001	Шина N ШНИ-6	шт	1	1357,14	--	1 357	--	1 357	--	1 466
					--	--	--	--		109	
52	581-001-0001	Шина РЕ ШНИ-8	шт	1	1357,14	--	1 357	--	1 357	--	1 466
					--	--	--	--		109	
		ЩРН-6(5ЩО)									
53	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17415,20	1050,65	17 415	1 051	13 190	2 552	21 565
					3174,00	371,10	3 174	371		1 597	
54	С1247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1462,00	--	1 462	--	1 462	--	1 579
					--	--	--	--		117	
55	Ц13-080303-0601 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3147,43	28,59	9 442	86	4 841	3 251	13 708
					1505,00	--	4 515	--		1 015	
56	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622,00	--	1 866	--	1 866	--	2 015
					--	--	--	--		149	
57	291-001-0001	Шина N ШНИ-6	шт	1	1357,14	--	1 357	--	1 357	--	1 466
					--	--	--	--		109	
58	581-001-0001	Шина РЕ ШНИ-8	шт	1	1357,14	--	1 357	--	1 357	--	1 466
					--	--	--	--		109	
		ЩРН-6 (ЩОА)									
59	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17415,20	1050,65	17 415	1 051	13 190	2 552	21 565
					3174,00	371,10	3 174	371		1 597	
60	С1247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1462,00	--	1 462	--	1 462	--	1 579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		117	
61	Ц13-080303-0601 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3147,43	28,59	9 442	86	4 841	3 251	13 708
					1505,00	--	4 515	--		1 015	
62	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622,00	--	1 866	--	1 866	--	2 015
					--	--	--	--		149	
63	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного вида. Монтаж при скрытой проводке	шт.	126	476,67	3,54	60 060	446	1 625	41 886	110 102
					460,23	1,48	57 989	186		8 156	
64	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	126	345,00	--	43 470	--	43 470	--	46 948
					--	--	--	--		3 478	
		Выключатели									
65	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного вида. Монтаж при скрытой проводке(выключатель трехклавишный)	шт.	6	476,67	3,54	2 860	21	78	1 995	5 243
					460,23	1,48	2 761	9		388	
66	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	368,00	--	2 208	--	2 208	--	2 385
					--	--	--	--		177	
67	Ц13-080303-0601 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3147,43	28,59	18 885	172	9 683	6 502	27 417
					1505,00	--	9 030	--		2 031	
68	291-001-0001	Выключатель автоматический, Uн=220В, Iн=10А АП50Б-2МТ	шт	6	3142,86	--	18 857	--	18 857	--	20 366
					--	--	--	--		1 509	
69	С1261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	175	32,00	--	5 600	--	5 600	--	6 048
					--	--	--	--		448	
70	С1247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	500	89,00	--	44 500	--	44 500	--	48 060
					--	--	--	--		3 560	
71	291-001-0001	Зажим соединительный изолирующий СИЗ-1 (3,0)	шт	1500	93,75	--	140 625	--	140 625	--	151 875
					--	--	--	--		11 250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				627 565	9 109	467 763	110 510	797 125
							150 693	2 792	--	59 048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				797 125				
		РАЗДЕЛ 3.Заземление и трубы									
72	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	150	312,73	10,33	46 910	1 550	7 620	27 613	80 485
					251,60	4,08	37 740	612		5 962	
73	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	150	90,00	--	13 500	--	13 500	--	14 580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1 080	
74	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4639,43	178,53	13 918	536	10 274	2 350	17 569
					1036,00	51,95	3 108	156		1 301	
75	Ц13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	944,07	26,20	18 881	524	14 213	3 101	23 741
					207,20	8,16	4 144	163		1 759	
76	Ц13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	706,95	24,04	21 208	722	13 382	5 267	28 593
					236,80	7,05	7 104	212		2 118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				114 417	3 332	58 989	38 331	164 968
							52 096	1 143	--	12 220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				164 968				
		РАЗДЕЛ 4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
77	Ц13-080303-0601 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3147,43	28,59	37 769	343	19 366	13 003	54 834
					1505,00	--	18 060	--		4 062	
78	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	12	2233,00	--	26 804	--	26 804	--	28 949
					--	--	--	--		2 144	
79	Ц13-080303-0602 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5856,62	122,90	17 570	368	8 172	6 582	26 084
					3010,00	37,11	9 030	111		1 932	
80	С1247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	2	2233,00	--	4 466	--	4 466	--	4 823
					--	--	--	--		357	
81	С1247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2794,00	--	2 794	--	2 794	--	3 018
					--	--	--	--		224	
82	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного вида. Монтаж при скрытой проводке(выключатель трехклавишный)	шт.	35	476,67	3,54	16 683	124	451	11 635	30 584
					460,23	1,48	16 108	52		2 265	
83	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	35	368,00	--	12 880	--	12 880	--	13 910
					--	--	--	--		1 030	
84	Ц13-080201-0901 Изм. и	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	183	358,24	160,43	65 558	29 359	8 237	27 095	100 065
					152,80	52,84	27 962	9 670		7 412	
85	С1243-107-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,13566	844114,00	--	114 513	--	114 513	--	123 674
					--	--	--	--		9 161	
86	С1243-107-1904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,051	1255690,00	--	64 040	--	64 040	--	69 163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5 123	
87	Ц13-080206-2101 Изм. и	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	500	852,88	58,85	426 440	29 425	182 415	157 450	630 601
					429,20	8,16	214 600	4 080		46 711	
88	С1243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	408	238,00	--	97 104	--	97 104	--	104 872
					--	--	--	--		7 768	
89	С1243-904-0108	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38	м	102	447,00	--	45 594	--	45 594	--	49 242
					--	--	--	--		3 648	
90	Е11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	оштукатуриваемой поверхност	30,9958	1505,37	45,14	46 660	1 399	11 982	27 574	80 173
					1073,65	38,37	33 279	1 189		5 939	
		ВРУ 1-11-10									
91	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж	шт.	1	3060,15	1155,75	3 060	1 155	--	1 700	5 141
					1904,40	456,45	1 904	456		381	
		ВРУ 1-46-80									
92	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	3060,15	1155,75	3 060	1 155	--	1 700	5 141
					1904,40	456,45	1 904	456		381	
		ВРУ 1-47-00									
93	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж	шт.	1	3060,15	1155,75	3 060	1 155	--	1 700	5 141
					1904,40	456,45	1 904	456		381	
		АВР (ШУ825312А2)									
94	Ц13-080304-0306 Изм. и	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Демонтаж	шт.	1	1753,10	800,90	1 753	801	--	924	2 891
					952,20	331,36	952	331		214	
		ЩРН-П-18									
95	Ц13-080304-0203 Изм. и	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж	шт.	4	1267,40	315,20	5 070	1 260	--	3 063	8 784
					952,20	111,33	3 809	445		651	
96	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	231	68,43	0,74	15 807	171	--	11 321	29 299
					67,69	0,38	15 636	88		2 170	
97	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	348	204,49	1,98	71 163	689	--	50 996	131 932
					202,51	1,02	70 473	355		9 773	
98	Е12-170101-0701	Выключатели . Демонтаж	шт.	159	62,55	--	9 945	--	--	7 161	18 474
					62,55	--	9 945	--		1 368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**	м	1270	103,49	0,25	131 432	317	--	94 522	244 030
					103,24	0,13	131 115	165		18 076	
100	Е12-190101-0901	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	10	2295,37	--	22 954	--	--	16 527	42 639
					2295,37	--	22 954	--		3 158	
101	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	10	891,00	--	8 910	--		--	9 623
					--	--	--	--		713	
102	С3412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	150	54,00	--	8 100	--		--	8 748
					--	--	--	--		648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**1 263 181**	**67 721**	**598 810**	**432 953**	**1 831 835**
							579 635	**17 854**	--	**135 690**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**1 831 835**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**7 131 207**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО	тенге								7 131 207
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге								7 131 207
		в том числе в текущих ценах на 2022год - 100 %, К=1,05	тенге								7 487 767
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с К=0,98	тенге								**7 338 012**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								880 561
		ВСЕГО к оплате:	тенге								**8 218 573,44**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis" БИН 060240000285

(наименование организации бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Алпысбайұлы Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ" БИН 150240018326

(наименование организации бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)