Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Благоустройство и освещение возле территории комфортной школы в районе КБИ в г.Кызылорда»

Справка №3
о стоимости выполненных работ за Ноябрь месяц 2024 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№11	06.08.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	194 418 393,00		-	-	-	-	-	20 830 542,11	
За отчетный период:	163 616 691,50	54 024 259,82	-	-	-	-	-	6 482 911,18	60 507 171,00

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Шахаров Б.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ALTIMUS LTD"

Технадзор _____ **Атымжай С.Э.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"

Авторский надзор _____ **Сарсенбаев К.А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Благоустройство и освещение возле территории комфортной школы в районе КБИ в г.Кызылорда»
Договор №11 от 06.08.2024 года

АКТ №3
приемки выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

Составлен(а) Программный комплекс АВС (редакция 2024.6)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01 Автомобильная дорога (ВОР по АД)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**39912535**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9873852
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4843260*
		машины и механизмы	тенге			19821551
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3407690*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10192478
		перевозки	тенге			24656
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 355		
		Раздел 1. Демонтаж существующей дорожной одежды				**2053550**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			239190
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*119314*
		машины и механизмы	тенге			1789704
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*258888*
		перевозки	тенге			24656
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	142		
1	**1220-0101-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м²**	**2 814**	**721**	**2028894**
2	**412-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**268**	**92**	**24656**
		Раздел 2. Устройство дорожной одежды (Тип I)				**22507994**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5178923
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2541857*

		машины и механизмы	тенге			15117602
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2663238*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2211472
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 005		
3	1220-0308-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основания и покрытия песчано-гравийные, однослойные, толщина 80 мм. Исправление профиля с использованием материала существующей дорожной одежды до 50% путем смешивания автогрейдерами на месте, с применением битума**	**м^2**	**6 732**	**695**	**4678740**
4	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 20 см(200мм)/7811м2Х0,2м=1562,2м^3**	**м^3**	**1 562,2**	**3 057**	**4775645**
5	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,73**	**193 028**	**1106050**
6	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 8 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**7 164**	**686**	**4914504**
7	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,36**	**193 028**	**648574**
8	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см (6 см), крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**6 715**	**425**	**2853875**
9	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м^2**	**6 715**	**32**	**214880**
10	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,01**	**193 028**	**387986**
11	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**6 715**	**436**	**2927740**
Раздел 3.	**Укрепление обочины**					**5146771**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2169537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1062515*
		машины и механизмы	тенге			338720
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*79345*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2638514
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	550		
12	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укрепление обочин гравийно-песчаной смеси, толщина 8 см**	**м^2**	**713**	**1 007**	**717991**
13	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	**м**	**662**	**4 239**	**2806218**
14	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**662**	**2 451**	**1622562**
Раздел 4.	**Устройство тротуара**					**4813273**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1714640
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*839608*
		машины и механизмы	тенге			386185

		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*79852*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2712448
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	421		
17	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**84**	**247**	**20748**
18	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**84**	**34**	**2856**
19	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**84**	**199**	**16716**
20	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка средней крупности,толщиной 10см(100мм)/560м2Х0,1м=56м^3**	**м^3**	**56**	**9 261**	**518616**
21	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 13 см(130мм)/560м2Х0,13м=72,8м^3**	**м^3**	**72,8**	**10 323**	**751514**
22	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,28**	**193 028**	**54048**
23	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см(4 см)**	**м^2**	**560**	**2 695**	**1509200**
24	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	**м^2**	**560**	**852**	**477120**
25	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	**м**	**345**	**4 239**	**1462455**
		Раздел 5. Устройство дорожной одежды (остановочная полоса)				**3132746**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			406086
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*198956*
		машины и механизмы	тенге			345442
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*56592*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2381216
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	112		
27	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 20 см(200мм)/210м2Х0,2м=42м^3**	**м^3**	**42**	**10 323**	**433566**

28	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,17**	**193 028**	**32815**
29	**7101-0602-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 8 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**210**	**3 972**	**834120**
30	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,11**	**193 028**	**21233**
31	**7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см (6 см), крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**210**	**2 721**	**571410**
32	**7101-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м^2**	**210**	**1 143**	**240030**
33	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,06**	**193 028**	**11582**
34	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**210**	**2 888**	**606480**
35	**7101-0301-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	**м**	**90**	**4 239**	**381510**
	Раздел 6. Устройство дорожной одежды (остановочная площадка)					**2258201**
	из них:					
	затраты на труд рабочих	тенге				165476
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*81010*
	машины и механизмы	тенге				1843898
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*269775*
	материалы, изделия и конструкции	тенге				248828
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	124			
37	**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка средней крупности,толщиной 10см(100мм)/90м2Х0,1м=9м^3**	**м^3**	**9**	**9 261**	**83349**
38	**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 13 см(130мм)/90м2Х0,13м=11,7м^3**	**м^3**	**11,7**	**10 323**	**120779**
39	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,05**	**193 028**	**9651**
40	**1220-0101-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м^2**	**2 814**	**636**	**1789704**
41	**6113-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	**м^2**	**90**	**852**	**76680**

42	**7101-0301-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	**м**	**42**	**4 239**	**178038**

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	39912535	0	0	39912535
Всего по главе	**39912535**	**0**		**39912535**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	2674140			2674140
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			5717217	5717217
Всего по главе	**2674140**		**5717217**	**8391357**
Итого по главам 1-8	**42586675**	**0**	**5717217**	**48303892**
Сметная прибыль 5%	2129334			2129334
Непредвиденные работы и затраты-5%	2129334	0	285861	2415195
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**46845342**	**0**	**6003078**	**52848421**
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 95 %, к - 1,0557	46981897	0	6020577	53002474
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 5 %, к - 1,075	2517937	0	322665	2840603
ИТОГО по части II в прогнозных ценах	**49499834**	**0**	**6343243**	**55843076**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,96742987	47887617,64	0,00	6136642,18	54024259,82
НДС- 12 %			6482911,18	6 482 911,18
Всего по акту выполненных работ	**47887617,64**	**0,00**	**12619553,36**	**60 507 171,00**

Эксперты технического надзора:
ТОО "ALTIMUS LTD"

Технадзор _____ **Атымжай С.Э.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"

Авторский надзор _____ **Сарсенбаев К.А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)