Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001151 Форма №3

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт медицинского пункта по ул.Терешковой в с. Чигириновка, Щербактинского района, Павлодарской области

СПРАВКА №2 от 22.09.2023г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за сентябрь месяц 2023г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		99	13.05.2023					
							(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
		СМР	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы			
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт Медицинского пункта по ул.Терешковой в с. Чигириновка, Щербактинского района, Павлодарской области								
Всего по стройке:	12 144 929,82							
В том числе за сентябрь	4 111 998,24	3 671 427,00					440 571,24	4 111 998,24
Удержание аванса 30%								1 233 599,47
Удержание 5%								205 599,91
Итого к оплате								**2 672 798,86**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" БИН 010140001151

И.о. руководителя _____ Бекенова Ж.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Хан-Строй Монтаж" БИН 180 940 032 848

Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г.
приказ о назначении №31-1 от 23.08.2023г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "АрхДизСтрой" БИН 010340002563

Эксперт _____ Кажмуратов Б.К.
аттестат № KZ49VJE00045390 от 19.03.2019г.
приказ о назначении №4 от 15.05.2023г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001151
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, ул.Красноярская, 113 оф.7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта по ул.Терешковой в с. Чигириновка,Щербактинского района, Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 99 от 13.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 22.09.2023г.

за сентябрь месяц 2023г.

Основание:

Составлена 1 кв. 2023г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Лок.смета №2-1-1 Ремонтные работы										
			Раздел. 5 Оконные и дверные проемы										
			Окна										
1	97	1110-0501-0105 кзтр и кэкс1=1,12;	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	12,6	6731,66	310,73	84819	3915	48715	30821	124891	
						2554,63	163,26	32188	2057	–	9251		
2	98	223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	12,6	62141		782977		782977	–	845615	Казахстан
						–		–		–	62638		

3	99	1110-0501-0108 kзтр и kэкс1=1,12;	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	6,3	5636,67	310,33	35511	1955	18745	14266	53760	
						2350,87	165,25	14810	1041	–	3982		
4	100	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	6,3	46275		291533		291533	–	314856	Казахстан
						–		–		–	23323		
5	101	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	14,4	3575,91	8,82	51493	127	45177	5630	61692	
						429,8	4,58	6189	66	–	4570		
6	102	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	14,4	1331		19166		19166	–	20699	Казахстан
						–		–		–	1533		

Итого	**1 421 513**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 997
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 164
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 206 314
- накладные расходы, тенге	50 718
- сметная прибыль (8 %), тенге	105 297
Всего	**1 421 513**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	17 058
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	18 701
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	29 145

Итого в текущих ценах по лок смете №2-1-1 **1 486 418**

Лок смета №2-1-3 Водопровод и канализация

Раздел 2 Канализация

7	34	1116-0501-0102 кзтр и кэкс1=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	20	1491,23	5,67	29824	113	637	28532	63025	
						1453,73	1,96	29075	39	–	4668		
8	35	1116-0501-0101 кзтр и кэкс1=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	20	1532,19	2,33	30644	47	277	29731	65205	
						1516,03	0,86	30321	17	–	4830		
9	36	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	19,96	1407		28084		28084	–	30331	
						–		–		–	2247		
10	37	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	19,96	558		11138		11138	–	12029	Казахстан
						–		–		–	891		
11	40	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	483		966		966	–	1043	Казахстан
						–		–		–	77		
12	41	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	483		966		966	–	1043	Казахстан
						–		–		–	77		
13	42	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	359		718		718	–	775	Казахстан
						–		–		–	57		

14	43	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	359 / –		718 / –		718 / –	– / 57	775	Казахстан
15	44	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	144 / –		576 / –		576 / –	– / 46	622	Казахстан
16	45	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	144 / –		432 / –		432 / –	– / 35	467	Казахстан
17	46	241-512-0102	Прочистка диаметром 100 мм	шт.	1	16268 / –		16268 / –		16268 / –	– / 1301	17569	
18	47	241-512-0101	Прочистка диаметром 50 мм	шт.	5	5816 / –		29080 / –		29080 / –	– / 2326	31406	
19	48	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой с крышкой диаметром 100 мм	шт.	1	812 / –		812 / –		812 / –	– / 65	877	Казахстан
20	49	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	355 / –		1420 / –		1420 / –	– / 114	1534	Казахстан
21	50	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	107 / –		1070 / –		1070 / –	– / 86	1156	Казахстан
		Раздел 3 Демонтажные работы											
22	62	1215-0101-0201 kзтр и kэкс1=1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	3	1458,89	5,55	4377	16	–	3147	8126	

					1453,34	3,44	4360	10	–	602	
23	63	1215-0101-0202 kзтр и kэкс1=1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	20	1812,98	11,09	36260	222	–	26046	67291
						1801,89	6,89	36038	138	–	4984	
24	64	1215-0101-0102 kзтр и kэкс1=1,09	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	20	1284,7	11,36	25694	227	1110	17590	46746
						1217,84	3,66	24357	73	–	3463	
25	65	1215-0101-0402 kзтр и kэкс1=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	1383,67	10,05	1384	10	–	994	2568
						1373,62	6,24	1374	6	–	190	
26	66	1215-0101-0403 kзтр и kэкс1=1,09	Мойка. Демонтаж НР=72 %	прибор	6	2234,98	27,38	13410	164	–	9610	24862
						2207,6	17	13246	102	–	1842	
27	67	1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	6	1242,87	4,16	7457	25	–	5362	13845
						1238,71	2,58	7432	15	–	1026	
28	68	1215-0101-0311 kзтр и kэкс1=1,09	Колонка водогрейная. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	2	2635,96	26	5272	52	–	3782	9778
						2609,96	16,14	5220	32	–	724	
29	69	1215-0101-0403 kзтр и kэкс1=1,09	Мойка. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	2234,98	27,38	2235	27	–	1602	4144
						2207,6	17	2208	17	–	307	

Итого	**405 217**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	449
- материалы, изделия и конструкции, тенге	94272
- накладные расходы, тенге	126 396
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 016
Всего	**405 217**

	Временные здания и сооружения (1,2 %)									4 863	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)									5 331	
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)									8 308	
	Итого в текущих ценах по лок смете №2-1-3									**423 719**	
	Лок смета №2-1-4 ЭОМ										
	ЩС-1										
30	1 1121-0502-0101 kзтр и kэкс1=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	9310,31 5918,6	194,81 87,22	9310 5919	195 87	3197 –	4324 1091	14725
31	2 247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941 –		15941 –		15941 –	– 1275	17216
32	3 1308-0304-0501 kзтр и kэкс1=1,09	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	13	2780,06 2749,49	– –	36141 35743	– –	397 –	25735 4950	66826
33	4 247-204-0859	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	2461 –		2461 –		2461 –	– 197	2658
34	5 247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	2461 –		2461 –		2461 –	– 197	2658
35	6 247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	3	817 –		2451 –		2451 –	– 196	2647
36	7 247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	3880 –		31040 –		31040 –	– 2483	33523
37	8 247-215-0104	Шина ГОСТ 15176-89	шт.	1	802		802		802	–	866

						–		–		–	64
		Установочные изделия									
38	11	1121-0202-0201 кзтр и кэкс1=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	29	550,67	0,58	15969	17	1351	10519	28607
						503,51	0,29	14602	8	–	2119	
39	12	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	677		1354		1354	–	1462
						–		–		–	108	
40	13	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	22	422		9284		9284	–	10027
						–		–		–	743	
41	14	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	383		1915		1915	–	2068
						–		–		–	153	
42	15	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	29	109		3161		3161	–	3414
						–		–		–	253	
43	16	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	30	109		3270		3270	–	3532
						–		–		–	262	
		Кабельные изделия										

44	17	1121-0201-0101 kзтр и kэкс1=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	156	178,07	1,63	27779	255	2586	17967	49405	
						159,86	0,1	24938	16	–	3660		
45	18	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,051	309939		15807		15807	–	17072	Казахстан
						–		–		–	1265		
46	19	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,10812	480684		51972		51972	–	56130	Казахстан
						–		–		–	4158		
47	20	1121-0101-0205 kзтр и kэкс1=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	156	385,27	3,48	60102	543	972	42203	110488	
						375,56	0,17	58587	27	–	8184		
48	21	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	157,56	164		25840		25840	–	27907	
						–		–		–	2067		
49	22	1308-0208-0202 kзтр и kэкс1=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	10	1086,98	36,95	10870	370	7017	2607	14556	
						348,39	13,73	3484	137	–	1078		
		Электроосвещение											
50	23	1308-0304-0501 kзтр и kэкс1=1,09	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	1	2780,06	–	2780	–	31	1979	5140	
						2749,49	–	2749	–	–	381		
51	24	247-204-0240	Выключатель автоматический АП50-2МТ	шт.	1	8072		8072		8072	–	8718	
						–		–		–	646		

52	31	1121-0202-0201 kзтр и kэкс1=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	13	550,67	0,58	7158	8	605	4716	12825
						503,51	0,29	6546	4	–	950	
53	32	1121-0202-0202 kзтр и kэкс1=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	2	457,28	0,51	915	1	30	636	1675
						441,6	0,24	883	–	–	124	
54	33	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	383		3830		3830	–	4136
						–		–		–	306	
55	34	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	466		1398		1398	–	1510
						–		–		–	112	
56	35	247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1145		2290		2290	–	2473
						–		–		–	183	
57	36	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	40	109		4360		4360	–	4709
						–		–		–	349	
58	37	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	13	109		1417		1417	–	1530
						–		–		–	113	
59	38	1121-0201-0101 kзтр и kэкс1=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	125	178,07	1,63	22259	204	2072	14396	39588
						159,86	0,1	19983	13	–	2933	

60	39	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0459	309939		14226		14226	–	15364	Казахстан
						–		–		–	1138		
61	40	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0816	480684		39224		39224	–	42362	Казахстан
						–		–		–	3138		
62	41	1121-0101-0205 kзтр и kэкс1=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	80	385,27	3,48	30822	278	498	21642	56661	
						375,56	0,17	30045	14	–	4197		
63	42	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	80,8	164		13251		13251	–	14311	
						–		–		–	1060		
64	43	1308-0201-0901 kзтр и kэкс1=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	15	541,51	236,31	8123	3544	724	3736	12808	
						257,02	88,89	3855	1333	–	949		
65	44	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,015	506874		7603		7603	–	8211	Казахстан
						–		–		–	608		
66	45	1308-0201-3410 kзтр и kэкс1=1,09	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	10	247,69	16,2	2477	162	38	1644	4451	
						227,7	0,62	2277	6	–	330		

67	46	241-207-1302	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	10	1328		13280		13280	–	14342	Казахстан
						–		–		–	1062		
		Раздел 1 Демонтажные работы											
68	47	1308-0304-0304 кзтр и кэкс1=1,09 к=0,8	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09; ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кэкс2=0,8; кмат2=0;	шт.	1	6059,09	1788,03	6059	1788	–	3653	10488	
						4271,06	801,87	4271	802	–	777		
69	48	1217-0101-0701 кзтр и кэкс1=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	29	105,16	–	3050	–	–	2196	5666	
						105,16	–	3050	–	–	420		
70	49	1217-0101-0703 кзтр и кэкс1=1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	36	114,85	1,04	4135	37	–	2967	7670	
						113,81	0,65	4097	23	–	568		
71	50	1217-0101-0601 кзтр и кэкс1=1,09	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	281	173,93	0,35	48874	99	–	35164	90763	
						173,58	0,22	48776	62	–	6724		

Итого	**831 188**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	269 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 500
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	296228
- накладные расходы, тенге	196 082
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 569
Всего	**831 188**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	9 974
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	10 935

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)										17 042	
		Итого в текущих ценах по лок смете №2-1-4										**869 139**	

Локальная смета №6-1-1 Наружные сети канализации

Раздел 1 Канализация

Колодец диам. 1500мм-2шт

72	10	1123-0601-0105 кзтр и кэкс1=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=72 %	м3 конструкций колодца	3	56943,49	12512,42	170830	37537	62994	63094	252638	
						23433,07	5776,99	70299	17331	–	18714		
73	11	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	29110		58220		58220	–	62878	Казахстан
						–		–		–	4658		
74	12	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	24143		96572		96572	–	104298	Казахстан
						–		–		–	7726		
75	13	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	34193		68386		68386	–	73857	Казахстан
						–		–		–	5471		
76	14	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3511		7022		7022	–	7584	Казахстан
						–		–		–	562		
77	15	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329		38658		38658	–	41751	Казахстан
						–		–		–	3093		
78	16	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0388	1074856		41704		41704	–	45040	Казахстан
						–		–		–	3336		
79	17	1115-0403-1004 кзтр и кэкс1=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,1252	1633,19	1,84	1838	2	225	1160	3238	
						1431,15	0,96	1610	1	–	240		

80	18	1111-0101-0203 kзтр и kэкс1=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	1,44	15347,6	3005,33	22101	4328	9204	7595	32072
						5950,95	1374,71	8569	1980	–	2376	
81	19	1111-0101-0209 kзтр и kэкс1=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	0,36	41836,13	12,21	15061	4	12527	1821	18233
						7025,96	–	2529	–	–	1351	

Итого	**641 589**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83 007
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 871
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 312
- материалы, изделия и конструкции, тенге	395512
- накладные расходы, тенге	73 670
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 527
Всего	**641 589**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	7 699
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	8 441
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	13 155
Итого в текущих ценах по локальной смете №6-1-1	**670 883**

Локальная смета №7-1-1 Благоустройство

Раздел 1 Вертикальная планировка

82	1	1101-0104-0102 kзтр и kэкс1=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	215	87	87	18705	18705	–	4702	25280
						–	30,37	–	6530	–	1873	
83	2	1101-0107-1305 kзтр и kэкс1=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	215	92,51	92,51	19890	19890	–	4414	26248

						–	28,52	–	6132	–	1944	
84	3	1101-0107-1314 kзтр и kэкс1=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	215	68,77	68,77	14786	14786	–	3661	19922
						–	23,65	–	5085	–	1475	
		Отмостка-26м2										
85	16	1111-0101-0204 kзтр и kэкс1=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	2,6	18269,43	3005,33	47501	7814	23515	14217	66655
						6219,7	1374,71	16171	3574	–	4937	
86	17	1111-0101-0209 kзтр и kэкс1=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	5,1	41836,13	12,21	213364	62	177470	25799	258296
						7025,96	–	35832	–	–	19133	

Итого	**396 401**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 003
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 257
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	200985
- накладные расходы, тенге	52 793
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 363
Всего	**396 401**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	4 757
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	5 215
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	8 127
Итого в текущих ценах по локальной смете№7-1-1	**414 500**
Итого по акту №2	**3 695 908**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге		611 634
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		117 529
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		46 777
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 193 311
- накладные расходы, тенге		499 659
- сметная прибыль (8 %), тенге		273 772
Всего		**3 695 908**
Временные здания и сооружения (1,2 %)		44350,90
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)		48623,37
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		75777,65
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.		3 864 659,92
Итого с понижающим коэффициентом	**0,95**	**3 671 427,00**
НДС (12 %)		440 571,24
Итого		**4 111 998,24**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 050 340 005 601

Директор _____ Ахмаев М.К.

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" БИН 010140001151

И.о. руководитель _____ Бекенова Ж.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "ХанСтрой Монтаж" БИН 180 940 032 848

Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат № KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г.
приказ о назначении №31-1 от 23.08.2023г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "АрхДизСтрой" БИН 010340002563

Эксперт _____ Кажмуратов Б.К.
аттестат № KZ49VJE00045390 от 19.03.2019г.
приказ о назначении №4 от 15.05.2023г.