Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001151

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, ул.Красноярская, 113 оф.7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта по ул.Терешковой в с. Чигириновка,Щербактинского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 99 от 13.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 12.12.2023г.

за декабрь месяц 2023г.

Основание: лок. сметы

Составлена 1 кв. 2023г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Лок. смета №2-1-1 Ремонтные работы										
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 % ктрр1=1,09;	м2	-195,17	320,53	–	-62558	–	–	-45041	-116206	
						320,53	–	-62558	–	–	-8607		
2	2	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/Потолок/ НР=72 % ктрр1=1,09;	м2	-115,36	320,53	–	-36976	–	–	-26623	-68686	
						320,53	–	-36976	–	–	-5087		
3	3	1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м2	-116,49	462,77	–	-53908	–	–	-38813	-100139	
						462,77	–	-53908	–	–	-7418		
4	4	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2	-54,66	422,23	–	-23079	–	–	-16617	-42872	
						422,23	–	-23079	–	–	-3176		
5	5	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м2	-17,5	1553,27	49,91	-27182	-873	–	-19333	-50236	

						1503,36	30,98	-26309	-542	–	-3721	
6	6	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м2	-17,5	3452,26	1059,61	-60415	-18544	–	-36853	-105050
						2392,65	532,21	-41871	-9314	–	-7781	
7	9	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м	-6,04	257,14	–	-1553	–	–	-1118	-2885
						257,14	–	-1553	–	–	-214	
8	10	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2	-12,52	422,23	–	-5286	–	–	-3806	-9820
						422,23	–	-5286	–	–	-727	
9	20	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2	-125,32	422,23	–	-52914	–	–	-38098	-98293
						422,23	–	-52914	–	–	-7281	
10	21	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м2	-158,62	320,53	–	-50842	–	–	-36606	-94443
						320,53	–	-50842	–	–	-6995	
		Раздел 4 Кровля										
11	50	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2 изолируемой поверхности	-24,8	1953,79	42,09	-48454	-1044	-37581	-9229	-62298
						396,32	8,19	-9829	-203	–	-4615	
12	62	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	30,96	3239,44	47,78	100293	1479	932	88756	204173
						3161,56	23,77	97882	736	–	15124	
13	63	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,651	161672		105248		105248	–	113668

						–		–		–	8420	
14	64	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0028608	1528659		4373		4373	–	4723	Казахстан
						–		–		–	350	
15	65	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00386	360143		1390		1390	–	1501	
						–		–		–	111	
16	66	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	т стальных элементов	0,01132	846741,9	18391,34	9585	208	3900	6501	17373	
						483806,4	2825,83	5477	32	–	1287		
17	68	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная / уплотнительная лента/. Устройство в один слой НР=92 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2 изолируемой поверхности	23,55	320,33	21,41	7544	504	3285	3586	12021	
						159,42	6,11	3754	144	–	890		
18	69	261-105-0122	Уплотнительная лента	м2	25,905	301		7797		7797	–	8421	
						–		–		–	624	
		Раздел 5 Оконные и дверные проемы										
19	91	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2	12,81	3488,02	144,43	44682	1850	14132	26616	77001	
						2240,38	68,22	28699	874	–	5704		
20	92	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,45	11755		111085		111085	–	119972	
						–		–		–	8887	
21	93	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	3,36	56783		190791		190791	–	206054	Казахстан
						–		–		–	15263	
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДН-1 (2шт)										

22	94	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2	3,78	6354,71	82,49	24021	312	6240	12157	39072	
						4621,35	39,71	17469	150	–	2894		
23	95	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	55871		211192		211192	–	228087	
						–		–		–	16895		
24	96	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2 покрытия	6,16	5528,29	25,39	34054	156	20660	12219	49975	
						2148,98	7,13	13238	44	–	3702		
		Окна											
25	97	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2 проемов	-0,04	6731,66	310,73	-269	-12	-155	-98	-396	
						2554,63	163,26	-102	-7	–	-29		
26	98	223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	-12,6	62141		-782977		-782977	–	-845615	Казахстан
						–		–		–	-62638		
27	100	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	-6,3	46275		-291533		-291533	–	-314856	Казахстан
						–		–		–	-23323		
28	101	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	0,2	3575,91	8,82	715	2	627	78	856	
						429,8	4,58	86	1	–	63		
29	102	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	0,2	1331		266		266	–	287	Казахстан

					–		–		–	21		
		Антисейсмический пояс										
30	103	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м3	2,5	69710,41	8297,39	174276	20743	104353	49120	241268	
						19671,96	1919,18	49180	4798	–	17872		
31	104	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04186	360925		15108		15108	–	16317	Казахстан
						–		–		–	1209		
32	105	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1118	334278		37372		37372	–	40362	Казахстан
						–		–		–	2990		
		Раздел 6 Внутрянняя отделка /АС-40/											
33	113	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/ НР=80 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м2 отделываемой поверхности	115,36	1569,68	8,84	181078	1020	48496	105581	309591	
						1140,45	3,59	131562	414	–	22932		
34	114	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м2 окрашиваемой поверхности	87,21	612,19	6,05	53389	528	18006	28098	88006	
						399,67	3,07	34855	268	–	6519		
		Стены /АС 40/											
35	116	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,99	2081,78	128,99	110314	6835	24251	68182	192776	
						1495,13	113,25	79227	6001	–	14280		
36	117	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м2 отделываемой поверхности	171,61	1441,17	8,84	247319	1517	104459	113567	389757	
						823,64	3,59	141343	616	–	28871		

37	118	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м2 окрашиваемой поверхности	129,85	1324,3	10,21	171960	1326	39207	105684	299856	
						1012,15	5,21	131428	677	–	22212		
		Откосы											
38	122	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР=80 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м откосов	6,26	1123,93	1,55	7036	10	1268	4606	12574	
						919,81	–	5758	–	–	931		
39	123	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	6,26	1324,3	10,21	8290	64	1890	5095	14456	
						1012,15	5,21	6336	33	–	1071		
		Раздел 7 Полы											
		Тип Кр											
40	130	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м2 покрытия	19,35	3340,2	151,76	64633	2937	10415	49662	123439	
						2650,18	80,16	51281	1551	–	9144		
41	131	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	19,737	3066		60514		60514	–	65355	Казахстан
						–		–		–	4841		

Итого	**965 146**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	432 349
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 274
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 011
- накладные расходы, тенге	407 273
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 492
Всего	**965 146**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	11 582

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)					12 697				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					19 789				
		Итого в текущих ценах 1 кв 2023г по лок смете №2-1-1					**1 009 214**				
		Локальная смета 2-1-2 Отопление ,вентиляция									
		Раздел 1 Отопление									
42	13	1116-0602-0102									
		Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	шт.	10	866,39	1	8664	10	250	6054	15896
					840,4	0,5	8404	5	–	1177	
43	18	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	шт.	10	477,91	–	4779	0	1450	2397	7750
					332,92	–	3329	–	–	574	
44	20	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	км трубопровода	0,05	116002,62	–	5800	0	107	4099	10691
					113860,32	–	5693	–	–	792	
45	21	1118-0101-0101									
		Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	котел	1	69323,35	2506,41	69323	2506	5506	44949	123414
					61311,23	1117,96	61311	1118	–	9142	
		Раздел 3 Демонтажные работы									
46	27	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кмат1=0; ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кэкс2=0,8; ктрр3=1,03; ктрм3=1,03; кэкс3=1,03;	кВт	9,9	1486,66	218,44	14718	2163	–	9876	26562
					1268,22	117,39	12555	1162	–	1968	
47	28	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м трубопроводов	79	746,85	6,63	59001	525	2546	40392	107345
					707,99	2,15	55930	170	–	7951	
		Итого					**291 658**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 222
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 204
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9859
- накладные расходы, тенге	107 767
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 604
Всего	**291 658**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	3 500
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	3 837
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	5 980
Итого в текущих ценах 1 кв 2023г по лок смете №2-1-2	**304 975**

Локальная смета №2-1-3

Раздел 1 Водопровод

48	1	1116-0301-0203										
			Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м трубопровода	10	2887,24	37,07	28872	371	20078	8407	40261	
						842,33	15,5	8423	155	–	2982		
49	2	1116-0501-0201										
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м трубопровода	45	2646,23	17,57	119080	791	639	115306	253137	
						2614,46	0,18	117651	8	–	18751		
50	3	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	44,55	142		6326		6326	–	6832	Казахстан
						–		–		–	506		
51	4	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	1081		10810		10810	–	11675	
						–		–		–	865		

52	5	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	1765		5295		5295	–	5719	
						–		–		–	424		
53	6	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м2 окрашиваемой поверхности	5	1019,52	1,84	5098	9	1001	3274	9041	
						817,48	0,96	4087	5	–	670		
54	7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708		708		708	–	765	
						–		–		–	57		
55	8	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	45	8		360		360	–	389	Казахстан
						–		–		–	29		
56	9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м трубопровода	55	162,11	1,43	8916	79	122	8542	18854	
						158,47	–	8716	–	–	1397		
57	10	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	км трубопровода	0,055	116002,62	–	6380	–	118	6200	13586	
						113860,32	–	6262	–	–	1006		
		Горячее водоснабжение											
58	23	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	комплект	2	19881,53	759,11	39763	1518	154	38096	84087	
						19045,24	391,34	38090	783	–	6229		
59	24	513-106-0104(об)	Водонагреватель электрический накопительный на 50л мощностью 1,5 кВт , управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	61205		122410		–	–	122410	Казахстан
						–		–		122410	–		
60	25	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м трубопровода	35	2646,23	17,57	92618	615	497	89682	196884	

					2614,46	0,18	91506	6	–	14584		
61	26	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1081		8648		8648	–	9340	
					–		–		–	692		
62	27	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	шт.	5	1794,92	0,14	8975	1	226	8573	18952	
					1749,64	–	8748	–	–	1404		
63	28	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	5	3735		18675		18675	–	20169	
					–		–		–	1494		
64	29	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м трубопровода	35	162,11	1,43	5674	50	77	5436	11998	
					158,47	–	5547	–	–	889		
65	30	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	км трубопровода	0,035	116002,62	–	4060	–	75	3945	8646	
					113860,32	–	3985	–	–	640		
66	33	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	35	8		280		280	–	302	Казахстан
					–		–		–	22		
		Раздел 2 Канализация										
67	51	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	комплект	1	21592,45	99,88	21592	100	17653	3812	27437	
					3839,47	50,57	3839	51	–	2032		
68	52	244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	52145		52145		52145	–	56317	Казахстан
					–		–		–	4172		
69	53	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807		14807		14807	–	15992	Казахстан

						–		–		–	1185		
70	54	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	2773		2773		2773	–	2995	Казахстан
						–		–		–	222		
71	55	1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР=98 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	комплект	5	4409,44	139,08	22047	695	2731	18614	43914	
						3724,23	74,69	18621	373	–	3253		
72	56	244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	5	21720		108600		108600	–	117288	Казахстан
						–		–		–	8688		
73	57	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	62		1240		1240	–	1339,2	Казахстан
						–		–		–	99		
74	58	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	179		3580		3580	–	3866,4	Казахстан
						–		–		–	286		
75	59	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м трубопровода	40	166,7	1,43	6668	57	272	6212	13910	
						158,47	–	6339	–	–	1030		
		Раздел 3 Демонтажные работы											
76	62	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м трубопровода с фасонными частями	-3	1458,89	5,55	-4377	-17	–	-3147	-8126	
						1453,34	3,44	-4360	-10	–	-602		
77	63	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м трубопровода с фасонными частями	-20	1812,98	11,09	-36260	-222	–	-26046	-67291	
						1801,89	6,89	-36038	-138	–	-4984		

78	64	1215-0101-0102	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м трубопроводов	-20	1284,71	11,36	-25694	-227	-1110	-17590	-46746
						1217,84	3,66	-24357	-73	–	-3463	
79	65	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	прибор	-1	1383,68	10,05	-1384	-10	–	-994	-2568
						1373,63	6,24	-1374	-6	–	-190	
80	66	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	прибор	-6	2234,98	27,38	-13410	-164	–	-9610	-24862
						2207,6	17	-13246	-102	–	-1842	
81	67	1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	шт. арматуры	-6	1242,86	4,16	-7457	-25	–	-5362	-13845
						1238,7	2,58	-7432	-15	–	-1026	
82	68	1215-0101-0311	Колонка водогрейная. Снятие НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	шт. арматуры	-2	2635,96	26	-5272	-52	–	-3782	-9778
						2609,96	16,14	-5220	-32	–	-724	
83	69	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	прибор	-1	2234,98	27,38	-2235	-27	–	-1602	-4144
						2207,6	17	-2208	-17	–	-307	

Итого	**938 746**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	227 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 542
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	276 780
- оборудование, тенге	122 410
- накладные расходы, тенге	247 964
- сметная прибыль (8 %), тенге	60 469
Всего	**938 746**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	9 796
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	10 740
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	16 737
Итого в текущих ценах 1 кв 2023г по лок смете №2-1-3	**976 019**

			Локальная смета 2-1-4 на ЭОМ									
		ЩС-1										
84	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	шт.	-4	2780,06	–	-11120	–	-122	-7919	-20562
						2749,49	–	-10998	–	–	-1523	
85	5	247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	-1	2461		-2461		-2461	–	-2658
						–		–		–	-197	
86	6	247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	-1	817		-817		-817	–	-882
						–		–		–	-65	
87	7	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	-8	3880		-31040		-31040	–	-33523
						–		–		–	-2483	
		Установочные изделия										
88	9	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	шт.	2	1369,73	28,24	2739	56	33	1927	5039
						1324,99	12,82	2650	26	–	373	
89	10	248-304-0202	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К " Не входи!"	шт.	2	2124		4248		4248	–	4588
						–		–		–	340	
90	11	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	шт.	-1	550,67	0,58	-551	-1	-47	-363	-987
						503,51	0,29	-504	–	–	-73	
91	12	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	-1	677		-677		-677	–	-731
						–		–		–	-54	
92	15	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	-1	109		-109		-109	–	-118
						–		–		–	-9	

		Электроосвещение										
93	23	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	-1	2780,06	–	-2780	–	-31	-1980	-5140
						2749,49	–	-2749	–	–	-381	
94	24	247-204-0240	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С50 300 мА	шт.	-1	8072		-8072		-8072	–	-8718
						–		–		–	-646	
95	25	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	шт.	36	1069,23	6,84	38493	246	3885	24822	68380
						954,44	3,21	34360	116	–	5065	
96	26	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	шт.	2	1369,73	28,25	2739	56	33	1927	5039
						1324,98	12,83	2650	26	–	373	
97	32	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	шт.	-2	457,28	0,51	-915	-1	-30	-636	-1675
						441,6	0,24	-883	–	–	-124	
98	33	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	-10	383		-3830		-3830	–	-4136
						–		–		–	-306	
99	34	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	-3	466		-1398		-1398	–	-1510
						–		–		–	-112	
100	35	247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	-2	1145		-2290		-2290	–	-2473
						–		–		–	-183	

Итого **-67**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 24 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 356

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-42725
- накладные расходы, тенге	17 780
- сметная прибыль (8 %), тенге	-5
Всего	**-67**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	-1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	-1
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	-1
Итого в текущих ценах 1 кв 2023г по лок смете №2-1-4	**-70**

Локальная смета №2-1-5- Пожарная сигнализация

Раздел 1 Пожарная сигнализация

101	1	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=72 %	луч	3	4625,22	0,23	13876	1	261	9802	25572
						4538	–	13614	–	–	1894	
102	2	248-303-0202	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	44101		44101		44101	–	47629
						–		–		–	3528	
103	3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	16	5236,31	2,27	83781	36	1498	59218	154439
						5140,44	–	82247	–	–	11440	
104	4	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	16	4087		65392		65392	–	70623
						–		–		–	5231	
105	5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	2277		2277		2277	–	2459
						–		–		–	182	
106	6	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	5236,31	2,27	5236	2	94	3701	9652

					5140,44	–	5140	–	–	715		
107	7	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	4280		4280		4280	–	4622
					–		–		–	342		
108	8	1121-0201-0101										
			Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	20	178,07	1,63	3561	33	331	2303	6334
					159,86	0,1	3197	2	–	469		
109	9	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	60	142,86	1,01	8572	61	843	5527	15227
					127,8	0,13	7668	8	–	1128		
110	10	243-106-0501										
			Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0206	309939		6385		6385	–	6896 Казахстан
					–		–		–	511		
111	11	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,0618	52663		3255		3255	–	3515 Казахстан
					–		–		–	260		
112	12	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	20	630,64	4,36	12613	87	327	8786	23111
					609,95	0,17	12199	3	–	1712		
113	13	241-207-0302										
			Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	20,2	55		1111		1111	–	1200
					–		–		–	89		
114	14	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	60	504,93	4,37	30295	262	1242	20734	55112
					479,86	0,08	28792	5	–	4082		
115	15	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	61,8	94		5809		5809	–	6274
					–		–		–	465		
116	16	1310-0901-1501	Устртойство оконечное. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	38028,13	–	76056	–	29792	33310	118115
					23131,98	–	46264	–	–	8749		

117	17	248-303-0101	Устройство оконечное	шт.	2	21973		43946		43946	–	47462
						–		–		–	3516	
		Раздел 2 Демонтажные работы										
118	18	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	17	2056,86	0,68	34967	12	–	25168	64945
						2056,18	–	34955	–	–	4811	
119	19	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м	80	173,93	0,35	13915	28	–	10012	25840
						173,58	0,22	13887	18	–	1914	

Итого	**689 026**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	247 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	522
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36
- материалы, изделия и конструкции, тенге	210 946
- накладные расходы, тенге	178 560
- сметная прибыль (8 %), тенге	51 038
Всего	**689 026**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	8 268
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	9 065
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	14 127
Итого в текущих ценах 1 кв 2023г по лок смете №2-1-5	**720 486**

Локальная смета №4-1-1 Наружные сети электроосвещения

120	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	11,88	3287,47	–	39055	–	–	28120	72549
						3287,47	–	39055	–	–	5374	

121	2	1101-0205-0501										
			Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	7,92	1562,13	–	12372	–	–	8908	22982
						1562,13	–	12372	–	–	1702	
		Раздел 1 Электроосвещение										
122	3	1133-0204-0103										
			Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=72 %	км линии	0,025	152761,21	53317,09	3819	1333	384	1867	6141
						84098,12	19643,12	2102	491	–	455	
123	9	1308-0301-0108										
			Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите НР=72 %	шт.	1	118131,05	59049,78	118131	59050	8362	57638	189831
						50718,79	29334,53	50719	29335	–	14062	
124	10	515-103-0101(об)										
			Дизель-генератор	шт.	1	4736529		4736529		–	–	4736529
						–		–		4736529	–	
125	11	1308-0201-0201										
			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	64	589,64	249,83	37737	15989	3654	17342	59485
						282,72	93,62	18094	5992	–	4406	
126	13	243-113-0602										
			Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,075	474995		35625		35625	–	38475 Казахстан
						–		–		–	2850	
		Опора наружного освещения- 2шт										
127	20	1133-0303-0115	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5т в группе грунта 2, глубина бурения 2 м НР=72 %	опора	2	18285,4	10388,93	36571	20778	–	18514	59492
						7896,47	4960,45	15793	9921	–	4407	
128	21	1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР=72 %	опора	0,85	50091,02	–	42577	–	38424	2990	49213
						4886,04	–	4153	–	–	3645	
129	22	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,05	8844,57	1769,18	442	88	275	86	570
						1582,09	807,09	79	40	–	42	

130	23	247-306-0101	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	2	45896		91792		91792	–	99135 Казахстан
						–		–		–	7343	
131	25	1308-0103-2901	Коробка, ящик протяжной до 2 подключаемых концов НР=72 %	шт.	2	3164,21	532,84	6328	1066	122	4061	11220
						2570,22	249,65	5140	499	–	831	
132	27	252-206-0121	Зажим ответвительный	шт.	2	6523		13046		13046	–	14090
						–		–		–	1044	
133	28	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	2	1124,95	98,48	2250	197	311	1312	3847
						870,96	39,94	1742	80	–	285	
134	29	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2	764		1528		1528	–	1650
						–		–		–	122	
135	30	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	5214,34	248,51	10429	497	6448	2634	14108
						1741,93	87,38	3484	175	–	1045	
136	31	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	5	776,71	26,29	3884	131	1761	1465	5777
						398,16	8,74	1991	44	–	428	

Итого	**5 385 094**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	154 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 129
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 577
- материалы, изделия и конструкции, тенге	201 732
- оборудование, тенге	4 736 529
- накладные расходы, тенге	144 937
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 042

			Всего								**5 385 094**
			Временные здания и сооружения (1,2 %)								7 783
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)								8 533
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)								13 298
			Итого в текущих ценах 1 кв 2023г по лок смете №4-1-1								**5 414 707**
			Локальная смета №6-1-1 Наружные сети канализации								
			Раздел 1 Канализация								
137	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 грунта	19,6	316,18	316,18	6197	6197	–	1241	8033
						–	87,89	–	1723	–	595	
138	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12; ктрр2=1,2;	м3 грунта	0,60619	3944,96	–	2391	–	–	1722	4442
						3944,96	–	2391	–	–	329	
139	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 грунта	2,27904	1715,69	–	3910	–	–	2815	7263
						1715,69	–	3910	–	–	538	
140	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 грунта	5,46488	60,98	60,98	333	333	–	84	450
						–	21,29	–	116	–	33	
141	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 уплотненного грунта	5,46488	304,32	137,15	1663	750	–	931	2802
						167,17	69,33	914	379	–	208	
142	7	1101-0104-0401	Разравнивание лишнего грунта на территории НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 грунта	1,15275	52,28	52,28	60	60	–	15	81
						–	18,25	–	21	–	6	

		Канализация К1										
143	8	1122-0501-0203										
			Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	км трубопровода	0,0025	108856,85	10035,65	272	25	11	179	487	
						94351,82	5017,82	236	13	–	36		
144	9	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	2,4925	3135		7814		7814	–	8439	Казахстан
						–		–		–	625		
		Колодец д -1500мм-2шт											
145	10	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 конструкций колодца	-0,8	56943,49	12512,42	-45555	-10010	-16798	-16825	-67370	
						23433,07	5776,98	-18746	-4622	–	-4990		
146	11	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	-2	29110		-58220		-58220	–	-62878	Казахстан
						–		–		–	-4658		
147	14	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-2	3511		-7022		-7022	–	-7584	Казахстан
						–		–		–	-562		
148	15	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	-2	19329		-38658		-38658	–	-41751	Казахстан
						–		–		–	-3093		
149	16	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,0388	1074856		-41704		-41704	–	-45040	Казахстан
						–		–		–	-3336		
150	17	1115-0403-1004											
			Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м2 окрашиваемой поверхности	-1,1252	1633,19	1,84	-1838	-2	-225	-1160	-3238	
						1431,15	0,96	-1610	-1	–	-240		
151	18	1111-0101-0203											
			Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 подстилающего слоя	-0,59	15347,6	3005,33	-9055	-1773	-3771	-3112	-13140	
						5950,95	1374,71	-3511	-811	–	-973		

152	19	1111-0101-0209										
			Слои подстилающие бетонные. Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 с уплотнением трамбовками НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 подстилающего слоя	-0,36	41836,13	12,21	-15061	-4	-12527	-1821	-18233
						7025,96	–	-2529	–	–	-1351	

Итого	**-227 237**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-18 945
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-4 424
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-3 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-171 100
- накладные расходы, тенге	-15 931
- сметная прибыль (8 %), тенге	-16 833
Всего	**-227 237**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	-2 727
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	-2 990
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	-4 659
Итого в текущих ценах 1 кв 2023г по лок смете №6-1-1	**-237 612**

Локальная смета 7-1-1 Благоустройство

Раздел 2 Покрытия

Асфальтобетонное покрыти тип I S=347/106/ вне участка/м2

153	4	1127-0401-0101										
			Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 материала основания в плотном теле	17,46	6964,75	1843,39	121605	32186	84499	9275	141350
						281,76	456,01	4920	7962	–	10470	
154	5	1127-0403-0101										
			Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2 основания	116,4	1850,09	445,88	215350	51900	155659	17552	251535
						66,93	142,5	7791	16587	–	18632	

155	6	1127-0602-0302										
			Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2 покрытия	116,4	2595,73	294,18	302143	34243	262723	7652	334578	
						44,48	46,82	5177	5450	–	24784		
156	8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м бортового камня	31,4	2967,85	53,39	93190	1676	43941	34796	138226	
						1515,05	24,07	47573	756	–	10239		
157	9	255-101-0101	Камень бортовой	м3	0,5	54526		27263		27263	–	29444	Казахстан
						–		–		–	2181		
		Бетонная тротуарная плитка тип 1 S=86/8 е участка/ м2											
158	10	1127-0401-0101											
			Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 материала основания в плотном теле	4,3	6964,75	1843,39	29948	7927	20810	2284	34811	
						281,76	456,01	1212	1961	–	2579		
159	11	1127-0402-0101											
			Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2 основания или покрытия	86	1277,35	258,88	109852	22264	79952	10356	129825	
						88,8	78,45	7637	6747	–	9617		
160	12	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2	86	3514,09	287,82	302212	24753	621	207516	550506	
						3219,05	132,31	276838	11379	–	40778		
161	14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м бортового камня	41	2696,41	53,39	110553	2189	46247	45435	168467	
						1515,05	24,07	62117	987	–	12479		
162	15	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,656	54526		35769		35769	–	38631	Казахстан
						–		–		–	2862		
		Отмостка-26м2											
163	17	1111-0101-0209											
			Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 подстилающего слоя	-1,1	41836,13	12,21	-46020	-13	-38278	-5565	-55711	

						7025,96	0	-7729	0	–	-4127	
		Раздел 4 МАФ										
164	22	8601-0302-0303	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам) Скамья со спинкой НР=72 %	шт.	3	120442	214	361326	642	337515	16816	408393
						7723	62	23169	186	–	30251	
165	23	8601-0303-0201	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам :Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР=0	шт.	3	21908	–	65724	–	65724	–	70982
						–	–	–	–	–	5258	
166	24	8601-0602-0403	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов- аналогов с подразделением по типоразмерам (видам)-Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР=72 %	секция	15	170356	643	2555340	9645	2094060	327154	3113093
						30109	183	451635	2745	–	230599	
167	26	8601-0605-0601	Контсрукции калиток из профильных труб изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов- аналогов м подразделением по типоразмерам (видам)-Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР=72 %	конструкция	1	173046	1235	173046	1235	139776	23356	212114
						32035	404	32035	404	–	15712	
168	27	8601-0605-0103	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемых по чертежам и спецификациям серий по подразделением по типоразмерам (видам)-Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР=72 %	конструкция	1	242896	1551	242896	1551	203768	27442	291965
						37577	537	37577	537	–	21627	
169	30	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	шт.	1	9348,77	1339,04	9348,77	1339,04	934,91	5472	16007
						7074,82	525,36	7074,82	525,36	–	1186	

170	31	251-102-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	1	20668		20668		20668	–	22321	Казахстан
						–		–		–	1653		
171	32	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1	14213		14213		14213	–	15350	Казахстан
						–		–		–	1137		
172	33	251-101-0226	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	5247		5247		5247	–	5667	Казахстан
						–		–		–	420		
		Раздел 5 Демонтажные работы											
173	34	1218-0101-2602	Заборы деревянные штакетные. Разборка/ вывоз мусора учтен в разделе АС/ НР=72 % ктрр1=1,09;	м2 забора	156	1053,32	–	164318	–	–	118309	305237	
						1053,32	–	164318	–	–	22611		

Итого	**6 222 790**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 121 342
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	191 539
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 601 113
- накладные расходы, тенге	847 848
- сметная прибыль (8 %), тенге	460 947
Всего	**6 222 790**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	74 673
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	81 867
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	127 587
Итого в текущих ценах 1 кв 2023г по лок смете №6-1-1	**6 506 917**

Итого в текущих ценах 1 кв 2023г по акту № 3		14 694 635
Итого с понижающим коэффициентом	**0,95**	**13 959 903,25**
НДС (12 %)		1 675 188,39
Итого		**15 635 091,64**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" БИН 010140001151

И.о. руководитель _____ Бекенова Ж.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Хан-Строй Монтаж" БИН 180 940 032 848

Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат № KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г.
приказ о назначении №31-1 от 23.08.2023г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "АрхДизСтрой" БИН 010340002563

Эксперт _____ Кажмуратов Б.К.
аттестат № KZ49VJE00045390 от 19.03.2019г.
приказ о назначении №4 от 15.05.2023г.