Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001151

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, ул.Красноярская, 113 оф.7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта по ул.Терешковой в с. Чигириновка,Щербактинского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 99 от 13.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 12.12.2023г.

за декабрь месяц 2023г.

Основание: Корректирующая смета №1

Составлена 1 кв. 2023г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхож-дения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Включить										
			Локальная смета № 2-1-1 Ремонтные работы										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1208-0101-0206	Покрытия из досок сплошного настила. Разборка покрытий НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	м2 кровли	132,24	366,85 341,40	25,45 14,04	48 512 45 147,00	3 366 1 857	- -	33 843,00 6 588,00	88 943,00	
2	2	1208-0101-0104	Разборка деревянных элементов конструкций: балок деревян сеч 200*100 НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	м2 кровли	25,9	147,83 125,81	22,02 6,94	3 829 3 258,00	570 180	- -	2 475,00 504,00	6 808,00	
3	3	1203-0101-0202	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки из газоблоков НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	м3 кладки	3,33	41 225,81 32 976,23	8 249,58 4 121,43	137 282 109 811,00	27 471 13 724	- -	88 945,00 18 098,00	244 325,00	Казахстан
4	4	1109-0306-0101	Перегородки из ПВХ профилей сборно-разборные с остеклением. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; :К2трр=1,12;К2трм=1,12;К2экс=1,12;К2мат=0;	м2	10,55	6 864,89 6 661,85	203,04 72,31	72 425 70 283,00	2 142 763	- -	51 153,00 9 886,00	133 464,00	

5	5	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	м2	17,5	634,84	29,81	11 110	522	-	7 857,00	20 484,00	
						605,03	18,50	10 588,00	324	-	1 517,00		
6	6	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	м	6,04	67,88	-	410	-	-	295,00	761,00	Казахстан
						67,88	-	410,00	-	-	56,00		
7	7	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	16,106	1 163,00	-	18 731	-	-	-	20 230,00	
						-	-	-	-	-	1 499,00		
8	8	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	80,53	60,00	-	4 832	-	-	-	5 219,00	
						-	-	-	-	-	387,00		
													Казахстан
			Раздел 2 Отделочные работы										
9	9	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции пеноплексом толщ 50мм с лесов НР=72%:К1трр=1,09;	м2	40,3	7 198,58	35,84	290 103	1 444	99 086	136 824,00	461 081,00	
						4 704,02	11,46	189 572,00	462	-	34 154,00		
10	10	прайс-лист	Пеноплекс Комфорт толщ-50мм Коб =1,02 (кпл)	1 м3	2,0553	40 089,29	-	82 396	-	82 396	-	88 988,00	
						-	-	-	-	-	6 592,00		
11	11	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72%:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06;	м2 поверхности облицовки	144,2	3 590,39	13,02	517 734	1 877	161 772	255 257,00	834 830,00	
						2 455,51	3,04	354 085,00	438	-	61 839,00		
12	12	222-528-0204	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлосайдинг Коб =1,2	1 м2	173,04	6 421,00	-	1 111 090	-	1 111 090	-	1 199 977,00	
						-	-	-	-	-	88 887,00		
13	13	231-303-0101	Металлический сайдинг Коб =1,1	1 м2	158,62	3 070,00	-	486 963	-	486 963	-	525 920,00	
						-	-	-	-	-	38 957,00		
14	14	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72%:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06;	м	36,9	3 582,71	15,74	132 202	581	30 045	73 215,00	221 850,00	
						2 752,74	3,04	101 576,00	112	-	16 433,00		
15	15	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	40,3	954,00	-	38 446	-	38 446	-	41 522,00	
						-	-	-	-	-	3 076,00		
16	16	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	1 м	105	665,00	-	69 825	-	69 825	-	75 411,00	
						-	-	-	-	-	5 586,00		

17	17	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"-соединительная планка -прим	1 м	19	1 338,00	-	25 422	-	25 422	-	27 456,00	
						-	-	-	-	-	2 034,00		
18	18	231-303-0101	Металлический сайдинг Коб =1,1	1 м2	2,838	3 070,00	-	8 713	-	8 713	-	9 410,00	
						-	-	-	-	-	697,00		
19	19	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 150 мм. Устройство НР=72%:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06;	м	12	1 434,01	6,43	17 208	77	6 891	7 392,00	26 568,00	
						853,32	2,14	10 240,00	26	-	1 968,00		
20	20	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм-отлив - 12м	1 т	0,00725	570 274,00	-	4 132	-	4 132	-	4 463,00	
						-	-	-	-	-	331,00		
21	21	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	16	1 957,00	-	31 312	-	31 312	-	33 817,00	
						-	-	-	-	-	2 505,00		
			Раздел 3 Водосток организованный										
22	22	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м водосточной трубы	5,6	3 069,13	6,82	17 187	38	13 300	2 783,00	21 568,00	
						687,33	2,91	3 849,00	16	-	1 598,00		
23	23	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м желоба	18	4 610,46	6,85	82 988	123	54 560	20 414,00	111 674,00	
						1 572,48	2,64	28 305,00	48	-	8 272,00		
24	24	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	2	2 242,00	-	4 484	-	4 484	-	4 843,00	
						-	-	-	-	-	359,00		
25	25	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	1 шт.	4	1 446,00	-	5 784	-	5 784	-	6 247,00	
						-	-	-	-	-	463,00		
26	26	224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	1 шт.	2	1 373,00	-	2 746	-	2 746	-	2 966,00	
						-	-	-	-	-	220,00		Казахстан
			Раздел 4 Перекрытие одноэтажного медпункта										
27	27	1110-0101-0103	Балки , объемом до 0,5 м3. Установка НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	конструкция	35	23 747,28	3 077,41	831 155	107 709	272 779	359 214,00	1 285 599,00	
						12 876,19	1 378,30	450 667,00	48 241	-	95 230,00		Казахстан
28	28	215-201-0203	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	1,42	137 428,00	-	195 148	-	195 148	-	210 760,00	
						-	-	-	-	-	15 612,00		
29	29	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 покрытия	127,7	5 975,19	70,19	763 032	8 963	673 958	60 673,00	889 601,00	Казахстан
						627,33	32,56	80 110,00	4 158	-	65 896,00		

30	30	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 древесины в конструкции	4,61	13 227,84	105,41	60 980	486	52 387	6 005,00	72 344,00	
						1 758,56	50,55	8 107,00	233	-	5 359,00		Казахстан
31	31	1134-0108-0403	Устройство рулонного утеплителя. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 поверхности	141,6	895,06	11,62	126 740	1 645	-	90 661,00	234 793,00	
						883,44	5,81	125 095,00	823	-	17 392,00		
32	32	прайс-лист	Утеплитель KNAUF INSSULATION толщ 50мм (кпл)	1 м3	21,24	29 776,79	-	632 459	-	632 459	-	683 056,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	50 597,00		
33	33	1115-0109-0502	Карниз. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов толщ 0,4мм НР=72%:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06;	м2 поверхности облицовки	42,64	4 371,39	13,02	186 396	555	81 138	75 480,00	282 826,00	
						2 455,51	3,04	104 703,00	130	-	20 950,00		Казахстан
34	34	231-303-0101	Металлический сайдинг Коб =1,1	1 м2	46,904	3 070,00	-	143 995	-	143 995	-	155 515,00	
						-	-	-	-	-	11 520,00		
35	35	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2	3,78	6 354,73	82,50	24 021	312	6 240	12 686,00	39 644,00	Казахстан
						4 621,35	39,71	17 469,00	150	-	2 937,00		
36	36	223-207-0418	Блок дверной стальной входной, однопольный, размерами 90х205 см, с фурнитурой-прим	1 комплект	2	134 519,00	-	269 038	-	269 038	-	290 561,00	
						-	-	-	-	-	21 523,00		
37	37	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо-утепление внутренних стен толщ5см НР=72%	м3 изоляции	1,8	23 113,02	1 493,01	41 603	2 687	-	28 967,00	76 216,00	
						21 620,01	730,98	38 916,00	1 316	-	5 646,00		
38	38	прайс-лист	Пеноплекс Комфорт толщ-50мм Коб =1,02 (кпл)	1 м3	1,836	40 089,29	-	73 604	-	73 604	-	79 492,00	
						-	-	-	-	-	5 888,00		
			Раздел 5 Наращивание внутренних стен до отм +3,100										Казахстан
39	39	1108-0201-1401	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные толщиной 300 мм. Кладка с заполнением легким бетоном- газоблок при высоте этажа до 4 м НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 кладки	3,72	20 403,11	4 013,88	75 900	14 932	15 730	35 189,00	119 976,00	
						12 160,85	977,16	45 238,00	3 635	-	8 887,00		
40	40	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1 м3	3,72	36 537,00	-	135 918	-	135 918	-	146 791,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 873,00		

41	41	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 стен (за вычетом проемов)	309,2	2 916,74	24,30	901 856	7 514	301 869	429 008,00	1 437 333,00	
						1 916,15	10,90	592 474,00	3 370	-	106 469,00		Казахстан
42	42	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм Коб =1,05	1 м2	324,66	911,00	-	295 765	-	295 765	-	319 426,00	
						-	-	-	-	-	23 661,00		
43	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 потолка	116,6	3 805,28	24,33	443 696	2 837	159 139	203 754,00	699 246,00	
						2 416,12	10,90	281 720,00	1 271	-	51 796,00		
44	44	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм Коб =1,03	1 м2	120,098	762,00	-	91 515	-	91 515	-	98 836,00	
						-	-	-	-	-	7 321,00		
45	45	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,31	4 635,77	52,39	80 245	907	34 747	32 402,00	121 659,00	
						2 576,06	23,73	44 592,00	411	-	9 012,00		
46	46	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм Коб =2,26	1 м2	39,1206	911,00	-	35 639	-	35 639	-	38 490,00	
						-	-	-	-	-	2 851,00		
			Раздел 6 Кровля										
47	47	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/ укладка рубероида шириной 1м/ НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 изолируемой поверхности	66,8	1 880,09	42,08	125 590	2 811	96 304	19 456,00	156 650,00	
						396,33	8,19	26 475,00	547	-	11 604,00		
48	48	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 древесины в конструкции	0,244	189 378,58	2 372,39	46 208	579	36 737	6 600,00	57 033,00	
						36 445,25	1 120,42	8 893,00	273	-	4 225,00		
49	49	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 древесины в конструкции	0,244	13 227,84	105,41	3 228	26	2 773	318,00	3 830,00	
						1 758,56	50,55	429,00	12	-	284,00		
50	50	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 древесины в конструкции	1,4422	216 714,36	1 960,65	312 545	2 828	240 447	50 862,00	392 480,00	
						48 031,20	950,75	69 271,00	1 371	-	29 073,00		

51	51	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 древесины в конструкции	1,4422	13 227,84	105,41	19 077	152	16 389	1 878,00	22 631,00
						1 758,56	50,55	2 536,00	73	-	1 676,00	
52	52	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 кровли	70,6	7 576,70	36,68	534 915	2 590	375 675	113 219,00	699 985,00
						2 218,84	8,49	156 650,00	599	-	51 851,00	
53	53	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,61	165 331,00	-	100 852	-	100 852	-	108 920,00
						-	-	-	-	-	8 068,00	
54	54	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 обработанной поверхности	70,6	462,43	4,89	32 648	345	27 599	3 506,00	39 046,00
						66,62	2,35	4 703,00	166	-	2 892,00	
55	55	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,166	139 715,00	-	23 193	-	23 193	-	25 048,00
						-	-	-	-	-	1 855,00	
56	56	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	11,68	3 239,44	47,78	37 837	558	352	26 788,00	69 795,00
						3 161,56	23,77	36 927,00	278	-	5 170,00	
57	57	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,246	161 672,00	-	39 771	-	39 771	-	42 953,00
						-	-	-	-	-	3 182,00	
58	58	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м снегозадержателя	24	556,92	6,34	13 366	152	597	9 114,00	24 278,00
						525,69	1,77	12 617,00	42	-	1 798,00	
59	59	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	24	1 209,00	-	29 016	-	29 016	-	31 337,00
						-	-	-	-	-	2 321,00	

Раздел 7 Оконные и дверные проемы

60	60	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	1 м2	12,56	65 829,00	-	826 812	-	826 812	-	892 957,00
						-	-	-	-	-	66 145,00	
61	61	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	6,3	49 824,00	-	313 891	-	313 891	-	339 002,00
						-	-	-	-	-	25 111,00	
			Раздел 8 Антисейсмический пояс									
62	62	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3	3,7	69 710,42	8 297,03	257 929	30 699	154 443	57 519,00	340 684,00
						19 671,96	1 919,18	72 786,00	7 101	-	25 236,00	
63	63	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06195	360 925,00	-	22 359	-	22 359	-	24 148,00
						-	-	-	-	-	1 789,00	
64	64	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,16546	334 278,00	-	55 310	-	55 310	-	59 735,00
						-	-	-	-	-	4 425,00	

			Раздел 9 Внутренняя отделка									
65	65	1204-0101-1802	Потолки. Заделка по гипсокартону сухими смесями НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	м	116,64	386,72	4,97	45 107	580	6	32 206,00	83 498,00
						381,70	1,80	44 521,00	210	-	6 185,00	
66	66	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	1 кг	93,312	109,00	-	10 171	-	10 171	-	10 985,00
						-	-	-	-	-	814,00	
67	67	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=1,06;К2трм=1,06;К2экс=1,06;	м2 окрашиваемой поверхности	29,43	612,19	6,04	18 017	178	6 076	8 534,00	28 675,00
						399,68	3,07	11 763,00	90	-	2 124,00	
68	68	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	94,732	1 324,30	10,21	125 454	967	28 603	69 391,00	210 433,00
						1 012,15	5,21	95 883,00	494	-	15 588,00	

69	69	1115-0107-0106	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по гипсокартону-прим НР=72%:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	128,79	9 242,91	42,97	1 190 394	5 534	556 485	454 505,00	1 776 491,00
						4 879,07	22,38	628 375,00	2 882	-	131 592,00	
			Раздел 10 Полы									
70	70	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	м3 грунта	115,6	8 947,10	1,03	1 034 285	119	47 494	710 446,00	1 884 309,00
						8 535,22	0,51	986 671,00	59	-	139 578,00	
71	71	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 подстилающего слоя	11,56	12 411,52	3 175,44	143 477	36 708	30 800	66 788,00	227 086,00
						6 571,76	1 452,53	75 970,00	16 791	-	16 821,00	
72	72	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3	5,78	35 155,76	1 972,47	203 200	11 401	177 362	12 387,00	232 834,00
						2 497,82	478,80	14 437,00	2 767	-	17 247,00	
73	73	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство толщ 100мм из бетона В15 НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 стяжки	115,64	1 340,20	46,49	154 981	5 376	71 294	58 721,00	230 798,00
						677,19	28,08	78 310,00	3 247	-	17 096,00	
74	74	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до 150мм НР=72% Коб =22 :К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 стяжки	2544,08	170,06	8,10	432 646	20 607	391 330	23 410,00	492 540,00
						8,14	4,64	20 709,00	11 805	-	36 484,00	
75	75	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 покрытия	71,98	4 305,56	64,23	309 914	4 623	262 989	31 504,00	368 731,00
						587,69	20,20	42 302,00	1 454	-	27 313,00	
76	76	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м плинтусов	69,28	404,94	3,84	28 054	266	15 991	8 580,00	39 565,00
						170,29	1,72	11 798,00	119	-	2 931,00	
77	77	1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м	13,62	1 152,22	0,53	15 693	7	10 480	3 748,00	20 996,00
						382,24	-	5 206,00	-	-	1 555,00	
78	78	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=1,06;К2трм=1,06;К2экс=1,06;	м2 покрытия	20,34	2 331,41	198,13	47 421	4 030	9 658	25 821,00	79 101,00
						1 658,47	104,71	33 733,00	2 130	-	5 859,00	
79	79	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	1 м2	20,747	3 066,00	-	63 610	-	63 610	-	68 699,00
						-	-	-	-	-	5 089,00	

			Раздел 11 Откосы										
80	80	1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72%:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06;	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,96	3 165,97	31,79	31 533	317	12 344	13 679,00	48 829,00	
						1 894,78	12,68	18 872,00	126	-	3 617,00		
81	81	1115-0405-0103	Откосы дверные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06;	м2 окрашиваемой поверхности	9,96	1 190,24	8,17	11 855	81	3 007	6 342,00	19 653,00	
						880,13	4,17	8 766,00	42	-	1 456,00		
82	82	1115-0108-1901	Откосы оконные из сэндвич панелей шириной 200 мм-прим. Устройство НР=72%:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06;	м	36,92	859,75	6,43	31 742	237	-	22 740,00	58 841,00	
						853,32	2,14	31 505,00	79	-	4 359,00		
83	83	217-107-0103	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм-5шт на 1м	1 шт.	185	224,00	-	41 440	-	41 440	-	44 755,00	
						-	-	-	-	-	3 315,00		
84	84	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	18,5	1 957,00	-	36 205	-	36 205	-	39 100,00	
						-	-	-	-	-	2 896,00		
85	85	232-105-0301	Панель на основе поливинилхлорида (ПВХ) - сэндвич панель	1 м2	7,38	1 446,00	-	10 671	-	10 671	-	11 525,00	
						-	-	-	-	-	854,00		
86	86	261-107-0671	Профиль монтажный стартовый -прим Коб =1,2	1 м	44,304	562,00	-	24 899	-	24 899	-	26 891,00	
						-	-	-	-	-	1 992,00		

Казахстан

			Раздел 12 Пристройка										
87	87	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.183:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2 ; :К2трр=1,12;К2трм=1,12;К2экс=1,12;	м3 грунта	0,87	3 944,96	-	3 432	-	-	2 471,00	6 375,00	
						3 944,96	-	3 432,00	-	-	472,00		Казахстан
88	88	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные фр 5-20мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 подстилающего слоя	0,29	12 411,52	3 175,44	3 599	921	773	1 675,00	5 696,00	
						6 571,76	1 452,53	1 906,00	421	-	422,00		
89	89	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	т	0,078	29 660,20	2 506,92	2 313	196	-	1 591,00	4 216,00	
						27 153,28	1 184,56	2 118,00	92	-	312,00		
90	90	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,051	334 278,00	-	17 048	-	17 048	-	18 412,00	
						-	-	-	-	-	1 364,00		

91	91	214-209-0202	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	1 кг	27	1 027,00	-	27 729	-	27 729	-	29 947,00
						-	-	-	-	-	2 218,00	
92	92	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В22,5 НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3	1,45	44 369,73	2 409,94	64 336	3 494	51 623	7 266,00	77 330,00
						6 357,86	601,53	9 219,00	872	-	5 728,00	
93	93	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2	2,9	4 777,19	163,52	13 854	474	5 762	5 641,00	21 055,00
						2 626,74	74,93	7 618,00	217	-	1 560,00	
94	94	1108-0201-1401	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные толщиной 200 мм. Кладка с заполнением легким бетоном- газоблок при высоте этажа до 4 м НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 кладки	3,85	20 403,11	4 013,88	78 552	15 453	16 279	36 418,00	124 168,00
						12 160,85	977,16	46 819,00	3 762	-	9 198,00	
95	95	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1 м3	3,85	36 537,00	-	140 667	-	140 667	-	151 920,00
						-	-	-	-	-	11 253,00	
			12.1 Устройство основания полов-9,63м2									
96	96	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	м3 грунта	0,48	8 947,10	1,03	4 295	-	197	2 950,00	7 825,00
						8 535,22	0,51	4 097,00	-	-	580,00	
97	97	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные фр 5-20мм толщ 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 подстилающего слоя	0,96	12 411,52	3 175,44	11 915	3 048	2 558	5 546,00	18 858,00
						6 571,76	1 452,53	6 309,00	1 394	-	1 397,00	
98	98	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	т	0,043	29 660,20	2 506,92	1 275	108	-	878,00	2 325,00
						27 153,28	1 184,56	1 168,00	51	-	172,00	
99	99	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 6 мм-прим	1 т	0,043	405 165,00	-	17 422	-	17 422	-	18 816,00
						-	-	-	-	-	1 394,00	
100	100	1106-0101-0101	Подбетонка толщ 50мм. Устройство из бетона В7,5 НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3	0,48	35 155,76	1 972,47	16 875	947	14 729	1 029,00	19 336,00
						2 497,82	478,80	1 199,00	230	-	1 432,00	
101	101	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство толщ 100мм из бетона В15 НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 стяжки	9,6	1 340,20	46,49	12 866	446	5 919	4 875,00	19 160,00
						677,19	28,08	6 501,00	270	-	1 419,00	

102	102	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до 100мм НР=72% Коб =12 :К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 стяжки	115,2	170,06	8,10	19 591	933	17 720	1 061,00	22 304,00	
						8,14	4,64	938,00	535	-	1 652,00		
			12.2 Кровля										
103	103	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 древесины в конструкции	0,15	259 828,79	1 368,66	38 974	205	31 673	5 172,00	47 678,00	
						47 309,87	578,51	7 096,00	87	-	3 532,00		
104	104	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка мауэрлата из балки сеч 150*45мм НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 древесины в конструкции	0,13	216 714,36	1 960,65	28 173	255	21 674	4 585,00	35 379,00	
						48 031,20	950,75	6 244,00	124	-	2 621,00		
105	105	1110-0101-0103	Балки объемом до 0,5 м3-прим. Установка балок перекрытия сеч 150*45мм -0,12м3 НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	конструкция	6	23 747,28	3 077,41	142 484	18 464	46 762	61 579,00	220 388,00	
						12 876,19	1 378,30	77 257,00	8 270	-	16 325,00		
106	106	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 покрытия	10,9	5 975,19	70,19	65 130	765	57 527	5 179,00	75 934,00	
						627,33	32,56	6 838,00	355	-	5 625,00		
107	107	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 древесины в конструкции	0,67	13 227,84	105,41	8 863	71	7 614	873,00	10 515,00	
						1 758,56	50,55	1 178,00	34	-	779,00		
108	108	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 кровли	15	7 576,70	36,68	113 651	550	79 818	24 055,00	148 722,00	
						2 218,84	8,49	33 283,00	127	-	11 016,00		Казахстан
			12.3 Крыльцо, площадка, пандус										
109	109	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	т	0,046	29 660,20	2 506,92	1 364	115	-	938,00	2 486,00	
						27 153,28	1 184,56	1 249,00	54	-	184,00		Казахстан
110	110	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,021	334 278,00	-	7 020	-	7 020	-	7 582,00	
						-	-	-	-	-	562,00		
111	111	214-209-0202	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	1 кг	25	1 027,00	-	25 675	-	25 675	-	27 729,00	
						-	-	-	-	-	2 054,00		

112	112	1106-1802-0301	Конструкции ступеней, площадки и пандус монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование бетон В22,5 НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3	1,93	38 868,68	26 670,48	75 017	51 474	431	25 508,00	108 567,00	
						11 975,02	6 381,09	23 112,00	12 316	-	8 042,00		
113	113	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок Коб =1,015	1 м3	1,95895	31 974,00	-	62 635	-	62 635	-	67 646,00	
						-	-	-	-	-	5 011,00		
114	114	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка- стойки из трубы 89*3 высотой 3м НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	т	0,019	1 275 700,81	30 814,01	24 238	585	21 520	1 721,00	28 036,00	
						112 240,80	13 547,00	2 133,00	257	-	2 077,00		
115	115	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	3	2 712,00	-	8 136	-	8 136	-	8 787,00	
						-	-	-	-	-	651,00		Казахстан
116	116	1111-0101-2707	Покрытия из плит бетонных -прим на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 покрытия	6,63	3 593,65	243,36	23 826	1 613	8 270	10 605,00	37 185,00	
						2 102,98	118,58	13 943,00	786	-	2 754,00		
117	117	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 20 мм Коб =1,02	1 м2	6,7626	2 865,00	-	19 375	-	19 375	-	20 925,00	
						-	-	-	-	-	1 550,00		
118	118	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка никелированного ограждения высотой 900мм НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м	4,8	21 255,51	5,57	102 026	27	89 068	9 310,00	120 243,00	
						2 694,01	-	12 931,00	-	-	8 907,00		Казахстан
			Раздел 13 Прочие работы (основное здание)										
119	119	1108-0201-0801	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м-санузел НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 кладки	1	19 573,79	3 815,19	19 574	3 815	3 993	9 222,00	31 100,00	
						11 765,26	1 043,18	11 765,00	1 043	-	2 304,00		
120	120	213-101-0303	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,195	92 253,00	-	17 989	-	17 989	-	19 428,00	
						-	-	-	-	-	1 439,00		
121	121	1146-0302-0101	Проемы в конструкциях из бутового камня-газоблок. Пробивка из оконного блока в дверной НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3	0,25	33 848,48	11 100,54	8 462	2 775	-	5 083,00	14 629,00	
						22 747,94	5 493,20	5 687,00	1 373	-	1 084,00		
122	122	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06;	шт.	5	22 979,51	-	114 898	-	47	82 693,00	213 398,00	

						22 970,20	-	114 851,00	-	-	15 807,00	
123	123	прайс-лист	Облучатель бактерицидный ОБНО1-30-012-Фотон 1х30Вт G13 IP20 (кпл)	1 шт	5	8 928,57	-	44 643	-	44 643	-	48 214,00
						-	-	-	-	-	3 571,00	
124	124	1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	комплект	1	11 891,42	253,35	11 891	253	18	8 468,00	21 988,00
						11 620,22	141,26	11 620,00	141	-	1 629,00	
125	125	прайс-лист	Душевая кабина (кпл)	1 шт	1	401 785,71	-	401 786	-	401 786	-	433 929,00
						-	-	-	-	-	32 143,00	
126	126	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	шт.	1	1 893,96	0,15	1 894	-	45	1 331,00	3 483,00
						1 848,67	-	1 849,00	-	-	258,00	
127	127	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	11 953,00	-	11 953	-	11 953	-	12 909,00
						-	-	-	-	-	956,00	
			Раздел 14 Гараж									
128	128	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.183:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2 ; :К2трр=1,12;К2трм=1,12;К2экс=1,12;	м3 грунта	1,73	3 944,96	-	6 825	-	-	4 914,00	12 678,00
						3 944,96	-	6 825,00	-	-	939,00	
129	129	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные фр 5-20мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 подстилающего слоя	0,58	12 411,52	3 175,44	7 199	1 842	1 545	3 351,00	11 394,00
						6 571,76	1 452,53	3 812,00	842	-	844,00	
130	130	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	т	0,251	29 660,20	2 506,92	7 445	629	-	5 121,00	13 571,00
						27 153,28	1 184,56	6 815,00	297	-	1 005,00	
131	131	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 16 мм	1 т	0,181	320 952,00	-	58 092	-	58 092	-	62 739,00
						-	-	-	-	-	4 647,00	
132	132	214-209-0202	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	1 кг	70	1 027,00	-	71 890	-	71 890	-	77 641,00
						-	-	-	-	-	5 751,00	
133	133	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В22,5 НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3	4	44 369,73	2 409,94	177 479	9 640	142 408	20 043,00	213 324,00
						6 357,86	601,53	25 431,00	2 406	-	15 802,00	
			14.1 СТЕНЫ									

134	134	1108-0201-1401	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные толщиной 200 мм. Кладка с заполнением пескоблоком при высоте этажа до 4 м НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 кладки	10,55	20 403,11	4 013,88	215 253	42 346	44 609	99 796,00	340 253,00	
						12 160,85	977,16	128 297,00	10 309	-	25 204,00		
135	135	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	1 шт.	759	282,00	-	214 038	-	214 038	-	231 161,00	
						-	-	-	-	-	17 123,00		
136	136	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж перемычек НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,103	80 184,08	13 717,28	8 259	1 413	2 290	3 592,00	12 799,00	
						44 235,41	4 205,28	4 556,00	433	-	948,00		
137	137	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм-100*100*7мм	1 т	0,086	584 143,00	-	50 236	-	50 236	-	54 255,00	
						-	-	-	-	-	4 019,00		
138	138	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки 75*75мм, толщиной 5 мм	1 т	0,017	584 143,00	-	9 930	-	9 930	-	10 724,00	
						-	-	-	-	-	794,00		
			14.2 Устройство основания полов-9,63м2										
139	139	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные фр 5-20мм толщ 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 подстилающего слоя	1,93	12 411,52	3 175,44	23 954	6 129	5 142	11 150,00	37 912,00	Казахстан
						6 571,76	1 452,53	12 683,00	2 803	-	2 808,00		
140	140	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	т	0,045	29 660,20	2 506,92	1 335	113	-	918,00	2 433,00	
						27 153,28	1 184,56	1 222,00	53	-	180,00		Казахстан
141	141	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 6 мм-прим	1 т	0,045	405 165,00	-	18 232	-	18 232	-	19 691,00	
						-	-	-	-	-	1 459,00		
142	142	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство толщ 100мм из бетона В15 НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 стяжки	1,93	1 340,20	46,49	2 587	90	1 190	980,00	3 852,00	Казахстан
						677,19	28,08	1 307,00	54	-	285,00		
143	143	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до 100мм НР=72% Коб =12 :К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 стяжки	23,16	170,06	8,10	3 939	188	3 562	213,00	4 484,00	
						8,14	4,64	189,00	107	-	332,00		Казахстан
			14.3Кровля										

144	144	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 древесины в конструкции	0,18	259 828,79	1 368,66	46 769	246	38 007	6 206,00	57 213,00	
						47 309,87	578,51	8 516,00	104	-	4 238,00		Казахстан
145	145	1110-0101-0103	Балки объемом до 0,5 м3-прим. Установка балок перекрытия сеч 150*90мм -0,28м3 НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	конструкция	5	23 747,28	3 077,41	118 736	15 387	38 968	51 317,00	183 657,00	
						12 876,19	1 378,30	64 381,00	6 892	-	13 604,00		
146	146	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 покрытия	21,8	5 975,19	70,19	130 259	1 530	115 053	10 358,00	151 866,00	Казахстан
						627,33	32,56	13 676,00	710	-	11 249,00		
147	147	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 древесины в конструкции	1,01	13 227,84	105,41	13 360	106	11 478	1 315,00	15 849,00	
						1 758,56	50,55	1 776,00	51	-	1 174,00		
148	148	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 кровли	21,4	7 576,70	36,68	162 141	785	113 873	34 319,00	212 177,00	
						2 218,84	8,49	47 483,00	182	-	15 717,00		
	14.4 Ворота												
149	149	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом - прим.Изготовление НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2	7,4	739,67	20,74	5 474	153	141	3 780,00	9 994,00	
						699,90	9,55	5 179,00	71	-	740,00		
150	150	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм-30*60*1,5мм-30,8м	1 т	0,065	453 775,00	-	29 495	-	29 495	-	31 855,00	
						-	-	-	-	-	2 360,00		
151	151	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм-уголок 75*75*5-9м	1 т	0,052	487 427,00	-	25 346	-	25 346	-	27 374,00	
						-	-	-	-	-	2 028,00		
152	152	214-204-0108	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	1 м2	7,4	2 542,00	-	18 811	-	18 811	-	20 316,00	
						-	-	-	-	-	1 505,00		
153	153	1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 полотна	7,4	49 175,33	902,51	363 897	6 679	318 889	29 460,00	424 826,00	
						5 179,66	349,69	38 329,00	2 588	-	31 469,00		
154	154	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления - навесы для ворот-4шт-прим	1 комплект	2	4 838,00	-	9 676	-	9 676	-	10 450,00	

						-	-	-	-	-	774,00	
			Раздел 15 Мусорная площадка									
155	155	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.183:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2 ; :К2трр=1,12;К2трм=1,12;К2экс=1,12;	м3 грунта	0,29	3 944,96	-	1 144	-	-	824,00	2 125,00
						3 944,96	-	1 144,00	-	-	157,00	
156	156	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные фр 5-20мм толщ 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 подстилающего слоя	0,2	12 411,52	3 175,44	2 482	635	533	1 156,00	3 929,00
						6 571,76	1 452,53	1 314,00	291	-	291,00	
157	157	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	т	0,0154	29 660,20	2 506,92	457	39	-	314,00	833,00
						27 153,28	1 184,56	418,00	18	-	62,00	
158	158	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 16 мм	1 т	0,0085	320 952,00	-	2 728	-	2 728	-	2 946,00
						-	-	-	-	-	218,00	
159	159	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 8 мм-прим	1 т	0,0069	405 165,00	-	2 796	-	2 796	-	3 020,00
						-	-	-	-	-	224,00	
160	160	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка- стойки из проф трубы 60*30*1,5мм НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	т	0,032	1 275 700,81	30 814,01	40 822	986	36 245	2 899,00	47 219,00
						112 240,80	13 547,00	3 592,00	434	-	3 498,00	
161	161	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм-60*30	1 т	0,032	453 775,00	-	14 521	-	14 521	-	15 683,00
						-	-	-	-	-	1 162,00	
162	162	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2	2,7	154,36	3,61	417	10	168	173,00	637,00
						88,45	0,52	239,00	1	-	47,00	
163	163	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2	2,7	132,16	2,68	357	7	210	102,00	496,00
						51,70	0,52	140,00	1	-	37,00	
164	164	1106-1802-0301	Конструкции монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование бетон В22,5 НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3	0,39	38 868,68	26 670,48	15 159	10 401	87	5 154,00	21 938,00
						11 975,02	6 381,09	4 670,00	2 489	-	1 625,00	
165	165	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок Коб =1,015	1 м3	0,39585	31 974,00	-	12 657	-	12 657	-	13 670,00
						-	-	-	-	-	1 013,00	

166	166	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 кровли	6,15	1 487,78	36,41	9 150	224	621	6 049,00	16 415,00
						1 350,34	15,74	8 305,00	97	-	1 216,00	
167	167	214-204-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм Коб =1,15	1 м2	7,0725	2 105,00	-	14 888	-	14 888	-	16 079,00
						-	-	-	-	-	1 191,00	

Итого по лок смете №2-1-1 Включить **25 549 937**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 028 982
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 525 094
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 198 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге 12 595 924
- накладные расходы, тенге 4 483 779
- перевозка грузов, тенге 23 563
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 892 587

Локальная смета №2-1-2 Отопление , вентиляция

Раздел 1 Отопление

168	168	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72%:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	кВт	9,9	2 056,86	273,05	20 363	2 703	1 966	12 346	35 325
						1 585,27	146,74	15 694	1 453	-	2 617	
169	169	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	1 кВт	9,9	18 304,00	-	181210		181210	–	195706
						-	-	-	-	-	14 497	
170	170	245-510-0504	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 3/4″, DN 20	1 шт.	10	5 147,00	-	51470		51470	–	55588
						-	-	-	-	-	4 118	
171	171	580-0000-0000	Котел твердотопливный КЕРЕМЕТ мощностью 20кВт (кпл)	1 шт	1	950 000,00	-	950000	-	-	-	950 000
						-	-	-	-	950 000	-	
172	172	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	50	2 081,16	32,35	104 058	1 618	65 323	27 202	141 760
						742,35	13,25	37 118	663	-	10 501	
173	173	1312-0101-0601	Отвод для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 32 мм. Изготовление на монтажной площадке-прим НР=72%:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06;	шт.	11	3 534,33	1 034,85	38 878	11 383	0	25 896	69 955
						2 499,48	770,17	27 494	8 472	-	5 182	
174	174	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм-отвод	1 м	3,3	1 426,00	-	4706		4706	–	5082

						-	-	-	-	-	376	
175	175	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%:	м трубопровода	11,5	1 473,03	32,35	16 940	372	8 031	6 256	25 052
						742,35	13,25	8 537	152	-	1 856	
176	176	1312-0101-0601	Отвод для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 20 мм. Изготовление на монтажной площадке НР=72%:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06;	шт.	29	3 534,33	1 034,85	102 496	30 011	0	68 270	184 427
						2 499,48	770,17	72 485	22 335	-	13 661	
177	177	241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм для отводов-30см	1 м	8,7	811,00	-	7056		7056	–	7620
						-	-	-	-	-	564	
178	178	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка НР=72%	шт.	10	5 094,66	133,09	50 947	1 331	15 850	24 492	81 473
						3 376,62	24,99	33 766	250	-	6 035	
179	179	242-207-2102	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	10	3 954,00	-	39540		39540	–	42703
						-	-	-	-	-	3 163	
	1.1 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ											
180	180	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка НР=72%	шт.	4	5 094,66	133,09	20 379	532	6 340	9 797	32 589
						3 376,62	24,99	13 506	100	-	2 414	
181	181	242-207-1903	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	5 233,00	-	20932		20932	–	22607
						-	-	-	-	-	1 675	
182	182	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка НР=72%	шт.	1	5 144,65	183,08	5 145	183	1 585	2 467	8 221
						3 376,62	49,99	3 377	50	-	609	
183	183	242-207-1904	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	9 915,00	-	9915		9915	–	10708
						-	-	-	-	-	793	

184	184	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР=72%:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	фильтр	2	2 144,88	256,39	4 290	513	38	2 827	7 686
						1 869,43	93,79	3 739	188	-	569	
185	185	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	2	2 507,00	-	5014		5014	–	5415
						-	-	-	-	-	401	
186	186	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72%:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	насос	2	38 124,60	691,34	76 249	1 383	11 138	46 260	132 310
						31 864,18	261,09	63 728	522	-	9 801	
187	187	511-401-0102	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт	1 шт.	2	480 768,00	-	961536			–	961536
						-	-	-	-	961 536		
			1.2 Расширительный бак									
188	188	1391-0102-0401 02040101-01	Изготовление бака расширительного-прим НР=72%	т	0,035	461 495,20	0,00	16 152	0	0	11 630	30 005
						461 495,20	0,00	16 152	0	-	2 223	
189	189	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 мм	1 т	0,035	444 413,00	-	15554		15554	–	16799
						-	-	-	-	-	1 244	
190	190	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=72%:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	бак	1	9 504,90	1 110,63	9 505	1 111	111	6 268	17 035
						8 283,15	422,94	8 283	423	-	1 262	
191	191	1109-0305-0305	Конструкции опорные для бака. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,004	78 383,85	12 982,45	314	52	94	132	481
						41 865,65	3 980,01	167	16	-	36	
192	192	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 16 мм	1 т	0,004	320 952,00	-	1284		1284	–	1387
						-	-	-	-	-	103	
			Раздел 2 Дымовая труба									
193	193	1109-0607-0101	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой 6 м. Монтаж дымовой трубы д159*5мм НР=72%	т	0,11394	139 650,81	6 502,09	15 912	741	5 369	7 255	25 020
						86 029,45	2 402,88	9 802	274	-	1 853	

194	194	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	1 м	6	8 080,00	-	48480		48480	–	52358
						-	-	-	-	-	3 878	
195	195	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж креплений дымовой трубы НР=72%	т конструкций	0,0019	192 758,62	8 726,87	366	17	28	232	646
						169 060,67	792,63	321	2	-	48	
196	196	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 30*60*1,5 мм	1 т	0,0019	453 775,00	-	862		862	–	931
						-	-	-	-	-	69	
197	197	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	2,48	258,50	5,08	641	13	386	177	883
						97,86	1,00	243	2	-	65	
198	198	1146-0302-0101	Проемы в конструкциях из бутового камня. Пробивка техн. отверстия в газоблочной стене толщ 300мм НР=72%	м3	0,14	30 221,86	9 911,20	4 231	1 388	0	2 542	7 315
						20 310,66	4 904,64	2 843	687	-	542	
199	199	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 1509*5мм. Протаскивание через стену-прим НР=72%	м трубы, уложенной в футляре	1	3 022,92	14,20	3 023	14	767	1 618	5 012
						2 242,03	4,75	2 242	5	-	371	
200	200	1312-1001-0506	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующий котел НР=72%	врезка	1	41 766,77	383,72	41 767	384	538	29 408	76 869
						40 845,00	0,00	40 845	0	-	5 694	
201	201	1126-0101-0301	Трубопроводы- дымовая труба. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР=72%	м3 изоляции	0,1745	72 266,44	1 892,15	12 610	330	4 752	5 537	19 599
						43 142,74	924,81	7 528	161	-	1 452	
202	202	прайс-лист	Утеплитель KNAUF INSSULATION толщ 50мм (кпл) коб-1,032	1 м3	0,180084	29 776,79	-	5 362	-	5 362	-	5 791
						-	-	-	-	-	429	

Итого по смете ОВ включить	**3 235 896**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	367 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 077
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 753
- материалы, изделия и конструкции, тенге	513 700
- оборудование, тенге	1 911 536
- накладные расходы, тенге	290611
- сметная прибыль (8 %), тенге	98101

Локальная смета №2-1-3 Водопровод, канализация

	Раздел 1 Водопровод											
	1.1 Горячее водоснабжение											
203	203	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм Коб =0,99	1 м	34,65	142,00	-	4 920	-	4 920	-	5 314
						-	-	-	-	-	394	

Итого по смете ВК включить	
в том числе	**5 314**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 920
- сметная прибыль (8 %), тенге	394

Локальная смета №2-1-4 ЭОМ

	ЩС-1											
204	204	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	6	3 982,00	-	23 892	-	23 892	-	25 803,00
						-	-	-	-	-	1 911,00	
	Электроосвещение											
205	205	прайс-лист	Светильник светодиодный LED ДБА EXIT 3W 363х152х23 Megalight (кпл)	1 шт	2	3 196,65	-	6 393	-	6 393	-	6 904,00
						-	-	-	-	-	511,00	
206	206	прайс-лист	Светильник светодиодный LED ДБО SKY 30W 2400Lm 4000K IP20 (кпл)	1 шт	2	10 714,30	-	21 429	-	21 429	-	23 143,00
						-	-	-	-	-	1 714,00	
207	207	прайс-лист	Кронштейн для светильника светодиодного LED ДБО SKY 30W 2400Lm 4000K IP20 (кпл)	1 шт	2	2 857,14	-	5 714	-	5 714	-	6 171,00
						-	-	-	-	-	457,00	
208	208	прайс-лист	Светильник светодиодный накладной 595*595мм 36W (Заря) (кпл)	1 шт	29	11 607,14	-	336 607	-	336 607	-	363 536,00
						-	-	-	-	-	26 929,00	
209	209	прайс-лист	Светильник светодиодный LED ДПБ KOMPAS 30W 2250Lm д320*113 4000K IP65 Megalight (кпл)	1 шт	5	6 696,43	-	33 482	-	33 482	-	36 161,00
						-	-	-	-	-	2 679,00	
210	210	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	7	430,00	-	3 010	-	3 010	-	3 251,00
						-	-	-	-	-	241,00	

Итого по лок смете №2-1-4 включить	**464 969**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-
- материалы, изделия и конструкции, тенге	430 527
- сметная прибыль (8 %), тенге	34442

Локальная смета №3-1-1 Уборная

211	211	9203-0302-0101	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом НР=0%	объект	1	438 382,00	164 704,00	438 382	164 704	164 908	-	438 382
						108 770,00	-	108 770	-	-	-	

Итого по смете№ 3-1-1	**438 382**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 770
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	164 704
- материалы, изделия и конструкции, тенге	164 908

Локальная смета №4-1-1 Наружные сети электроосвещения

	Раздел 1 Электросвещение											
212	212	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1 км	0,025	284 427	-	7 111	-	7 111	-	7 680
						-	-	-	-	-	569	
213	213	252-207-2338	Крюк бандажный КР16-прим	1 шт.	1	6 976	-	6 976	-	6 976	-	7 534
						-	-	-	-	-	558	
214	214	прайс лист	Сжим У 731 М КВТ 61640 (кпл)	1 шт	9	195	-	1 755	-	1 755	-	1 895
						-	-	-	-	-	140	
215	215	252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа SM-158 U- прим	1 шт.	1	3 138	-	3 138	-	3 138	-	3 389
						-	-	-	-	-	251	
	Опора наружного освещения											
216	216	1133-0303-0115	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	опора	1	18 285	10 389	18 285	10 389	-	9 256	29 744
						7 896	4 960	7 896	4 960	-	2 203	
217	217	1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	опора	0,42	50 091	-	21 038	-	18 986	1 477	24 316
						4 886	-	2 052	-	-	1 801	
218	218	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 основания	0,025	8 845	1 769	221	44	137	43	285
						1 582	807	40	20	-	21	

219	219	247-306-0101	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	1 шт.	1	45 896	-	45 896	-	45 896	-	49 568
						-	-	-	-	-	3 672	
220	220	прайс лист	Светильник светодиодный PSL 08 100Вт 5000К GR 120 град уличный консольный ДКУ IP65 JazzWay 5045828 (кпл)	1 шт	4	10 893	-	43 571	-	43 571	-	47 057
						-	-	-	-	-	3 486	
221	221	243-110-1602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,015	131 224	-	1 968	-	1 968	-	2 125
						-	-	-	-	-	157	
222	222	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	м	1	1 125	98	1 125	98	156	656	1 923
						871	40	871	40	-	142	
223	223	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	1 м	1	764	-	764	-	764	-	825
						-	-	-	-	-	61	
224	224	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	шт.	1	5 214	249	5 214	249	3 224	1 317	7 054
						1 742	87	1 742	87	-	523	
225	225	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	м	2,5	777	26	1 942	66	881	732	2 888
						398	9	995	22	-	214	
	Раздел 2 Прочие работы											
226	226	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	шт.	1	10 508	144	10 508	144	2 356	5 810	17 623
						8 008	62	8 008	62	-	1 305	
227	227	247-201-0905	Щит распределительный навесной типа ЩРУН-П 1-12зо (400*310*160)-прим	1 шт.	1	10 470	-	10 470	-	10 470	-	11 308
						-	-	-	-	-	838	
228	228	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	шт.	1	1 081	133	1 081	133	40	698	1 921
						908	62	908	62	-	142	
229	229	247-301-0105	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.7, 230 В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1-прим	1 шт.	1	7 868	-	7 868	-	7 868	-	8 497
						-	-	-	-	-	629	

230	230	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	шт.	1	5 352	32	5 352	32	2 788	1 822	7 748
						2 531	-	2 531	-	-	574	
231	231	247-204-0640	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 50А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	1 622	-	1 622	-	1 622	-	1 752
						-	-	-	-	-	130	
232	232	1308-0202-0502	Насадка для кронштейна. Монтаж на опору Н2 НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	шт.	1	7 149	4 745	7 149	4 745	-	3 264	11 246
						2 405	2 129	2 405	2 129	-	833	
233	233	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	1 шт.	1	7 110	-	7 110	-	7 110	-	7 679
						-	-	-	-	-	569	
234	234	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	шкаф	1	47 972,02	10 656,71	47 972	10 657	3 902	27 652	81 674
						33 412,86	4 993,08	33 413,00	4 993	-	6 050	
235	235	прайс-лист	Ящик управления АВР 25А (кпл)	1 к-т	1	105 000,00	-	105 000	-	105 000	-	113 400
						-	-	-	-	-	8 400	
236	236	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	м	16	492	4	7 871	68	331	5 381	14 312
						467	0	7 472	1	-	1 060	
237	237	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	1 м	16	246	-	3 936	-	3 936	-	4 251
						-	-	-	-	-	315	
238	238	1121-0301-0101	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	м	3	675	4	2 024	11	150	1 343	3 636
						621	1	1 863	2	-	269	
239	239	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	1 км	0,003	1 369 577	-	4 109	-	4 109	-	4 438
						-	-	-	-	-	329	

Итого по смете 4-1-1 ВКЛЮЧИТЬ	**475 768**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 196
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 636
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	284 245
- накладные расходы, тенге	59 453
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 242

ЛОК СМЕТА№6-1-1 Наружные сети канализации

240	240	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	2	5 955,00	-	11 910	-	11 910	-	12 863
						-	-	-	-	-	953	

Итого по смете№ 6-1-1 **12 863**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 910
- сметная прибыль (8 %), тенге 953

Локальная смета №7-1-1 Благоустройство

			Раздел 2 Покрытия									
241	241	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 ИСКЛЮЧИТЬ щебень фр 20-40 до толщ 10см НР=72% Коб =-1 :К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 основания	-1153	100,24	17,71	-115 577	-20 420	-95 157	-4 815,00	-130 023,00
						-	5,80	-	-6 687	-	-9 631,00	
			2.1 Бетонная тротуарная плитка тип 1 S=86/8 вне участка/м2									
242	242	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 материала основания в плотном теле	9,34	6 964,75	1 843,39	65 051	17 217	45 202	4 962,00	75 614,00
						281,76	456,01	2 632,00	4 259	-	5 601,00	
243	243	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 основания или покрытия	186,76	1 277,35	258,88	238 558	48 348	173 625	22 489,00	281 931,00
						88,80	78,45	16 584,00	14 651	-	20 884,00	
244	244	1212-0104-0601	Протравка нейтрализующим раствором грунта-прим НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	м2	272	99,06	-	26 944	-	2 946	17 279,00	47 761,00
						88,23	-	23 999,00	-	-	3 538,00	
245	245	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2	186,76	3 514,09	287,82	656 291	53 753	1 348	450 648,00	1 195 494,00
						3 219,05	132,31	601 190,00	24 710	-	88 555,00	
246	246	255-102-0601	Плита бетонная толщиной 35 мм серая ГОСТ 17608-2017-прим	1 м2	272,76	2 878,00	-	785 003	-	785 003	-	847 803,00
						-	-	-	-	-	62 800,00	
247	247	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м бортового камня	102,27	3 510,72	53,38	359 041	5 459	198 638	113 332,00	510 163,00
						1 515,05	24,07	154 944,00	2 462	-	37 790,00	

248	248	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,636	97 142,00	-	158 924	-	158 924	-	171 638,00
						-	-	-	-	-	12 714,00	
249	249	1218-0101-0302	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	складочный м3 кряжей	5	9 919,03	590,88	49 595	2 954	-	33 582,00	89 831,00
						9 328,15	-	46 641,00	-	-	6 654,00	
250	250	1218-0101-0102	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка вручную НР=72%:К1трр=1,09;К1трм=1,09;К1экс=1,09;	пень	2	9 612,40	154,21	19 225	308	1 138	12 911,00	34 707,00
						8 888,95	77,11	17 778,00	154	-	2 571,00	
			Раздел 3 Ограждение									
251	251	8601-0601-0203	Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 3-х панелей НР=72%	секция	24	26 351,00	4 000,00	632 424	96 000	466 416	78 607,00	767 913,00
						2 917,00	1 632,00	70 008,00	39 168	-	56 882,00	

Итого по локальной смете №7-1-1включить	**3 892 832**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	933 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	203 619
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 738 084
- накладные расходы, тенге	728 995
- сметная прибыль (8 %), тенге	288 358
Итого по акту №4	**34 075 963**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 509 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	974 130
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	490 245
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 744 218
- оборудование, тенге	1 911 536
- накладные расходы, тенге	5562838
- перевозка грузов, тенге	23563
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 350 078
Временные здания и сооружения (1,2 %)	385 973
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	423 155
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	659 468
Итого в текущих ценах 1 кв 2023г по акту №4	**35 544 560**

Итого с понижающим коэффициентом	**0,950**	**33 767 332,00**
НДС (12 %)		4 052 079,84
Итого		**37 819 411,84**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" БИН 010140001151

И.о. руководителя _____ Бекенова Ж.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Хан-Строй Монтаж" БИН 180 940 032 848

Эксперт_____Жаменкин В.С.
аттестат № KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г.
приказ о назначении №31-1 от 23.08.2023г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "АрхДизСтрой" БИН 010340002563

Эксперт _____Кажмуратов Б.К.
аттестат № KZ49VJE00045390 от 19.03.2019г.
приказ о назначении №4 от 15.05.2023г.