Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140009176**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010840001711

Договор (контракт) Договор №157 от 10.09.2019 г, Доп.соглашение №1 от 29.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
206	**06.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1			тенге	1	495 683 811,94	495 683 811,94
				Итого	1	x	495 683 811,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по строительству / Игнатов А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.12.2019

М.П.

Заказчик: "ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 009 176,
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ 520 70G 000 138 N00 120,
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Наименование объекта

"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 01 по 06 декабря 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: код
		157	10.09.2019г	местный	431	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл.№1	29.11.2019г	местный	431		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобрет.мат-в	др. доп. Расходы (оборуд.)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	**495 683 811,94**									
Акт выполненных работ №1 за период с 01 по 06 декабря 2019 года	**495 683 811,94**	442 574 832,09	433 896 895	433 896 895		8 677 938			53 108 979,85	495 683 811,94
Всего к оплате:	**495 683 811,94**									**495 683 811,94**

Заказчик:
Руководитель "ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорск"
Д.М.Кенесбаев

Технический надзор:
Директор ТОО "ВостокИнжиниринг"
А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востовзрывпром" по строительству
А.В.Игнатов

Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 009 176,
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства
Министерства финансов РК,

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ 520 70G 000 138 N00 120,
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Наименование объекта : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1.

Договор подряда (контракт) №_157__ от _10.09.2019г_

Доп.соглашение №1 от 29.11.2019 г

Акт приемки выполненных работ №1

за период с 01 по 06 декабря 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

06.12.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 1-1-1

	0501	деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	25	255,96 / 59,12	196,84 / 76,36	6399 / 1478	4921 / 1909	– / –	2439 / 707	9545	0,0515 / 0,0412	1,2875 / 1,03
10	1101-0207-0301	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см НР = 72 %	дерево	25	83,64 / 80,2	3,44 / –	2091 / 2005	86 / –	– / –	1444 / 283	3818	0,064 / –	1,6 / –
11	4131-0102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	1,59	511 / –		812		– / –	– / 65	877		
12	4102-0101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1,59	612 / –		973		– / –	– / 78	1051		
13	1101-0207-0903	Ямы после корчевки камней. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	25	83,24 / –	83,24 / 35,88	2081 / –	2081 / 897	– / –	646 / 218	2945	– / 0,0162	– / 0,405
	Итого						**18 236**						**2,8875**

	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге											1,435
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге											
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге											
	- перевозка грузов, тенге											
	Накладные расходы, тенге											
	Сметная прибыль (8 %), тенге											
	Всего											

4	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	212808,3	– / 170,87	32,46 / 164,83	– / 36363590	1003869 / 35076545	– / 16784	259230 / 6837479	46657155	0,01658 / 0,00616	512,72489 / 1310,89913
5	4102-0101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	340493,3	5,97 / 740	38,66	1270261 / 251965042	8226237	– / –	3456086	272122245	0,02986	6354,45584
6	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	202674,6	81,41 / –	81,41 / 32,46	16499990 / –	16499990 / 6579247	– / –	4737058 / 1698964	22936012	– / 0,01658	– / 3360,34487
7	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	233598,9	82,39 / 9,89	69,89 / 16,88	19245746 / 2311274	16327115 / 3944271	607357 / –	4503992 / 1899979	25649717	0,0122 / 0,0122	2849,90658 / 2849,90658
8	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	212362,6	77,64	77,64	16486802	16486802	–	4669152	22848430	–	–

0201-0107				–	30,54	–	6484933	–	1692476		0,01567	3327,72194
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см - 9 проходов НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	1911263,4	7,34	7,34	14021697	14021697	–	3118237	18511129	–	–
				–	2,27	–	4330885	–	1371195		0,00137	2618,43086
	Итого					**418 607 832**						**4 160,80571**
	в том числе											**19 955,95263**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 581 535						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					105 513 253						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 412 732						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					624 141						
	- перевозка грузов, тенге					251 965 042						
	Накладные расходы, тенге					25 915 873						
	Сметная прибыль (8 %), тенге					31 007 989						
	Всего					**418 607 832**						

Раздел 1 Земляные работы **Локальная смета 2-2-1**

1 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	483,1	38,1	38,1	18406	18406	–	5329	25634	–	–
				–	15,32	–	7402	–	1899		0,00775	3,74403

0115	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1932,4	27,53 / –	27,53 / 11,07	53198 / –	53198 / 21394	– / –	15404 / 5488	74090	– / 0,0056	– / 10,82144
3 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - для последующего вывоза в отвал НР = 72 %	м3 грунта	1087,9	38,1 / –	38,1 / 15,32	41448 / –	41448 / 16669	– / –	12002 / 4276	57726	– / 0,00775	– / 8,43123
4 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4351,6	27,53 / –	27,53 / 11,07	119798 / –	119798 / 48177	– / –	34687 / 12359	166844	– / 0,0056	– / 24,36896
5 1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	483,1	81,41 / –	81,41 / 32,46	39330 / –	39330 / 15682	– / –	11291 / 4050	54671	– / 0,01658	– / 8,0098

0301	талька. Погрузка - грунт в отвал (применительно)	т	1740,6	229 / –		398597 / –		– / –	– / 31888	430485			
7	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1740,6	356 / –		619654 / –		– / –	– / 49572	669226		
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	483,1	82,39 / 9,89	69,89 / 16,88	39802 / 4780	33766 / 8157	1256 / –	9315 / 3929	53046	0,0122 / 0,0122	5,89382 / 5,89382
9	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	483,1	77,63 / –	77,63 / 30,54	37505 / –	37505 / 14753	– / –	10622 / 3850	51977	– / 0,01567	– / 7,57018
10	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	4347,9	7,34 / –	7,34 / 2,27	31897 / –	31897 / 9852	– / –	7093 / 3119	42109	– / 0,00137	– / 5,95662

												1 625 808
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге											4 780
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге											375 348
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге											142 086
	- материалы, изделия и конструкции, тенге											1 256
	- перевозка грузов, тенге											1 018 251
	Накладные расходы, тенге											105 743
	Сметная прибыль (8 %), тенге											120 430
	Всего											**1 625 808**
	Локальная смета 2-3-1											
	Раздел 1 Тело трубы											
1 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,25	261,73 / 14,16	247,57 / 62,7	2421 / 131	2290 / 580	– / –	512 / 235	3168	0,0146 / 0,0317	0,13505 / 0,29323
2 1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	169,03	354,56 / 13,47	340,97 / 95,1	59932 / 2276	57634 / 16074	22 / –	13212 / 5852	78996	0,0166 / 0,0481	2,8059 / 8,13034

5,89382

74,79608

1010	строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	270,5	356		96298		–	–	104002		
				–		–		–	7704			
4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	169,03	21,35	18,02	3608	3046	18	1274	5273	0,00332	0,56118
				3,22	7,25	544	1225	–	391		0,00369	0,62372
5 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	19,81	3330,14	–	65970	–	–	47498	122545	2,976	58,95456
				3330,14	–	65970	–	–	9077		–	–
	Итого					**313 984**						**62,45669**
	в том числе											**9,04729**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					68 921						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62 970						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 879						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					40						
	- перевозка грузов, тенге					96 298						
	Накладные расходы, тенге					62 496						
	Сметная прибыль (8 %), тенге					23 259						
	Всего					**313 984**						

Локальная смета 2-4-1

Раздел 1 Земляные работы

0107	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	460,9	38,1	38,1	17560	17560	–	5085	24457	–	–
				–	15,32	–	7062	–	1812		0,00775	3,57198
2 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1843,6	27,53	27,53	50754	50754	–	14696	70686	–	–
				–	11,07	–	20411	–	5236		0,0056	10,32416
3 1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4172,7	170,87	164,83	713009	687773	329	134068	914843	0,00616	25,70383
				5,97	38,66	24907	161299	–	67766		0,02986	124,59682
4 4102-0101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	6676,4	740		4940536		–	–	5335779		
				–				–	395243			

0503	...дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	4551,8	81,41	81,41	370568	370568	–	106388	515112	–	–
				–	32,46	–	147761	–	38156		0,01658	75,46884
6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4551,8	82,39	69,89	375014	318143	11835	87762	499798	0,0122	55,53196
				9,89	16,88	45036	76856	–	37022		0,0122	55,53196
7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4551,8	77,64	77,64	353380	353380	–	100079	489736	–	–
				–	30,54	–	138998	–	36277		0,01567	71,32671
8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	40966,2	7,34	7,34	300542	300542	–	66837	396769	–	–
				–	2,27	–	92829	–	29390		0,00137	56,12369
	Итого					**8 247 180**						
												81,23579
	в том числе											**396,94416**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 943						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 098 720						

материалы, изделия и конструкции, тенге	[illegible]
- перевозка грузов, тенге	12 164
Накладные расходы, тенге	4 940 536
Сметная прибыль (8 %), тенге	514 915
	610 902
Всего	**8 247 180**

Локальная смета 2-5-1

Раздел 1 Тело трубы

1 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	23,69	261,76	247,62	6201	5866	–	1310	8112	0,0146	0,34587
				14,14	62,68	335	1485	–	601		0,0317	0,75097
2 1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	157,53	354,57	340,97	55855	53713	21	12313	73621	0,0166	2,615
				13,46	95,09	2121	14980	–	5453		0,0481	7,57719
3 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	252,05	356		89730		–	–	96908		
				–		–		–	7178			

0602	= 72 %	м3 грунта	181,02	21,34	18,02	3863	3262	19	1364	5645	0,00332	0,60099
				3,22	7,25	582	1312	–	418		0,00369	0,66796
5 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,11	3330,13	–	66969	–	–	48218	124402	2,976	59,84736
				3330,13	–	66969	–	–	9215		–	–
Итого						**308 688**						**63,40922**
в том числе												**8,99612**
- зарплата рабочих-строителей, тенге						70 007						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						62 841						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						17 777						
- материалы, изделия и конструкции, тенге						40						
- перевозка грузов, тенге						89 730						
Накладные расходы, тенге						63 205						
Сметная прибыль (8 %), тенге						22 865						
Всего						**308 688**						

Локальная смета №2-6-1

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	101,5	38,1	38,1	3867	3867	–	1120	5386	–	–
				–	15,32	–	1555	–	399		0,00775	0,78663

0115	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	406	27,53 / –	27,53 / 11,07	11177 / –	11177 / 4495	– / –	3236 / 1153	15566	– / 0,0056	– / 2,2736
3 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - для последующего вывоза в отвал НР = 72 %	м3 грунта	778,1	38,1 / –	38,1 / 15,32	29645 / –	29645 / 11922	– / –	8584 / 3058	41287	– / 0,00775	– / 6,03028
4 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	3112,4	27,53 / –	27,53 / 11,07	85683 / –	85683 / 34458	– / –	24810 / 8839	119332	– / 0,0056	– / 17,42944
5 4131-0104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка - грунт в отвал (применительно)	т	1245	229 / –		285105		– / –	– / 22808	307913		

1010	строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1245	356 / –		443220		– / –	– / 35458	478678		
7 1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	101,5	81,41 / –	81,41 / 32,46	8263 / –	8263 / 3295	– / –	2372 / 851	11486	– / 0,01658	– / 1,68287
8 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	101,5	82,38 / 9,89	69,89 / 16,89	8362 / 1004	7094 / 1714	264 / –	1957 / 826	11145	0,0122 / 0,0122	1,2383 / 1,2383
9 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	101,5	77,64 / –	77,64 / 30,54	7880 / –	7880 / 3100	– / –	2232 / 809	10921	– / 0,01567	– / 1,59051
10 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	913,5	7,34	7,34	6702	6702	–	1490	8847	–	–

			–	2,27	–	2070	–	655		0,00137	1,2515
	Итого				**1 010 561**						
	в том числе										**1,2383**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге										**32,28313**
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 004						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				160 311						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				62 609						
	- перевозка грузов, тенге				264						
	Накладные расходы, тенге				728 325						
	Сметная прибыль (8 %), тенге				45 801						
					74 856						
	Всего				**1 010 561**						

Локальная смета № 2-7-1

Раздел 1 Тело трубы

1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,86	261,79 / 14,18	247,61 / 62,71	2843 / 154	2689 / 681	– / –	601 / 276	3720	0,0146 / 0,0317	0,15856 / 0,34426
2	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	185,73	354,56 / 13,46	340,97 / 95,09	65853 / 2500	63329 / 17661	24 / –	14516 / 6430	86799	0,0166 / 0,0481	3,08312 / 8,93361

1010	строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	297,2	356		105803		–	–	114267		
4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	196,59	21,34	18,02	4196	3543	21	1481	6131	0,00332	0,65268
				3,21	7,25	632	1425	–	454		0,00369	0,72542
5 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	21,84	3330,13	–	72730	–	–	52366	135104	2,976	64,99584
				3330,13	–	72730	–	–	10008		–	–
	Итого					**346 021**						**68,8902**
	в том числе											**10,00329**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					76 016						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					69 561						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 767						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					45						
	- перевозка грузов, тенге					105 803						
	Накладные расходы, тенге					68 964						
	Сметная прибыль (8 %), тенге					25 632						
	Всего					**346 021**						

Локальная смета 2-9-1

Раздел 1 Тело трубы

0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	18,13	261,72	247,6	4745	4489	–	1002	6207	0,0146	0,2647
2 1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	88,39	14,12	62,66	256	1136	–	460		0,0317	0,57472
3 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	141,42	354,56	340,97	31340	30138	12	6908	41308	0,0166	1,46727
				13,46	95,09	1190	8405	–	3060		0,0481	4,25156
4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	88,39	356		50346		–	–	54374		
				–				–	4028			
5 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	11,84	21,34	18,02	1886	1593	9	666	2756	0,00332	0,29345
				3,21	7,25	284	641	–	204		0,00369	0,32616
				3330,15	–	39429	–	–	28389	73243	2,976	35,23584
				3330,15	–	39429	–	–	5425		–	–

	Итого											
					177 888							**37,26126**
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге											**5,15244**
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				41 159							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				36 220							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 182							
	- перевозка грузов, тенге				21							
	Накладные расходы, тенге				50 346							
	Сметная прибыль (8 %), тенге				36 965							
					13 177							
	Всего											
					177 888							

Локальная смета 2-10-1

Раздел 1 Тело трубы

1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,55	261,77 / 14,15	247,63 / 62,66	5903 / 319	5584 / 1413	– / –	1247 / 572	7722	0,0146 / 0,0317	0,32923 / 0,71484
2	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	93,28	354,57 / 13,46	340,97 / 95,09	33074 / 1256	31806 / 8870	12 / –	7291 / 3229	43594	0,0166 / 0,0481	1,54845 / 4,48677

1010	строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	149,25	356		53133		–	–	57384		
4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	93,28	21,33	18,01	1990	1680	10	703	2908	0,00332	0,30969
				3,22	7,25	300	676	–	215		0,00369	0,3442
5 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,87	3330,15	–	42859	–	–	30858	79614	2,976	38,30112
				3330,15	–	42859	–	–	5897		–	–
	Итого					**191 222**						**40,48849**
	в том числе											**5,54581**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 734						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 070						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 959						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					22						
	- перевозка грузов, тенге					53 133						
	Накладные расходы, тенге					40 099						
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 164						
	Всего					**191 222**						

Локальная смета 2-15-1

Раздел 1 Земляные работы

0107	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	95,3	38,1	38,1	3631	3631	–	1051	5057	–	–
				–	15,32	–	1460	–	375		0,00775	0,73858
2 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	381,2	27,53	27,53	10494	10494	–	3038	14615	–	–
				–	11,07	–	4220	–	1083		0,0056	2,13472
3 1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2039,9	170,88	164,83	348568	336231	161	65542	447239	0,00616	12,56578
				5,97	38,66	12176	78854	–	33129		0,02986	60,91141
4 4102-0101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	3263,9	740		2415286		–	–	2608509		
								–	193223			

0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1942,8	81,41 / –	81,41 / 32,46	158166 / –	158166 / 63067	– / –	45408 / 16286	219860	– / 0,01658	– / 32,21162
6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2038,1	82,39 / 9,89	69,89 / 16,88	167915 / 20165	142451 / 34413	5299 / –	39296 / 16577	223788	0,0122 / 0,0122	24,86482 / 24,86482
7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1852,8	77,63 / –	77,63 / 30,54	143842 / –	143842 / 56579	– / –	40737 / 14766	199345	– / 0,01567	– / 29,03338
8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	16675,2	7,34 / –	7,34 / 2,27	122335 / –	122335 / 37786	– / –	27206 / 11963	161504	– / 0,00137	– / 22,84502
Итого						**3 879 917**						**37,4306** / **172,73955**
в том числе												
- зарплата рабочих-строителей, тенге						32 341						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						917 150						

- материалы, изделия и конструкции, тенге	276 379
- перевозка грузов, тенге	5 460
Накладные расходы, тенге	2 415 286
Сметная прибыль (8 %), тенге	222 278
	287 402

Всего **3 879 917**

Локальная смета 2-16-1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	61	38,1 / –	38,1 / 15,33	2324 / –	2324 / 935	– / –	673 / 240	3237	– / 0,00775	– / 0,47275
2	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	244	27,53 / –	27,53 / 11,07	6717 / –	6717 / 2701	– / –	1945 / 693	9355	– / 0,0056	– / 1,3664
3	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1265,8	170,88 / 5,97	164,83 / 38,66	216294 / 7556	208638 / 48931	100 / –	40671 / 20557	277522	0,00616 / 0,02986	7,79733 / 37,79679

0101-1025	строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2025,3	740 / –		1498722 / –		– / –	– / 119898	1618620		
5 1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1205,5	81,41 / –	81,41 / 32,46	98140 / –	98140 / 39133	– / –	28176 / 10105	136421	– / 0,01658	– / 19,98719
6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1266,5	82,39 / 9,89	69,89 / 16,89	104344 / 12531	88520 / 21385	3293 / –	24420 / 10301	139065	0,0122 / 0,0122	15,4513 / 15,4513
7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1151,4	77,64 / –	77,64 / 30,54	89389 / –	89389 / 35160	– / –	25315 / 9176	123880	– / 0,01567	– / 18,04244
8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	10362,6	7,34	7,34	76024	76024	–	16906	100364	–	–

	Итого				–	2,27	–	23481	–	7434	0,00137	14,19676
							2 408 464					23,24863
	в том числе											107,31363
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						20 087					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						569 752					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						171 726					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 393					
	- перевозка грузов, тенге						1 498 722					
	Накладные расходы, тенге						138 106					
	Сметная прибыль (8 %), тенге						178 404					
	Всего						**2 408 464**					
	Локальная смета 2-17-1											
	Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	41	38,1 / –	38,1 / 15,32	1562 / –	1562 / 628	– / –	452 / 161	2175 / 0,00775	– / 0,31775
2	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	164	27,53 / –	27,53 / 11,07	4515 / –	4515 / 1816	– / –	1308 / 466	6289 / 0,0056	– / 0,9184

0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2108,1	170,87 / 5,97	164,83 / 38,66	360221 / 12583	347472 / 81489	166 / –	67732 / 34236	462189	0,00616 / 0,02986	12,9859 / 62,94787
4 4102-0101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	3373	740 / –		2496020 / –		– / –	– / 199682	2695702		
5 1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2007,8	81,41 / –	81,41 / 32,46	163457 / –	163457 / 65177	– / –	46927 / 16831	227215	– / 0,01658	– / 33,28932
6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2048,8	82,39 / 9,89	69,89 / 16,89	168796 / 20271	143198 / 34594	5327 / –	39503 / 16664	224963	0,0122 / 0,0122	24,99536 / 24,99536
7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1862,5	77,64 / –	77,64 / 30,54	144596 / –	144596 / 56875	– / –	40950 / 14844	200390	– / 0,01567	– / 29,18538

0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	16762,5	7,34	7,34	122975	122975	–	27348	162349	–	–
				–	2,27	–	37983	–	12026		0,00137	22,96463
	Итого					**3 981 272**						**37,98126**
	в том числе											**174,61871**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 854						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					927 775						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					278 562						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 493						
	- перевозка грузов, тенге					2 496 020						
	Накладные расходы, тенге					224 220						
	Сметная прибыль (8 %), тенге					294 910						
	Всего					**3 981 272**						

Локальная смета 2-18-1

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	11,9	38,07	38,07	453	453	–	131	631	–	–
				–	15,29	–	182	–	47		0,00775	0,09223

	0115	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	47,6	27,52 / –	27,52 / 11,07	1310 / –	1310 / 527	– / –	379 / 135	1824	– / 0,0056	– / 0,26656
3	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4430,4	170,87 / 5,97	164,83 / 38,66	757043 / 26445	730249 / 171260	349 / –	142348 / 71951	971342	0,00616 / 0,02986	27,29126 / 132,29174
4	4102-0101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	7088,7	740		5245638		– / –	– / 419651	5665289		
5	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	4219,5	81,41 / –	81,41 / 32,46	343515 / –	343515 / 136973	– / –	98621 / 35371	477507	– / 0,01658	– / 69,95931
6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4231,4	82,39 / 9,89	69,89 / 16,88	348617 / 41866	295749 / 71446	11002 / –	81585 / 34416	464618	0,0122 / 0,0122	51,62308 / 51,62308

0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3846,7	77,63 / –	77,63 / 30,54	298638 / –	298638 / 117467	– / –	84576 / 30657	413871	– / 0,01567	– / 60,27779
8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	34620,3	7,34 / –	7,34 / 2,27	253986 / –	253986 / 78449	– / –	56483 / 24838	335307	– / 0,00137	– / 47,42981
	Итого					**8 330 389**						**78,91434** / **361,94052**
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					68 311						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 923 900						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					576 304						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 351						
	- перевозка грузов, тенге					5 245 638						
	Накладные расходы, тенге					464 123						
	Сметная прибыль (8 %), тенге					617 066						
	Всего					**8 330 389**						

Локальная смета 2-19-1

Раздел 1 Земляные работы

	0107	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	13,7	38,1 / –	38,1 / 15,33	522 / –	522 / 210	– / –	151 / 54	727	– / 0,00775	/ 0,1061	0503 Насыпи у Устройст
2	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	54,8	27,54 / –	27,54 / 11,08	1509 / –	1509 / 607	– / –	437 / 156	2102	– / 0,0056	– / 0,30688	
3	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2291	170,87 / 5,97	164,83 / 38,66	391474 / 13675	377618 / 88560	181 / –	73609 / 37207	502290	0,00616 / 0,02986	14,11256 / 68,40926	
4	4102-0101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	3601,692	740 / –		2665252 / –		– / –	– / 213220	2878472			