Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН [redacted] 176,
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03K5 N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ 520 70G 000 138 N00 120,
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Наименование объекта

"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1. Корректировка

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2021года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		157	10.09.2019г	местный	431	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл.№1	29.11.2019г	местный	431		
		доп.согл.№2	26.12.2019г	местный	431		
		доп.согл.№3	29.01.2020г	областной	431		
		доп.согл.№4	17.04.2020г	областной	431		
		доп.согл.№5	29.04.2020г	областной	431		
		доп.согл.№6	29.12.2020г	областной	431		
		доп.согл.№7	04.02.2021г	республиканский	431		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет.мат-в	др. доп. Расходы (оборуд.)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	**3 954 235 065,55**									
Акт выполненных работ №10 за февраль 2021года	**141 006 694,61**	125 898 834,47	125 623 313	125 623 313		275 521			15 107 860,14	141 006 694,61
										0,00
Всего к оплате:	**141 006 694,61**									**141 006 694,61**

Заказчик:
Заместитель руководителя "ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорск"
_____ **М.С.Акимжанов**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востовзрывпром" по строительству
_____ **А.В.Игнатов**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Восток Инжиниринг"
_____ **С.А.Кудашев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 009 176,
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ 520 70G 000 138 N00 120,
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Наименование объекта : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1. Корректировка

Договор подряда (контракт) №_157__ от _10.09.2019г_

Доп.соглашение №1 от 29.11.2019 г, доп.соглашение №2 от 26.12.2019г, доп.соглашение №3 от 29.01.2020г, доп.соглашение №4 от 17.04.2020г, доп.соглашение №5 от 29.04.2020г, доп.соглашение №6 от 29.12.2020г, доп.соглашение №7 от 04.01.2021г

Акт приемки выполненных работ №10

за февраль 2021года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. **22.02.2021г**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2-1									
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части									
19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,35	129617,98	1892,83	45366	662	44704	388	49414
					–	1026,02	–	359	–	3660	

20	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	573,25	1803,6	129,11	1033914	74012	931394	51844	1172619
					49,73	34,01	28508	19496	–	86861	
21	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16;	м2 покрытия	573,25	3259,92	0,33	1868749	189	1867339	1319	2019673
					2,13	–	1221	–	–	149605	
22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,2	129617,98	1892,83	25924	379	25545	221	28237
					–	1026,02	–	205	–	2092	
25	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	573,25	1785,38	129,11	1023469	74012	920949	51844	1161338
					49,73	34,01	28508	19496	–	86025	

26	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	573,25	2418,9	0,24	1386634	138	1385580	990	1498634
					1,6	–	917	–	–	111010	

Итого **5 929 915**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 154
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 392
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 556
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 175 511
- накладные расходы, тенге	106 606
в т.ч. зарплата, тенге	9 595
- сметная прибыль (8 %), тенге	439 253

Всего **5 929 915**

Локальная смета № 2-4-1

Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

8	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 основания	1217,2	101,83	101,83	123947	123947	–	42790	180076
					–	32,55	–	39620	–	13339	
12	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,7	129617,98	1892,83	90733	1325	89408	775	98829
					–	1026,02	–	718	–	7321	
13	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	1152,8	1803,6	129,11	2079190	148838	1873023	104259	2358125
					49,73	34,01	57329	39207	–	174676	
14	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	1152,8	3259,92	0,33	3758036	380	3755200	2651	4061542
					2,13	–	2455	–	–	300855	

15	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,4	129617,98	1892,83	51847	757	51090	443	56473
					–	1026,02	–	410	–	4183	
18	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	1152,8	1786,3	129,11	2059247	148838	1853080	104259	2336586
					49,73	34,01	57329	39207	–	173080	
19	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % до 10 см: ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	1152,8	2418,9	0,24	2788508	277	2786387	1992	3013740
					1,6	–	1844	–	–	223240	

Итого **12 105 371**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 118 957

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	424 362
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 408 188
- накладные расходы, тенге	257 169
в т.ч. зарплата, тенге	23 145
- сметная прибыль (8 %), тенге	896 694
Всего	**12 105 371**

Локальная смета № 2-6-1

Раздел 1 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

1	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	620,1	51,83	21,97	32140	13624	19	25288	62022
					29,83	7,93	18498	4917	–	4594	
2	1127-0401-0102	и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.	материала	112,7	3256,97	1102,83	367061	124289	224968	51657	452215
					157,97	266,44	17803	30028	–	33497	
3	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	564	51,83	21,97	29232	12391	17	23001	56412

				29,83	7,93		16824	4473	–	4179	
4	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	512,7	216,71	179,19	111107	91871	–	51668	175797
				37,52	55,79		19237	28604	–	13022	
5	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 основания	512,7	101,83	101,83	52208	52208	–	18023	75849
				–	32,55		–	16688	–	5618	
9	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,29	129617,98	1892,83	37589	549	37040	322	40944
				–	1026,02		–	298	–	3033	
10	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	476,3	1803,6	129,11	859055	61495	773873	43076	974301

				49,73	34,01	23686	16199	–	72170		
11	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ktpp1=16; ktpм1=16; kэкс1=16; kмат1=16;	м2 покрытия	476,3	3259,92	0,33	1552700	157	1551528	1096	1678100
				2,13	–	1015	–	–	124304		
12	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,15	129617,98	1892,83	19443	284	19159	166	21178
				–	1026,02	–	154	–	1569		
13	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	66	2061,85	32,89	136082	2171	77893	61462	213348
				848,77	13,49	56019	890	–	15804		
15	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	476,3	1786,3	129,11	850815	61495	765633	43076	965402
				49,73	34,01	23686	16199	–	71511		

16	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	476,3	2418,9	0,24	1152122	114	1151246	823	1245181
					1,6	–	762	–	–	92236	

Итого **5 960 749**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	420 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	118 450
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 601 376
- накладные расходы, тенге	319 658
в т.ч. зарплата, тенге	28 769
- сметная прибыль (8 %), тенге	441 537

Всего **5 960 749**

Локальная смета № 2-14-1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	7	39,17	39,17	274	274	–	83	386
					–	16,39	–	115	–	29	
2	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50 м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	28	28,3	28,3	792	792	–	239	1113
					–	11,84	–	332	–	82	
3	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1311	174,44	167,97	228691	220209	105	45072	295664
					6,39	41,36	8377	54223	–	21901	
4	4121-0202-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2097,6	25		52440		–	–	56635
					–		–		–	4195	
5	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением	м3 грунта	1311	83,68	83,68	109704	109704	–	32773	153875

				–	34,72	–	45518	–	11398	
6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	уплотненного грунта	1187	83,96	71,27	99661	84597	2493	24485	134078
					10,59	18,06	12570	21437	–	9932	
7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1187	79,8	79,8	94723	94723	–	27912	132446
					–	32,66	–	38767	–	9811	
8	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м3 уплотненного грунта	1187	60,23	60,23	71493	71493	–	16572	95110
					–	19,39	–	23016	–	7045	
9	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (выемка глубиной 1,7 м) НР = 72 %	м3 грунта	986	206,31	195,1	203422	192369	128	45300	268620
					11,08	52,73	10925	51992	–	19898	
10	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25,000;	т·км	39440	33		1301520		–	–	1405642
					–		–		–	104122	

11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	986	22,07	18,52	21761	18261	108	7951	32089
					3,44	7,76	3392	7651	–	2377	
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части									
12	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	235,8	51,83	21,97	12222	5181	7	9616	23585
					29,83	7,93	7034	1870	–	1747	
13	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном теле	42,85	3256,97	1102,83	139561	47256	85536	19641	171938
					157,97	266,44	6769	11417	–	12736	
14	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	201,4	51,83	21,97	10439	4425	6	8213	20144
					29,83	7,93	6008	1597	–	1492	
15	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	183,1	216,71	179,19	39680	32810	–	18452	62783
					37,52	55,79	6870	10215	–	4651	

16	1127-0403-0304	70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 основания	366,2	101,83	101,83	37290	37290	–	12874	54177
					–	32,55	–	11920	–	4013	
20	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,1	129617,98	1892,83	12962	189	12773	111	14119
					–	1026,02	–	103	–	1046	
21	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	160,7	1803,6	129,11	289839	20748	261099	14534	328723
					49,73	34,01	7992	5465	–	24350	
22	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	160,7	3259,92	0,33	523869	53	523474	369	566177
					2,13	–	342	–	–	41939	
23	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,05	129617,98	1892,83	6481	95	6386	55	7059
					–	1026,02	–	51	–	523	

26	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	160,7	1786,3	129,11	287058	20748	258319	14534	325719
					49,73	34,01	7992	5465	–	24127	
27	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % до 10 см: ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	160,7	2418,9	0,24	388717	39	388422	278	420115
					1,6	–	257	–	–	31120	

Итого **4 570 197**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 78 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 961 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 291 154
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 538 856
- перевозка грузов, тенге 1 353 960

	- накладные расходы, тенге					299 064				
	в т.ч. зарплата, тенге					26 916				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					338 534				
	Всего					**4 570 197**				

Локальная смета № 2-15-1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1260,05	174,44	167,97	219803	211651	101	43321	284174
					6,39	41,36	8052	52116	–	21050	
2	4121-0202-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2016,05	25		50401		–	–	54433
					–		–		–	4032	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1260,05	22,07	18,52	27809	23336	139	10161	41008
					3,44	7,76	4335	9778	–	3038	
4	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1308,6	83,68	83,68	109504	109504	–	32713	153594
					–	34,72	–	45435	–	11377	

5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1033,95	83,96	71,27	86810	73690	2171	21329	116790
					10,59	18,06	10950	18673	–	8651	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1126,6	79,8	79,8	89903	89903	–	26492	125707
					–	32,66	–	36795	–	9312	
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % ktpp1=8; ktpм1=8; kэкс1=8; kмат1=8;	м3 уплотненного грунта	1126,6	60,23	60,23	67855	67855	–	15728	90270
					–	19,39	–	21845	–	6687	
8	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (выемка глубиной 1,7 м) НР = 72 %	м3 грунта	965	206,31	195,1	199089	188272	125	44335	262898
					11,08	52,73	10692	50884	–	19474	
9	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25,000;	т·км	38600	33		1273800		–	–	1375704
					–		–		–	101904	

10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	965	22,07	18,52	21298	17872	106	7782	31406
					3,44	7,76	3320	7488	–	2326	

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

11	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	229,95	51,83	21,97	11918	5052	7	9378	23000
					29,83	7,93	6859	1824	–	1704	
12	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	41,8	3256,97	1102,83	136141	46098	83440	19159	167724
					157,97	266,44	6603	11137	–	12424	
13	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	195,9	51,83	21,97	10153	4304	6	7989	19593
					29,83	7,93	5844	1553	–	1451	
14	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	178,1	216,71	179,19	38596	31914	–	17947	61066
					37,52	55,79	6682	9936	–	4523	

15	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 основания	178,1	101,83	101,83	18136	18136	–	6261	26349
					–	32,55	–	5797	–	1952	
19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,095	129617,98	1892,83	12314	180	12134	105	13413
					–	1026,02	–	97	–	994	
20	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	155,9	1803,6	129,11	281181	20128	253300	14099	318902
					49,73	34,01	7753	5302	–	23622	
21	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	155,9	3259,92	0,33	508222	51	507838	359	549267
					2,13	–	332	–	–	40686	
22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,05	129617,98	1892,83	6481	95	6386	55	7059
					–	1026,02	–	51	–	523	

25	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	155,9	1786,3	129,11	278484	20128	250603	14099	315990
					49,73	34,01	7753	5302	–	23407	
26	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	155,9	2418,9	0,24	377107	37	376820	269	407566
					1,6	–	249	–	–	30190	

Итого **4 445 913**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 79 424
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 928 206
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 284 013
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 493 176
- перевозка грузов, тенге 1 324 201
- накладные расходы, тенге 291 581

	в т.ч. зарплата, тенге					26 242				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					329 327				
	Всего					**4 445 913**				
	Локальная смета № 2-16-1									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1185,1	174,44	167,97	206729	199061	95	40744	267271
					6,39	41,36	7573	49016	–	19798	
2	4121-0202-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	1896,15	25		47404		–	–	51196
					–		–		–	3792	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1185,1	22,07	18,52	26155	21948	130	9557	38569
					3,44	7,76	4077	9196	–	2857	
4	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1215,25	83,68	83,68	101692	101692	–	30379	142637
					–	34,72	–	42193	–	10566	

5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного	1003,25	83,96	71,27		84233	71502	2107	20695	113322
					10,59	18,06		10624	18119	–	8394	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1060,8	79,8	79,8		84652	84652	–	24945	118365
					–	32,66		–	34646	–	8768	
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м3 уплотненного грунта	1060,8	60,23	60,23		63892	63892	–	14810	84998
					–	19,39		–	20569	–	6296	
8	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (выемка глубиной 1,7 м) НР = 72 %	м3 грунта	683	206,31	195,1		140910	133253	89	31380	186073
					11,08	52,73		7568	36015	–	13783	
9	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25,000;	т·км	27320	33			901560		–	–	973685
					–			–		–	72125	

10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	683	22,07	18,52	15074	12649	75	5508	22229
					3,44	7,76	2350	5300	–	1647	
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части									
11	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	179,95	51,83	21,97	9327	3954	5	7339	17999
					29,83	7,93	5368	1427	–	1333	
12	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	32,7	3256,97	1102,83	106503	36063	65275	14989	131211
					157,97	266,44	5166	8713	–	9719	
13	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	154,1	51,83	21,97	7987	3386	5	6285	15414
					29,83	7,93	4597	1222	–	1142	
14	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	140,1	216,71	179,19	30361	25105	–	14119	48038
					37,52	55,79	5257	7816	–	3558	

15	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 основания	140,1	101,83	101,83	14266	14266	–	4925	20726
					–	32,55	–	4560	–	1535	
19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,075	129617,98	1892,83	9721	142	9579	83	10588
					–	1026,02	–	77	–	784	
20	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	123,15	1803,6	129,11	222113	15900	200089	11137	251910
					49,73	34,01	6124	4188	–	18660	
21	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	123,15	3259,92	0,33	401459	41	401156	283	433881
					2,13	–	262	–	–	32139	
22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,04	129617,98	1892,83	5185	76	5109	44	5647
					–	1026,02	–	41	–	418	

25	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	123,15	1786,3	129,11	219983	15900	197959	11137	249610
					49,73	34,01	6124	4188	–	18490	
26	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	123,15	2418,9	0,24	297888	30	297661	213	321949
					1,6	–	197	–	–	23848	

Итого **3 505 318**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	803 512
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	247 286
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 179 334
- перевозка грузов, тенге	948 964
- накладные расходы, тенге	248 572
в т.ч. зарплата, тенге	22 372

	- сметная прибыль (8 %), тенге					259 652				
	Всего					**3 505 318**				

Локальная смета № 2-17-1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0209	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1379,45	174,44	167,97	240631	231706	110	47426	311102
					6,39	41,36	8815	57054	–	23045	
2	4121-0202-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25,000;	т·км	55177,5	25		1379438		–	–	1489793
					–		–		–	110355	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1379,45	22,07	18,52	30444	25547	152	11124	44893
					3,44	7,76	4745	10705	–	3325	
4	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1429,6	83,68	83,68	119629	119629	–	35738	167796
					–	34,72	–	49636	–	12429	

5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	уплотненного грунта	1166,1	83,96	71,27	97906	83108	2449	24054	131717
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1259,25	10,59 79,8	18,06 79,8	12349 100488	21060 100488	– –	9757 29611	140507
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м3 уплотненного грунта	1259,25	– 60,23	32,66 60,23	– 75845	41127 75845	– –	10408 17580	100899
8	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (выемка глубиной 1,7 м) НР = 72 %	м3 грунта	888,5	– 206,31	19,39 195,1	– 183306	24417 173346	– 116	7474 40821	242057
9	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25,000;	т·км	35540	11,08 33	52,73	9845 1172820	46851	– –	17930 –	1266646
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	888,5	– 22,07	18,52	– 19609	16455	– 98	93826 7165	28916

				3,44	7,76	3056	6895	–	2142	
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части									
11	1127-0403-1204									
	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	209,15	51,83	21,97	10840	4595	6	8530	20920
				29,83	7,93	6239	1659	–	1550	
12	1127-0401-0102									
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном	38,05	3256,97	1102,83	123928	41963	75954	17441	152679
				157,97	266,44	6011	10138	–	11310	
13	1127-0403-1204									
	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	178,25	51,83	21,97	9239	3916	5	7269	17829
				29,83	7,93	5317	1414	–	1321	
14	1127-0403-0301									
	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	162,05	216,71	179,19	35118	29038	–	16331	55565
				37,52	55,79	6080	9041	–	4116	

15	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 основания	162,05	101,83	101,83	16502	16502	–	5697	23975
					–	32,55	–	5275	–	1776	
19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,085	129617,98	1892,83	11018	161	10857	94	12001
					–	1026,02	–	87	–	889	
20	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	141,9	1803,6	129,11	255931	18321	230553	12834	290266
					49,73	34,01	7057	4826	–	21501	
21	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	141,9	3259,92	0,33	462583	47	462234	326	499942
					2,13	–	302	–	–	37033	
22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,085	129617,98	1892,83	11018	161	10857	94	12001
					–	1026,02	–	87	–	889	

25	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	141,9	1786,3	129,11	253476	18321	228099	12834	287615
					49,73	34,01	7057	4826	–	21305	
26	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	141	2418,9	0,24	341065	34	340805	244	368614
					1,6	–	226	–	–	27305	

Итого **5 665 733**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	959 183
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	295 098
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 362 295
- перевозка грузов, тенге	2 552 258
- накладные расходы, тенге	295 213
в т.ч. зарплата, тенге	26 569
- сметная прибыль (8 %), тенге	419 686

	Всего					**5 665 733**				
	Локальная смета № 2-18-1									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1579,3	174,44	167,97	275493	265275	126	54297	356173
					6,39	41,36	10092	65320	–	26383	
2	4121-0202-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25,000;	т·км	63171,25	25		1579281		–	–	1705623
					–		–		–	126342	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1579,3	22,07	18,52	34855	29249	174	12735	51397
					3,44	7,76	5433	12255	–	3807	
4	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1684,75	83,68	83,68	140980	140980	–	42116	197744
					–	34,72	–	58495	–	14648	
5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного	1300,3	83,96	71,27	109173	92672	2731	26822	146875
					10,59	18,06	13770	23483	–	10880	

6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1492,65	79,8	79,8	119113	119113	–	35100	166550
					–	32,66	–	48750	–	12337	
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % ktpp1=8; ktpм1=8; kэкс1=8; kмат1=8;	м3 уплотненного грунта	1492,65	60,23	60,23	89902	89902	–	20838	119599
					–	19,39	–	28942	–	8859	
8	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (выемка глубиной 1,7 м) НР = 72 %	м3 грунта	1098,5	206,31	195,1	226632	214317	143	50468	299268
					11,08	52,73	12171	57924	–	22168	
9	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25,000;	т·км	43940	33		1450020		–	–	1566022
					–		–		–	116002	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1098,5	22,07	18,52	24244	20344	121	8858	35750

				3,44	7,76	3779	8524	–	2648	
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части									
11	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	233,65	51,83	21,97	12110	5133	7	9529	23370
					29,83	7,93	6970	1853	–	1731	
12	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном теле	42,5	3256,97	1102,83	138421	46870	84837	19481	170534
					157,97	266,44	6714	11324	–	12632	
13	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	198,2	51,83	21,97	10273	4354	6	8083	19824
					29,83	7,93	5912	1572	–	1468	
14	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	180,2	216,71	179,19	39051	32290	–	18159	61787
					37,52	55,79	6761	10053	–	4577	

15	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 основания	180,2	101,83	101,83	18350	18350	–	6335	26660
					–	32,55	–	5866	–	1975	
19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,095	129617,98	1892,83	12314	180	12134	105	13413
					–	1026,02	–	97	–	994	
20	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	157,1	1803,6	129,11	283346	20283	255250	14208	321358
					49,73	34,01	7813	5343	–	23804	
21	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	157,1	3259,92	0,33	512133	52	511747	362	553495

				2,13	–	335	–	–	41000		
22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,05	129617,98	1892,83	6481	95	6386	55	7059
				–	1026,02	–	51	–	523		
25	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	157,1	1786,3	129,11	280628	20283	252532	14208	318423
				49,73	34,01	7813	5343	–	23587		
26	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	157,1	2418,9	0,24	380009	38	379720	271	410702
				1,6	–	251	–	–	30422		

Итого **6 571 626**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 87 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 119 780
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 345 195

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 505 914				
	- перевозка грузов, тенге					3 029 301				
	- накладные расходы, тенге					342 030				
	в т.ч. зарплата, тенге					30 783				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					486 787				
	Всего					**6 571 626**				

Локальная смета № 2-19-1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	351,5	174,44	167,97	61316	59041	28	12084	79272
					6,39	41,36	2246	14538	–	5872	
2	4121-0202-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25,000;	т·км	14060	25		351500		–	–	379620
					–		–		–	28120	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	351,5	22,07	18,52	7758	6510	39	2835	11440
					3,44	7,76	1209	2728	–	847	
4	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	406,05	83,68	83,68	33978	33978	–	10151	47659

				–	34,72	–	14098	–	3530	
5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного	250,7	83,96	71,27	21049	17867	526	5172	28319
					10,59	18,06	2655	4528	–	2098	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	350,5	79,8	79,8	27970	27970	–	8242	39109
					–	32,66	–	11447	–	2897	
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	3154,5	7,53	7,53	23753	23753	–	5496	31589
					–	2,42	–	7634	–	2340	
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части									
8	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	207,5	51,83	21,97	10755	4559	6	8462	20754
					29,83	7,93	6190	1645	–	1537	
9	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в	37,75	3256,97	1102,83	122951	41632	75355	17303	151474
					157,97	266,44	5963	10058	–	11220	

10	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	176,75	51,83	21,97	9161	3883	5	7208	17679
					29,83	7,93	5272	1402	–	1310	
11	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	160,7	216,71	179,19	34825	28796	–	16194	55101
					37,52	55,79	6029	8965	–	4082	
12	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 основания	160,7	101,83	101,83	16364	16364	–	5649	23774
					–	32,55	–	5231	–	1761	
16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,085	129617,98	1892,83	11018	161	10857	94	12001
					–	1026,02	–	87	–	889	

17	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	140,65	1803,6	129,11	253676	18159	228522	12721	287709
					49,73	34,01	6995	4784	–	21312	
18	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	140,65	3259,92	0,33	458508	46	458162	324	495539
					2,13	–	300	–	–	36707	
19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,05	129617,98	1892,83	6481	95	6386	55	7059
					–	1026,02	–	51	–	523	
22	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	140,65	1786,3	129,11	251243	18159	226089	12721	285081
					49,73	34,01	6995	4784	–	21117	

23	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	140,65	2418,9	0,24	340218	34	339959	243	367698
					1,6	–	225	–	–	27237

Итого **2 340 877**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	301 007
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 345 934
- перевозка грузов, тенге	351 500
- накладные расходы, тенге	124 954
в т.ч. зарплата, тенге	11 246
- сметная прибыль (8 %), тенге	173 399

Всего **2 340 877**

Локальная смета №2-29-1

Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

21	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,3	129617,98	1892,83	38885	568	38318	333	42355
					–	1026,02	–	308	–	3137	
22	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	485	1803,6	129,11	874746	62618	788009	43863	992098
					49,73	34,01	24119	16495	–	73489	
23	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % К=16,000;	м2 покрытия	7760	203,74	0,02	1581022	155	1579858	1090	1708681
					0,13	–	1009	–	–	126569	
24	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,15	129617,98	1892,83	19443	284	19159	166	21178
					–	1026,02	–	154	–	1569	
27	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство - нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	485	1846,62	129,36	895611	62740	808752	43920	1014693
					49,73	34,12	24119	16548	–	75162	
28	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 - до 10 см НР = 108 % К=12,000;	м2 покрытия	5820	208,39	0,02	1212830	116	1211957	818	1310740
					0,13	–	757	–	–	97092	

Итого **5 089 745**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 004
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	126 481
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 446 053
- накладные расходы, тенге	90 190
в т.ч. зарплата, тенге	8 117
- сметная прибыль (8 %), тенге	377 018
Всего	**5 089 745**

Локаьная смета 2-30-1

Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

21	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,43	129617,98	1892,83	55736	814	54922	476	60709
					–	1026,02	–	441	–	4497	
22	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	717,7	1803,6	129,11	1294444	92662	1166090	64908	1468100
					49,73	34,01	35691	24409	–	108748	
23	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % К=16,000;	м2 покрытия	11483,2	203,74	0,02	2339587	230	2337865	1612	2528495
					0,13	–	1493	–	–	187296	
24	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,22	129617,98	1892,83	28516	416	28100	244	31061
					–	1026,02	–	226	–	2301	

25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	326	2061,85	32,89	672163	10722	384742	303585	1053808
					848,77	13,49	276699	4398	–	78060	
27	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство - нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	717,7	1846,62	129,36	1325319	92842	1196786	64993	1501537
					49,73	34,12	35691	24488	–	111225	
28	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 - до 10 см НР = 108 % К=12,000;	м2 покрытия	8612,4	208,39	0,02	1794738	172	1793446	1210	1939624
					0,13	–	1120	–	–	143676	

Итого **8 583 334**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	350 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	197 858
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 961 951
- накладные расходы, тенге	437 028
в т.ч. зарплата, тенге	39 333
- сметная прибыль (8 %), тенге	635 803

Всего **8 583 334**

Локальная смета 2-31-1

Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

21	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,6	129617,98	1892,83	77771	1136	76635	665	84711
					–	1026,02	–	616	–	6275	
22	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	1009,1	1803,6	129,11	1820013	130285	1639545	91262	2064177
					49,73	34,01	50183	34319	–	152902	
23	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % К=16,000;	м2 покрытия	16145,6	203,74	0,02	3289505	323	3287083	2267	3555114
					0,13	–	2099	–	–	263342	
24	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,3	129617,98	1892,83	38885	568	38318	333	42355
					–	1026,02	–	308	–	3137	
25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	443	2061,85	32,89	913400	14570	522824	412539	1432014
					848,77	13,49	376005	5976	–	106075	
27	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство - нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	1009,1	1846,62	129,36	1863424	130537	1682705	91383	2111192
					49,73	34,12	50183	34431	–	156385	
28	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 - до 10 см НР = 108 % К=12,000;	м2 покрытия	12109,2	208,39	0,02	2523436	242	2521620	1700	2727147

				0,13	–	1574	–	–	202011	

Итого **12 016 710**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	480 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	277 661
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 768 730
- накладные расходы, тенге	600 149
в т.ч. зарплата, тенге	54 013
- сметная прибыль (8 %), тенге	890 127

Всего **12 016 710**

Локальная смета № 4-2-1

Раздел 2 Оборудование и материалы по переустройству 2-х ВЛ-10кВ на ПК-16,00 (ЖД) - ЭС.СО лист 1-2.

63	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 - ЭС-АС лист 13-14. НР = 72 %	м3 грунта	125,712	267,82	252,68	33668	31765	–	7439	44396
					15,14	67,05	1903	8429	–	3289	
64	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,888	2968,56	–	11542	–	–	8310	21440
					2968,56	–	11542	–	–	1588	
65	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,28	6031,83	1818,08	31848	9599	17146	8784	43883
					966,45	822,32	5103	4342	–	3251	
66	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3,454	1375,77	–	4752	–	–	3421	8827

				1375,77	–	4752	–	–	654		
67	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	111,666	36,52	36,52	4078	4078	–	1146	5642
				–	14,26	–	1592	–	418		
68	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	111,666	206,97	95	23112	10608	–	12721	38700
				111,97	46,25	12503	5165	–	2867		
69	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство - примечание п.4 НР = 93 %	м3 основания	5,28	6031,83	1818,08	31848	9599	17146	8784	43883
				966,45	822,32	5103	4342	–	3251		
70	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство - применительно. Примечание п.3 НР = 94 %	м2 покрытия	11,56	1998,23	156,66	23100	1811	17771	3922	29184
				304,29	56,59	3518	654	–	2162		
71	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	21375,59	1114,76	25651	1338	22633	1822	29671
				1399,95	268,32	1680	322	–	2198		
72	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство - Ф1-А - 4 шт НР = 91 %	м3	8	33317,85	1951,32	266543	15611	188090	60697	353419
				7855,26	482,21	62842	3858	–	26179		
73	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - С1	т	0,037	259489		9601		9601	–	10369
				–		–			–	768	
74	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - С2	т	0,018	259489		4671		4671	–	5045

					–		–		–	374	
75	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0992	240026		23811		23811	–	25716
					–		–		–	1905	
76	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка - детали 4, 5 НР = 91 %	т	0,047	650617,12	18011,52	30579	847	26776	3015	36282
					62900	7593,65	2956	357	–	2688	
77	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - база опоры НР = 91 %	т	0,1	683387,56	1384,56	68339	138	65478	2534	76543
					27220	628,05	2722	63	–	5670	
78	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании - М20х1120 НР = 91 %	т	0,05	281656,76	2179,2	14083	109	11721	2085	17461
					45049,1	786,4	2252	39	–	1293	
79	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - примечание п.1 НР = 93 %	м2 поверхности	48,92	903,12	20,08	44181	982	28077	14197	63048
					309,1	2,96	15121	145	–	4670	
80	1133-0301-0403	Опоры стальные массой до 2 т с количеством анкерных болтов до 16. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	4	58341,25	24728,05	233365	98912	6516	134287	397064
					31984,3	9980,57	127937	39922	–	29412	

81	2106-0702-0101	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг СТ РК EN 12843-2016 К=4,000;	т	7,692	664460			5111026		5111026	–	5519908
					–			–		–	408882	
82	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования - ЭС лист 11 - заземление опор НР = 72 % К=4,000;	шт.	24	3432,38	156,85		82377	3764	54538	18203	108626
					1003,1	50,33		24074	1208	–	8046	
83	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	80	701,22	23,34		56098	1867	38181	12012	73559
					200,62	7,91		16050	633	–	5449	
84	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	633907			634		634	–	685
					–			–		–	51	
85	2113-0202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,00012	757			–		–	–	–
					–			–		–	–	
86	2113-0203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00004	936856			37		37	–	40
					–			–		–	3	
87	2404-0207-2901	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	108			432		432	–	467
					–			–		–	35	
88	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	4	24425,92	12193,36		97704	48773	2562	57580	167707
					11592	6401,8		46368	25607	–	12423	

89	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	12	53137		637644		637644	–	688656
					–		–		–	51012	
90	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка - 12 шт НР = 80 %	м3	0,6	12563,47	7310,01	7538	4386	–	3525	11948
					5253,46	2089,17	3152	1254	–	885	
91	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	12	4409		52908		52908	–	57141
					–		–		–	4233	
92	2404-0207-1930	Траверсы двухцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз SH158 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	4	54056		216224		216224	–	233522
					–		–		–	17298	
93	2401-0106-1801	Накладки ОГ2, ОГ5 - применительно К=4,000;	шт.	12	375		4500		4500	–	4860
					–		–		–	360	
94	2404-0207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177- 2017 К=4,000;	кг	4,8	186		893		893	–	964
					–		–		–	71	
95	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,002	1052		2		2	–	2
					–		–		–	–	
96	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ - кронштейн У1 - применительно К=4,000;	кг	56	537		30072		30072	–	32478
					–		–		–	2406	
97	2113-0814-2802	Стяжки Г1 (применительно) К=4,000;	т	0,068	142342		9679		9679	–	10453

				–	–	–	774	
98	2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм - применительно - проводник ЗП1 К=4,000;	т	0,008	115708	926	926	–	1000
				–	–	–	74	
99	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=4,000;	шт.	8	2393	19144	19144	–	20676
				–	–	–	1532	
100	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=4,000;	шт.	8	47	376	376	–	406
				–	–	–	30	
101	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	м	17,6	402	7075	7075	–	7641
				–	–	–	566	
102	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	12	417	5004	5004	–	5404
				–	–	–	400	
103	2404-0204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	12	282	3384	3384	–	3655
				–	–	–	271	
104	2404-0207-2205	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	24	1512	36288	36288	–	39191
				–	–	–	2903	
105	2404-0106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017 К=4,000;	шт.	8	3533	28264	28264	–	30525
				–	–	–	2261	
106	2404-0201-0204	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	4	1981	7924	7924	–	8558

				–			–		–	634	
107	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	4	2862		11448		11448	–	12364
				–			–		–	916	
108	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	4	531		2124		2124	–	2294
				–			–		–	170	
109	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	8	531		4248		4248	–	4588
				–			–		–	340	
110	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	4	651		2604		2604	–	2812
				–			–		–	208	
111	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	4	635		2540		2540	–	2743
				–			–		–	203	
112	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,3	124847,25	60491,32	162301	78639	3617	87339	269611
					61573,3	22407,2	80045	29129	–	19971	
113	2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,36312	1018621		369882		369882	–	399473
				–			–		–	29591	

Итого **8 972 530**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	429 623
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	322 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	127 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 103 617
- накладные расходы, тенге	451 823
в т.ч. зарплата, тенге	40 664
- сметная прибыль (8 %), тенге	664 635
Всего	**8 972 530**

Локальная смета № 6-2-1

Раздел 2 Поливочный водопровод В10

20	2301-0501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1831,7913	4285	7849226	7849226	–	8477164
					–	–	–	627938	
21	2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1313	6828	8965164	8965164	–	9682377
					–	–	–	717213	
23	2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	29,116	384	11181	11181	–	12075
					–	–	–	894	
24	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	26,104	1081	28218	28218	–	30475
					–	–	–	2257	
26	2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	50,2	1293	64909	64909	–	70102

				–		–	–	5193	
27	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	150,6	1842	277405	277405	–	299597
				–		–	–	22192	
28	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	69,276	2237	154970	154970	–	167368
				–		–	–	12398	
30	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	198,792	2836	563774	563774	–	608876
				–		–	–	45102	
32	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	150,6	4779	719717	719717	–	777294
				–		–	–	57577	
34	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 - применительно Д180х5 К=1,004;	м	101,404	5332	540686	540686	–	583941
				–		–	–	43255	
35	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	101,404	6349	643814	643814	–	695319
				–		–	–	51505	
40	2304-0102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	96074	480370	480370	–	518800

				–		–	–	38430	
46	2304-0102-0308	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	16	160935	2574960	2574960	–	2780957
					–	–	–	205997	

Итого	**24 704 345**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 874 394
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 829 951
Всего	**24 704 345**
Итого по акту (дополнительные работы)	**110 462 363**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	79 765 329
- оборудование, тенге	0
- зарплата , тенге	4 568 073
- затраты труда, чел-ч	2 901
Временные здания и сооружения (3,9 %)	4 308 032
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	2 524 949
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	262 401
Итого	**117 557 745.00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 345 906,88**
Итого по сметному расчету:	119 903 651,88
- в текущих ценах с 05.10.20 г.	**119 903 651,88**
в т.ч. с разбивкой по годам	

2021 г. -100% (МРП =2917 тенге)	119 903 651,88
- в текущих и прогнозных ценах	**125 898 834,47**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. -100% (Иинф = 1,05)	125 898 834,47
Налог на добавленную стоимость	**15 107 860,14**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г.- НДС (12%)	15 107 860,14
ИТОГО по акту выполненных работ с НДС (Добавить)	**141 006 694,61**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г.	141 006 694,61
в том числе НДС 12%	15 107 860,14

Заказчик:
Заместитель руководителя "ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорск"

_____М.С. Акимжанов

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востовзрывпром" по строительству

_____А.В.Игнатов

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Восток Инжиниринг"

_____С.А.Кудашев

Авторский надзор:
Председатель правления ПК "ПИ "Семипалатинскгражданпроект"

_____И.А.Грищенко

Управление проектом:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

_____А.Ю.Бартаков