Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 009 176,
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ 520 70G 000 138 N00 120,
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1. Корректировка

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных работ и затрат за период 01-07 апреля 2021года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: код
		157	10.09.2019г	местный	431	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл.№1	29.11.2019г	местный	431		
		доп.согл.№2	26.12.2019г	местный	431		
		доп.согл.№3	29.01.2020г	областной	431		
		доп.согл.№4	17.04.2020г	областной	431		
		доп.согл.№5	29.04.2020г	областной	431		
		доп.согл.№6	29.12.2020г	областной	431		
		доп.согл.№7	04.02.2021г	республиканский	431		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобрет.мат-в	Дополнительные затраты: др. доп. Расходы (оборуд.)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	**4 354 243 322,13**									
Акт выполненных работ №12 за период 01-07 апреля 2021года	**300 008 119,04**	267 864 392,00	266 935 545	266 935 545		928 847			32 143 727,04	300 008 119,04
Погашение аванса 30%	90 002 435,71									90 002 435,71
Всего к оплате:	**210 005 683,33**									**210 005 683,33**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорск"
М.С. Акимжанов

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Восток Инжиниринг"
С.А.Кудашев

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востовзрывпром" по строительству
А.В.Игнатов

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона | Восточно-Казахстанская обл. | Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 009 176,
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ 520 70G 000 138 N00 120,
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Наименование объекта : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1. Корректировка

Договор подряда (контракт) №_157__ от _10.09.2019г_

Доп.соглашение №1 от 29.11.2019 г, доп.соглашение №2 от 26.12.2019г, доп.соглашение №3 от 29.01.2020г, доп.соглашение №4 от 17.04.2020г, доп.соглашение №5 от 29.04.2020г, доп.соглашение №6 от 29.12.2020г, доп.соглашение №7 от 04.02.2021г

Акт приемки выполненных работ №12

за период 01-07 апреля 2021года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. **07.04.2021г**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части									
20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1164	2061,85	32,89	2399993	38284	1373741	1083964	3762674
					848,77	13,49	987968	15702	–	278717	
24	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов. НР = 108 %	т	13,59	129617,98	1892,83	1761508	25724	1735785	15060	1918693

				–	1026,02	–	13944	–	142125		
25	1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" - верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	45356,85	153,31	126,02	6953659	5715870	49893	2804414	10538719
					26,19	31,06	1187896	1408784	–	780646	
26	2102-0504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	6803,52	17804		121129870		121129870	–	130820260
					–		–		–	9690390	

Раздел 3 Устройство дорожной одежды боковых проездов

41	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1100	2061,85	32,89	2268035	36179	1298209	1024365	3555792
					848,77	13,49	933647	14839	–	263392	
45	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	4,86	129617,98	1892,83	629943	9199	620744	5385	686154
					–	1026,02	–	4986	–	50826	
46	1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" - верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	16051,77	153,31	126,02	2460897	2022844	17657	992481	3729648
					26,19	31,06	420396	498568	–	276270	
47	2102-0504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	2407,76	17804		42867759		42867759	–	46297180

				–		–		–	3429421	
	Раздел 4 Устройство тротуаров									
48	1127-0201-1002 Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2770,5	2061,85	32,89	5712355	91122	3269716	2580002	8955746
				848,77	13,49	2351517	37374	–	663389	
	Раздел 10 Обустройство дороги									
185	8601-0602-0301 Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ-30.12 НР = 0	секция	104	49424	5582	5140096	580528	2971384	1674712	7359993
				15271	2033	1588184	211432	–	545185	

Итого **217 624 859**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 469 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 519 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 205 629
- материалы, изделия и конструкции, тенге 175 334 758
- накладные расходы, тенге 10 180 383
  в т.ч. зарплата, тенге 916 234
- сметная прибыль (8 %), тенге 16 120 361

Локальная смета 2-2-1

Раздел 3 Устройство тротуаров

32	1127-0403- Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	поверхно	549,1	51,83	21,97	28460	12064	16	22393	54921
				29,83	7,93	16380	4354	–	4068	

34	1127-0401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	снования	124,8	3256,97	1102,83	406470	137633	249122	57204	500768
					157,97	266,44	19715	33252	–	37094	
35	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	2 основан	429	216,71	179,19	92969	76873	–	43232	147097
					37,52	55,79	16096	23934	–	10896	
36	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	2 основан	429	50,92	50,92	21845	21845	–	7543	31739
					–	16,28	–	6984	–	2351	
		Раздел 4 Устройство									
47	1127-0403-	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	поверхно	145,2	51,83	21,97	7526	3190	4	5921	14523
					29,83	7,93	4331	1151	–	1076	

49 1127-0401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	снования	33	3256,97	1102,83	107480	36393	65874	15126	132414
				157,97	266,44	5213	8793	–	9808	
50 1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	2 основан	132	216,71	179,19	28606	23653	–	13302	45261
				37,52	55,79	4953	7364	–	3353	
51 1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	2 основан	132	50,92	50,92	6721	6721	–	2321	9765
				–	16,28	–	2149	–	723	

Итого **936 488**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 66 688
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 318 372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 87 981
- материалы, изделия и конструкции, тенге 315 016
- накладные расходы, тенге 167 042
  в т.ч. зарплата, тенге 15 033

	- сметная прибыль (8 %), тенге					69 369				
	Локальная смета 2-4-1									
	Раздел 3 Устройство технических тротуаров									
25	1127-0403- Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	поверхно	62,5	51,83	21,97	3239	1373	2	2549	6251
				29,83	7,93	1864	496	–	463	
27	1127-0401- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	снования	14,2	3256,97	1102,83	46249	15660	28346	6508	56978
				157,97	266,44	2243	3783	–	4221	
28	1127-0403- Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	? основан	56,8	216,71	179,19	12309	10178	–	5724	19476
				37,52	55,79	2131	3169	–	1443	
29	1127-0403- Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	? основан	56,8	50,92	50,92	2892	2892	–	999	4202

			–	16,28	–	925	–	311	
	Итого				**86 907**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 238				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				30 103				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 373				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				28 348				
	- накладные расходы, тенге				15 780				
	в т.ч. зарплата, тенге				1 420				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				6 438				
	Локальная смета 2-6-1								
	Раздел 2 Устройство технических тротуаров								
22 1127-0403-	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 % поверхно	58,1	51,83	21,97	3011	1276	2	2370	5811
			29,83	7,93	1733	461	–	430	
24 1127-0401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % снования	13,2	3256,97	1102,83	42992	14557	26349	6050	52965
			157,97	266,44	2085	3517	–	3923	
25 1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 % 2 основан	52,8	216,71	179,19	11442	9461	–	5321	18104

				37,52	55,79	1981	2946	–	1341	
26	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	2 основан	52,8	50,92	50,92	2689	2689	–	929	3907
					–	16,28	–	860	–	289	

Итого **80 787**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 799
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 983
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 784
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 351
- накладные расходы, тенге	14 670
в т.ч. зарплата, тенге	1 320
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 983

Локальная смета 2-14-1

Раздел 3 Устройство тротуаров

33	1127-0403-	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	поверхно	270,6	51,83	21,97	14025	5945	8	11035	27065
					29,83	7,93	8072	2146	–	2005	

35	1127-0401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	снования	61,5	3256,97	1102,83	200304	67824	122764	28189	246772
					157,97	266,44	9715	16386	–	18279	
36	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	2 основан	211,5	216,71	179,19	45834	37899	–	21314	72520
					37,52	55,79	7935	11800	–	5372	
37	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	2 основан	211,5	50,92	50,92	10770	10770	–	3718	15647
					–	16,28	–	3443	–	1159	

Итого **362 004**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 25 722
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 122 438
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 33 775
- материалы, изделия и конструкции, тенге 122 772
- накладные расходы, тенге 64 256
  в т.ч. зарплата, тенге 5 783
- сметная прибыль (8 %), тенге 26 815

Локальная смета 2-15-1

Раздел 3 Устройство тротуаров

32	1127-0403-	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	поверхно	263,3	51,83	21,97	13647	5785	8	10737	26335
					29,83	7,93	7854	2088	–	1951	
34	1127-0401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	снования	59,9	3256,97	1102,83	195093	66060	119571	27456	240353
					157,97	266,44	9462	15960	–	17804	
35	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	2 основан	205,7	216,71	179,19	44577	36859	–	20730	70532
					37,52	55,79	7718	11476	–	5225	
36	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	2 основан	205,7	50,92	50,92	10474	10474	–	3617	15218

				–	16,28	–	3349	–	1127	
	Раздел 4 Устройство									
47	1127-0403- Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	поверхно	75,7	51,83	21,97	3924	1663	2	3087	7572
				29,83	7,93	2258	600	–	561	
49	1127-0401- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	снования	17,2	3256,97	1102,83	56020	18969	34334	7884	69016
				157,97	266,44	2717	4583	–	5112	
50	1127-0403- Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	2 основан	68,8	216,71	179,19	14910	12328	–	6933	23590
				37,52	55,79	2581	3838	–	1747	
51	1127-0403- Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	2 основан	68,8	50,92	50,92	3503	3503	–	1210	5090
				–	16,28	–	1120	–	377	

	Итого				**457 706**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				32 590				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				155 641				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				43 014				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				153 915				
	- накладные расходы, тенге				81 654				
	в т.ч. зарплата, тенге				7 349				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				33 904				
	Локальная смета 2-16-1								
	Раздел 3 Устройство тротуаров								
32 1127-0403-	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	поверхно	187,7	51,83	21,97	9728	4124	6	7654	18773
				29,83	7,93	5599	1488	–	1391	
34 1127-0401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	снования	42,6	3256,97	1102,83	138747	46981	85037	19526	170935
				157,97	266,44	6730	11350	–	12662	
35 1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	2 основан	146,4	216,71	179,19	31726	26233	–	14754	50198
				37,52	55,79	5493	8168	–	3718	

36	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	2 основан	146,4	50,92	50,92	7455	7455	–	2574	10831
					–	16,28	–	2383	–	802	
		Раздел 4 Устройство									
47	1127-0403-	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	поверхно	57,2	51,83	21,97	2965	1257	2	2333	5722
					29,83	7,93	1706	454	–	424	
49	1127-0401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	снования	13	3256,97	1102,83	42341	14337	25950	5959	52164
					157,97	266,44	2054	3464	–	3864	
50	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	2 основан	52	216,71	179,19	11269	9318	–	5240	17830
					37,52	55,79	1951	2901	–	1321	

51	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	2 основан	52	50,92	50,92	2648	2648	–	915	3848
					–	16,28	–	847	–	285	

Итого **330 301**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 23 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 112 353
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 31 055
- материалы, изделия и конструкции, тенге 110 995
- накладные расходы, тенге 58 955
  в т.ч. зарплата, тенге 5 306
- сметная прибыль (8 %), тенге 24 467

Локальная смета 2-17-1

Раздел 3 Устройство тротуаров

32	1127-0403-	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	238	51,83	21,97	12336	5229	7	9706	23805
					29,83	7,93	7100	1887	–	1763	

34	1127-0401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в	54,1	3256,97	1102,83	176202	59663	107993	24797	217079
					157,97	266,44	8546	14414	–	16080	
35	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	186	216,71	179,19	40308	33329	–	18744	63776
					37,52	55,79	6979	10377	–	4724	
36	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	186	50,92	50,92	9471	9471	–	3270	13760
					–	16,28	–	3028	–	1019	
		Раздел 4 Устройство									
47	1127-0403-	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	69,5	51,83	21,97	3602	1527	2	2834	6951
					29,83	7,93	2073	551	–	515	
49	1127-0401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном	15,8	3256,97	1102,83	51460	17425	31539	7242	63398

				157,97	266,44	2496	4210	–	4696	
50	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	63,2	216,71	179,19	13696	11325	–	6369	21670
					37,52	55,79	2371	3526	–	1605	
51	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	63,2	50,92	50,92	3218	3218	–	1111	4675
					–	16,28	–	1029	–	346	

Итого **415 114**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 29 565
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 141 187
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 39 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге 139 541
- накладные расходы, тенге 74 072

	в т.ч. зарплата, тенге				6 667				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				30 748				

Локальная смета 2-18-1

Раздел 3 Устройство тротуаров

32 1127-0403-	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 % поверхно	278,1	51,83	21,97	14414	6110	8	11341	27815
			29,83	7,93	8296	2205	–	2060	
34 1127-0401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % снования	63,2	3256,97	1102,83	205841	69699	126158	28969	253595
			157,97	266,44	9984	16839	–	18785	
35 1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 % ? основан	217,2	216,71	179,19	47069	38920	–	21888	74474
			37,52	55,79	8149	12118	–	5517	

36	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	? основан	217,2	50,92	50,92	11060	11060	–	3819	16069
					–	16,28	–	3536	–	1190	

Раздел 4 Устройство технических тротуаров

47	1127-0403-	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	поверхно	79,2	51,83	21,97	4105	1740	2	3230	7922
					29,83	7,93	2363	628	–	587	
49	1127-0401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	снования	18	3256,97	1102,83	58625	19851	35931	8250	72225
					157,97	266,44	2843	4796	–	5350	
50	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	? основан	72	216,71	179,19	15603	12902	–	7255	24687

			37,52	55,79	2701	4017	–	1829	
51 1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	2 основан	72	50,92	50,92	3666	3666	–	1266	5327
				–	16,28	–	1172	–	395	

Итого **482 114**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 34 336
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 163 948
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 45 311
- материалы, изделия и конструкции, тенге 162 099
- накладные расходы, тенге 86 018
  в т.ч. зарплата, тенге 7 742
- сметная прибыль (8 %), тенге 35 713

Локальная смета 2-19-1

Раздел 3 Устройство тротуаров

29	1127-0403-	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	поверхно	240,5	51,83	21,97	12465	5284	7	9807	24054
					29,83	7,93	7174	1907	–	1782	
31	1127-0401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	снования	54,7	3256,97	1102,83	178156	60325	109191	25072	219486
					157,97	266,44	8641	14574	–	16258	
32	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	2 основан	187,8	216,71	179,19	40698	33652	–	18925	64393
					37,52	55,79	7046	10477	–	4770	
33	1127-0403-	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	2 основан	187,8	50,92	50,92	9563	9563	–	3302	13894
					–	16,28	–	3057	–	1029	

Раздел 4 Устройство технических тротуаров

44	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	70,4	51,83	21,97	3649	1547	2	2871	7042
					29,83	7,93	2100	558	–	522	
46	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном	16	3256,97	1102,83	52112	17645	31939	7334	64202
					157,97	266,44	2528	4263	–	4756	
47	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	64	216,71	179,19	13869	11468	–	6450	21945
					37,52	55,79	2401	3571	–	1626	

48	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	64	50,92	50,92	3259	3259	–	1125	4735
					–	16,28	–	1042	–	351	

Итого **419 751**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 29 890
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 142 743
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 39 449
- материалы, изделия и конструкции, тенге 141 139
- накладные расходы, тенге 74 886
  в т.ч. зарплата, тенге 6 740
- сметная прибыль (8 %), тенге 31 094

Локальная смета 4-1-1

Раздел 1 Линия освещения

11	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 (под опоры см. НО лист 2-5) НР = 80 %	котлован	307	5011	3693,8	1538377	1133997	–	801393	2526952

				1317,2	1945,8	404380	597361	–	187182	
13	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой - п.15 спецификация НО-2-5 НР = 69 %	м2	7244,16	153,36	2,43	1110964	17603	599092	342545	1569790
					68,23	0,3	494269	2173	–	116281	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7244,16	903,12	20,08	6542346	145463	4157713	2102370	9336293
					309,1	2,96	2239170	21443	–	691577	
15	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	307	159,83	–	49068	–	–	35329	91149
					159,83	–	49068	–	–	6752	

Итого **13 524 184**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 186 887
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 297 063
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 620 977
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 756 805
- накладные расходы, тенге 3 281 637

в т.ч. зарплата, тенге	295 347
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 001 792
Итого по акту (дополнительные работы)	**234 720 215**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	181 291 739
- оборудование, тенге	0
- зарплата , тенге	15 342 167
- затраты труда, чел-ч	9 869
Временные здания и сооружения (3,9 %)	9 154 088
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	5 365 235
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	884 616
Итого	**250 124 154,00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 984 790,76**
Итого по сметному расчету:	255 108 944,76
- в текущих ценах с 05.10.20 г.	**255 108 944,76**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. -100% (МРП =2917 тенге)	255 108 944,76
- в текущих и прогнозных ценах	**267 864 392,00**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. -100% (Иинф = 1,05)	267 864 392,00
Налог на добавленную стоимость	**32 143 727,04**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г.- НДС (12%)	32 143 727,04
ИТОГО по акту выполненных работ с НДС	**300 008 119,04**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г.	300 008 119,04

в том числе НДС 12%	32 143 727,04
погашение аванса 30%	90 002 435,71
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**210 005 683,33**

Заказчик:
Зам. руководителя "ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорск"

_____ М.С. Акимжанов

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востовзрывпром" по строительству

_____ А.В.Игнатов

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ С.А.Кудашев

Авторский надзор:
Председатель правления ПК "ПИ "Семипалатинскгражданпроект"

_____ И.А.Грищенко

Управление проектом:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ А.Ю.Бартаков