Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 009 176,
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ 520 70G 000 138 N00 120,
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Наименование объекта

"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1. Корректировка

СПРАВКА №14

о стоимости выполненных работ и затрат за период 01-19 мая 2021года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		157	10.09.2019г	местный	431	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл.№1	29.11.2019г	местный	431		
		доп.согл.№2	26.12.2019г	местный	431		
		доп.согл.№3	29.01.2020г	областной	431		
		доп.согл.№4	17.04.2020г	областной	431		
		доп.согл.№5	29.04.2020г	областной	431		
		доп.согл.№6	29.12.2020г	областной	431		
		доп.согл.№7	04.02.2021г	республиканский	431		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет.мат-в	др. доп. Расходы (оборуд.)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	**4 754 331 167,16**									
Акт выполненных работ №14 за период 01-19 мая 2021года	**350 000 261,17**	312 500 233,19	308 134 449	308 134 449		4 365 785			37 500 027,98	350 000 261,17
Погашение аванса 30%	105 000 078,35									105 000 078,35
Всего к оплате:	**245 000 182,82**									**245 000 182,82**

Заказчик:

Заместитель руководителя "ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорск"

_____ М.С.Акимжанов

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **С.А.Кудашев**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востоквзрывпром" по строительству

_____ **А.В.Игнатов**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона

Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 009 176,
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ 520 70G 000 138 N00 120,
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Наименование объ "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1. Корректировка

Договор подряда (контракт) №_157__ от _10.09.2019г_

Доп.соглашение №1 от 29.11.2019 г, доп.соглашение №2 от 26.12.2019г, доп.соглашение №3 от 29.01.2020г, доп.соглашение №4 от 17.04.2020г, доп.соглашение №5 от 29.04.2020г, доп.соглашение №6 от 29.12.2020г, доп.соглашение №7 от 04.02.2021г

Акт приемки выполненных работ №14

за период 01-19 мая 2021года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

19.05.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части									
20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	750	2061,85	32,89	1546388	24668	885143	698432	2424406
					848,77	13,49	636578	10118	–	179586	

25	1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" - верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	824,8	153,31	126,02	126450	103941	907	50998	191644
					26,19	31,06	21602	25618	–	14196	
26	2102-0504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	123,72	17804		2202711		2202711	–	2378928
					–		–		–	176217	
		Раздел 3 Устройство дорожной одежды боковых проездов									
41	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1660	2061,85	32,89	3422671	54597	1959115	1545859	5366012
					848,77	13,49	1408958	22393	–	397482	
		Раздел 4 Устройство тротуаров									
48	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2770,5	2061,85	32,89	5712355	91122	3269716	2580002	8955746
					848,77	13,49	2351517	37374	–	663389	
		Раздел 5 Устройство велодорожки									
63	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2946	2061,85	32,89	6074210	96894	3476840	2743435	9523057
					848,77	13,49	2500476	39742	–	705412	
		Раздел 6 Устройство остановочных площадок									
76	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	72	2061,85	32,89	148453	2368	84974	67049	232742
					848,77	13,49	61111	971	–	17240	

	Раздел 8 Озеленение и благоустройство									
103	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	52345,1	298,56	10,14	15628153	530779	–	13415128	31366743
					288,42	2,81	15097374	147090	–	2323462	
104	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать - до 20 см НР = 88 %	м2	52345,1	59,06	0,15	3091502	7852	–	2713612	6269523
					58,91	–	3083650	–	–	464409	
	Раздел 10 Обустройство дороги										
184	8601-0602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип 3ПМ-30.11 НР = 0	секция	178	62054	389	11045612	69242	8928480	1471526	13518509
					11505	110	2047890	19580	–	1001371	
185	8601-0602-0301	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ-30.12 НР = 0	секция	1079	49424	5582	53328496	6022978	30828109	17375137	76359924
					15271	2033	16477409	2193607	–	5656291	
186	1127-0901-0501	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м НР = 108 %	м	182,4	1076,85	455,33	196417	83052	–	139240	362510
					621,52	85,31	113365	15561	–	26853	
187	2901-0202-9903(пл)	Металлоконструкции элементов дорожного ограждения ГОСТ 26804-2012 kстм=1,02;	метр погонный	1,29	18797		24248		24248	–	26188
					–		–		–	1940	

Итого **156 975 932**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 799 930
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 087 493
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 512 054
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 660 243
- накладные расходы, тенге	42 800 418
в т.ч. зарплата, тенге	3 852 038
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 627 848
Всего	**156 975 932**

Локкальная смета № 2-2-1

Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	165	2061,85	32,89	340205	5427	194731	153655	533369
					848,77	13,49	140047	2226	–	39509	

Раздел 3 Устройство тротуаров

30	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	300	2061,85	32,89	618555	9867	354057	279372	969761
					848,77	13,49	254631	4047	–	71834	

Раздел 4 Устройство технических тротуаров

45	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	165	2061,85	32,89	340205	5427	194731	153655	533369
					848,77	13,49	140047	2226	–	39509	

Раздел 5 Озеленение и благоустройство

59	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	1214,6	298,56	10,14	362631	12316	–	311281	727825
					288,42	2,81	350315	3413	–	53913	
60	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %	м2	1214,6	59,06	0,15	71734	182	–	62966	145476
					58,91	–	71552	–	–	10776	

Итого **2 909 800**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 956 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 33 219
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 912
- материалы, изделия и конструкции, тенге 743 519
- накладные расходы, тенге 960 929
  в т.ч. зарплата, тенге 86 483
- сметная прибыль (8 %), тенге 215 541

Всего **2 909 800**

Локальная смета № 2-4-1

Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

16	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	71	2061,85	32,89	146391	2335	83793	66119	229511
					848,77	13,49	60263	958	–	17001	

Раздел 3 Устройство технических тротуаров

23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	71	2061,85	32,89	146391	2335	83793	66119	229511
					848,77	13,49	60263	958	–	17001	

Итого **459 022**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 120 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 670
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 916
- материалы, изделия и конструкции, тенге 167 586
- накладные расходы, тенге 132 238
  в т.ч. зарплата, тенге 11 902
- сметная прибыль (8 %), тенге 34 002

Всего **459 022**

Лоувльная смеита № 2-14-1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	7	39,17	39,17	274	274	–	83	386
					–	16,39	–	115	–	29	
2	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50 м НР = 72 %, К=4,000	м3 грунта	28	28,3	28,3	792	792	–	239	1113
					–	11,84	–	332	–	82	

3	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1311	174,44	167,97	228691	220209	105	45072	295664
					6,39	41,36	8377	54223	–	21901	
4	4121-0202-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2097,6	25		52440		–	–	56635
					–		–		–	4195	
5	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1311	83,68	83,68	109704	109704	–	32773	153875
					–	34,72	–	45518	–	11398	
6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1187	83,96	71,27	99661	84597	2493	24485	134078
					10,59	18,06	12570	21437	–	9932	
7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1187	79,8	79,8	94723	94723	–	27912	132446
					–	32,66	–	38767	–	9811	
8	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м3 уплотненного грунта	1187	60,23	60,23	71493	71493	–	16572	95110
					–	19,39	–	23016	–	7045	
9	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (выемка глубиной 1,7 м) НР = 72 %	м3 грунта	986	206,31	195,1	203422	192369	128	45300	268620

				11,08	52,73	10925	51992	–	19898	
10	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25.000:	т·км	39440	33		1301520	–	–	1405642
					–		–	–	104122	
11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	986	22,07	18,52	21761	18261	108	7951	32089
					3,44	7,76	3392	7651	–	2377	
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части								
12	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	235,8	51,83	21,97	12222	5181	7	9616	23585
					29,83	7,93	7034	1870	–	1747	
13	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	42,85	3256,97	1102,83	139561	47256	85536	19641	171938
					157,97	266,44	6769	11417	–	12736	
14	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	201,4	51,83	21,97	10439	4425	6	8213	20144
					29,83	7,93	6008	1597	–	1492	
15	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	183,1	216,71	179,19	39680	32810	–	18452	62783
					37,52	55,79	6870	10215	–	4651	

20	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,1	129617,98	1892,83	12962	189	12773	111	14119
					–	1026,02	–	103	–	1046	
21	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	160,7	1803,6	129,11	289839	20748	261099	14534	328723
					49,73	34,01	7992	5465	–	24350	
22	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	160,7	3259,92	0,33	523869	53	523474	369	566177
					2,13	–	342	–	–	41939	
23	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,05	129617,98	1892,83	6481	95	6386	55	7059
					–	1026,02	–	51	–	523	
24	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	88	2061,85	32,89	181443	2894	103857	81949	284463
					848,77	13,49	74692	1187	–	21071	
26	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	160,7	1786,3	129,11	287058	20748	258319	14534	325719
					49,73	34,01	7992	5465	–	24127	

27	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % до 10 см: ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	160,7	2418,9	0,24	388717	39	388422	278	420115
					1,6	–	257	–	–	31120	
	Раздел 3 Устройство тротуаров										
31	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	147	2061,85	32,89	303092	4835	173488	136892	475183
					848,77	13,49	124769	1983	–	35199	
41	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,13	129617,98	1892,83	16850	246	16604	144	18354
					–	1026,02	–	133	–	1360	
42	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	223,2	1719,75	3,03	383848	676	337885	49190	467681
					202,9	1,16	45287	259	–	34643	
43	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5 см НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	223,2	1100,02	–	245524	–	216339	31521	299209
					130,76	–	29186	–	–	22164	
	Раздел 4 Устройство технических тротуаров										

46	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	88	2061,85	32,89	181443	2894	103857	81949	284463
					848,77	13,49	74692	1187	–	21071	
48	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	77,4	51,83	21,97	4012	1700	2	3157	7743
					29,83	7,93	2309	614	–	574	
50	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,6	3256,97	1102,83	57323	19410	35133	8067	70621
					157,97	266,44	2780	4689	–	5231	
51	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	70,4	216,71	179,19	15256	12615	–	7095	24139
					37,52	55,79	2641	3928	–	1788	
52	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 основания	70,4	50,92	50,92	3585	3585	–	1238	5209
					–	16,28	–	1146	–	386	

56	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство - толщиной - 5 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,52	3326,76	1065,59	11710	3751	7403	1572	14345
					157,97	255,63	556	900	–	1063	
	Раздел 5 Озеленение и благоустройство										
60	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	594,3	298,56	10,14	177434	6026	–	152309	356122
					288,42	2,81	171408	1670	–	26379	
61	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать до 20 см НР = 88 %	м2	594,3	59,06	0,15	35099	89	–	30809	71181
					58,91	–	35010	–	–	5273	

Итого **6 894 733**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	641 858
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	982 687
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	296 930
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 533 424
- перевозка грузов, тенге	1 353 960
- накладные расходы, тенге	872 082
в т.ч. зарплата, тенге	78 488
- сметная прибыль (8 %), тенге	510 723

Всего **6 894 733**

Локальная смета № 2-15-1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1260,05	174,44	167,97	219803	211651	101	43321	284174
					6,39	41,36	8052	52116	–	21050	
2	4121-0202-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2016,05	25		50401		–	–	54433
					–		–		–	4032	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1260,05	22,07	18,52	27809	23336	139	10161	41008
					3,44	7,76	4335	9778	–	3038	
4	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1308,6	83,68	83,68	109504	109504	–	32713	153594
					–	34,72	–	45435	–	11377	
5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1033,95	83,96	71,27	86810	73690	2171	21329	116790
					10,59	18,06	10950	18673	–	8651	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1126,6	79,8	79,8	89903	89903	–	26492	125707
					–	32,66	–	36795	–	9312	

7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % ktpp1=8; ktpм1=8; kакс1=8; kмат1=8;	м3 уплотненного грунта	1126,6	60,23	60,23	67855	67855	–	15728	90270
					–	19,39	–	21845	–	6687	
8	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (выемка глубиной 1,7 м) НР = 72 %	м3 грунта	965	206,31	195,1	199089	188272	125	44335	262898
					11,08	52,73	10692	50884	–	19474	
9	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25.000;	т·км	38600	33		1273800		–	–	1375704
					–		–		–	101904	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	965	22,07	18,52	21298	17872	106	7782	31406
					3,44	7,76	3320	7488	–	2326	

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

11	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	229,95	51,83	21,97	11918	5052	7	9378	23000
					29,83	7,93	6859	1824	–	1704	
12	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	41,8	3256,97	1102,83	136141	46098	83440	19159	167724
					157,97	266,44	6603	11137	–	12424	

13	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	195,9	51,83	21,97	10153	4304	6	7989	19593
					29,83	7,93	5844	1553	–	1451	
14	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	178,1	216,71	179,19	38596	31914	–	17947	61066
					37,52	55,79	6682	9936	–	4523	
15	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10;	м2 основания	178,1	101,83	101,83	18136	18136	–	6261	26349
					–	32,55	–	5797	–	1952	
19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,095	129617,98	1892,83	12314	180	12134	105	13413
					–	1026,02	–	97	–	994	
20	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	155,9	1803,6	129,11	281181	20128	253300	14099	318902
					49,73	34,01	7753	5302	–	23622	

21	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	155,9	3259,92	0,33	508222	51	507838	359	549267
					2,13	–	332	–	–	40686
22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,05	129617,98	1892,83	6481	95	6386	55	7059
					–	1026,02	–	51	–	523	
23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	86	2061,85	32,89	177319	2829	101496	80086	277997
					848,77	13,49	72994	1160	–	20592	
25	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	155,9	1786,3	129,11	278484	20128	250603	14099	315990
					49,73	34,01	7753	5302	–	23407	
26	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	155,9	2418,9	0,24	377107	37	376820	269	407566
					1,6	–	249	–	–	30190	
		Раздел 3 Устройство тротуаров									
30	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	144	2061,85	32,89	296906	4736	169947	134099	465485

				848,77	13,49	122223	1943	–	34480	
40	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,13	129617,98	1892,83	16850	246	16604	144	18354
					–	1026,02	–	133	–	1360	
41	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	216,4	1719,75	3,03	372154	656	327591	47692	453434
					202,9	1,16	43908	251	–	33588	
42	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 4 см НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	216,4	550,01	–	119022	–	104874	15280	145046
					65,38	–	14148	–	–	10744	
		Раздел 4 Устройство технических тротуаров									
45	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	86	2061,85	32,89	177319	2829	101496	80086	277997
					848,77	13,49	72994	1160	–	20592	
55	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство - толщиной - 5 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,44	3326,76	1065,59	11444	3666	7235	1536	14018
					157,97	255,63	543	879	–	1038	
		Раздел 5 Озеленение и благоустройство									

59	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	543,2	298,56	10,14	162178	5508	–	139212	325501
					288,42	2,81	156670	1526	–	24111	
60	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать до 20 см НР = 88 %	м2	543,2	59,06	0,15	32081	81	–	28160	65060
					58,91	–	32000	–	–	4819	

Итого **6 488 805**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	594 904
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	948 757
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	291 065
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 322 419
- перевозка грузов, тенге	1 324 201
- накладные расходы, тенге	817 876
в т.ч. зарплата, тенге	73 608
- сметная прибыль (8 %), тенге	480 651

Всего **6 488 805**

Локальная смета № 2-16-1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1185,1	174,44	167,97	206729	199061	95	40744	267271

				6,39	41,36	7573	49016	–	19798	
2	4121-0202-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	1896,15	25		47404		–	–	51196
					–		–		–	3792	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1185,1	22,07	18,52	26155	21948	130	9557	38569
					3,44	7,76	4077	9196	–	2857	
4	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1215,25	83,68	83,68	101692	101692	–	30379	142637
					–	34,72	–	42193	–	10566	
5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1003,25	83,96	71,27	84233	71502	2107	20695	113322
					10,59	18,06	10624	18119	–	8394	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1060,8	79,8	79,8	84652	84652	–	24945	118365
					–	32,66	–	34646	–	8768	
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м3 уплотненного грунта	1060,8	60,23	60,23	63892	63892	–	14810	84998
					–	19,39	–	20569	–	6296	
8	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (выемка глубиной 1,7 м) НР = 72 %	м3 грунта	683	206,31	195,1	140910	133253	89	31380	186073

				11,08	52,73	7568	36015	–	13783	
9	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25.000:	т·км	27320	33		901560		–	–	973685
					–		–		–	72125	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	683	22,07	18,52	15074	12649	75	5508	22229
					3,44	7,76	2350	5300	–	1647	

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

11	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	179,95	51,83	21,97	9327	3954	5	7339	17999
					29,83	7,93	5368	1427	–	1333	
12	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	32,7	3256,97	1102,83	106503	36063	65275	14989	131211
					157,97	266,44	5166	8713	–	9719	
13	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	154,1	51,83	21,97	7987	3386	5	6285	15414
					29,83	7,93	4597	1222	–	1142	
14	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	140,1	216,71	179,19	30361	25105	–	14119	48038
					37,52	55,79	5257	7816	–	3558	

15	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 основания	140,1	101,83	101,83	14266	14266	–	4925	20726
					–	32,55	–	4560	–	1535	
19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,075	129617,98	1892,83	9721	142	9579	83	10588
					–	1026,02	–	77	–	784	
20	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	123,15	1803,6	129,11	222113	15900	200089	11137	251910
					49,73	34,01	6124	4188	–	18660	
21	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	123,15	3259,92	0,33	401459	41	401156	283	433881
					2,13	–	262	–	–	32139	
22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,04	129617,98	1892,83	5185	76	5109	44	5647
					–	1026,02	–	41	–	418	
23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	65	2061,85	32,89	134020	2138	76712	60531	210115
					848,77	13,49	55170	877	–	15564	

25	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	123,15	1786,3	129,11	219983	15900	197959	11137	249610
					49,73	34,01	6124	4188	–	18490	
26	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	123,15	2418,9	0,24	297888	30	297661	213	321949
					1,6	–	197	–	–	23848	
		Раздел 3 Устройство тротуаров									
30	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	101	2061,85	32,89	208247	3322	119199	94055	326486
					848,77	13,49	85726	1362	–	24184	
40	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,1	129617,98	1892,83	12962	189	12773	111	14119
					–	1026,02	–	103	–	1046	
41	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	153,6	1719,75	3,03	264154	465	232523	33850	321844
					202,9	1,16	31165	178	–	23840	

42	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 4 см НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 покрытия	153,6	550,01	–	84482	–	74439	10845	102953
					65,38	–	10042	–	–	7626	
	Раздел 4 Устройство технических тротуаров										
45	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	65	2061,85	32,89	134020	2138	76712	60531	210115
					848,77	13,49	55170	877	–	15564	
55	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство - толщиной - 5 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2,6	3326,76	1065,59	8650	2771	5468	1162	10597
					157,97	255,63	411	665	–	785	
	Раздел 5 Озеленение и благоустройство										
59	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	370,4	298,56	10,14	110587	3756	–	94927	221955
					288,42	2,81	106831	1041	–	16441	
60	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать до 20 см НР = 88 %	м2	370,4	59,06	0,15	21876	56	–	19202	44364

				58,91	–	21820	–	–	3286	
	Итого					**4 967 866**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					431 622				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					818 347				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					252 389				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 777 160				
	- перевозка грузов, тенге					948 964				
	- накладные расходы, тенге					623 786				
	в т.ч. зарплата, тенге					56 141				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					367 988				
	Всего					**4 967 866**				
	Локальная смета № 2-17-1									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0209 Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1379,45	174,44	167,97	240631	231706	110	47426	311102
				6,39	41,36	8815	57054	–	23045	
2	4121-0202-1700 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25.000:	т·км	55177,5	25		1379438		–	–	1489793
				–		–		–	110355	
3	1101-0102-0602 Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1379,45	22,07	18,52	30444	25547	152	11124	44893
				3,44	7,76	4745	10705	–	3325	

4	11О1-0105-05О3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1429,6	83,68	83,68	119629	119629	–	35738	167796
					–	34,72	–	49636	–	12429	
5	11О1-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1166,1	83,96	71,27	97906	83108	2449	24054	131717
					10,59	18,06	12349	21060	–	9757	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1259,25	79,8	79,8	100488	100488	–	29611	140507
					–	32,66	–	41127	–	10408	
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % ктрр1=8; ктрм1=8; какс1=8; кмат1=8;	м3 уплотненного грунта	1259,25	60,23	60,23	75845	75845	–	17580	100899
					–	19,39	–	24417	–	7474	
8	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (выемка глубиной 1,7 м) НР = 72 %	м3 грунта	888,5	206,31	195,1	183306	173346	116	40821	242057
					11,08	52,73	9845	46851	–	17930	
9	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25.000:	т·км	35540	33		1172820		–	–	1266646
					–		–		–	93826	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	888,5	22,07	18,52	19609	16455	98	7165	28916

				3,44	7,76	3056	6895	–	2142	
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части									
11	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	209,15	51,83	21,97	10840	4595	6	8530	20920
					29,83	7,93	6239	1659	–	1550	
12	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	38,05	3256,97	1102,83	123928	41963	75954	17441	152679
					157,97	266,44	6011	10138	–	11310	
13	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	178,25	51,83	21,97	9239	3916	5	7269	17829
					29,83	7,93	5317	1414	–	1321	
14	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	162,05	216,71	179,19	35118	29038	–	16331	55565
					37,52	55,79	6080	9041	–	4116	
15	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10;	м2 основания	162,05	101,83	101,83	16502	16502	–	5697	23975
					–	32,55	–	5275	–	1776	

19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,085	129617,98	1892,83	11018	161	10857	94	12001
					–	1026,02	–	87	–	889	
20	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	141,9	1803,6	129,11	255931	18321	230553	12834	290266
					49,73	34,01	7057	4826	–	21501	
21	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	141,9	3259,92	0,33	462583	47	462234	326	499942
					2,13	–	302	–	–	37033	
22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,085	129617,98	1892,83	11018	161	10857	94	12001
					–	1026,02	–	87	–	889	
23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	79	2061,85	32,89	162886	2598	93235	73569	255371
					848,77	13,49	67053	1066	–	18916	
25	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	141,9	1786,3	129,11	253476	18321	228099	12834	287615
					49,73	34,01	7057	4826	–	21305	

26	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	142,8	2418,9	0,24	345419	34	345156	246	373318
					1,6	–	228	–	–	27653
	Раздел 3 Устройство тротуаров									
30	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	130	2061,85	32,89	268041	4276	153425	121062	420231
					848,77	13,49	110340	1754	–	31128
40	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,12	129617,98	1892,83	15554	227	15327	133	16942
					–	1026,02	–	123	–	1255
41	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	195,4	1719,75	3,03	336039	592	295800	43064	409431
					202,9	1,16	39647	227	–	30328
42	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5 см НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	195,4	1100,02	–	214944	–	189393	27595	261942
					130,76	–	25551	–	–	19403
	Раздел 4 Устройство технических тротуаров									

45	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	79	2061,85	32,89	162886	2598	93235	73569	255371
					848,77	13,49	67053	1066	–	18916	
55	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство - толщиной - 5 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,16	3326,76	1065,59	10513	3367	6646	1412	12879
					157,97	255,63	499	808	–	954	
		Раздел 5 Озеленение и благоустройство									
59	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	526,6	298,56	10,14	157222	5340	–	134959	315555
					288,42	2,81	151882	1480	–	23374	
60	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать до 20 см НР = 88 %	м2	526,6	59,06	0,15	31101	79	–	27299	63072
					58,91	–	31022	–	–	4672	

Итого **7 681 231**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	570 148
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	978 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	301 622
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 213 707
- перевозка грузов, тенге	2 552 258
- накладные расходы, тенге	797 877
в т.ч. зарплата, тенге	71 809

- сметная прибыль (8 %), тенге 568 980

Всего **7 681 231**

Локальная смета № 2-18-1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1579,3	174,44	167,97	275493	265275	126	54297	356173
					6,39	41,36	10092	65320	–	26383	
2	4121-0202-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25.000:	т·км	63171,25	25		1579281		–	–	1705623
					–		–		–	126342	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1579,3	22,07	18,52	34855	29249	174	12735	51397
					3,44	7,76	5433	12255	–	3807	
4	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1684,75	83,68	83,68	140980	140980	–	42116	197744
					–	34,72	–	58495	–	14648	

5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1300,3	83,96	71,27	109173	92672	2731	26822	146875
					10,59	18,06	13770	23483	–	10880	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1492,65	79,8	79,8	119113	119113	–	35100	166550
					–	32,66	–	48750	–	12337	
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м3 уплотненного грунта	1492,65	60,23	60,23	89902	89902	–	20838	119599
					–	19,39	–	28942	–	8859	
8	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (выемка глубиной 1,7 м) НР = 72 %	м3 грунта	1098,5	206,31	195,1	226632	214317	143	50468	299268
					11,08	52,73	12171	57924	–	22168	
9	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25,000;	т·км	43940	33		1450020		–	–	1566022
					–		–		–	116002	

10	11О1-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1098,5	22,07	18,52	24244	20344	121	8858	35750
					3,44	7,76	3779	8524	–	2648	

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

11	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	233,65	51,83	21,97	12110	5133	7	9529	23370
					29,83	7,93	6970	1853	–	1731	
12	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	42,5	3256,97	1102,83	138421	46870	84837	19481	170534
					157,97	266,44	6714	11324	–	12632	
13	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	198,2	51,83	21,97	10273	4354	6	8083	19824
					29,83	7,93	5912	1572	–	1468	
14	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	180,2	216,71	179,19	39051	32290	–	18159	61787
					37,52	55,79	6761	10053	–	4577	

15	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 основания	180,2	101,83	101,83	18350	18350	–	6335	26660
					–	32,55	–	5866	–	1975	
19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,095	129617,98	1892,83	12314	180	12134	105	13413
					–	1026,02	–	97	–	994	
20	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	157,1	1803,6	129,11	283346	20283	255250	14208	321358
					49,73	34,01	7813	5343	–	23804	
21	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	157,1	3259,92	0,33	512133	52	511747	362	553495
					2,13	–	335	–	–	41000	
22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,05	129617,98	1892,83	6481	95	6386	55	7059

				–	1026,02	–	51	–	523	
23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	9	2061,85	32,89	18557	296	10622	8381	29093
					848,77	13,49	7639	121	–	2155	
25	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	157,1	1786,3	129,11	280628	20283	252532	14208	318423
					49,73	34,01	7813	5343	–	23587	
26	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	157,1	2418,9	0,24	380009	38	379720	271	410702
					1,6	–	251	–	–	30422	
27	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,1	129617,98	1892,83	12962	189	12773	111	14119
					–	1026,02	–	103	–	1046	
28	1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	320,7	153,31	126,02	49167	40415	353	19829	74516

				26,19	31,06	8399	9961	–	5520	
29	2102-0504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	48,105	17804		856461		856461	–	924978
				–		–		–	68517	
	Раздел 3 Устройство тротуаров									
30	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	151	2061,85	32,89	311339	4966	178209	140617	488112
					848,77	13,49	128164	2037	–	36156	
40	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,14	129617,98	1892,83	18147	265	17882	156	19767
					–	1026,02	–	144	–	1464	
41	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	228,4	1719,75	3,03	392791	692	345756	50336	478577
					202,9	1,16	46342	265	–	35450	

42	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5 см НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4;	м2 покрытия	228,4	1100,02	–	251245	–	221379	32255	306180
					130,76	–	29866	–	–	22680	
	Раздел 4 Устройство технических тротуаров										
45	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	90	2061,85	32,89	185567	2960	106217	83811	290928
					848,77	13,49	76389	1214	–	21550	
55	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство - толщиной - 5 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,6	3326,76	1065,59	11976	3836	7572	1608	14671
					157,97	255,63	569	920	–	1087	
	Раздел 5 Озеленение и благоустройство										
59	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	703,1	298,56	10,14	209918	7129	–	180192	421319

				288,42	2,81	202788	1976	–	31209	
60	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать до 20 см НР = 88 %	м2	703,1	59,06	0,15	41525	105	–	36450	84213
					58,91	–	41420	–	–	6238	

Итого **9 718 099**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 629 390
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 180 633
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 361 936
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 263 138
- перевозка грузов, тенге 3 029 301
- накладные расходы, тенге 895 776
  в т.ч. зарплата, тенге 80 621
- сметная прибыль (8 %), тенге 719 859

Всего 9 718 099

Локальная смета № 2-19-1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	351,5	174,44	167,97	61316	59041	28	12084	79272
					6,39	41,36	2246	14538	–	5872	
2	4121-0202-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25.000:	т·км	14060	25		351500		–	–	379620
					–		–		–	28120	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	351,5	22,07	18,52	7758	6510	39	2835	11440
					3,44	7,76	1209	2728	–	847	
4	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	406,05	83,68	83,68	33978	33978	–	10151	47659
					–	34,72	–	14098	–	3530	
5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	250,7	83,96	71,27	21049	17867	526	5172	28319
					10,59	18,06	2655	4528	–	2098	

6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	350,5	79,8	79,8	27970	27970	–	8242	39109
					–	32,66	–	11447	–	2897	
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 %, К=9,000	м3 уплотненного грунта	3154,5	7,53	7,53	23753	23753	–	5496	31589
					–	2,42	–	7634	–	2340	

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

8	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	207,5	51,83	21,97	10755	4559	6	8462	20754
					29,83	7,93	6190	1645	–	1537	
9	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	37,75	3256,97	1102,83	122951	41632	75355	17303	151474
					157,97	266,44	5963	10058	–	11220	
10	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	176,75	51,83	21,97	9161	3883	5	7208	17679

					29,83	7,93	5272	1402	–	1310	
11	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	160,7	216,71	179,19	34825	28796	–	16194	55101
					37,52	55,79	6029	8965	–	4082	
12	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10;	м2 основания	160,7	101,83	101,83	16364	16364	–	5649	23774
					–	32,55	–	5231	–	1761	
16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,085	129617,98	1892,83	11018	161	10857	94	12001
					–	1026,02	–	87	–	889	
17	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	140,65	1803,6	129,11	253676	18159	228522	12721	287709
					49,73	34,01	6995	4784	–	21312	

18	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	140,65	3259,92	0,33	458508	46	458162	324	495539
					2,13	–	300	–	–	36707	
19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,05	129617,98	1892,83	6481	95	6386	55	7059
					–	1026,02	–	51	–	523	
20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	80	2061,85	32,89	164948	2631	94415	74499	258603
					848,77	13,49	67902	1079	–	19156	
22	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	140,65	1786,3	129,11	251243	18159	226089	12721	285081
					49,73	34,01	6995	4784	–	21117	
23	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	140,65	2418,9	0,24	340218	34	339959	243	367698

24	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,09	1,6 129617,98	– 1892,83	225 11666	– 170	– 11495	27237 99	12706
25	1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	287	– 153,31	1026,02 126,02	– 44000	92 36168	– 316	941 17745	66685
26	2102-0504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	43,05	26,19 17804	31,06	7517 766462	8914	– 766462	4940 –	827779
					–		–		–	61317	
		Раздел 3 Устройство тротуаров									
27	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	130	2061,85	32,89	268041	4276	153425	121062	420231
37	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,12	848,77 129617,98	13,49 1892,83	110340 15554	1754 227	– 15327	31128 133	16942
					–	1026,02	–	123	–	1255	

38	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	197,2	1719,75	3,03	339135	598	298525	43460	413203
					202,9	1,16	40012	229	–	30608	
39	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5 см НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмот1=4;	м2 покрытия	197,2	1100,02	–	216924	–	191138	27849	264355
					130,76	–	25786	–	–	19582	

Раздел 4 Устройство технических тротуаров

42	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	80	2061,85	32,89	164948	2631	94415	74499	258603
					848,77	13,49	67902	1079	–	19156	
52	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство - толщиной - 5 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,2	3326,76	1065,59	10646	3410	6730	1430	13042
					157,97	255,63	506	818	–	966	

Раздел 5 Озеленение и благоустройство

56	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	537,9	298,56	10,14	160595	5454	–	137855	322326
					288,42	2,81	155141	1512	–	23876	
57	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать до 20 см НР = 88 %	м2	537,9	59,06	0,15	31768	81	–	27885	64425
					58,91	–	31688	–	–	4772	

Итого **5 279 777**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 550 873
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 356 653
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 107 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 978 182
- перевозка грузов, тенге 351 500
- накладные расходы, тенге 651 470

в т.ч. зарплата, тенге	58 633
- сметная прибыль (8 %), тенге	391 096

Всего **5 279 777**

Локальная смета № 2-20-1

Раздел 1 Железобетонные конструкции заводские

1	1130-0401-0208	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	12,96	19621,83	8227,55	254299	106629	51363	105933	389051
					7431,06	2299,7	96307	29804	–	28819	

Раздел 2 Железобетонные

3	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1700x1900x300 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	1,94	9494,53	3563,21	18419	6913	4536	7353	27834
					3592,95	919,28	6970	1783	–	2062	
4	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	1,94	21911		42507		42507	–	45908
					–		–		–	3401	
5	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 4030x1900x300 - 1 шт НР = 84 %	м3 бетона в деле	2,3	9494,53	3563,21	21837	8195	5378	8718	32999
					3592,95	919,28	8264	2114	–	2444	
6	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3	21911		50395		50395	–	54427

7	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 5040x1900x300 - 6 шт НР = 84 % К=6,000;	м3 бетона в деле	17,22	9494,53 / –	3563,21	163496 / –	61358	40267 / –	65269 / 4032	247066
8	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=6,000;	м3	17,22	3592,95 / 21911	919,28	61871 / 377307	15830	– / 377307	18301 / –	407492
9	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1000x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	0,4	9494,53 / –	3563,21	3798 / –	1425	935 / –	1516 / 30185	5739
10	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,4	3592,95 / 21911	919,28	1437 / 8764	368	– / 8764	425 / –	9465
11	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1750x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	0,7	9494,53 / –	3563,21	6646 / –	2494	1637 / –	2654 / 701	10044
12	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,7	3592,95 / 21911	919,28	2515 / 15338	644	– / 15338	744 / –	16565
		Итого					**1 246 590**			1227	
		в том числе									
		- зарплата рабочих-					177 364				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					187 014				
		- в т.ч. зарплата машинистов,					50 543				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге									
	- накладные расходы, тенге					598 427				
	в т.ч. зарплата, тенге					191 443				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					17 230				
						92 341				
	Всего					**1 246 590**				
	Локальная смета № 2-23-1									
	Раздел 1 Железобетонные конструкции заводские									
1	1130-0401-0208 Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	10,08	19621,83 / 7431,06	8227,55 / 2299,7	197788 / 74905	82934 / 23181	39949 / –	82392 / 22414	302594
	Раздел 2 Железобетонные конструкции изготавливаемые на месте									
3	1130-0102-0201 Фундаменты монолитные. Устройство - 1700x1900x300 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	1,94	9494,53 / 3592,95	3563,21 / 919,28	18419 / 6970	6913 / 1783	4536 / –	7353 / 2062	27834
4	2102-0101-0713 Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	1,94	21911 / –		42507 / –		42507 / –	– / 3401	45908
5	1130-0102-0201 Фундаменты монолитные. Устройство - 4030x1900x300 - 1 шт НР = 84 %	м3 бетона в деле	2,3	9494,53 / 3592,95	3563,21 / 919,28	21837 / 8264	8195 / 2114	5378 / –	8718 / 2444	32999
6	2102-0101-0713 Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3	21911		50395		50395	–	54427

7	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 5040x1900x300 - 4 шт НР = 84 % К=4,000;	м3 бетона в деле	11,48	9494,53 / –	3563,21	108997 / –	40906	26844 / –	43512 / 4032	164710
8	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=4.000:	м3	11,48	3592,95 / 21911	919,28	41247 / 251538	10553	– / 251538	12201 / –	271661
9	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1000x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	0,4	9494,53 / –	3563,21	3798 / –	1425	935 / –	1516 / 20123	5739
10	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,4	3592,95 / 21911	919,28	1437 / 8764	368	– / 8764	425 / –	9465
11	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1750x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	0,7	9494,53 / –	3563,21	6646 / –	2494	1637 / –	2654 / 701	10044
12	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,7	3592,95 / 21911	919,28	2515 / 15338	644	– / 15338	744 / –	16565
	Итого						**941 946**			1227	

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 135 338
- затраты на эксплуатацию машин, тенге **142 867**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 38 643
- материалы, изделия и конструкции, тенге 447 821
- накладные расходы, тенге **146 145**

	в т.ч. зарплата, тенге					13 153				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					69 774				
	Всего					**941 946**				
	Локальная смета № 2-24-1									
	Раздел 1 Железобетонные конструкции заводские									
1	1130-0401-0208 Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	19,95	19621,83 / 7431,06	8227,55 / 2299,7	391456 / 148250	164140 / 45879	79066 / –	163068 / 44362	598886
	Раздел 2 Железобетонные конструкции изготавливаемые на месте									
3	1130-0102-0201 Фундаменты монолитные. Устройство - 1700x1900x300 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	1,94	9494,53 / 3592,95	3563,21 / 919,28	18419 / 6970	6913 / 1783	4536 / –	7353 / 2062	27834
4	2102-0101-0713 Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2.000;	м3	1,94	21911 / –		42507 / –		42507 / –	– / 3401	45908
5	1130-0102-0201 Фундаменты монолитные. Устройство - 3020x1900x300 - 1 шт НР = 84 %	м3 бетона в деле	1,72	9494,53 / 3592,95	3563,21 / 919,28	16331 / 6180	6129 / 1581	4022 / –	6519 / 1828	24678
6	2102-0101-0713 Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,72	21911 / –		37687 / –		37687 / –	– / 3015	40702
7	1130-0102-0201 Фундаменты монолитные. Устройство - 4030x1900x300 - 1 шт НР = 84 %	м3 бетона в деле	2,3	9494,53	3563,21	21837	8195	5378	8718	32999

8	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3	3592,95 / 21911	919,28	8264 / 50395	2114	– / 50395	2444 / –	54427
9	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 5040x1900x300 - 5 шт НР = 84 % К=5.000;	м3 бетона в деле	14,35	9494,53 / 3592,95 / 21911	3563,21 / 919,28	136247 / 51559 / 314423	51132 / 13192	33556 / – / 314423	54391 / 15251 / –	205889 / 339577
10	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=5.000;	м3	14,35							
11	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1000x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2.000;	м3 бетона в деле	0,4	9494,53 / 3592,95 / 21911	3563,21 / 919,28	3798 / 1437 / 8764	1425 / 368	935 / – / 8764	1516 / 425 / –	5739 / 9465
12	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2.000;	м3	0,4							
13	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1750x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2.000;	м3 бетона в деле	0,7	9494,53 / 3592,95 / 21911	3563,21 / 919,28	6646 / 2515 / 15338	2494 / 644	1637 / – / 15338	2654 / 744 / –	10044 / 16565
14	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2.000;	м3	0,7							

Итого **1 412 713**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 225 175
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 240 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 65 561
- материалы, изделия и конструкции, тенге 598 244
- накладные расходы, тенге 244 219

	в т.ч. зарплата, тенге									
	- сметная прибыль (8 %), тенге					21 980				
						104 646				
	Всего									
						1 412 713				
	Локальная смета № 2-25-1									
	Раздел 1 Железобетонные конструкции заводские									
1	1130-0401-0208 Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м. НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	8,64	19621,83 / 7431,06	8227,55 / 2299,7	169533 / 64204	71086 / 19869	34242 / –	70621 / 19212	259366
	Раздел 2 Железобетонные конструкции изготавливаемые на месте									
3	1130-0102-0201 Фундаменты монолитные. Устройство - 1700x1900x300 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	1,94	9494,53 / 3592,95	3563,21 / 919,28	18419 / 6970	6913 / 1783	4536 / –	7353 / 2062	27834
4	2102-0101-0713 Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2.000;	м3	1,94	21911 / –		42507 / –		42507 / –	– / 3401	45908
5	1130-0102-0201 Фундаменты монолитные. Устройство - 5040x1900x300 - 5 шт НР = 84 % К=5,000;	м3 бетона в деле	14,35	9494,53 / 3592,95	3563,21 / 919,28	136247 / 51559	51132 / 13192	33556 / –	54391 / 15251	205889
6	2102-0101-0713 Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=5.000;	м3	14,35	21911 / –		314423 / –		314423 / –	– / 25154	339577
7	1130-0102-0201 Фундаменты монолитные. Устройство - 1000x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	0,4	9494,53 / 3592,95	3563,21 / 919,28	3798 / 1437	1425 / 368	935 / –	1516 / 425	5739

8	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2.000:	м3	0,4	21911		8764		8764	9465
					–		–		–	
9	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1750x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	0,7	9494,53	3563,21	6646	2494	1637	10044
					3592,95	919,28	2515	644	–	
10	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2.000:	м3	0,7	21911		15338		15338	16565
					–		–		–	
	Итого						**920 387**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						126 685			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						133 050			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						35 856			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						455 938			
	- накладные расходы, тенге						136 535			
	в т.ч. зарплата, тенге						12 288			
	- сметная прибыль (8 %), тенге						68 177			
	Всего						**920 387**			

Локальная смета № 2-26-1

Раздел 1 Железобетонные конструкции заводские

1	1130-0401-0208	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	11,52	19621,83	8227,55	226043	94781	45656	94163	345822
					7431,06	2299,7	85606	26493	–	25616	

Раздел 2 Железобетонные конструкции изготавливаемые на месте

3	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1700x1900x300 - 2 шт НР = 84 % К=2.000:	м3 бетона в деле	1,94	9494,53	3563,21	18419	6913	4536	7353	27834
					3592,95	919,28	6970	1783	–	2062	
4	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2.000:	м3	1,94	21911		42507		42507	–	45908
					–		–		–	3401	
5	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 3020x1900x300 - 1 шт НР = 84 %	м3 бетона в деле	1,72	9494,53	3563,21	16331	6129	4022	6519	24678
					3592,95	919,28	6180	1581	–	1828	
6	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,72	21911		37687		37687	–	40702
					–		–		–	3015	
7	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 4030x1900x300 - 1 шт НР = 84 %	м3 бетона в деле	2,3	9494,53	3563,21	21837	8195	5378	8718	32999
					3592,95	919,28	8264	2114	–	2444	
8	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3	21911		50395		50395	–	54427
					–		–		–	4032	
9	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 5040x1900x300 - 4 шт НР = 84 % К=4.000:	м3 бетона в деле	11,48	9494,53	3563,21	108997	40906	26844	43512	164710
					3592,95	919,28	41247	10553	–	12201	
10	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=4.000:	м3	11,48	21911		251538		251538	–	271661
					–		–		–	20123	
11	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1000x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2.000:	м3 бетона в деле	0,4	9494,53	3563,21	3798	1425	935	1516	5739
					3592,95	919,28	1437	368	–	425	

12	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2.000:	м3	0,4	21911 / –		8764 / –		8764 / –	– / 701	9465
13	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1750x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2.000:	м3 бетона в деле	0,7	9494,53 / 3592,95	3563,21 / 919,28	6646 / 2515	2494 / 644	1637 / –	2654 / 744	10044
14	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2.000:	м3	0,7	21911 / –		15338 / –		15338 / –	– / 1227	16565

Итого **1 050 554**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152 219
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 843
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 536
- материалы, изделия и конструкции, тенге	495 237
- накладные расходы, тенге	164 435
в т.ч. зарплата, тенге	14 799
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 819

Всего **1 050 554**

Локальная смета № 2-27-1

Раздел 1 Железобетонные конструкции заводские

1	1130-0401-0208	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	21,85	19621,83 / 7431,06	8227,55 / 2299,7	428737 / 162369	179772 / 50248	86596 / –	178598 / 48587	655922

Раздел 2 Железобетонные конструкции изготавливаемые на месте

3	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1700x1900x300 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	1,94	9494,53 / 3592,95	3563,21 / 919,28	18419 / 6970	6913 / 1783	4536 / –	7353 / 2062	27834
4	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	1,94	21911 / –		42507 / –		42507 / –	– / 3401	45908
5	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 3020x1900x300 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	3,44	9494,53 / 3592,95	3563,21 / 919,28	32661 / 12360	12257 / 3162	8044 / –	13038 / 3656	49355
6	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	3,44	21911 / –		75374 / –		75374 / –	– / 6030	81404
7	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 5040x1900x300 - 6 шт НР = 84 % К=6,000;	м3 бетона в деле	17,22	9494,53 / 3592,95	3563,21 / 919,28	163496 / 61871	61358 / 15830	40267 / –	65269 / 18301	247066
8	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=6,000;	м3	17,22	21911 / –		377307 / –		377307 / –	– / 30185	407492
9	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1000x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	0,4	9494,53 / 3592,95	3563,21 / 919,28	3798 / 1437	1425 / 368	935 / –	1516 / 425	5739
10	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,4	21911 / –		8764 / –		8764 / –	– / 701	9465
11	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1750x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2,000;	м3 бетона в деле	0,7	9494,53	3563,21	6646	2494	1637	2654	10044

12	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2.000:	м3	0,7	3592,95 21911 –	919,28	2515 15338 –	644	– 15338 –	744 – 1227	16565
		Итого					**1 556 794**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					247 522				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					264 219				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72 035				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					661 305				
		- накладные расходы, тенге					268 428				
		в т.ч. зарплата, тенге					24 159				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					115 319				
		Всего					**1 556 794**				
		Локальная смета № 2-28-1									
		Раздел 1 Железобетонные конструкции заводские									
1	1130-0401-0208	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м. НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	18,05	19621,83 7431,06	8227,55 2299,7	354174 134131	148507 41510	71536 –	147538 40137	541849
		Раздел 2 Железобетонные конструкции изготавливаемые на месте									
3	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1700x1900x300 - 2 шт НР = 84 % К=2.000:	м3 бетона в деле	1,94	9494,53 3592,95	3563,21 919,28	18419 6970	6913 1783	4536 –	7353 2062	27834
4	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2.000:	м3	1,94	21911		42507		42507	–	45908

5	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 5040x1900x300 - 6 шт НР = 84 % К=6.000:	м3 бетона в деле	17,22	9494,53 / –	3563,21	163496 / –	61358	40267 / –	65269 / 3401	247066
6	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=6.000:	м3	17,22	3592,95 / 21911	919,28	61871 / 377307	15830	– / 377307	18301 / –	407492
7	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1000x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2.000:	м3 бетона в деле	0,4	9494,53 / –	3563,21	3798 / –	1425	935 / –	1516 / 30185	5739
8	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2.000:	м3	0,4	3592,95 / 21911	919,28	1437 / 8764	368	– / 8764	425 / –	9465
9	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство - 1750x400x500 - 2 шт НР = 84 % К=2.000:	м3 бетона в деле	0,7	9494,53 / –	3563,21	6646 / –	2494	1637 / –	2654 / 701	10044
10	2102-0101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2.000:	м3	0,7	3592,95 / 21911	919,28	2515 / 15338	644	– / 15338	744 / –	16565
	Итого						**1 311 962**			1227	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	206 924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	220 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	562 827
- накладные расходы, тенге	224 330
в т.ч. зарплата, тенге	20 189
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 183

	Всего									**1 311 962**
	Локальная смета № 2-29-1									
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части									
25	1127-0201-1002 Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	253	2061,85 / 848,77	32,89 / 13,49	521648 / 214739	8321 / 3413	298588 / –	235604 / 60580	817832
29	1127-0602-0901 Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,15	129617,98 / –	1892,83 / 1026,02	19443 / –	284 / 154	19159 / –	166 / 1569	21178
30	1127-0602-1301 Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	500,3	153,5 / 26,19	126,02 / 31,06	76796 / 13103	63048 / 15539	645 / –	30933 / 8618	116347
31	2102-0504-0103 Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	75,045	17804 / –		1336101 / –		1336101 / –	– / 106888	1442989
	Раздел 3 Устройство тротуаров									
32	1127-0201-1002 Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	207	2061,85 / 848,77	32,89 / 13,49	426803 / 175695	6808 / 2792	244299 / –	192766 / 49566	669135
34	1127-0403-1204 Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	377,7	51,83 / 29,83	21,97 / 7,93	19576 / 11267	8298 / 2995	11 / –	15403 / 2798	37777

36	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	85,8	3256,97 / 157,97	1102,83 / 266,44	279448 / 13554	94623 / 22861	171271 / –	39328 / 25502	344278
37	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	294,6	216,71 / 37,52	179,19 / 55,79	63843 / 11053	52789 / 16436	– / –	29688 / 7482	101013
38	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 основания	294,6	50,92 / –	50,92 / 16,28	15001 / –	15001 / 4796	– / –	5180 / 1614	21795
42	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,19	129617,98 / –	1892,83 / 1026,02	24627 / –	360 / 195	24268 / –	211 / 1987	26825
43	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	310,4	1719,75 / 202,9	3,03 / 1,16	533810 / 62980	941 / 360	469890 / –	68407 / 48177	650394

44	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5 см НР = 108 % К=4,000	м2 покрытия	1241,6	275 / 32,69	– / –	341440 / 40588	– / –	300852 / –	43835 / 30822	416097
45	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	1,5	568,25 / 520,75	39,53 / 16,96	852 / 781	59 / 25	12 / –	870 / 138	1860
		Раздел 4 Устройство велодорожки									
47	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	197	2061,85 / 848,77	32,89 / 13,49	406184 / 167208	6479 / 2658	232497 / –	183455 / 47171	636810
49	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	356,2	51,83 / 29,83	21,97 / 7,93	18462 / 10625	7826 / 2825	11 / –	14526 / 2639	35627
51	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	80,9	3256,97 / 157,97	1102,83 / 266,44	263489 / 12780	89219 / 21555	161490 / –	37082 / 24046	324617
52	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	279,8	216,71	179,19	60635	50137	–	28197	95939

53	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 основания	279,8	37,52 / 50,92	55,79 / 50,92	10498 / 14247	15610 / 14247	– / –	7107 / 4919	20699
57	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,18	– / 129617,98	16,28 / 1892,83	– / 23331	4555 / 341	– / 22991	1533 / 200	25413
58	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	294,6	– / 1719,75	1026,02 / 3,03	– / 506638	185 / 893	– / 445971	1882 / 64925	617288
59	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5 см НР = 108 % К=4,000:	м2 покрытия	1178,4	202,9 / 275	1,16 / –	59774 / 324060	342 / –	– / 285538	45725 / 41604	394917
		Раздел 5 Устройство технических тротуаров			32,69	–	38522	–	–	29253	
60	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	253	2061,85	32,89	521648	8321	298588	235604	817832

62	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	222,6	848,77 51,83 29,83	13,49 21,97 7,93	214739 11537 6640	3413 4891 1765	– 7 –	60580 9077 1649	22263
64	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	... материала основания в плотном	50,6	3256,97 157,97	1102,83 266,44	164803 7993	55803 13482	101006 –	23193 15040	203036
65	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	202,4	216,71 37,52	179,19 55,79	43862 7594	36268 11292	– –	20397 5141	69400
66	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 основания	202,4	50,92 –	50,92 16,28	10306 –	10306 3295	– –	3559 1109	14974
		Раздел 6 Озеленение и благоустройство									
74	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	720,7	298,56 288,42	10,14 2,81	215172 207864	7308 2025	– –	184702 31990	431864

75	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать до 20 см НР = 88 %	м2	720,7	59,06	0,15	42565	108	–	37361	86320
					58,91	–	42456	–	–	6394	
76	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,072	483893,18	4819,98	34840	347	34430	180	37822
					873,2	1968,4	63	142	–	2802	
		Итого					**8 502 341**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 330 516				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					543 026				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					152 710				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 447 625				
		- накладные расходы, тенге					1 551 372				
		в т.ч. зарплата, тенге					139 624				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					629 802				
		Всего					**8 502 341**				
		Локальная смета № 2-30-1									
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части									
29	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,23	129617,98	1892,83	29812	435	29377	255	32472
					–	1026,02	–	236	–	2405	
30	1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	740,8	153,5	126,02	113713	93356	956	45804	172278
					26,19	31,06	19402	23009	–	12761	

31	2102-0504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ШМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	111,12	17804 / –		1978380 / –		1978380 / –	– / 158270	2136650
		Раздел 3 Устройство тротуаров									
32	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	373	2061,85 / 848,77	32,89 / 13,49	769070 / 316591	12268 / 5032	440211 / –	347353 / 89314	1205737
34	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	684,4	51,83 / 29,83	21,97 / 7,93	35472 / 20416	15036 / 5427	21 / –	27910 / 5071	68453
36	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	155,6	3256,97 / 157,97	1102,83 / 266,44	506785 / 24580	171600 / 41458	310604 / –	71321 / 46248	624354
37	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	533,9	216,71 / 37,52	179,19 / 55,79	115701 / 20032	95670 / 29786	– / –	53803 / 13560	183064

38	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 основания	533,9	50,92 / –	50,92 / 16,28	27186 / –	27186 / 8692	– / –	9387 / 2926	39499
42	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,34	129617,98 / –	1892,83 / 1026,02	44070 / –	644 / 349	43427 / –	377 / 3556	48003
43	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	562	1719,75 / 202,9	3,03 / 1,16	966500 / 114030	1703 / 652	850767 / –	123857 / 87229	1177586
44	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5 см НР = 108 % К=1,000	м2 покрытия	2248	275 / 32,69	– / –	618200 / 73487	– / –	544713 / –	79366 / 55805	753371
		Раздел 4 Устройство технических тротуаров									
47	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	326	2061,85 / 848,77	32,89 / 13,49	672163 / 276699	10722 / 4398	384742 / –	303585 / 78060	1053808

49	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	286,9	51,83 / 29,83	21,97 / 7,93	14870 / 8558	6303 / 2275	9 / –	11700 / 2126	28696
51	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	65,2	3256,97 / 157,97	1102,83 / 266,44	212354 / 10300	71905 / 17372	130150 / –	29886 / 19379	261619
52	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	260,8	216,71 / 37,52	179,19 / 55,79	56518 / 9785	46733 / 14550	– / –	26282 / 6624	89424
53	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 основания	260,8	50,92 / –	50,92 / 16,28	13280 / –	13280 / 4246	– / –	4586 / 1429	19295
57	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство - толщиной - 5 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	13,04	3326,76 / 157,97	1065,59 / 255,63	43381 / 2060	13895 / 3333	27426 / –	5824 / 3936	53141

Раздел 5 Озеленение и благоустройство

61	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	2295,7	298,56	10,14	685404	23278	–	588348	1375652
					288,42	2,81	662126	6451	–	101900	
62	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать до 20 см НР = 88 %	м2	2295,7	59,06	0,15	135584	344	–	119011	274963
					58,91	–	135240	–	–	20368	

Итого **9 598 065**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 693 306
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 604 358
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 167 266
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 740 783
- накладные расходы, тенге 1 848 655
  в т.ч. зарплата, тенге 166 379
- сметная прибыль (8 %), тенге 710 967

Всего **9 598 065**

Локальная смета № 2-31-1-

Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

29	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,31	129617,98	1892,83	40182	587	39595	343	43767
					–	1026,02	–	318	–	3242	

30	1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	1041,2	153,5 / 26,19	126,02 / 31,06	159824 / 27269	131212 / 32340	1343 / –	64378 / 17936	242138
31	2102-0504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	156,18	17804 / –		2780629 / –		2780629 / –	– / 222450	3003079
		Раздел 3 Устройство тротуаров									
32	1127-0201-1002	4Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	494	2061,85 / 848,77	32,89 / 13,49	1018554 / 419292	16248 / 6664	583014 / –	460032 / 118287	1596873
34	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	892	51,83 / 29,83	21,97 / 7,93	46232 / 26608	19597 / 7074	27 / –	36377 / 6609	89218
36	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	202,7	3256,97 / 157,97	1102,83 / 266,44	660188 / 32021	223544 / 54007	404624 / –	92910 / 60248	813346
37	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	696	216,71 / 37,52	179,19 / 55,79	150830 / 26114	124716 / 38830	– / –	70140 / 17678	238648

38	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 основания	696	50,92 / –	50,92 / 16,28	35440 / –	35440 / 11331	– / –	12237 / 3814	51491
42	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,44	129617,98 / –	1892,83 / 1026,02	57032 / –	833 / 451	56199 / –	487 / 4602	62121
43	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	732,4	1719,75 / 202,9	3,03 / 1,16	1259545 / 148604	2219 / 850	1108722 / –	161410 / 113676	1534631
44	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5 см НР = 108 % К=4,000:	м2 покрытия	2929,6	275 / 32,69	– / –	805640 / 95769	– / –	709871 / –	103431 / 72726	981797
		Раздел 4 Устройство велодорожки									
47	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	465	2061,85 / 848,77	32,89 / 13,49	958760 / 394678	15294 / 6273	548788 / –	433027 / 111343	1503130

49	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	838,6	51,83 / 29,83	21,97 / 7,93	43465 / 25015	18424 / 6650	25 / –	34198 / 6213	83876
51	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	190,6	3256,97 / 157,97	1102,83 / 266,44	620778 / 30109	210199 / 50783	380470 / –	87363 / 56651	764792
52	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	654,7	216,71 / 37,52	179,19 / 55,79	141880 / 24564	117316 / 36526	– / –	65977 / 16629	224486
53	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 основания	654,7	50,92 / –	50,92 / 16,28	33337 / –	33337 / 10659	– / –	11512 / 3588	48437
57	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,41	129617,98 / –	1892,83 / 1026,02	53143 / –	776 / 421	52367 / –	455 / 4288	57886

58	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - верхнего слоя. НР = 108 %	м2 покрытия	689,4	1719,75 / 202,9	3,03 / 1,16	1185596 / 139879	2089 / 800	1043628 / –	151933 / 107002	1444531
59	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5 см НР = 108 % К=4,000.	м2 покрытия	2757,6	275 / 32,69	– / –	758340 / 90146	– / –	668194 / –	97358 / 68456	924154
		Раздел 5 Устройство технических тротуаров									
60	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	443	2061,85 / 848,77	32,89 / 13,49	913400 / 376005	14570 / 5976	522824 / –	412539 / 106075	1432014
62	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	389,8	51,83 / 29,83	21,97 / 7,93	20203 / 11628	8564 / 3091	12 / –	15897 / 2888	38988
64	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	88,6	3256,97 / 157,97	1102,83 / 266,44	288568 / 13996	97711 / 23607	176861 / –	40611 / 26334	355513

65	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	354,4	216,71 / 37,52	179,19 / 55,79	76802 / 13297	63505 / 19772	– / –	35715 / 9001	121518
66	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 основания	354,4	50,92 / –	50,92 / 16,28	18046 / –	18046 / 5770	– / –	6232 / 1942	26220
70	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство - толщиной - 5 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,72	3326,76 / 157,97	1065,59 / 255,63	58950 / 2799	18882 / 4530	37269 / –	7915 / 5349	72214
		Раздел 6 Озеленение и благоустройство									
74	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	3562,1	298,56 / 288,42	10,14 / 2,81	1063501 / 1027381	36120 / 10010	– / –	912904 / 158112	2134517
75	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать до 20 см НР = 88 %	м2	3562,1	59,06	0,15	210378	534	–	184662	426643

			58,91	–	209843	–	–	31603	
Итого					**18 316 028**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 135 017				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 209 763				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					336 733				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 114 462				
- накладные расходы, тенге					3 500 043				
в т.ч. зарплата, тенге					315 004				
- сметная прибыль (8 %), тенге					1 356 742				
Всего					**18 316 028**				
Локальная смета № 4-1-1									
Раздел 1 Линия освещения									
1 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 - НО лист 12 - ведомость объёмов СМР КЛ-0,4кВ - траншея Т1 - Lтр = 8 623 м НР = 72 %	м3 грунта	310,44	267,82 / 15,14	252,68 / 67,05	83142 / 4700	78442 / 20815	– / –	18371 / 8121	109634
2 1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	155,21	362,94 / 14,41	348,4 / 101,73	56332 / 2237	54075 / 15790	20 / –	12979 / 5545	74856
3 4121-0201-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25.000:	т·км	6984,6	36 / –		251446 / –		– / –	– / 20116	271562

4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	155,21	22,07 / 3,44	18,52 / 7,76	3425 / 534	2874 / 1204	17 / –	1251 / 374	5050
5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	155,21	31,31 / –	31,31 / 12,22	4860 / –	4860 / 1897	– / –	1366 / 498	6724
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	310,44	36,52 / –	36,52 / 14,26	11337 / –	11337 / 4427	– / –	3187 / 1162	15686
7	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	439,2	310,05 / 131,2	176,16 / 52,03	136174 / 57623	77369 / 22852	1181 / –	57942 / 15529	209645
8	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	2296,8	370,52 / 162,8	159,35 / 53,92	851010 / 373919	365995 / 123843	111096 / –	358389 / 96752	1306151
9	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава - (в а/ц трубы) НР = 72 %	м	342	126,51 / 100,31	3,38 / 1,44	43266 / 34306	1156 / 492	7804 / –	25055 / 5466	73787
10	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава - (в опорах) НР = 72 %	м	345	126,51 / 100,31	3,38 / 1,44	43646 / 34607	1166 / 497	7873 / –	25275 / 5514	74435

26	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка (в ТП48) НР = 72 %	шт.	1	5736,02 / 3076	2528,91 / 1069,95	5736 / 3076	2529 / 1070	131 / –	2985 / 698	9419
28	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5206,05 / 2916	109,66 / 35,95	5206 / 2916	110 / 36	2180 / –	2125 / 586	7917
30	1308-0303-0507	Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 36. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	комплект	1	10386,87 / 8880	10,97 / –	10387 / 8880	11 / –	1496 / –	6394 / 1342	18123
33	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	5	532,08 / 257,94	21,15 / 6,83	2660 / 1290	106 / 34	1265 / –	953 / 289	3902
34	1310-0701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	11951,96 / 11840	1,43 / –	11952 / 11840	1 / –	111 / –	7222 / 1534	20708
35	5808-0401-1690(пл)(об)	Фотореле с фотосопротивлением ФСГ, ФР2 кстм=1.02;	шт	1	5009 / –		5009 / –		– / 5009	– / –	5009
45	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4x1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0051	248939 / –		1270 / –		1270 / –	– / 102	1372

46	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	47604,15 / 17760	20259,68 / 8621,17	142812 / 53280	60779 / 25864	28753 / –	56984 / 15984	215780
48	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	12	6541,13 / 4299	38,44 / –	78494 / 51588	461 / –	26444 / –	37143 / 9251	124888
52	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	11	2822,48 / 1458	20,2 / –	31047 / 16038	222 / –	14787 / –	11547 / 3408	46002
56	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами - подход к коробкам НР = 72 %	м	6	756,03 / 573,2	86,62 / 32,72	4536 / 3439	520 / 196	577 / –	2617 / 572	7725
58	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования - 20 мм НР = 72 %	шт.	306	3564,94 / 1003,1	156,85 / 50,33	1090872 / 306949	47996 / 15401	735927 / –	232092 / 105837	1428801
59	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	85,68	1843,38 / 1843,38	– / –	157941 / 157941	– / –	– / –	113718 / 21733	293392
60	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования - L=3.5 м НР = 72 % К=3.500:	м	1071	701,22 / 200,62	23,34 / 7,91	751007 / 214864	24997 / 8472	511145 / –	160802 / 72945	984754

61	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	85,68	961,31	–	82365	–	–	59303	153001
					961,31	–	82365	–	–	11333	
62	1308-0401-0101	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	24564,17	–	147385	–	76345	51149	214417
					11840	–	71040	–	–	15883	
64	2906-1703-1691(пл)	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1кВ для кабелей сеч. до 50 мм2, 4КВТп-1-35 кстм=1.02:	шт	1	7823		7823		7823	–	8449
					–		–		–	626	
	Итого						**5 691 189**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 493 432				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						735 006				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						242 890				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 536 245				
	- оборудование, тенге						5 009				
	- перевозка грузов, тенге						251 446				
	- накладные расходы, тенге						1 248 849				
	в т.ч. зарплата, тенге						112 396				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						421 200				
	Всего						**5 691 189**				

Локальная смета № 4-3-1

Раздел 1 Питающие сети 0,22кВ

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 4 - ведомость объёмов СМР КЛ-0,4кВ (от ТП) - траншея Т1 - Lтр = 1744 м НР = 72 %	м3 грунта	314,2	1843,38 / 1843,38	– / –	579190 / 579190	– / –	– / –	417017 / 79697	1075904
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	104,6	875,27 / 875,27	– / –	91553 / 91553	– / –	– / –	65918 / 12598	170069
3	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	104,6	132,4 / 7,11	125,21 / 33,84	13849 / 744	13097 / 3540	8 / –	3084 / 1355	18288
4	4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10.000:	т·км	1882,8	38 / –		71546 / –		– / –	– / 5724	77270
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	104,6	22,07 / 3,44	18,52 / 7,76	2309 / 360	1937 / 812	12 / –	844 / 252	3405
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	209,3	961,31 / 961,31	– / –	201202 / 201202	– / –	– / –	144865 / 27685	373752
7	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1315	370,52 / 162,8	159,35 / 53,92	487234 / 214082	209545 / 70905	63607 / –	205191 / 55394	747819
8	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	464	310,05	176,16	143863	81738	1248	61214	221483

9	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	464	131,2	52,03	60877	24142	–	16406
					178,01 / 143,3	6,76 / 2,87	82597 / 66491	3137 / 1332	12969 / –	48833 / 10514
10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 4 - ведомость объёмов СМР КЛ-0,4кВ (от ТП) - траншея Т2 - Lтр = 38 м НР = 72 %	м3 грунта	20,5	1843,38 / 1843,38	– / –	37789 / 37789	– / –	– / –	27208 / 5200
										141944
11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	6,8	875,27 / 875,27	– / –	5952 / 5952	– / –	– / –	4285 / 819
										70197
12	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,8	132,4 / 7,11	125,21 / 33,84	900 / 48	851 / 230	1 / –	200 / 88
										11056
13	4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10.000:	т·км	122,4	38 / –		4651 / –		– / –	– / 372
										1188
14	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	6,8	22,07 / 3,44	18,52 / 7,76	150 / 23	126 / 53	1 / –	55 / 16
										5023
15	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,7	961,31 / 961,31	– / –	13170 / 13170	– / –	– / –	9482 / 1812
										221
										24464

16	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	15	310,05 / 131,2	176,16 / 52,03	4651 / 1968	2642 / 780	40 / –	1979 / 530	7160
17	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	15	178,01 / 143,3	6,76 / 2,87	2670 / 2150	101 / 43	419 / –	1579 / 340	4589
18	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	63	370,52 / 162,8	159,35 / 53,92	23343 / 10256	10039 / 3397	3047 / –	9830 / 2654	35827
19	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами - в здании НР = 72 %	м кабеля	20	765,82 / 207,2	433,38 / 155,88	15316 / 4144	8668 / 3118	2505 / –	5229 / 1644	22189
20	2306-0137-0606	Кабели силовые АВБбШв 3х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 - ЭС.СО лист 1 К=1.020;	км	0,6681	935966 / –		625319 / –		625319 / –	– / 50026	675345
21	2306-0137-0805	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,9333	995812 / –		929391 / –		929391 / –	– / 74351	1003742
22	2306-0137-0605	Кабели силовые АВБбШв 3х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3162	675572 / –		213616 / –		213616 / –	– / 17089	230705

Раздел 2 Светофорные сети

26	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 5 - ведомость объёмов СМР светофорных объектов - траншея Т1 - Lтр = 259 м НР = 72 %	м3 грунта	46,6	1843,38 / 1843,38	– / –	85902 / 85902	– / –	– / –	61849 / 11820	159571
27	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	15,54	875,27 / 875,27	– / –	13602 / 13602	– / –	– / –	9793 / 1872	25267
28	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,54	132,4 / 7,11	125,21 / 33,84	2057 / 110	1946 / 526	1 / –	458 / 201	2716
29	4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10.000:	т·км	279,72	38 / –		10629 / –		– / –	– / 850	11479
30	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	15,54	22,07 / 3,44	18,52 / 7,76	343 / 53	288 / 121	2 / –	125 / 37	505
31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	31,1	961,31 / 961,31	– / –	29897 / 29897	– / –	– / –	21526 / 4114	55537
32	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	259	310,05 / 131,2	176,16 / 52,03	80303 / 33981	45625 / 13476	697 / –	34169 / 9158	123630

33	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	630	178,01 / 143,3	6,76 / 2,87	112146 / 90279	4259 / 1808	17609 / –	66303 / 14276	192725
34	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 5 - ведомость объёмов СМР светофорных объектов - траншея Т2 - Lтр = 116 м НР = 72 %	м3 грунта	31,3	1843,38 / 1843,38	– / –	57698 / 57698	– / –	– / –	41543 / 7939	107180
35	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	10,4	875,27 / 875,27	– / –	9103 / 9103	– / –	– / –	6554 / 1253	16910
36	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,4	132,4 / 7,11	125,21 / 33,84	1377 / 74	1302 / 352	1 / –	307 / 135	1819
37	4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10.000:	т·км	187,2	38 / –		7114 / –		– / –	– / 569	7683
38	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	10,4	22,07 / 3,44	18,52 / 7,76	230 / 36	193 / 81	1 / –	84 / 25	339
39	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20,9	961,31 / 961,31	– / –	20091 / 20091	– / –	– / –	14466 / 2765	37322

40	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	364	310,05	176,16	112858	64122	979	48021	173749
					131,2	52,03	47757	18939	–	12870	
42	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	490	178,01	6,76	87225	3312	13696	51569	149898
					143,3	2,87	70217	1406	–	11104	
43	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 5 - ведомость объёмов СМР светофорных объектов - траншея Т3 - Lтр = 58 м НР = 72 %	м3 грунта	20,88	1843,38	–	38490	–	–	27713	71499
					1843,38	–	38490	–	–	5296	
44	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	6,96	875,27	–	6092	–	–	4386	11316
					875,27	–	6092	–	–	838	
45	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,96	132,4	125,21	922	871	1	205	1217
					7,11	33,84	49	236	–	90	
46	4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10.000:	т·км	125,28	38		4761		–	–	5142
					–		–		–	381	
47	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	6,96	22,07	18,52	154	129	1	56	227

48	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,92	3,44 961,31 961,31	7,76 – –	24 13381 13381	54 – –	– – –	17 9634 1841	24856
49	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	331	310,05 131,2	176,16 52,03	102627 43427	58309 17222	890 –	43667 11704	157998
51	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	331	178,01 143,3	6,76 2,87	58921 47432	2238 950	9251 –	34835 7500	101256
52	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 4 - ведомость объёмов СМР светофорных объектов - траншея Т4 - Lтр = 25 м НР = 72 %	м3 грунта	20,5	1843,38 1843,38	– –	37789 37789	– –	– –	27208 5200	70197
53	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	6,8	875,27 875,27	– –	5952 5952	– –	– –	4285 819	11056
54	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,8	132,4 7,11	125,21 33,84	900 48	851 230	1 –	200 88	1188

55	4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10.000:	т·км	122,4	38		4651		–	–	5023
					–		–		–	372	
56	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	6,8	22,07	18,52	150	126	1	55	221
					3,44	7,76	23	53	–	16	
57	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,7	961,31	–	13170	–	–	9482	24464
					961,31	–	13170	–	–	1812	
58	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	175	310,05	176,16	54259	30828	471	23087	83534
					131,2	52,03	22960	9105	–	6188	
60	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	175	178,01	6,76	31152	1183	4891	18418	53536
					143,3	2,87	25078	502	–	3966	
61	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 5 - ведомость объёмов СМР светофорных объектов - траншея Т6 - Lтр = 16 м НР = 72 %	м3 грунта	10,08	1843,38	–	18581	–	–	13378	34516
					1843,38	–	18581	–	–	2557	
62	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	3,36	875,27	–	2941	–	–	2118	5464
					875,27	–	2941	–	–	405	

63	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,36	132,4 / 7,11	125,21 / 33,84	445 / 24	421 / 114	– / –	99 / 44	588
64	4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10.000:	т·км	60,48	38 / –		2298 / –		– / –	– / 184	2482
65	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3,36	22,07 / 3,44	18,52 / 7,76	74 / 12	62 / 26	– / –	27 / 8	109
66	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,72	961,31 / 961,31	– / –	6460 / 6460	– / –	– / –	4651 / 889	12000
67	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	176	310,05 / 131,2	176,16 / 52,03	54569 / 23091	31004 / 9157	473 / –	23219 / 6223	84011
69	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	176	178,01 / 143,3	6,76 / 2,87	31330 / 25221	1190 / 505	4919 / –	18523 / 3988	53841
70	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 5 - ведомость объёмов СМР светофорных объектов - траншея Т7- Lтр = 19 м НР = 72 %	м3 грунта	13,68	1843,38 /	– /	25217 /	– /	– /	18156 /	46843

71	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	4,56	1843,38 875,27 875,27	– – –	25217 3991 3991	– – –	– – –	3470 2874 549	7414
72	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4,56	132,4 7,11	125,21 33,84	604 32	571 154	– –	134 59	797
73	4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10.000:	т·км	82,08	38 –		3119 –		– –	– 250	3369
74	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	4,56	22,07 3,44	18,52 7,76	101 16	84 35	1 –	37 11	149
75	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,12	961,31 961,31	– –	8767 8767	– –	– –	6312 1206	16285
76	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	247	310,05 131,2	176,16 52,03	76582 32406	43512 12851	664 –	32585 8733	117900
78	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	247	178,01 143,3	6,76 2,87	43968 35395	1670 709	6904 –	25995 5597	75560

79	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - (ЭС лист 5 - для колодцев К1 - К19) НР = 72 % К=19,000;	м3 грунта	9,5	2968,56 / 2968,56	– / –	28201 / 28201	– / –	– / –	20305 / 3880	52386
80	1308-0206-1713	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях - (применительно трубные вводы в колодцах) НР = 72 %	м	19,4	1330,76 / 630,52	87,21 / 32,72	25817 / 12232	1692 / 635	11893 / –	9264 / 2806	37887
81	1205-0101-1501	Перегородки железобетонные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов - применительно НР = 72 %	м2 проемов	2,85	5634,49 / 2713,42	1474,87 / 703	16058 / 7733	4203 / 2004	4122 / –	7011 / 1846	24915
82	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм - применительно НР = 98 %	сальник	38	3203,76 / 2449,8	– / –	121743 / 93092	– / –	28650 / –	91230 / 17038	230011
83	1101-0203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=19,000;	м2 спланированной площади	9,5	201,96 / 201,96	– / –	1919 / 1919	– / –	– / –	1382 / 264	3565
84	1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 - (ЭС лист 5 - под фундамент Ф1 опоры для шкафа учёта и контроллера) НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	1,5	2571,76 / 2571,76	– / –	3858 / 3858	– / –	– / –	2778 / 531	7167

85	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - под шкаф учёта и контроллеры НР = 91 % К=3.000:	м3	1,5	26054,26 / 6071,1	1172,52 / 296,26	39081 / 9107	1759 / 444	28216 / –	8691 / 3822	51594
86	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях - применительно НР = 72 % К=3.000:	м	12	310,05 / 131,2	176,16 / 52,03	3721 / 1574	2114 / 624	32 / –	1583 / 424	5728
88	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % К=3.000:	м	6	701,22 / 200,62	23,34 / 7,91	4207 / 1204	140 / 47	2864 / –	901 / 409	5517
89	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования - 20 мм НР = 72 % К=3.000:	шт.	3	3432,38 / 1003,1	156,85 / 50,33	10297 / 3009	471 / 151	6817 / –	2275 / 1006	13578
90	1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 - (ЭС лист 5 - под фундамент Ф2 опоры для шкафа учёта и контроллера) НР = 72 %	м3 грунта	0,7	2571,76 / 2571,76	– / –	1800 / 1800	– / –	– / –	1296 / 248	3344
91	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - под шкаф учёта и контроллеры НР = 91 %	м3	0,7	26054,26 / 6071,1	1172,52 / 296,26	18238 / 4250	821 / 207	13167 / –	4056 / 1784	24078
92	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях - применительно НР = 72 %	м	6	310,05 / 131,2	176,16 / 52,03	1860 / 787	1057 / 312	16 / –	791 / 212	2863

94	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	3	701,22	23,34	2104	70	1432	451	2759
					200,62	7,91	602	24	–	204	
95	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования - 20 мм НР = 72 %	шт.	1	3432,38	156,85	3432	157	2272	758	4525
					1003,1	50,33	1003	50	–	335	
96	1308-0303-1601	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу - применительно дорожный контроллер - ЭС.СО лист 1. НР = 72 %	шт.	5	61158,68	104,02	305793	520	276613	20765	352683
					5732	35,95	28660	180	–	26125	
98	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	4548,89	1375,64	18196	5503	389	10521	31014
					3076	577,25	12304	2309	–	2297	
100	2906-0202-1890(пл)	Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена 19х2,5 мм2, АКПсВГ-1кВ К=1.020; kстм=1.02;	метр	1456,56	2042		2974296		2974296	–	3212240
					–		–		–	237944	
101	1308-0303-2502	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	28	10173,44	50,6	284856	1417	120144	117573	434623
					5832	–	163296	–	–	32194	
103	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих - 11 шт НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонны	2,75	23821,19	9672,47	65508	26599	7527	42425	116568

				11411,68	4171,64	31382	11472	–	8635	
108	1308-0201-3418	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 160 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	110	89,42	1,15	9836	127	1024	6301	17428
					78,96	0,59	8686	65	–	1291	
110	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	72	80,09	0,86	5766	62	558	3729	10255
					71,48	0,44	5147	32	–	760	
112	1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	341	44,52	0,29	15181	99	1323	9943	27134
					40,35	0,15	13759	51	–	2010	
114	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами - для ШУ и контроллеров НР = 72 %	м кабеля	6	676,97	374,13	4062	2245	751	1346	5841
					177,6	133,83	1066	803	–	433	
115	2306-0131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00612	91881		562		562	–	607
					–		–		–	45	
116	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	28	4985,51	187,07	139594	5238	98245	27378	180330
					1289,7	68,31	36112	1913	–	13358	
117	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	28	701,22	23,34	19634	654	13363	4203	25744
					200,62	7,91	5617	221	–	1907	

118	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - траншея Т1 - Lтр = 515 м НР = 72 %	м3 грунта	92,7	1843,38	–	170881	–	–	123034	317428
					1843,38	–	170881	–	–	23513	
119	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	30,9	875,27	–	27046	–	–	19473	50241
					875,27	–	27046	–	–	3722	
120	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61,8	36,52	36,52	2257	2257	–	634	3122
					–	14,26	–	881	–	231	

Итого **12 327 203**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 859 195
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	683 182
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	219 389
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 507 913
- перевозка грузов, тенге	108 769
- накладные расходы, тенге	2 255 016
в т.ч. зарплата, тенге	202 951
- сметная прибыль (8 %), тенге	913 129

Всего **12 327 203**

Локальная смета № 7-1-1

1	1147-0102-0115	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %. НР = 88 %	яма	1061	1757,86	85,21	1865089	90408	289335	1337506	3458803
3	2501-0203-0302	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	242	1399,95	32,56	1485347	34546	–	256208	
4	2501-0203-0602	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	204	1689	–	408738	–	408738	–	441437
5	2501-0203-4214	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	130	3628	–	740112	–	740112	–	799321
6	2501-0303-2903	Рябина обыкновенная, высотой от 1 м до 2 м	шт.	126	4007	–	520910	–	520910	–	562583
7	2501-0204-3301	Липа мелколистная (сердцевидная), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	111	1915	–	241290	–	241290	–	260593
8	2501-0203-4214	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 1 м до 2 м (применительно - серебристый)	шт.	72	1435	–	159285	–	159285	–	172028
9	2501-0203-2902	Клен татарский, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	176	4007	–	288504	–	288504	–	311584
					3628	–	638528	–	638528	–	689610
		Итого					**6 695 959**			51082	
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 485 347
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 408
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 546
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 286 702
- накладные расходы, тенге	1 337 506
в т.ч. зарплата, тенге	120 376
- сметная прибыль (8 %), тенге	495 997
Всего	**6 695 959**
Итого по акту (дополнительные работы)	**270 946 996**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	100 112 907
- оборудование, тенге	0
- зарплата , тенге	67 221 130
- затраты труда, чел-ч	53 905
Временные здания и сооружения (3,9 %)	10 566 933
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	6 193 306
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	4 157 890
Итого	**291 865 125,00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 754 144,70**
Итого по сметному расчету:	297 619 269,70
- в текущих ценах с 05.10.20 г.	**297 619 269,70**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. -100% (МРП =2917 тенге)	297 619 269,70
- в текущих и прогнозных ценах	**312 500 233,19**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. -100% (Иинф = 1,05)	312 500 233,19
Налог на добавленную стоимость	**37 500 027,98**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г.- НДС (12%)	37 500 027,98

ИТОГО по акту выполненных работ с НДС	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г.	**350 000 261,17**
в том числе НДС 12%	350 000 261,17
погашение аванса 30%	37 500 027,98
ИТОГО К ОПЛАТЕ	105 000 078,35
	245 000 182,82

Заказчик:
Заместитель руководителя "ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорск"

_____ М.С.Акимжанов

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востоквзрывпром" по строительству

_____ А.В.Игнатов

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ С.А.Кудашев

Авторский надзор:
Председатель правления ПК "ПИ "Семипалатинскгражданпроект"

_____ И.А.Грищенко

Управление проектом:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ А.Ю.Бартаков