Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 009 176,
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ 520 70G 000 138 N00 120,
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1. Корректировка

СПРАВКА №15

о стоимости выполненных работ и затрат август 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		157	10.09.2019г	местный	431	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл.№1	29.11.2019г	местный	431		
		доп.согл.№2	26.12.2019г	местный	431		
		доп.согл.№3	29.01.2020г	областной	431		
		доп.согл.№4	17.04.2020г	областной	431		
		доп.согл.№5	29.04.2020г	областной	431		
		доп.согл.№6	29.12.2020г	областной	431		
		доп.согл.№7	04.02.2021г	республиканский	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет.мат-в	др. доп. Расходы (оборуд.)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	**4 844 332 515,98**									
Акт выполненных работ №15 август 2021 г	**90 001 348,82**	80 358 347,16	79 473 417	79 473 417		884 931			9 643 001,66	90 001 348,82
Погашение аванса 30%	27 000 404,65									27 000 404,65
Всего к оплате:	**63 000 944,17**									**63 000 944,17**

Заказчик:
Руководитель "ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорск"

Д.М.Кенесбаев

Технический надзор:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

А.Ю. Бартаков

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востовзрывпром" по строительству

А.В.Игнатов

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона

Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 009 176,
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ 520 70G 000 138 N00 120,
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Наименование объ "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1. Корректировка

Договор подряда (контракт) №_157__ от _10.09.2019г_

Доп.соглашение №1 от 29.11.2019 г, доп.соглашение №2 от 26.12.2019г, доп.соглашение №3 от 29.01.2020г, доп.соглашение №4 от 17.04.2020г, доп.соглашение №5 от 29.04.2020г, доп.соглашение №6 от 29.12.2020г, доп.соглашение №7 от 04.02.2021г

Акт приемки выполненных работ **№15**

за август 2021года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. **25.08.2021г**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части									
20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	846	2061,85	32,89	1744325	27825	998441	787830	2734727
					848,77	13,49	718059	11413	–	202572	
24	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,51	129617,98	1892,83	195723	2858	192865	1673	213188

					–	1026,02	–	1549	–	15792	
25	1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" - верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	4214,85	153,31	126,02	646179	531155	4636	260604	979326
					26,19	31,06	110387	130913	–	72543	
26	2102-0504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	632,235	17804		11256312		11256312	–	12156817
					–		–		–	900505	
	Раздел 4 Устройство тротуаров										
58	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	5,1	129617,98	1892,83	661052	9653	651398	5652	720040
					–	1026,02	–	5233	–	53336	
59	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	8490,4	1719,75	3,03	14601365	25726	12852937	1871155	17790322
					202,9	1,16	1722702	9849	–	1317802	
	Раздел 5 Устройство велодорожки										
73	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,6	129617,98	1892,83	337007	4921	332085	2881	367079
					–	1026,02	–	2668	–	27191	
74	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	4365,8	1719,75	3,03	7508085	13228	6609035	962156	9147860

				202,9	1,16	885821	5064	–	677619		
75	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5 см НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4;	м2 покрытия	4365,8	1100,02	–	4802467	–	4231595	616542	5852530
				130,76	–	570872	–	–	433521		
	Раздел 7 Устройство технических тротуаров										
89	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	3552	2061,85	32,89	7323691	116825	4192035	3307767	11481975
				848,77	13,49	3014831	47916	–	850517		
	Раздел 10 Обустройство дороги										
121	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	204	5275,37	841,79	1076175	171725	95631	938420	2175763
				3964,8	294,55	808819	60088	–	161168		
138	1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=4.000:	м3 грунта	3,276	2571,76	–	8425	–	–	6066	15650
				2571,76	–	8425	–	–	1159		
139	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=4.000:	м3 грунта	1,196	1375,77	–	1645	–	–	1184	3055
				1375,77	–	1645	–	–	226		
141	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство - Ф1 НР = 91 % К=4.000:	м3	1,4	27675,47	661,96	38746	927	30924	6601	48975
				4924,8	256,14	6895	359	–	3628		

144	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % К=4,000;	м3 основания	0,68	4059,29	1066,08	2760	725	1432	847	3896
					886,86	452,32	603	308	–	289	
145	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - омоноличивание стойки НР = 91 % К=4,000;	м3	0,312	20656,49	1114,76	6445	348	5660	474	7473
					1399,95	268,32	437	84	–	554	
148	1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=83,000;	м3 грунта	67,977	2571,76	–	174821	–	–	125871	324747
					2571,76	–	174821	–	–	24055	
149	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=83,000;	м3 грунта	24,817	1375,77	–	34142	–	–	24582	63422
					1375,77	–	34142	–	–	4698	
150	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство - Ф1 НР = 91 % К=83,000;	м3	29,05	27675,47	661,96	803972	19230	641677	136960	1016207
					4924,8	256,14	143065	7441	–	75275	
153	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % К=83,000;	м3 основания	14,11	4059,29	1066,08	57277	15042	29721	17573	80838
					886,86	452,32	12514	6382	–	5988	
154	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - омоноличивание стойки НР = 91 % К=83,000;	м3	6,474	20656,49	1114,76	133730	7217	117450	9828	155043
					1399,95	268,32	9063	1737	–	11485	
157	1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	7,371	2571,76	–	18956	–	–	13648	35212
					2571,76	–	18956	–	–	2608	

158	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=9.000:	м3 грунта	2,691	1375,77	–	3702	–	–	2665	6876
					1375,77	–	3702	–	–	509	
159	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство - Ф1 НР = 91 % К=9.000:	м3	3,15	27675,47	661,96	87178	2085	69579	14851	110191
					4924,8	256,14	15513	807	–	8162	
162	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % К=9,000;	м3 основания	1,53	4059,29	1066,08	6211	1631	3223	1906	8766
					886,86	452,32	1357	692	–	649	
163	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - омоноличивание стойки НР = 91 % К=9.000:	м3	0,702	20656,49	1114,76	14501	783	12736	1066	16812
					1399,95	268,32	983	188	–	1245	
166	1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=19.000:	м3 грунта	23,351	2571,76	–	60053	–	–	43238	111554
					2571,76	–	60053	–	–	8263	
167	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=19.000:	м3 грунта	10,431	1375,77	–	14351	–	–	10333	26659
					1375,77	–	14351	–	–	1975	
168	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство - Ф1 НР = 91 % К=19.000:	м3	8,36	27675,47	661,96	231367	5534	184662	39414	292443
					4924,8	256,14	41171	2141	–	21662	
171	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % К=19,000;	м3 основания	4,56	4059,29	1066,08	18510	4861	9605	5680	26125
					886,86	452,32	4044	2063	–	1935	

172	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - омоноличивание стойки НР = 91 % К=19,000;	м3	1,482	20656,49	1114,76	30613	1652	26886	2250	35492
					1399,95	268,32	2075	398	–	2629	
174	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м - применительно - рама РМГ-2 НР = 69 % К=7,000;	т конструкций	9,296	61056,04	25706,96	567577	238972	42958	248241	881083
					30728	7973,52	285647	74122	–	65265	
177	1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - под ФМ3 НР = 72 % К=24,000;	м3 грунта	343,44	322,53	322,53	110770	110770	–	32690	154937
					–	132,2	–	45403	–	11477	
178	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=24,000;	м3 грунта	343,44	42,68	42,68	14658	14658	–	4120	20280
					–	16,66	–	5722	–	1502	
179	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство - ФМ2 НР = 91 % К=24,000;	м3	78,96	27675,47	661,96	2185255	52268	1744125	372269	2762126
					4924,8	256,14	388862	20225	–	204602	
183	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % К=24,000;	м3 основания	9,6	4059,29	1066,08	38969	10234	20221	11956	54999
					886,86	452,32	8514	4342	–	4074	
	Всего						**69 882 488**				

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 068 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 390 853

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	447 107
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 357 829
- накладные расходы, тенге	9 888 993
в т.ч. зарплата, тенге	890 010
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 176 480
Всего	**69 882 488**
Итого по АВР №15	**69 882 488**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 357 829
- оборудование, тенге (всего с учетом корректировки АВР №14)	5 009
- оборудование, тенге (корректировка АВР №14)	5 009
- зарплата , тенге (всего с учетом корректировки АВР №14)	15 955 697
- зарплата , тенге (корректировка АВР №14)	5 550 251
- затраты труда, чел-ч	7 344
Временные здания и сооружения (3,9 %)	2 725 222
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 597 259
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	842 791
Итого	**75 047 760,00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 483 999,20**
Итого по сметному расчету:	76 531 759,20
- в текущих ценах с 05.10.20 г.	**76 531 759,20**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. -100% (МРП =2917 тенге)	76 531 759,20
- в текущих и прогнозных ценах	**80 358 347,16**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. -100% (Иинф = 1,05)	80 358 347,16
Налог на добавленную стоимость	**9 643 001,66**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г.- НДС (12%)	9 643 001,66

ИТОГО по акту выполненных работ с НДС в т.ч. с разбивкой по годам	**90 001 348,82**
2021 г.	90 001 348,82
погашение аванса 30%	27 000 404,65
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**63 000 944,17**

Заказчик:
Руководитель "ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорск"

_____**Д.М.Кенесбаев**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Восток Инжиниринг"

_____**С.А.Кудашев**

Управление проектом:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

_____**А.Ю.Бартаков**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востовзрывпром" по строительству

_____**А.В.Игнатов**

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору
ПК "ПИ "Семипалатинскгражданпроект"

_____**Г.С. Емельянова**