СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Глубоковского района"

Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"

Наименование строительства и его адрес:"Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО. Корректировка сметной документации"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
472		31	07.09.2023г.	040,015		ТОО "СтройДомСервис"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	197 760 000									
Акт выполненных работ № 2 за ноябрь 2023г.	138 096 646,88	123 300 577,57							14796069,31	138 096 646,88
Погашение аванса										0,00
Всего к оплате:										**138 096 646,88**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района
_____Айтуаров Т.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройДомСервис"
_____Нұрлықанов А.Б.

Технический надзор:
Директор ТОО "АДК КОНС"
_____Джаксылыков А.К.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Глубоковского района"
БИН 060740005264, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
ВКО, Глубоковский район,с. Глубокое, ул. Поповича, 11а
Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис", БИН 160440018959, БИК NURSKZKZ, ИИК KZ9284908KZ002483668, АО "Нурбанк"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
Договор № 31 от 07.09.2023г., доп.соглашение №1 от 01.11.2023г.,доп.соглашение №2 от 15.11.2023г.

АКТ № 2
выполненных работ за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

27.11.2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**103 596 974**
		Раздел 1. ЛС № 2-01-00-01 Общестроительные работы., ИТОГО:	тенге			**44 678 830**
		Подраздел 1.1. Внутренняя отделка, ИТОГО	тенге			**7 859 636**
18	**6106-0306-0301 Кклим = 1,12**	**Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами**	**м2**	**62,9**	**19147**	**1 204 346**
19	**232-401-0201**	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе**	**1 м2**	**62,9**	**9269**	**583 020**
20	**6112-0301-0302 Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**372,3**	**3202**	**1 192 105**
		неучтенные ресурсы				
20.1.	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1534,9929	112	171 919
26	**6112-0301-0302 Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**328,4**	**3202**	**1 051 537**
		неучтенные ресурсы				
26.1.	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1353,9932	112	151 647
28	**6112-0501-0105 Кклим = 1,06**	**Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит**	**м2**	**144,7**	**6377**	**922 752**

29	232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит звукопоглощающий	1 м2	144,7	8745	1 265 402
34	**6112-0401-0201 Кклим = 1,06**	**Устройство откоса из металлопластика (прим)**	**м**	**308,33**	**2106**	**649 343**
		неучтенные ресурсы				
34.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	323,7465	443	143 420
34.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	323,7465	954	308 854
34.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	323,7465	665	215 291
		Подраздел 1.2. Полы, ИТОГО	тенге			**9 866 436**
56	**6109-0306-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**144**	**6278**	**904 032**
		неучтенные ресурсы				
56.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	146,88	3065	450 187
58	**6109-0306-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**19,6**	**6278**	**123 049**
		неучтенные ресурсы				
58.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	19,992	3065	61 275
60	**6109-0306-0105 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**160,3**	**6354**	**1 018 546**
		неучтенные ресурсы				
60.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	163,506	3266	534 011
62	**6109-0308-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**201**	**2179**	**437 979**
		неучтенные ресурсы				
62.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	205,02	4042	828 691
64	**6109-0306-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**18,3**	**6278**	**114 887**
		неучтенные ресурсы				
64.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	18,666	3065	57 211
67	**233-202-0501**	**Плита фальшпола (прим.)**	**1 м2**	**9,9**	**94479**	**935 342**
68	**6109-0306-0105 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**29,4**	**6354**	**186 808**

		неучтенные ресурсы				
68.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	29,988	3266	97 941
71	**6109-0306-0105** Кклим = 1,06	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**101,3**	**6354**	**643 660**
		неучтенные ресурсы				
71.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	103,326	3266	337 463
75	**6109-0308-0102** Кклим = 1,06	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**181**	**2179**	**394 399**
		неучтенные ресурсы				
75.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	184,62	4042	746 234
78	**6109-0307-0602** Кклим = 1,06	**Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных**	**м2**	**109,1**	**4528**	**494 005**
79	**6109-0307-0401** Кклим = 1,06	**Укладка покрытий ламинированных напольных клеевым способом**	**м2**	**109,1**	**5303**	**578 557**
		неучтенные ресурсы				
79.1	233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м2	111,282	5050	561 974
85	**6109-0306-0102** Кклим = 1,06	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**14,9**	**6278**	**93 542**
		неучтенные ресурсы				
85.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	15,198	3065	46 582
89	**6109-0306-0102** Кклим = 1,06	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**23,4**	**6278**	**146 905**
		неучтенные ресурсы				
89.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	23,868	3065	73 155
		Подраздел 1.3. Наружная отделка, ИТОГО	тенге			**21 998 086**
91	**6112-0401-0112** Кклим = 1,06	**Облицовка фасада керамогранитными плитами, с теплоизоляционным слоем**	**м2**	**752,2**	**20235**	**15 220 767**
		неучтенные ресурсы				
91.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3836,22	55	210 992
91.2	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	6318,48	67	423 338
91.3	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	78,981	35212	2 781 079

92	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	1 м2	15,044	5598	84 216
93	**6112-0401-0113 Кклим = 1,06**	**Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя**	**м2**	**73,3**	**15784**	**1 156 967**
		неучтенные ресурсы				
93.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	м2	74,766	5598	418 540
94	**6112-0401-0110 Кклим = 1,06**	**Козырьки (фасад) Облицовка металлокассетами**	**м2**	**24,4**	**2270**	**55 388**
		неучтенные ресурсы				
94.1	222-528-0101	Панели фасадные (металлокассеты)	м2	24,4	11923	290 921
95	**6112-0401-0201 Кклим = 1,06**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос**	**м**	**258,8**	**2106**	**545 033**
		неучтенные ресурсы				
95.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	271,74	443	120 381
95.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	271,74	954	259 240
95.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	271,74	665	180 707
96	**6112-0401-0202 Кклим = 1,06**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**72**	**2106**	**151 632**
		неучтенные ресурсы				
96.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	75,6	443	33 491
96.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	75,6	865	65 394
		Подраздел 1.4. Отмостка , ИТОГО	тенге			**1 605 964**
97	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06 Коб =0,1**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**19,988**	**49516**	**989 726**
98	**6113-0301-0201 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	**м2**	**199,88**	**1045**	**208 875**
		неучтенные ресурсы				
98.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14,271432	28544	407 364
		Подраздел 1.5. Вход в подвал №1, ИТОГО	тенге			**245 637**
99	**6106-0304-0101 Кклим = 1,12**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т конструкций**	**0,18**	**282450**	**50 841**
100	**6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**12**	**278**	**3 336**

101	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-133	м2	12	218	2 616
102	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,121	256116	30 990
103	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,121	4418	535
104	236-106-0202 Коб=4,7	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С,	1 кг	0,5687	1215	691
105	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы (вход в подвал)	м2	10,2	4468	45 574
		неучтенные ресурсы				
105.1	224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	11,2812	3607	40 691
106	6121-0101-0101 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из труб хризотилцементных, диаметр труб 100 мм	км	0,0018	3560021	6 408
107	6111-0201-0501 Кклим = 1,06	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены	м3 изоляции	0,324	150872	48 883
		неучтенные ресурсы				
107.1	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012	м3	0,324	46522	15 073
		Подраздел 1.6. Вход в подвал №2, ИТОГО	тенге			245 637
108	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,18	282450	50 841
109	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12	278	3 336
110	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-133	м2	12	218	2 616
111	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,121	256116	30 990
112	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,121	4418	535
113	236-106-0202 Коб=4,7	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С, КЕДР-Зимний	1 кг	0,5687	1215	691
114	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы (вход в подвал)	м2	10,2	4468	45 574
		неучтенные ресурсы				
114.1	224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	11,2812	3607	40 691

115	6121-0101-0101 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из труб хризотилцементных, диаметр труб 100 мм	км	0,0018	3560021	6 408
116	6111-0201-0501 Кклим = 1,06	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены	м3 изоляции	0,324	150872	48 883
		неучтенные ресурсы				
116.1	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012	м3	0,324	46522	15 073
		Подраздел 1.7. Входная группа, ИТОГО	тенге			862 093
117	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	16	5964	95 424
118	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,22904	282450	64 692
119	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	43,95	6354	279 258
		неучтенные ресурсы				
119.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	44,829	3266	146 412
120	1134-0108-0711 Кклим = 1,12	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом	м2 поверхности	20	5233	104 660
121	224-104-0305	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,55 мм (Металлосайдинг)	1 м2	20	3504	70 080
122	6110-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство желобов подвесных	м	10	4354	43 540
123	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	6	2371	14 226
124	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	2	949	1 898
125	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	4	2666	10 664
126	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	2	1401	2 802
127	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	2	2666	5 332
128	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	4	2689	10 756

129	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	2	2666	5 332
130	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	8	877	7 016
		Подраздел 1.8. Крыльцо №2, ИТОГО	тенге			516 457
131	6109-0303-0202 Кклим = 1,06	Устройство покрытий мозаичных, (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм	м2	20	9483	189 660
132	6109-0303-0204 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий мозаичных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 6109-0303-0202, 6109-0303-0203	м2	40	969	38 760
133	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	5,3	4504	23 871
134	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы	м2	9,45	4468	42 223
		неучтенные ресурсы				
134.1	224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	10,4517	3607	37 699
135	1134-0108-0711 Кклим = 1,12	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом	м2 поверхности	9,6	5233	50 237
136	224-104-0305	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,55 мм Металлосайдинг	1 м2	9,6	3504	33 638
137	1109-0304-0201 Кклим = 1,12	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,32268	311048	100 369
		Подраздел 1.9. Крыльцо №3, ИТОГО	тенге			150 285
138	6109-0303-0202 Кклим = 1,06	Устройство покрытий мозаичных, (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм	м2	6,3	9483	59 743
139	6109-0303-0204 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий мозаичных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 6109-0303-0202, 6109-0303-0203	м2	12,6	969	12 209
140	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	4,2	5964	25 049
141	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы	м2	3,85	4468	17 202
		неучтенные ресурсы				
141.1	224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	4,2581	3607	15 359
142	1134-0108-0711 Кклим = 1,12	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом	м2 поверхности	3,96	5233	20 723
		Подраздел 1.10. Сечения 1-1....4-4, ИТОГО	тенге			986 681

143	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,68482	1440789	986 681
		Подраздел 1.11. Сечения 5-5,6-6, ИТОГО	тенге			341 919
144	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,213**	**10648**	**2 268**
		неучтенные ресурсы				
144.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,21726	23681	5 145
145	**6103-0101-0209** **Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**1,03**	**31575**	**32 522**
		неучтенные ресурсы				
145.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,04545	27816	29 080
146	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,06**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3**	**4879**	**14 637**
147	**214-403-0102**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,05466**	**424610**	**23 209**
148	**6109-0101-0102** **Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**0,45**	**422**	**190**
		неучтенные ресурсы				
148.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,02295	8806	202
149	**6103-0101-0211** **Кклим = 1,12 Коб =0,15**	**Устройство плиты железобетонной плоской**	**м3**	**0,0675**	**14816**	**1 000**
		неучтенные ресурсы				
149.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0685125	25428	1 742
150	**6109-0302-0201** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм**	**м2**	**0,45**	**2244**	**1 010**
151	**6109-0302-0501** **Кклим = 1,06**	**Железнение покрытий цементных**	**м2**	**0,45**	**611**	**275**
152	**6111-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная**	**м2 поверхности**	**1,1**	**2910**	**3 201**
153	**6105-0201-0101** **Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**1,9**	**38230**	**72 637**
		неучтенные ресурсы				
153.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,456	26277	11 982
153.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,722	93405	67 438
154	**6103-0401-0301** **Кклим = 1,12 Коб =2**	**Устройство железобетонной перемычки**	**м3**	**0,064**	**113607**	**7 271**

		неучтенные ресурсы				
154.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,06496	27587	1 792
155	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0019	368779	701
156	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0064	326643	2 091
157	1107-0105-0201 Кклим = 1,12	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка	шт. сборных конструкций	4	2654	10 616
158	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13С15-2012 П5д-5	1 м3	0,04	128306	5 132
159	225-202-1104 Коб=3	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 П3-8	1 м3	0,06	119584	7 175
160	298-889-0450	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1 м3	0,06	857	51
161	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	1,02	1984	2 024
162	6110-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	1,02	3415	3 483
163	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	7,6	3866	29 382
		неучтенные ресурсы				
163.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,11476	27311	3 134
163.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,21052	1069	225
164	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,009	256116	2 305
		Раздел 2. ЛС № 2-01-00-03 Отопление, ИТОГО:	тенге			6 403 150
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 403 150
25	245-901-0403	Воздушная завеса WING II с электродвигателем АС, с водяным теплообменником, настенным пультом, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов W200 (АС), мощностью 17-47 кВт, Qmax 4400 м3/ч	1 комплект	1	353759	
26	241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	1 шт.	4	569	2 276

46	245-707-0203	Теплосчетчик (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем - 1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 32 мм	1 шт.	1	757477	757 477
70	234-202-0204 Коб=1440	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	244,8	21608	5 289 638
		Раздел 3. ЛС № 2-01-00-05 Электрооборудование, ИТОГО:	тенге			7 108 221
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 108 221
1	6124-0303-0307 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	1	70505	70 505
3	6124-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм (РП1)	шт.	1	33031	33 031
4	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6763	6 763
5	6124-0302-0301 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	9106	27 318
6	6124-0302-0302 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	17324	17 324
7	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	1 шт.	1	10612	10 612
8	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	617	1 851
9	6124-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм (РП2)	шт.	1	33031	33 031
10	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6763	6 763
11	6124-0302-0301 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	9106	36 424

12	6124-0302-0302 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	17324	17 324
13	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117
14	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	617	1 851
15	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2253	2 253
16	6124-0303-0304 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (ШР)	шт.	1	55579	55 579
17	247-201-0107	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	18801	18 801
18	6124-0302-0301 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	29	9106	264 074
19	6124-0302-0302 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	17324	17 324
20	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	1 шт.	1	10612	10 612
21	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	10	617	6 170
22	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	14	3982	55 748
23	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	5	4041	20 205
24	6124-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ШУВ)	шт.	1	33031	33 031
25	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8377	8 377
26	6124-0302-0301 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	15	9106	136 590
27	6124-0302-0302 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	17324	17 324
28	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117
29	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2253	2 253

30	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	14	617	8 638
31	6124-0302-0705 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 100 А	шт.	1	25565	25 565
32	247-208-0604	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-025100, 400 В	1 шт.	1	2662	2 662
33	1308-0303-1804 Кклим = 1,09	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании	шт.	8	7983	63 864
34	247-212-0413	Выключатель кнопочный типа ВКИ-211	1 шт.	8	1984	15 872
35	6124-0103-2101 Кклим = 1,09	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	4	7364	29 456
36	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	1 шт.	4	1473	5 892
37	6124-0104-0201 Кклим = 1,09	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	2	105093	210 186
38	515-301-0140	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	1 шт.	1	549144	549 144
39	515-301-0209	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А	1 шт.	1	368882	368 882
40	6119-0402-0102 Кклим = 1,09	Установка штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	73	1102	80 446
41	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	2	486	972
42	247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	71	557	39 547
43	247-202-0504	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	73	229	16 717
44	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	43	2869	123 367
45	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	1 шт.	43	320	13 760

46	6119-0301-0201 Кклим = 1,09	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1701	1521	2 587 221
47	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	1718,01	54	92 773
48	6119-0301-0202 Кклим = 1,09	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	41	1796	73 636
49	241-207-0304 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	41,41	65	2 692
50	6119-0301-0203 Кклим = 1,09	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	12	1838	22 056
		неучтенные ресурсы				
50.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	12,12	0	0
50.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
50.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
51	241-207-0305 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	12,12	99	1 200
52	6119-0101-0102 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода, кабеля одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	44	472	20 768
53	6119-0101-0103 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода, кабеля одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1657	569	942 833
54	6119-0101-0104 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода, кабеля одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	41	870	35 670
55	6119-0101-0105 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода, кабеля одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	м	12	1110	13 320
		неучтенные ресурсы				
55.1	261-302-0456	Провод	м	12,24	0	0
55.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
56	6119-0102-0101 Кклим = 1,09	Прокладка установочного провода, кабеля под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	10	929	9 290
		неучтенные ресурсы				
56.1	261-302-0456	Провод	м	0	0	0
56.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0

57	243-106-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,04532	319368	14 474
59	243-106-0904 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,04223	1849429	78 101
60	243-106-0905 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	1 км	0,0103	3138376	32 325
61	243-106-0540 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	1 км	0,01236	5652987	69 871
62	243-106-0902 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,0206	816428	16 818
63	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	21	1354	28 434
64	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	24	1519	36 456
65	6124-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	15	11897	178 455
66	6124-0203-0303 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	60	1463	87 780
67	6124-0203-0305 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	45	1768	79 560
68	6124-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	18	11897	214 146
		Раздел 4. ЛС № 2-01-00-06 Освещение, ИТОГО:	тенге			21 422 367
		Подраздел 4.1. Освещение, ИТОГО	тенге			21 422 367
1	6119-0601-0101 Кклим = 1,09	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	3	8207	24 621
2	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	3	18901	56 703
3	6119-0401-0105 Кклим = 1,09	Установка светильника с лампами светодиодными	шт.	93	3480	323 640
4	1308-0305-0413 Кклим = 1,09	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на профиле в подвесных потолках	шт.	132	21132	2 789 424
5	247-104-2804	Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1200 4000K	1 шт.	11	51854	570 394
6	247-102-0325	Светильник CD LED 1804K	1 шт.	34	39825	1 354 050
7	247-102-0327	Светильник CD LED 18MS 4000K	1 шт.	11	52339	575 729

8	290-001-0004 Кстм =1,02 (кпл)	Светильник PRS/S ECO LED 600 4000K ТОО "КазСвет Group"	1 шт	107	61083,43	6 535 927
9	290-001-0005 Кстм =1,02 (кпл)	Светильник PRS/R ECO LED 595 4000K ТОО "КазСвет Group"	1 шт	25	58921,39	1 473 035
10	290-001-0006 Кстм =1,02 (кпл)	Светильник PRS/S ECO LED 600 EM 4000K ТОО "КазСвет Group"	1 шт	29	100765,98	2 922 213
11	290-001-0007 Кстм =1,02 (кпл)	Светильник PRS/R ECO LED 595 EM 4000K ТОО "КазСвет Group"	1 шт	8	117021,32	936 171
12	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	1 шт.	2	7781	15 562
13	247-106-0105	Лампа светодиодная	1 шт.	2	813	1 626
14	6119-0402-0102 Кклим = 1,09	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	69	1102	76 038
15	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (ВС20-1-0-ГПБ)	1 шт.	69	1229	84 801
16	6119-0402-0102 Кклим = 1,09	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	9	1102	9 918
17	247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (ВС20-2-0-ГПБ)	1 шт.	9	1431	12 879
18	6119-0402-0102 Кклим = 1,09	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	34	1102	37 468
		неучтенные ресурсы				
18.янв	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	34,68	0	0
19	247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (ВС20-2-0-ГПБ-проходной)	1 шт.	34	1431	48 654
20	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-201	1 шт.	112	41	4 592
21	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	128	2869	367 232
22	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	1 шт.	128	320	40 960
23	6119-0301-0201 Кклим = 1,09	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1330	1521	2 022 930

24	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	1343,3	54	72 538
25	6119-0101-0102 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода, кабеля одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1330	472	627 760
26	243-106-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	1,3699	319368	437 502
		Раздел 5. ЛС № 2-01-00-08 Телефонизация, компьютерная сеть., ИТОГО:	тенге			5 468 347
		Подраздел 5.1. Телефонизация, ИТОГО	тенге			3 157 320
1	6124-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	33031	33 031
2	290-100-1200 Кстм =1,02 (кпл)	Шкаф настенный 19 ' 6U 600х450х370 ТОО "Almaty IT telecom"	1 шт	1	31875	31 875
3	6125-0411-0106 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования , аппаратура настольная масса до 20 кг	шт.	3	42256	126 768
4	290-001-0002 Кстм =1,02 (кпл)	Коммутатор 8 портов 10/100/1000Base -7 с поддержкой PoE D-Link DGS-1008MP ТОО "IAlmaty IT telecom"	1 шт	1	48874,39	48 874
5	290-001-0003 Кстм =1,02 (кпл)	D-Link DVG-4088S 8-портовый шлюз VoIP (SIP) 8 FXO+ 8 FXS интерфейса. Встроенный 8 портовый 10/100 коммутатор ТОО "Almaty IT telecom"	1 шт	2	157529,89	315 060
6	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (кросс оптический) масса до 5 кг	шт.	1	4869	4 869
7	291-100-6000 Кстм =1,02 (кпл)	Кросс оптический ODF 4 USP SC/ APC SM 96 ТОО "Almaty IT telecom"	1 шт	1	177283,29	177 283
8	6125-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных	шт.	15	4293	64 395
9	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2382	1 шт.	15	7221	108 315
10	6125-0702-1210 Кклим = 1,09	Монтаж ящика для трубных проводок протяжной размер до 1000х800 мм	шт.	3	9598	28 794
11	515-301-0201	Ящик протяжной К655 У2	1 шт.	3	469706	1 409 118
12	6119-0301-0201 Кклим = 1,09	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	46	1521	69 966

13	241-207-0305 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	40,4	99	4 000
14	241-207-0304 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	6,06	65	394
15	6119-0302-0101 Кклим = 1,09	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	170	1205	204 850
16	243-907-0104 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	1 м	175,1	96	16 810
17	6119-0302-0102 Кклим = 1,09	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	100	1327	132 700
18	243-907-0105 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	61,8	129	7 972
19	243-907-0107 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	1 м	41,2	217	8 940
20	6119-0101-0101 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода, кабеля одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	46	413	18 998
21	6119-0101-0201 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	270	331	89 370
22	6125-0704-0201 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	40	1102	44 080
23	6125-0105-0502 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена кирпичная	м	50	2125	106 250
24	243-304-0221	Кабель сетевой UTP5-5E	1 км	0,004	491660	1 967
25	291-100-6100 Кстм =1,02 (кпл)	Кабель КРВПМ 1х2х0,4 мм2	1 м	362	27,32	9 890
26	243-502-0102 Коб=1,03	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки ОКЛ-П 2-G.	1 км	0,0412	216321	8 912
27	291-100-6200 Кстм =1,02 (кпл)	Оптоволоконный патчкорд SC/APC-SC/APC	1 v	20	1548,21	30 964
28	252-207-3980	Разветвительная коробка РКП	1 шт.	45	1175	52 875
		Подраздел 5.2. Структуированная компьютерная сеть, ИТОГО	тенге			2 269 360

29	6125-0411-0106 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования , аппаратура настольная масса до 20 кг	шт.	3	42256	126 768
30	290-002-0001 Кстм =1,02 (кпл)	Коммутатор 24-х портовый D-Link DES-1024A/E1B ТОО "Almaty IT telecom"	1 шт	2	11154,43	22 309
31	290-002-0002 Кстм =1,02 (кпл)	Коммутатор 5-ти портовый D-Link DES-1005C/A1A -//-	1 шт	1	2757,64	2 758
32	6125-0408-0507 Кклим = 1,09	Монтаж розетки	шт.	41	4708	193 028
33	247-214-0204	Розетка коммуникационная RJ-45	1 шт.	41	575	23 575
34	6125-0105-0502 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена кирпичная	м	720	2125	1 530 000
35	243-304-0221	Кабель сетевой UTP5-5E	1 км	0,72	491660	353 995
36	6125-0105-0134 Кклим = 1,09	Разделка и включение при пайке и отпайке провода (коннектор)	шт.	82	170	13 940
37	291-100-6500 Кстм =1,02 (кпл)	Коннектор RJ-45 ТОО "Almaty IT telecom"	1 шт	82	36,43	2 987
		Подраздел 5.3. Заземление брони оптического кабеля, ИТОГО	тенге			41 667
38	6124-0203-0308 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	2	2468	4 936
39	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	1 км	0,002	331478	663
40	6124-0103-1601 Кклим = 1,09	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	0,3	3291	987
41	247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	1 шт.	0,075	15622	1 172
42	6125-0702-0912 Кклим = 1,09	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	1	15073	15 073
43	247-202-0413	Коробка ответвительная У995 (прим)	1 шт.	1	1635	1 635
44	6124-0203-0305 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	3	1768	5 304
45	6124-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	1	11897	11 897
		Раздел 6. ЛС № 2-01-00-10 Подъемная платформа, ИТОГО:	тенге			1 799 409

		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 799 409
2	516-201-0101	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	1 комплект	1	1799409	1 799 409
		Раздел 7. ЛС № 7-01-00-01 Вертикальная планировка, ИТОГО:	тенге			4 351 437
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 351 437
1	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2667,5	20	53 350
2	6101-0104-0101 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	766,5	122	93 513
3	6101-0104-0109 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	м3	2632,7	113	297 495
4	6101-0102-0207 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	390,4	455	177 632
5	412-102-0112 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	1874,016	66	123 685
6	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	390,4	67	26 157
7	6101-0104-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (выемка)	м3	1481,89	142	210 428
8	6101-0103-0210 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	1047,61	628	657 899
9	412-102-0112 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	22001,67	66	1 452 110
10	6101-0104-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (насыпь)	м3	1047,62	142	148 762
11	6101-0104-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	654,39	142	92 923
12	6101-0104-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	2617,54	122	319 340

13	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2529,5	276	698 142
		Раздел 8. ЛС № 2-01-0011 Технологическое оборудование, ИТОГО:	тенге			12 365 213
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			12 365 213
1	522-101-1217-0030	Стол письменный 1200x600x750 мм	1 шт.	49	22321	1 093 729
2	522-101-1219-0001	Стул полумягкий	1 шт.	78	10512	819 936
3	522-101-1224-0034	Кресло рабочее	1 шт.	12	46313	555 756
5	522-101-1207-0003	Стол для президиума 2000x900x750 мм	1 шт.	2	272011	544 022
6	522-101-1225-0004	Кресло для конференц залов ИЗО 3-х местн. на раме	1 комплект	21	116736	2 451 456
8	522-101-1233-0001	Шкаф для бумаг 380xx500x1480 мм	1 шт.	21	33454	702 534
9	521-103-0301-0001	Шкаф для документов. Вверх с открытой полкой, низ с закрытыми полками и дверьми. Размеры 1000*340*1200мм. ЛДСП 16мм.	1 шт.	22	39538	869 836
10	522-101-1229-0002	Шкаф для одежды 800x432x1800 мм	1 шт.	19	81429	1 547 151
11	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 20 крючков	1 шт.	3	55888	167 664
12	522-101-1243-0002	Трибуна 700x490x1240 мм. ЛДСП 16мм	1 шт.	2	31311	62 622
13	522-101-1207-0001	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	1 комплект	2	141721	283 442
14	522-101-1237-0001	Тумба под телевизор	1 шт.	2	25319	50 638
15	521-101-0417-0005	Телевизор	1 шт.	2	298688	597 376
16	521-402-0301-0021	Диван	1 шт.	2	222040	444 080
17	522-101-1237-0001	Тумбочка под оргтехнику 500x500x750 мм	1 шт.	9	25319	227 871
18	521-301-3102	Журнальный столик	1 шт.	1	42857	42 857
29	521-108-0507-0003	Стеллаж металлический 1000*500*1900 мм	1 шт.	8	35429	283 432

30	590-000-0030 Кстм =1,02 (кпл)	Поручень прямой для инвалидов L=500мм ППР-09.500	1 шт	1	16466,63	16 467
31	590-000-0031 Кстм =1,02 (кпл)	Поручень для унитаза 10540 ПО-06.02	1 шт	1	82333,13	82 333
34	590-000-0036 Кстм =1,02 (кпл)	Жалюзи 1500х1800мм	1 шт	30	43714,29	1 311 429
35	590-000-0037 Кстм =1,02 (кпл)	Жалюзи 2800х2500мм	1 шт	2	51000	102 000
44	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	6	36189	108 582

Итого по смете	**103 596 974**
в том числе оборудование	16 491 766
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	**8 187 890**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**1 106 491**
Сметная прибыль 5%	**4 764 655**
Непредвиденные работы и затраты (5%)	**5 644 568**
Итого в ценах 2023 г.	**123 300 577,57**
Налог на добавленную стоимость	**14 796 069,31**
Итого	**138 096 646,88**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
_____Айтуаров Т.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройДомСервис"
_____Нұрлықанов А.Б.

Авторский надзор:
Начальник предпроектной группы
Эксперт
_____ Манапов А.М.

Технический надзор:
Директор ТОО "АДК КОНС"
_____Джаксылыков А.К.