Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«36» 09 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "УниверсалСтройСервис", Казахстан, город г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, БИН/ИИН 040940024224**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Момбекова Жанболата Аскаровича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **Строительно-монтажные работы «Благоустройства зон отдыха на трассе Уральск-Саратов п.Зачаганск, г. Уральск, ЗКО»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска", в лице акима Аубекерова Аккали Умбеткалиевича**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Construction Group «SAMRUK» БИН 140240015677 Туркестанская обл., Жетысайский р-он, п.Асыката, ул.Жана Курылыс 2, стр.18, ГСЛ №20012903 от 04.09.2020г. Директор Байысбаев Е.К.

б) ТОО «KDC Construction» БИН 081240006429 г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 310, кв.91, ГСЛ №04284 от 21.04.2023г. Директор Каримов Н.Т.

в) ТОО «Uly Konys Company» БИН 211040024290 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Майса, д.31, ГСЛ №24020908 от 07.06.2024г. Директор Сұлтанбек А.Б.

г) ТОО «РДМ Строй» БИН 980240003549 г. Алматы, район Бостандыкский, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ №01748 от 26.06.2020г. Директор Есимкулов А.А.

д) ТОО «Aiya Trade» БИН 131240025487 Туркестанская обл., Ордабасинский р-н., Бадамский с/о., с.Бадам, 172 кв-л, зд.50, ГСЛ №24012916 от 06.03.2024г. Директор Алтыбаев А.Қ.

е) ТОО «Самрук PRO 2050» БИН 230840016244 Жамбылская обл., г.Тараз, мкр-н «Аса», д.32, кв.13, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023г. Директор Мейрманов А.Р.

ж) ТОО «STM Stroy» БИН 230540040618, ГСЛ №23018768 от 23.08.2023г. Акмолинская область, город Кокшетау, улица Н.Вавилова, дом 211. Директор Ғани Т.Б.

з) ТОО «IT-Invest company», г.Шымкент Толстого 119, БИН 151240009111, Лицензия №20004063, от 19.08.2020 года, Директор Мамбеталиев А.С.

и) ТОО «Expo Nova Stroy», г.Шымкент Байтерекова 100\4, БИН 071140006077, Лицензия №17011233, от 20.06.2017 года, Директор Танатаров А.К.

к) ТОО "Гранд Тауэр Сервис", г.Алматы ,Проспект Достык №38, БИН 040740015961, Лицензия № 07436, от 15.03.2023 года, Директор Ержанулы Е.

л) ТОО «Абырой Строй Проект», г.Шымкент, БИН 220840024457, Лицензия №22016510, от 09.09.2022 года, Директор Сапарханова Д.Қ.

м) ТОО «Жигер Казстрой», г.Шымкент, БИН 220840024487, Лицензия №22016508,от 09.09.2022 года, Директор Ажибеков К.Д.

н) ТОО «ЖайлыАктау», 130000, Мангистауская область, город Актау, мкр. 3 Б, зд. 67, Лицензия, № 23020047 от 13.09.2023 года, Директор Ержанұлы Е.

о) ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", 160100, Туркестанская область, город Арыс, ул. Шакарим Кудайберди, д. 8, кв. 11, тел. 338008, Лицензия 15-ГСЛ №002196 от 08.08.2018г., Директор Усенбеков А.Т.

п) ТОО "BCS Construction", г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 404/67, н.п. 3, Лицензия ГСЛ №0006432 от 25.03.2021 г., Директор Даулетчинов К. Ж.

р) ТОО "ЭлитЖилСтрой", Туркестанская область, Жетысайский район, Асыкатинская П.А., п. Асыката, улица Абай, дом 12, Лицензия №24021382 от 13.06.2024 года, Директор Шайзанда Е.Е.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «StroyConsalting», Лицензия ГСЛ №20013489; Рабочий проект №84-2021**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Единица измерения	По проекту	Количество	Процентное соотношение
1	Площадь границы работ	га	1,77	100%
3	Площадь озеленения	м2	93	0,525%
4	Площадь покрытия из брусчатки	м2	9099	50,457%
5	Площадь из тартанового покрытия	м2	5046	28,508%
6	Прочие участки	м2	3 630	20,508%

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Конструктивное решение:

Вдоль тротуаров расположены зоны отдыха, воркаут, детские и взрослые площадки, футбольная площадка 40х20м с покрытием из искусственного газона. Также установлены скамейки и урны. В 9-ти местах установлены мостики для перехода через канал. Вдоль тротуаров имеется беговая дорожка с тартановым покрытием.

Ограждение:

Ограждения вдоль канала выполнен из профильных труб. Стойки ограждения выполнена из профильной трубы. Бетон для фундамента стойки ограждения предусмотрены В 7,5.

Электроснабжение:

Для освещения территории установлены парковые светильники и осветительные приборы на мачтовых опорах.

Озеленение:

Вдоль тротуаров осуществлена посадка сосны 1,5-2м – 186 шт.

Поливочная система:

В 3-х местах пробурена скважина для системы автоматического капельного полива. Над скважиной надстроен технологический павильон, где установлена емкость для воды 2м3, и насосное оборудование.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **10 июля 2023 г;**

Окончание работ: **26 сентября 2024 г.**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **5 месяцев;**

фактически: **14,5 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена *(обязательное приложение к декларации о соответствии);*

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

(*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) ***- не требуется;***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительно-монтажные работы «Благоустройства зон отдыха на трассе Уральск-Саратов п.Зачаганск, г. Уральск, ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "УниверсалСтройСервис" Момбеков Ж.А. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
УниверсалСтройСервис
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан