Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ

БИН **150 540 009 942**; ИИК **KZ56 0701 03KS N430 8000**; код **4672760**; БИК **KKMFKZ2A**, **РГУ Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК**; адрес: **село Мангистау, здание Общественных организации.**

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

БИН **030 540 000 548**; ИИК **KZ28 8560 0000 0409 6090**; БИК **KCJBKZKX**; **АО "Банк ЦентрКредит".**

Наименование объекта: Строительства объекта "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов села Атамекен".

(2)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		69	20.09.2016г				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	177567082,29		158542037,76						19025044,53	177 567 082,29
В том числе за октябрь месяц		34526942,29	30827627,04						3699315,25	34 526 942,29
К оплате:			**30827627,04**						**3699315,25**	**34 526 942,29**

Всего к оплате: 34 526 942,29(Тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысячи девятьсот сорок два) тенге 29 тиын

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**
(м.п.)

Заказчик: _____ **Шагыраев А.Б.**
(м.п.)

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"
Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строителства"
Наименование объекта: "Строительства сетей водоснабжения жилых массива села Атамекен"

АКТ №02

выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Насосная станция								
		Общестроительные работы								
1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	528,424	18,51	17,50	9783	9249	2776	0,01	4
		м3		1,01	4,41	534	2328	97	0,02	8
2	Е0101-17-11	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	86,538	70,68	67,30	6117	5824	1793	0,02	2
		м3		3,11	18,25	269	1579	97	0,06	5
3	Е0101-170-2	**Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками**	2,67	1143,45	479,70	3053	1281	2003	4,12	11
		м3		663,75	-	1772	-	113	-	-
4	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самовалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	161,46648	76,60	76,60	12368	12368	2474	-	-
		т		-	15,32	-	2474	100	0,32	52
5	Е0101-19-5 к=20	**Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	89,208	53,56	34,60	4778	3087	1125	-	-
		м3		-	13	-	1160	97	0,06	6
6	Е0101-20-4	**Работа на отвале 5-6 группы грунтов**	89,208	10,36	10,05	924	896	302	-	-
				-	3,49	-	331	97	0,01	1

		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,73	134,10	--	768	--	868	0,97	6
		м3		134,10	--	768	--	113	--	--
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	185,16	5,55	5,55	1029	1029	324	--	--
		м3		--	1,8	--	334	97	0,01	1
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	185,16	21,55	4,52	3989	836	3059	0,11	20
		м3		17,03	--	3153	--	97	--	--
10	Е0101-24-6	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	337,53	6,01	6,01	2027	2027	682	--	--
		м3		--	2,08	--	703	97	0,01	2
11	Е0101-24-14 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/ до 50 м	337,53	19,02	19,02	6418	6418	2160	--	--
		м3		--	6,6	--	2227	97	0,02	7
		Плита монолитная ПМ-1, приямок								
12	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=100мм	138,24	1582,51	49,10	218628	6788	16674	0,53	73
		м2		79,66	18,4	11012	2544	123	0,09	12
13	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станции из бетона кл.В30, на с/с цементе, W8	41,47	20868,77	476,15	865428	19746	35077	3,81	158
		м3		641,25	164,32	26593	6814	105	0,72	30
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД-1/	0,0471	70437,87	304,24	3318	14	484	58,00	3
		т		9675,00	114,75	456	5	105	0,56	--
		РАЗДЕЛ 2. Резервуары питьевой и противопожарной воды ж/б V-1000 м3 /2 шт/.								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2080	18,51	17,50	38507	36407	10928	0,01	15

		м3		1,01	4,41	2101	9165	97	0,02	32
2	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	936	70,68	67,30	66161	62991	19395	0,02	20
		м3		3,11	18,25	2911	17084	97	0,06	58
3	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	24	1143,45	479,70	27443	11513	18001	4,12	99
		м3		663,75	-	15930	-	113	-	-
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	698,4	3,35	3,35	2341	2341	788	--	--
		м3		--	1,16	--	812	97	--	3
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	77,6	134,10	--	10406	--	11759	0,97	75
		м3		134,10	--	10406	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	776	21,55	4,52	16720	3504	12819	0,11	84
		м3		17,03	--	13215	--	97	--	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	776	23,62	12,00	18327	9310	3286	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1257	2130	97	0,01	9
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	294,912	4979,77	100,89	1468594	29754	56375	0,85	251
		м3		123,75	38,25	36495	11280	118	0,18	53
9	Е0101-35-2	Устройство обвалования бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	989,66	12,61	12,61	12482	12482	4201	-	-
		м3		-	4,38	-	4331	97	0,01	14
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	989,66	21,55	4,52	21323	4469	16348	0,11	107
		м3		17,03	--	16854	--	97	--	--
Плита монолитная ПМ-1										
11	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=100мм	376,36	1582,51	49,10	595593	18479	45394	0,53	199

		м2		79,66	18,4	29981	6925	123	0,09	34
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В30, на с/с цементе	110,6	22489,11	954,99	2487296	105622	163272	6,51	1440
		м3		1075,50	330,44	118950	36547	105	1,34	296
РАЗДЕЛ 3. Кольцевые сети водопровода В1.										
Водопровод										
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7104,37	18,51	17,50	131502	124326	37351	0,01	71
		м3		1,01	4,41	7175	31330	97	0,02	142
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	219,72	537,30	--	118056	--	133403	3,55	780
		м3		537,30	--	118056	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	690,08	306,20	152,52	211302	105251	189136	1,02	704
		м3		153,68	57,15	106051	39438	130	0,28	193
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6144,44	6,48	6,48	39816	39816	12516	--	--
		м3		--	2,1	--	12903	97	0,01	61
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	190,03	134,10	--	25483	--	28796	0,97	184
		м3		134,10	--	25483	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6144,44	21,55	4,52	132413	27773	101501	0,11	676
		м3		17,03	--	104640	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	989,59	6,01	6,01	5947	5947	1997	--	--
		м3		--	2,08	--	2058	97	0,01	10

13	С130809-80	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 68 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 300 мм	60	11900,00	-	714000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С130902-188 Изм.и доп.вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН	Затвор дисковый поворотный, межфланнвый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 13547-79	4	23654,00	-	94616	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	ОО"Алатау-Алем"	Тройник с пожапрной подставкой фланцевый чугунный ПТФ300х200	3	43724,59	-	131174	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.300 мм	1	171938,86	103471,23	171939	103471	96819	306,00	306
		км		51300,00	23175,85	51300	23176	130	98,72	99
64	С130806-112 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	34	3360,00	-	114240	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
70	С130806-67 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	60	363,00	-	21780	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
73	С130806-124 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	36	5220,00	-	187920	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
93	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 300 мм	70	1710,00	-	119700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	"АЗПТ" г.Атырау	Отвод полиэтиленовый 90°, PE100 SDR 17, d-315х18,7	2	21160,99	-	42322	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
113	---	Втулка полиэтиленовая, PE100 SDR 17, d-315	68	4051,77	-	275520	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. Водопроводные колодцы.

Водопроводный колодец Ду 2000 /1569 шт/, Ду 1500 /318 шт/

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	100	790,75	24,55	79075	2455	6031	0,26	26
		м2		39,83	9,2	3983	920	123	0,04	4
2	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	40,7138047	35806,86	1879,87	1457834	76537	104476	8,86	361
		м3		1435,50	538,43	58445	21922	130	2,06	84
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	40,713804	183,00	--	7451	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	"Жакко"г.Актау	Люк ПП ЛВ	36	3472,22	--	125000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-268	Стремянка	0,324	134000,00	--	43416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенах колодца	72	495,38	242,43	35667	17455	26956	1,24	89
		отверст.		231,75	142,64	16686	10270	100	0,23	17
10	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 200 мм	72	2017,57	1,57	145265	113	36288	2,36	170
		сальник		393,75	--	28350	--	128	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	400	245,44	3,82	98176	1528	18309	0,21	84
		м2		37,35	1,44	14940	576	118	0,01	4
		Итого	**Тенге**			**11659379**				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	**Тенге**			**12358942**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**12358942**				
		Временные здания и сооружения 4,3%				531434				
		Итого				12890376				
		Зимнее удорожание 0,5775%				74442				
		Затраты на выслугу лет, 1%				128904				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				51562				

Итого:	13145283
Итого в текущих ценах 2014г, 81,82% К-2,3896774322	25702106
Итого в текущих ценах 2015 г 18,18% К-2,557419	6111752
Всего в текущих ценах	31813858
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	636277
Итого:	32 450 134,72
НДС 12%	3 894 016,17
ВСЕГО:	36 344 150,88
Поправочный коэффицент 0,95	**34 526 942,29**
в том числе НДС 12%:	3 699 315,25

Заказчик:_____ **Шагыраев А.Б.**

Подрядчик:_____ **Даулетбаев А.О.**

Тех.надзор_____