Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"22" ноября 2021г

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Востоквзрывпром», индекс 070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск , ул. Свинцовая 2/2

наименование организации, юридический адрес

в лице Игнатова Александра Владимировича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр. Есенберлина до пересечения с ул. Жибек Жолы в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок 1. Корректировка», Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Есенберлина – ул. Жибек Жолы

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ka-grupo» (Ка-групо)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромСтройБезопасность»
Товарищество с ограниченной ответственностью «EPCS company»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Kurylys Group RK»
Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройУниверсал KZ»
Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ EXPLO SERVICE»
Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Proekt»
Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build»
Товарищество с ограниченной ответственностью «QK SUNQAR»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Индустрой-2»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ПК «ПИ «Семипалатинскгражданпроект», № 221-2018-1
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» №43 от 25.12.2020 года на основании заключения РГП «Госэкспертиза» № 06-0325-20 от 25.12.2020 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Протяженность трассы	м.п.	1760,0	-	1760,0	
Сети дождевой канализация	м	3507		4334	
Сети поливочного водопровод	м	12659,1		15264	
Сети электроснабжения	м	1760		12265,38	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-		-	
Число этажей	этаж	-		-	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-		-	
В том числе подземной части	м3	-		-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-		-	
Показатели	*По проекту*			*Фактически*	
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На проезжей части улицы применена дорожная одежда следующей конструкции:

- слой покрытия — ЩМА-20, марка битума 100/130, ГОСТ 31015-2002, СТ РК 2373-2013, толщиной слоя 0,06 м;
- слой покрытия — асфальтобетон горячий пористый II марки из мелкозернистой щебёночной (гравийной) смеси марка битума БНД-100/130, СТ РК 1225- 2013, толщиной слоя 0,10 м;
- слой основания — асфальтобетон горячий пористый II марки из крупнозернистой щебёночной (гравийной) смеси марка битума БНД-100/130, СТ РК 1225-2013, толщиной слоя 0,12 м;
- нижний слой основания — смеси щебёночные с непрерывной гранулометрией С5 - 40 мм, СТ РК 1549-2006, толщиной слоя 0,25 м;
- геосетка (георешетка) с максимальной нагрузкой в поперечном направлении на разрыв не менее 30 кН/м;
- дополнительный слой основания — природная песчано-гравийная смесь, ГОСТ 8267, толщиной слоя 0,20 м;

геотекстиль с максимальной нагрузкой при разрыве в поперечном направлении не менее 14,0 кН/м.

На тротуаре и велодорожке принята следующая конструкция дорожной одежды: покрытие из асфальтобетона горячего песчаного тип Д, марки битума БНД 100/130, толщиной слоя 0,05 м, основание из смеси щебеночной С5, по СТ РК1549-2006, толщиной 20 см; подстилающий слой из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 0,25 м. Края дорожной одежды проезжей части укрепляются бортовым камнем БР 100.30.15, устраиваемого по бетону кл.В15 и щебеночному основанию. Края дорожной одежды тротуаров и велодорожек укрепляются БР 100.20.8.

Дождевая канализация выполнена из трубы полипропиленовой безнапорной гофрированной для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 и DN/ID 500 SN 8.0. Дождеприемники чугунные плавающие С (250) с двумя корпусами (2-й корпус чугунный) и люки чугунные плавающие С(250) с двумя корпусами (2-й чугунный).

Поливочный водопровод выполнен из сетей полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 диаметром 50мм и 110мм. Расчетный расход воды на полив составил 10,92 л/с. Для орошения применены роторные оросители серии 3500 с углом поворота 40°.

Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками с малым потреблением электроэнергии. Запитана сеть электроснабжения от сущ. ТП-10/0.4кВ N48. Для подключения светильников в существующем РУ-0,4кВ установлены выключатели автоматические на ток 100/80А, к которому подключены ящики управления освещением типа ЯОУ9604-3974 IP54 (Я-48), в состав которого входит вводной выключатель, счетчик прямого включения на ток до 100А. Установлены светильники металлические оцинкованные опоры двухрожковые, трехрожковые высотой 11м. Для проезжей части применены светодиодные светильники с 6000К, для пешеходных и велодорожек - с 4000К. Освещение основной проезжей части дороги осуществляется светильниками мощностью 120Вт, съезды и второстепенные дороги -120Вт, тротуары -50Вт. Велодорожки с тротуарами -50Вт. Линия

освещения выполнена кабелем, прокладываемым в земляной траншее на глубине -0.7м.

Для учета и управления освещением установлен шкаф учета ШУ с установленным в нем отключающим аппаратом и автоматами на отходящих линиях (5шт), а также электронным счетчиком Saiman трехфазный с функцией обмена данными по PLC «ДАЛА» СА4 –Э720 R TX P PLC IP П RS 10(100)А коммерческого учета, с возможностью подключения к АСКУЭ, класс точности 1.0 с долговременной памятью хранения данных. Шкаф учета установлен на наружной стене трансформаторной подстанции ТП48. Включение и отключение освещения выполняется с помощью фотореле, установленного на наружной северной стороне ТП.

Выполнена перекладка существующих кабельных линий 10кВ за пределы трассы. Произведена выноска кабельной линии ВОЛС оптическим кабелем марки Prysmian FTL4/E 16 SM.

Электроснабжение светофорных объектов выполнено от «ТП-48» по кабельным линиям АВВГ-1кВ-3*35мм2 до шкафов учета ШУ1, ШУ2 и АВВГ1кВ-4*25мм2 до шкафов учета ШУ3, ШУ4 в траншее Т2, Т1. Для подключения светофорных объектов установлены дорожные контроллеры ДК-Каскад. Контроллеры К1, К2 подключены к ШУ 1, ШУ2 соответственно; К3, К5 к ШУ3 и К4 к ШУ4.

Сети связи «АлмаТелКазахстан» выполнены кабелем оптико-волоконным ОКБ-32.

Сети связи ВОЛС ТОО «TNS-PIus» выполнены кабелем оптико-волоконным ДПО-П-32У(4х8)-3кН.

Ящики управления Я 5113-3974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 100 А, тепловое реле 80 А ГОСТ 30011.1-2012

Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017

Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017

Ящик управления наружным освещением, ЯОУ9604-3974-У3.IP54

Пункт распределительный ПР 8501-011-IP54

Фотореле с фотосопротивлением ФСГ, ФР2

Дорожный контроллер ~220В в комплекте с инженерным пультом. ДК – «Каскад»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2019 год;
месяц, год
окончание работ декабрь 2021 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 14 (четырнадцать) месяцев;
фактически 26 (двадцать шесть) месяцев *по факту финансирования*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 91 % и фактически применено 86 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2019 год;
месяц, год
окончание работ декабрь 2021 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 14 (четырнадцать) месяцев;
фактически 26 (двадцать шесть) месяцев *по факту финансирования*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 91 % и фактически применено 86 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр. Есенберлина до пересечения с ул. Жибек Жолы в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок 1. Корректировка»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Востоквзрывпром», Игнатов А.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)