Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ
БИН **150 540 009 942**; ИИК **KZ56 0701 03KS N430 8000**; код **4672760**; БИК **KKMFKZ2A**, **РГУ Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК**; адрес: **село Мангистау, здание Общественных организации.**
Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"
БИН **030 540 000 548**; ИИК **KZ28 8560 0000 0409 6090**; БИК **KCJBKZKX**; **АО "Банк ЦентрКредит".**
Наименование объекта: Строительства объекта "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов села Атамекен".

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		69	20.09.2016г				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	297567082,29		265684894,90						31882187,39	297 567 082,29
В том числе за ноябрь месяц		120000000,00	107142857,14						12857142,86	120 000 000,00
К оплате:			**107142857,14**						**12857142,86**	**120 000 000,00**

Всего к оплате: 120 000 000,00(Сто двадцать миллиона) тенге 00 тыин

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**
(м.п.)

Заказчик: _____ **Шагыраев А.Б.**
(м.п.)

Подрядчик: ТОО "Нур-жол курылыс"

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строителства"

Наименование объекта: "Строительства сетеи водоснабжения жилых массива села Атамекен"

АКТ №03

выполненных работ за ноябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250/6/0,4								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	19	790,75	24,55	15024	466	1146	0,26	5
		м2		39,83	9,20	757	175	123	0,04	1
2	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 3х1,5х0,18м	1,44	830,05	272,97	1195	393	568	1,28	2
		м3		221,18	9,20	318	109	133	0,28	--
3	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т ДП8-2	9	3030,00	-	27270	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки кл.В7,5	0,21	15719,08	--	3301	--	146	3,66	1
		м3		567,00	--	119	--	123	--	--
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плит	2,4	245,44	3,82	90	9	110	0,21	1
		м2		37,35	1,44	119	3	118	0,01	--
6	Ц0108-25-1	Подстанция комплекная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
7	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10кв марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА , напряжение ВН6;10 кв , напряжение НН 0,4 кв , напряжение КЗ 4,5% , габариты 1310х950х1740 мм	1	323400,00	-	323400	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	75-4-42	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА , номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кв,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кв , испольнение по вводу - воздушный , исполнение по вводу - кабельный ,габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1	500900,00	-	500900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	--
		Ограждение площадки КТПН								
9	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	16,11	716,85	243,27	11549	3919	7387	1,49	24
		м		261,00	66,53	4205	1072	140	0,24	4
10	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки стольбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
11	С12021-245	Отдельное конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,14742	172800,00	-	25474	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,38012	134000,00	--	50936	--	-	-	-
		т		-	--	-	--	-	--	--
13	Е0113-16-2 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за два раза	40,2085	82,79	0,18	3329	7	323	0,04	2
		м2		8,82	0,10	355	4	90	--	--
14	Е0113-26-11 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за два раза	40,2085	102,67	0,18	4128	7	204	0,03	1
		м2		5,54	0,10	223	4	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Высоковольтная линия 6кВ								
1	Е0133-103-2 Изм . И доп . Вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24

		опора		985,50	549,50	3942	2200	105	2,29	9
2	Е0133-103-3 Изм . И доп . Вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
3	Е0133-103-1 Изм . И доп . Вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
4	С143019-91 Изм . И доп . Вып. 7 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8,0,2-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5м , марка СВ 105-5	16	22300,00	-	356800	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	--	--
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле)	40	245,44	3,82	9818	153	1831	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1494	58	118	0,01	--
6	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	11	459,29	301,79	5052	3320	2781	0,91	10
		шт		157,50	83,25	1733	916	105	0,30	3
7	С143014-3 Изм . И доп . Вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3и из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,484	27100,00	-	13116	-	-	-	-
		м3			-	-	-	-	-	-
8	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1
		шт		213,75	32,13	214	32	105	0,13	--
9	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15

		шт		1386,00	236,46	2772	473	105	1,03	2
10	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
11	Е0133-109-5 Изм . И доп . Вып. 3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной естности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,12	20726,17	15596,17	2487	1872	1068	28,80	3
		км		5130,00	3342,76	616	401	105	11,97	1
12	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной естности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,5	41504,56	31105,06	20752	15553	8175	51,10	26
		км		9157,50	6414,57	4579	3207	105	22,72	11
13	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,313	1100,25	--	344	--	362	6,71	2
		т		1100,25	--	344	--	105	--	--
14	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,071063	846,00	--	60	--	63	5,15	--
		т		846,00	--	60	--	105	--	--
		Материалы и оборудоване, не учтенные ценником								
15	ТОО " Актау энергокабель" 01.10.12	Разъединитель наружной установки РЛНД1-10/400 с ПРНЗ-10У1	2	19567,38	-	39135	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-
16	-----	Изолятор ШФ20-Г	65,0	495,51	--	32208	--	-	-	--
		шт		-	--	-	--	-	--	--
17	-----	Изолятор ПСД-70Е	20	855,39	-	17108	--	--	--	--
		шт		-	-	--	--	--	--	--
18	-----	Колпочок К-6	45	16,28	--	732	--	-	--	-
		шт		-	--	-	--	-	--	--
19	-----	Колпочок К-6	18	16,28	-	293	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	--	--
20	-----	Зажим плашечный ПС-2-1	16	188,08	-	3009	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	-----	Зажим петлевой ПА-2-2а	69	141,1	--	9733	--	-	-	-

			шт			--	-	--	-	--	--
22	-----	Зажим аппаратный А2А-50-7	12	325,52	-	3906	-	-	-	-	
			шт	-	--	-	--	-	--	--	
23	-----	Зажим натяжной заклинивающий НЗ-3	9	616,68	--	5550	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
24	-----	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1	11	173,61	--	1910	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
25	-----	Ушко одналапчатое У1-7-16	9	325,52	--	2930	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
26	-----	Скоба СК-7-1А	10	173,61	-	1736	-	-	-	-	
			шт	-	--	-	--	-	--	--	
27	-----	Серьга СРС-7-17	10	159,14	-	1591	-	-	-	-	
			шт	-	--	-	--	-	--	--	
28	-----	Траверса ТМ2	1	760,27	--	760	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
29	-----	Траверса ТМ3	5	2902,55	--	14513	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
30	-----	Траверса ТМ5	3	2303,96	--	6912	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
31	-----	Траверса ТМ6	2	3172,01	--	6344	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
32	-----	Надставка ТС1	1	12957,87	--	12958	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
33	-----	Оголовок ОГ1	3	983,79	-	2951	-	-	-	-	
			шт	-	--	-	--	-	--	--	
34	-----	Накладка ОГ2	4	625,72	--	2503	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
35	-----	Накладка ОГ5	2	477,43	-	955	-	-	-	-	
			шт		-		-	-	-	-	
36	-----	Кронштейн У1	6	1057,94	-	6348	-	-	-	-	
			шт		-		-	-	-	-	

37	-----	Стяжка Г1	9	859,01	-	7731	-	-	-	-
		шт		-	--	-	--	-	--	--
38	-----	Хомут Х1	12	291,16	--	3494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	-----	Хомут Х2	3	311,05	--	933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	-----	Хомут Х7	6	3110,50	-	1866	-	-	-	-
		шт		-	--	-	--	-	--	--
41	-----	Хомут Х8	2	206,16	--	412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	-----	Кронштейн РА1	2	2076,10	--	4152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	-----	Кронштейн РА2	2	366,39	--	733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	-----	Вал привода РА3	4	1774,08	--	7096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	-----	Кронштейн РА4	2	311,05	-	622	-	-	-	-
		шт		-	--	-	--	-	--	--
46	-----	Кронштейн РА5	4	276,69	--	1107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	-----	Болт Б5	2	97,66	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	-----	Заземляющий проводник ЗП1/0,9м/ 19,6м	22	137,44	-	3024	-	-	-	-
		шт		-	--	-	--	-	--	--
49	С11011-59	Болты М12х40	0,00176	149300	-	263	-	-	-	-
		т			-	-	-	-	-	-
50	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/,термически обработанной, общего назначения , высшей категории качества,d-3,5мм	0,03234	31	-	1				
			-	-	-	-	-	-	-	-
		кг								
51	С151607-28	Проволока для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминевых проволок , марка АС сечение 50/8 мм2	0,291	315700	-	91869	-	-	-	-

		т	-	-	-	-	-	-	-	-
		Заземление опор								
52	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,8-10 кВ	150	53,87	12,24	8081	1836	4961	0,18	27
		м шин		29,25	2,25	4388	338	105	0,01	2
53	С12041-9 Изм. и доп. вып .9 СН РК 8. 02-04-20 02, СН РК	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая А-1 , d 16-18мм	0,237	44300	-	10499	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			871243				
		Накладные расходы:	Тенге			53916				
		Итого с накладными расходами:	Тенге			925159				
		Ненормир.и непред.затраты:	тенге			55510				
		Итого с ненормир.и непред.затраты:	тенге			980668				
		Оборудования	Тенге			863435				
		РАЗДЕЛ 3. Насосная станция								
		Общестроительные работы								
21	Е0106-34-4	Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станции из бетона кл.В30, на с/с цементе	60,3	23007,00	1188,45	1387322	71664	116205	8,65	522
		м3		1431,00	404,35	86289	24382	105	1,63	98
25	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг /ЗД-2/	0,0215	64092,87	304,24	1378	7	78	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	72	2	105	0,56	--
26	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0215	40200,00	-	864	-	-	-	-
		т		--	-	-	-	-	-	-
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	173,6	245,44	3,82	42608	663	7946	0,21	37
		м2		37,35	1,44	6484	250	118	0,01	1
28	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,59541	8077,36	2622,65	4809	1562	2498	23,30	14
		т		4194,00	468,05	2497	279	90	1,77	1
29	С11011-899 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-20 02, СН РК 8 02-04С-2 004	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм ,ширина полки 60-100 мм , немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0525198	59200,00	-	3109	-	-	-	-

		т		--	-	-	-	-	-	-
30	С11011-909 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-20 02, СН РК 8 02-04С-2 004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины ,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,5547984	75600,00	-	41943	-	-	-	-
		т		--	-	-	-	-	-	-
31	Е0109-53-3 т.ч.п-1.16, К=1,1	Монтаж м/конструкций по периметру, закрепляемых на стене внутри здания по ж/бетонным опорам	0,59541	17834,84	681,42	10619	406	8718	104,50	62
		т		16137,00	132,75	9608	79	90	0,65	--
			Стены							
58	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м	125,6229	1843,36	321,26	231568	40358	107063	4,10	515
		м3		603,00	119,25	75751	14981	118	0,59	74
58	Сцена	Камень-ракушечник	123,110442	3500,00	-	430887	-	-	-	-
		м3		--	-	-	-	-	-	-
63	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,513	26800,00	-	13748	-	-	-	-
		м3		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			2411364				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			2556046				
		РАЗДЕЛ 4. Резервуары питьевой и противопожарной воды ж/б V-1000 м3 /2 шт/.								
			Плита монолитная ПМ-1							
11	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=100мм	376,36	1582,51	49,10	594840	18480	45394	0,53	197
		м2		79,66	18,4	29981	6925	123	0,09	34
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В30, на с/с цементе	110,6	22489,11	954,99	2487296	105621	163272	6,51	1440
		м3		1075,50	330,44	118951	36546	105	1,34	296
			Стена монолитная СМ-1							
17	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В30, на с/с цементе	193,8	22489,11	954,99	4358390	185076	286095	6,51	1262
		м3		1075,50	330,44	208432	64039	105	1,34	259
		Итого	Тенге			7935286				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			8411403				

РАЗДЕЛ 5. Кольцевые сети водопровода В1

Водопровод

1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21313,11	18,51	17,50	394506	372979	112052	0,01	213
		м3		1,01	4,41	21526	93991	97	0,02	426
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	659,16	537,30	--	354167	--	400208	3,55	2340
		м3		537,30	--	354167	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	2070,24	306,20	152,52	633907	315753	567409	1,02	2112
		м3		153,68	57,15	318154	118314	130	0,28	580
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18433,32	6,48	6,48	119448	119448	37549	--	--
		м3		--	2,1	--	38710	97	0,01	184
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	570,09	134,10	--	76449	--	86387	0,97	553
		м3		134,10	--	76449	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18433,32	21,55	4,52	397238	83319	304502	0,11	2028
		м3		17,03	--	313919	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2968,77	6,01	6,01	17842	17842	5990	--	--
		м3		--	2,08	--	6175	97	0,01	30
14	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 68 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 200 мм	58	6710,00	-	389180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 68 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 100 мм	270	2350,00	-	634500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

24	С130902-188 Изм.и доп.вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 13547-79	26	23654,00	-	615004	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам.150-200 мм	1,4274	17757,36	3488,98	25347	4980	11632	32,70	47
		т		4950,00	1318,5	7066	1882	130	6,44	9
32	ОО"Алатау-Алем"	Тройник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ300х200	23	43724,59	-	1005666	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.300 мм	5	171938,86	103471,23	859694	517356	484093	306,00	1530
		км		51300,00	23175,85	256500	115879	130	98,72	494
64	С130806-112 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	68	3360,00	-	228480	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
66	С130806-89 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	92,368	1060,00	-	97910	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
73	С130806-124 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	36	5220,00	-	187920	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
82	С130810-360 Изм.и доп.вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН	Тройник равнопроходные на Ру до 16 Мпа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	10	21548,88	-	215489	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 300 мм	260	1710,00	-	444600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	"АЗПТ" г.Атырау	Фланцы PP/sTELL d315/DN300	330	6333,50	-	2090055	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	103	1140,00	-	117420	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	"АЗПТ" г.Атырау	Фланцы PP/sTELL d225/DN200	103	3145,24	-	323960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	"АЗПТ" г.Атырау	Отвод полиэтиленовый 90°, PE100 SDR 17, d-315x18,7	10	21160,99	-	211610	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
111	--	Отвод полиэтиленовый 90°, PE100 SDR 17, d-110x6,6	1	1034,74	-	1035	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
113	---	Втулка полиэтиленовая, PE100 SDR 17, d-315	68	4051,77	-	275520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	---	Втулка полиэтиленовая, PE100 SDR 17, d-225x13,4	4	1635,21	-	6541	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
115	---	Втулка полиэтиленовая, PE100 SDR 17, d-160x9,5	9	2763,15	-	24868	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	---	Втулка полиэтиленовая, PE100 SDR 17, d-110x6,6	66	415,60	-	27430	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	---	Втулка полиэтиленовая, PE100 SDR 17, d-63x3,8	9	418,11	-	3763	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			11789370				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			12496732				
		РАЗДЕЛ 6. Микрорайон Темир Су								
		Водопровод								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15215,2163	18,51	17,50	281682	266315	79939	0,01	107
		м3		1,01	4,41	15367	67044	97	0,02	233
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	470,5737	537,30	--	252839	--	285708	3,55	1671
				537,30	--	252839	--	113	--	--

		м3								
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	603,67	306,20	152,52	184844	92072	165453	1,02	616
		м3		153,68	57,15	92772	34500	130	0,28	168
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14331,265	6,48	6,48	92858	92858	29244	--	--
		м3		--	2,1	--	30148	97	0,01	116
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	443,235	134,10	--	59438	--	67165	0,97	431
		м3		134,10	--	59438	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14331,265	21,55	4,52	308782	64721	236740	0,11	1548
		м3		17,03	--	244061	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	911,29	6,01	6,01	5474	5474	1842	--	--
		м3		--	2,08	--	1899	97	0,01	6
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	0,5174	107786,81	398,18	55769	206	4642	42,10	22
		т		6750,00	150,75	3492	78	130	0,74	--
10	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Тойник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ100х100	10	21484,33	-	214843	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
11	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	10	795,72	-	7957	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	2,19	60591,69	25695,31	132696	56273	113562	194,00	425
		км		33075,00	6813,45	72434	14921	130	26,38	58
19	С130804-946 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2211,9	468,00	-	1035169	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-

20	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25 мм	2,8	48086,09	17877,09	134641	50056	125211	173,00	484
		км		29700,00	4698,68	83160	13156	130	18,1	51
21	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2828	44,00	-	124432	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием	0,178	62946,88	6488,50	11205	1208	11163	253,00	45
		км		45675,00	2565	8130	457	130	12,52	2
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	0,281	71644,97	10674,97	20132	3000	19309	270,00	76
		км		48825,00	4032	13720	1133	130	19,69	6
24	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм /футляр в стене колодца/	0,0192	154577,68	66009,80	2968	1267	2375	376,00	7
		км		70200,00	24936,75	1348	479	130	121,79	2
25	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм /футляр в стене колодца/	0,0261	62546,88	6788,50	1632	177	1637	253,00	7
		км		45675,00	2565,00	1192	67	130	12,52	--
26	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм	26,2044	363,00	-	9512	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
27	С130806- 79 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	282,124	714,00	-	201437	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
28	С130806- 100 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм	19,2768	1880,00	-	36240	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-

29	СІ30806- 164 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,0 мм	178,712	100,00	-	17871	-	-	-	-
м				--	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100 мм	494	565,93	53,14	279570	26251	183531	1,46	721
соедин.				270,00	20,25	133380	10004	128	0,1	49
33	СІ30809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	494	492,00	-	243048	-	-	-	-
шт				--	-	-	-	-	-	-
34	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d110/DN100	494	1324,31	-	654211	-	-	-	-
шт				--	-	-	-	-	-	-
35	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	102,758175	162,76	-	16725	-	-	-	-
кг				--	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулки	506	300,57	225,64	152088	114173	84534	0,41	209
шт				69,53	58,98	35182	29844	130	0,23	114
37	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-110x6,6"	505	415,60	-	209877	-	-	-	-
шт				--	-	-	-	-	-	-
38	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-63x3,8"	1	418,11	-	418	-	-	-	-
шт				--	-	-	-	-	-	-
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	110,5	21,80	0,05	2409	6	580	0,03	3
м2				5,81	0,02	642	2	90	-	-
40	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	110,5	100,70	0,07	11127	8	6999	0,37	41
м2				60,30	0,02	6663	2	105	-	-
41	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	22	156,43	21,43	3441	471	3604	0,60	13

		фланец		126,00	--	2772	--	130	-	-
42	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	-	-
43	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм	11	411,46	17,71	4526	195	3411	1,40	14
		шт		231,75	6,75	2549	74	130	0,03	-
44	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	-
45	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 100 мм,	22	2350,00	-	51700	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
46	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 50 мм	2	1360,00	-	2720	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
47	С130902- 183 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	11	4302,00	-	47322	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
48	С130902- 180 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	1	2692,00	-	2692	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			6301689				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			6679791				

РАЗДЕЛ 6. Микрорайон Каламкас

Водопровод

19	С130804-946 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1099,23154	468,00	-	514440	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-

		м								
		РАЗДЕЛ 7. Водопроводные колодцы.								
		Водопроводный колодец Ду 2000 /1569 шт/, Ду 1500 /318 шт/								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	527,675	790,75	24,55	417259	12954	31822	0,26	137
		м2		39,83	9,2	21017	4855	123	0,04	21
2	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	181,498	35806,86	1879,87	6498873	341193	465744	8,86	1608
		м3		1435,50	538,43	260540	97724	130	2,06	374
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	181,498	183,00	--	33214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	"Жакко"г.Актау	Люк ПП ЛВ	122	3472,22	--	423611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-268	Стремянка	1,08	134000,00	--	144720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенах колодца	321	495,38	242,43	159017	77820	120179	1,24	398
		отверст.		231,75	142,64	74392	45787	100	0,23	74
10	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 200 мм	321	2017,57	1,57	647640	504	161784	2,36	758
		сальник		393,75	--	126394	--	128	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1465,74	245,44	3,82	359751	5599	67090	0,21	308
		м2		37,35	1,44	54745	2111	118	0,01	15
		Камера 3х3								
12	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,10242	18,51	17,50	613	579	174	0,01	--
		м3		1,01	4,41	33	146	97	0,02	1
13	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11,4103	70,68	67,30	806	768	236	0,02	--
		м3		3,11	18,25	35	208	97	0,06	1

14	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	0,5	1143,45	479,70	572	240	375	4,12	2
		м3		663,75	--	332	--	113	-	--
15	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	18,8235	5,55	5,55	105	105	33	--	--
		м3		--	1,8	--	34	97	0,01	--
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,0915	134,10	--	280	--	317	0,97	2
		м3		134,10	--	280	--	113	--	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,915	21,55	4,52	451	94	345	0,11	2
		м3		17,03	--	356	--	97	--	--
18	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом б=100мм	10,24	1581,51	49,10	16195	503	1235	0,53	5
		м2		79,66	18,4	816	188	123	0,09	1
19	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, кл.В15	9,4	18843,23	954,99	177126	8977	13877	6,51	61
		м3		1075,50	330,44	10110	3106	105	1,34	13
20	С1430001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,541	183,00	--	1746	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С1430001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,541	519,00	--	4952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С1430001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,541	605,00	--	5772	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041- 24 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2004	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111 , d 12 мм	0,62382	52400,00	--	32688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

24	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, кл.В15	1,72	20381,39	241,10	35056	415	2481	8,06	14
		м3		1282,50	91,08	2206	157	105	0,44	1
25	С1430001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,7458	183,00	--	319	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С1430001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,7458	519,00	--	906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С1430001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,7458	605,00	--	1056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041- 24 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2004	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111 , d 12 мм	0,08438	52400,00	--	4422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041- 10 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2004	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 , d 20-22 мм	0,00692	42500,00	--	294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-40 Изм и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2004	Кольца горловин смотрвых колодцев марки КО-6	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108--7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,44	245,44	3,82	9926	154	1851	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1510	58	118	0,01	--
32	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтадьная цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	12,11535	309,00	4,19	3744	51	852	0,38	5
		м2		58,05	1,58	703	19	118	0,01	--
33	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	25,7	489,60	3,78	12583	97	4567	0,89	23

			м2		149,18	1,42	3834	36	118	0,01	--
34	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная на с/с цементе		8,4976	310,55	4,19	2639	36	598	0,38	3
			м2		58,05	1,58	493	13	118	0,01	--
35	Е0123-24-1	Установка люков		1	318,51	35,42	319	35	290	1,31	1
			шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	--
36	"Жакко"г.Актау	Люк ПП ЛВ		1	3472,22	--	3472	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого		Тенге			10389620				
		Итого с ненормир.и непред.затратами		Тенге			11012998				
		Оборудования		Тенге			863435				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			42137638				

Временные здания и сооружения 4,3%	1811918
Итого	43949556
Зимнее удорожание 0,5775%	253809
Затраты на выслугу лет, 1%	439496
Затраты на доп.отпуска 0,4%	175798
Итого:	45687046
Итого в текущих ценах 2014г, 81,82% К-2,3896774322	89328868
Итого в текущих ценах 2015 г 18,18% К-2,557419	21241679
Всего в текущих ценах	110570547
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2211411
Итого:	112 781 958,31
НДС 12%	13 533 835,00
ВСЕГО:	126 315 793,31
Поправочный коэффициент 0,95	**120 000 000,00**
в том числе НДС 12%	12 857 142,86

Заказчик:_____ **Шагыраев А.Б.**

Подрядчик:_____ **Даулетбаев А.О.**

Тех.надзор _____ **Дандамаев Р.**