Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ

БИН **150 540 009 942**; ИИК **KZ56 0701 03KS N430 8000**; код **4672760**; БИК **KKMFKZ2A**, **РГУ Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК**; адрес: **село Мангистау, здание Общественных организации.**

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

БИН **030 540 000 548**; ИИК **KZ28 8560 0000 0409 6090**; БИК **KCJBKZKX**; **АО "Банк ЦентрКредит".**

Наименование объекта: Строительства объекта "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов села Атамекен".

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		69	20.09.2016г				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	394593515,20		352315638,57						42277876,63	394 593 515,20
В том числе за декабрь месяц		97026432,91	86630743,67						10395689,24	97 026 432,91
К оплате:			**86630743,67**						**10395689,24**	**97 026 432,91**

Всего к оплате: 97 026 432,91(Девяноста семь миллионов двадцать шесть тысячи четыреста тридцать два) тенге 91 тиын

Подрядчик:_____**Даулетбаев А.О.**
(М.П.)

Заказчик:_____**Шагыраев А.Б.**
(М.П.)

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строителства"

Наименование объекта: "Строительства сетеи водоснабжения жилых массива села Атамекен"

АКТ №04

выполненных работ за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Кольцевые сети водопровода В1								
		Водопровод								
1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	7104,37	18,51	17,50	131502	124326	37351	0,01	71
		м3		1,01	4,41	7175	31330	97	0,02	142
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	219,72	537,30	--	118056	--	133403	3,55	780
		м3		537,30	--	118056	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	**Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м**	690,08	306,20	152,52	211302	105251	189136	1,02	704
		м3		153,68	57,15	106051	39438	130	0,28	193
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	6144,44	6,48	6,48	39816	39816	12516	--	--
		м3		--	2,1	--	12903	97	0,01	61
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	190,03	134,10	--	25483	--	28796	0,97	184
		м3		134,10	--	25483	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	6144,44	21,55	4,52	132413	27773	101501	0,11	676
		м3		17,03	--	104640	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	**Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	989,59	6,01	6,01	5947	5947	1997	--	--

		м3		--	2,08	--	2058	97	0,01	10
27	С130902-183 Изм.и доп.вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН	Затвор дисковый поворотный, межфланнвый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	17	4302,00	-	73134	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	20	18075,87	36,99	361517	740	7839	32,70	654
		шт		288,00	13,5	5760	270	130	6,44	129
32	ОО"Алатау-Алем"	Тройник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ300х200	14	43724,59	-	612144	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	С130806-112 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	200	3360,00	-	672000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
67	С130806-79 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	30,12	714,00	-	21506	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
69	С130806-130 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ , 530х8 мм	63,9548	9520,00	-	608850	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
73	С130806-124 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	90,0456	5220,00	-	470038	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
92	Е0116-12-9	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.300 мм	50	1903,51	176,44	95176	8822	56016	4,31	216
		соедин.		810,00	65,25	40500	3263	128	0,32	16
104	--	Отвод полиэтиленовый 60°, PE100 SDR 17, d-315х18,7	6	9691,20	-	58147	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
105	--	Отвод полиэтиленовый 45°, PE100 SDR 17, d-315х18,7	7	13240,27	-	92682	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			4298267				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			4556163				

РАЗДЕЛ 7. Микрорайон Каламкас

Водопровод

1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21491,75	18,51	17,50	397812	376106	112991	0,01	215
		м3		1,01	4,41	21707	94779	97	0,02	430
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	664,69	537,30	--	357138	--	403566	3,55	2360
		м3		537,30	--	357138	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	794,07	306,20	152,52	243144	121112	217638	1,02	810
		м3		153,68	57,15	122033	45381	130	0,28	222
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20277,11	6,48	6,48	131396	131396	41304	--	--
		м3		--	2,1	--	42582	97	0,01	203
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	627,13	134,10	--	84098	--	95031	0,97	608
		м3		134,10	--	84098	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20277,11	21,55	4,52	436972	91653	334960	0,11	2230
		м3		17,03	--	345319	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1252,2	6,01	6,01	7526	7526	2526	--	--
		м3		--	2,08	--	2605	97	0,01	13
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	0,7761	107786,81	398,18	83653	309	6962	42,10	33
		т		6750,00	150,75	5239	117	130	0,74	1
10	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Тойник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ100х100	15	21484,33	-	322265	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
11	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	15	795,72	-	11936	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-

		шт								
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	2,226	60591,69	25695,31	134877	57198	115429	194,00	432
				33075,00	6813,45	73625	15167	130	26,38	59
		км								
19	С130804-946 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5474,7860	468,00	-	2562200	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
		м								
20	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25 мм	4,798	48086,09	17877,09	230717	85774	214558	173,00	830
				29700,00	4698,68	142501	22544	130	18,1	87
		км								
21	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4942	44,00	-	217448	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
		м								
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	0,074	71644,97	10674,97	5302	790	5085	270,00	20
				48825,00	4032	3613	298	130	19,69	1
		км								
24	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм /футляр в стене колодца/	0,0348	154577,68	66009,80	5379	2297	4304	376,00	13
				70200,00	24936,75	2443	868	130	121,79	4
		км								
25	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм /футляр в стене колодца/	0,063	62546,88	6788,50	3940	428	3951	253,00	16
				45675,00	2565,00	2878	162	130	12,52	1
		км								
26	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм	65,52	363,00	-	23784	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
		м								
27	С130806- 79 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	76,96	714,00	-	54949	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
		м								

28	С130806- 100 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм	36,192	1880,00	-	68041	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
29	С130806- 164 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,0 мм	178,712	100,00	-	17871	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100 мм	254	565,93	53,14	143746	13498	94366	1,46	371
		соедин.		270,00	20,25	68580	5144	128	0,1	25
33	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	112	492,00	-	55104	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
34	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d110/DN100	142	1324,31	-	188052	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
35	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	27,26	162,76	-	4437	-	-	-	-
		кг		--	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулки	142	300,57	225,64	42681	32041	23723	0,41	58
		шт		69,53	58,98	9873	8375	130	0,23	33
37	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-110х6,6"	142	415,60	-	59015	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,32	21,80	0,05	639	1	154	0,03	1
		м2		5,81	0,02	170	1	90	-	-
39	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	29,32	100,70	0,07	2953	2	1857	0,37	11
		м2		60,30	0,02	1768	1	105	-	-
	Итого		Тенге			7575481				

		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			8030010				
		РАЗДЕЛ 8. Туган Ел								
		Водопровод								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16383,00	18,51	17,50	303249	286703	86132	0,01	164
		м3		1,01	4,41	16547	72249	97	0,02	328
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	506,7	537,30	--	272250	--	307642	3,55	1799
		м3		537,30	--	272250	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	502,6	306,20	152,52	153896	76657	137752	1,02	513
		м3		153,68	57,15	77240	28724	130	0,28	141
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15197,78	6,48	6,48	98482	98482	30958	--	--
		м3		--	2,1	--	31915	97	0,01	152
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	470,03	134,10	--	63031	--	71225	0,97	456
		м3		134,10	--	63031	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15197,78	21,55	4,52	327512	68694	251054	0,11	1672
		м3		17,03	--	258818	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1221,88	6,01	6,01	7343	7343	2465	--	--
		м3		--	2,08	--	2542	97	0,01	12
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	0,62088	107786,81	398,18	66923	247	5570	42,10	26
		т		6750,00	150,75	4191	94	130	0,74	0
10	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Тойник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ100х100	12	21484,33	-	257812	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	2,023	60591,69	25695,31	122577	51982	104903	194,00	392

		км		33075,00	6813,45	66911	13784	130	26,38	53
20	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25 мм	2	48086,09	17877,09	96172	35754	89437	173,00	346
		км		29700,00	4698,68	59400	9397	130	18,1	36
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	0,022	71644,97	10674,97	1576	235	1512	270,00	6
		км		48825,00	4032	1074	89	130	19,69	0
24	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм /футляр в стене колодца/	0,024	154577,68	66009,80	3710	1584	2968	376,00	9
		км		70200,00	24936,75	1685	598	130	121,79	3
25	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм /футляр в стене колодца/	0,0288	62546,88	6788,50	1801	196	1806	253,00	7
		км		45675,00	2565,00	1315	74	130	12,52	0
27	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм	29,664	363,00	-	10768	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
28	С130806- 79 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	22,088	714,00	-	15771	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
29	С130806- 100 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм	24,72	1880,00	-	46474	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
30	С130806- 164 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,0 мм	24,72	100,00	-	2472	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
33	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100 мм	216	565,93	53,14	122241	11478	80248	1,46	315
		соедин.		270,00	20,25	58320	4374	128	0,1	22

34	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	96	492,00	-	47232	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
35	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d110/DN100	120	1324,31	-	158917	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
36	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	7,9	162,76	-	1286	-	-	-	-
		кг		--	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулки	115	300,57	225,64	34566	25949	19212	0,41	47
		шт		69,53	58,98	7996	6783	130	0,23	26
38	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-110x6,6"	112	415,60	-	46547	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			3455492				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			3662822				
		РАЗДЕЛ 9. Водопроводные колодцы.								
		Водопроводный колодец Ду 2000 /1569 шт/, Ду 1500 /318 шт/								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	1092,256	790,75	24,55	863701	26815	65871	0,26	284
		м2		39,83	9,2	43505	10049	123	0,04	44
2	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	352,829	35806,86	1879,87	12633699	663273	905398	8,86	3126
		м3		1435,50	538,43	506486	189974	130	2,06	727
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	352,829	183,00	--	64568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	"Жакко"г.Актау	Люк ПП ЛВ	114	3472,22	--	395833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-268	Стремянка	1,4713	134000,00	--	197154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенах колодца	492	495,38	242,43	243727	119276	184200	1,24	610
		отверст.		231,75	142,64	114021	70179	100	0,23	113

10	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 200 мм	492	2017,57	1,57	992644	772	247968	2,36	1161
		сальник		393,75	--	193725	--	128	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2200,4077	245,44	3,82	540068	8406	100718	0,21	462
		м2		37,35	1,44	82185	3169	118	0,01	22
		Итого	**Тенге**			**17435548**				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	**Тенге**			**18481681**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**34730675**				

Временные здания и сооружения 4,3%	1493419
Итого	36224094
Зимнее удорожание 0,5775%	209194
Затраты на выслугу лет, 1%	362241
Затраты на доп.отпуска 0,4%	144896
Итого:	36940426
Итого в текущих ценах 2014г, 81,82% К-2,3896774322	72227179
Итого в текущих ценах 2015 г 18,18% К-2,557419	17175036
Всего в текущих ценах	89402215
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1788044
Итого:	91 190 259,26
НДС 12%	10 942 831,11
ВСЕГО:	102 133 090,37
Поправочный коэффицент 0,95	**97 026 432,91**
в том числе НДС 12%:	10 395 689,24

Заказчик:_____ **Шагыраев А.Б.**

Подрядчик:_____ **Даулетбаев А.О.**

Тех.надзор _____ **Дандамаев Р.**