Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шаган Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Объекты транспортного хозяйства и связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 230009/00 от 13.02.2023 года от 07.08.2023, доп.соглашение №230009/03 от 31.10.2024 года

Акт выполненных работ №2

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Объекты транспортного хозяйства и связи - 5-1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	49105,02	2,54	49105,00	3,00	416,00	29699,00	85108,00
						48686,86	0,00	48687,00	0,00		6304,00	
2	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный "Гранит 5А" GSM в к-те с коммуникатором и жгутом	шт	1	71471,04		71471,00		71471,00		77189,00
											5718,00	
3	17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Линейный извещатель двухпроводной "Рельеф-2"	шт	2	394179,91		788360,00		788360,00		851428,00
											63068,00	
4	21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок питания "БПУ-24-0,5"	шт	4	63998,62		255996,00		255996,00		276476,00
											20480,00	
5	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка нейлоновая С-3	шт	40	249,54		9982,00		9982,00		10780,00
											798,00	
6	25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземлитель извещателя "Рельеф-2"	шт	6	20531,14		123186,00		123186,00		133040,00
											9854,00	
7	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект монтажных частей КМЧ-СТ1	шт	316	4343,20		1372451,00		1372451,00		1482248,00
											109797,00	
8	44	СТПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель радиоволновой одноблочный "Зебра-84(24)"	шт	2	296127,86		592256,00		592256,00		639636,00
											47380,00	
9	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка СНЦс-2,8-10	шт	3	237878,57		713636,00		713636,00		770727,00
											57091,00	
10	4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Молниеприемник МН-РК-Т015-30	шт	3	102408,00		307224,00		307224,00		331802,00
											24578,00	
11	5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление для молниеприемника	шт	6	18870,00		113220,00		113220,00		122277,00
											9057,00	
12	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Держатель круглого проводника универсальный с дюбелем	шт	60	3672,00		220320,00		220320,00		237945,00
											17625,00	
13	7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник стальной горячеоцинкованный диам.8 мм	м	27	867,00		23409,00		23409,00		25281,00
											1872,00	
14	8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим универсальный для круглого проводника	шт	3	8262,00		24786,00		24786,00		26769,00
											1983,00	
15	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клемма подключения	шт	3	8058,00		24174,00		24174,00		26108,00
											1934,00	
16	38	СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеокамера уличная 4Мп GD-CDC4617T	шт	7	104163,86		729147,00		729147,00		787478,00
											58331,00	
17	41	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор DS-3E0109P-E/M(B)	шт	1	42756,21		42756,00		42756,00		46177,00
											3421,00	
18	46	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка соединительная GD-BR-AJX05	шт	7	9835,71		68850,00		68850,00		74358,00
											5508,00	
19	48	СТПРАЙС-ЛИСТ	Источник бесперебойного питания ИБП-3000W-220V	шт	1	106462,50		106463,00		106463,00		114980,00
											8517,00	
20	17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Доставка опор СНЦс-2,8-10 до объекта		1	100625,00		100625,00		100625,00		108675,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	45	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор DS-3E0105P-E/M(B)	шт	1	23668,55		23669,00		23669,00	8050,00	25562,00
22	47	СТПРАЙС-ЛИСТ	Радиомост РВЕ-М5-620	шт	2	113839,29		227679,00		227679,00	1893,00	245893,00
23	3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	10920,67 10774,90	2,07 0,00	21842,00 21550,00	4,00 0,00	288,00	18214,00 13146,00 2798,00	37786,00
24	4	248-306-0310 СпрСЦ 09.2022	Блок питания Квант-30, исполнение 01	шт.	1	17090,00		17090,00		17090,00	1367,00	18457,00
25	5	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2493,96 2000,22	444,95 194,32	2494,00 2000,00	445,00 194,00	49,00	1580,00 326,00	4400,00
26	6	248-304-0306 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 BLUE	шт.	1	1499,00		1499,00		1499,00	120,00	1619,00
27	7	261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	63,00		252,00		252,00	20,00	272,00
28	8	1310-0405-0104 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1926,38 1535,94	0,00 0,00	1926,00 1536,00	0,00 0,00	390,00	937,00 229,00	3092,00
29	9	247-202-1202 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	51451,00		51451,00		51451,00	4116,00	55567,00
30	10	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	73	385,79 370,40	4,12 0,06	28163,00 27039,00	302,00 5,00	822,00	19472,00 3810,00	51445,00
31	11	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	16,48	98,00		1615,00		1615,00	129,00	1744,00
32	25	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	58,71	98,00		5753,00		5753,00	460,00	6213,00
33	12	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	73	109,22 98,64	0,85 0,10	7973,00 7201,00	63,00 8,00	711,00	5189,00 1053,00	14215,00
34	13	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66	км	0,01224	372858,00		4564,00		4564,00	365,00	4929,00
35	14	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,00204	128533,00		262,00		262,00	21,00	283,00
36	15	243-802-0109 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 5х0,75 мм2, прим	км	0,00204	433369,00		884,00		884,00	71,00	955,00
37	16	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	4	22605,54 22433,84	2,07 0,00	90424,00 89736,00	8,00 0,00	680,00	54740,00 11612,00	156776,00
38	18	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	6	5520,88 4000,44	1046,96 680,07	33126,00 24002,00	6282,00 4080,00	2840,00	17130,00 4020,00	54276,00
39	19	248-306-0201 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная типа Forteza Барьер-КР-М для радиоволнового извещателя	шт.	6	19092,00		114552,00		114552,00	9164,00	123716,00
40	20	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	26580,35 21522,24	3102,03 880,10	106320,00 86088,00	12408,00 3520,00	7824,00	54660,00 12880,00	173860,00
41	22	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,234	139736,14 64919,80	43470,34 15158,13	172435,00 80111,00	53642,00 18705,00	38681,00	79053,00 20119,00	271607,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	23	243-107-0101 РСНБ РК 2022	Провод П274, прим.	км	1,25868	139899,00		176088,00		176088,00		190175,00
											14087,00	
43	27	1101-0101-0429 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	8,4	309,96	309,96	2604,00	2604,00		598,00	3458,00
						0,00	98,92	0,00	831,00		256,00	
44	28	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	44,16	228,27	228,27	10080,00	10081,00		2316,00	13388,00
						0,00	72,85	0,00	3217,00		992,00	
45	29	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели из просеянной земли	м кабеля	292	333,54	213,53	97394,00	62350,00		46214,00	155095,00
						120,01	99,81	35043,00	29144,00		11487,00	
46	18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	155	333,54	213,53	51699,00	33096,00		24531,00	82328,00
						120,01	99,81	18601,00	15470,00		6098,00	
47	30	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	449	101,19	61,19	45435,00	27473,00		22177,00	73022,00
						40,00	28,60	17960,00	12841,00		5410,00	
48	31	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	23	197,31	16,85	4538,00	388,00	73,00	2944,00	8080,00
						177,29	0,49	4078,00	11,00		598,00	
49	32	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	25	2081,00		52025,00		52025,00		56187,00
											4162,00	
50	33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	360	444,25	186,93	159931,00	67296,00	20628,00	69780,00	248090,00
						200,02	69,19	72006,00	24910,00		18379,00	
51	34	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	548	472,53	197,45	258946,00	108202,00	30173,00	115563,00	404468,00
						220,02	72,87	120571,00	39932,00		29959,00	
52	35	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	141	808,35	423,88	113977,00	59768,00	20366,00	42733,00	169246,00
						240,03	180,90	33844,00	25507,00		12536,00	
53	36	243-214-0302 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВбШв 7х1	км	0,35802	851851,00		304980,00		304980,00		329379,00
											24399,00	
54	37	243-113-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВбШв 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,35802	406032,00		145368,00		145368,00		156997,00
											11629,00	
55	38	243-113-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВбШв 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,00714	431358,00		3080,00		3080,00		3326,00
											246,00	
56	39	243-214-0102 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВбШв 4х1	км	0,04488	605365,00		27169,00		27169,00		29342,00
											2173,00	
57	40	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	77,31	37,38	37,38	2890,00	2890,00		616,00	3787,00
						0,00	11,06	0,00	856,00		281,00	
58	41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	77,31	246,46	117,45	19053,00	9080,00		10159,00	31549,00
						129,01	53,50	9974,00	4137,00		2337,00	
59	42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0013	1127405,17	9861,06	1466,00	12,00	1330,00	148,00	1744,00
						93753,83	2099,10	122,00	2,00		130,00	
60	49	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство, В15	м³	1,4	47248,87	2611,57	66148,00	3656,00	51956,00	10346,00	82614,00
						7525,22	595,26	10536,00	834,00		6120,00	
61	50	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0363	39080,06	17021,62	1418,00	618,00	408,00	406,00	1970,00
						10821,08	5364,24	392,00	194,00		146,00	
62	51	241-108-0130 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,0 мм	м	5	4318,00		21590,00		21590,00		23318,00
											1728,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	52	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магинтоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2042,99	0,95	4086,00	2,00	84,00	2440,00	7048,00
						2000,22	0,00	4000,00	0,00		522,00	
64	53	248-301-0103 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магинтоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	2	3176,00		6352,00		6352,00		6860,00
											508,00	
65	54	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	575,51	4,30	5756,00	42,00	144,00	4012,00	10550,00
						556,88	0,29	5568,00	2,00		782,00	
66	55	241-207-0104 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные полиамидная диаметром 29 мм, прим	м	10,1	350,00		3536,00		3536,00		3818,00
											282,00	
67	56	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	17	157,17	1,55	2672,00	27,00	241,00	1734,00	4759,00
						141,52	0,13	2407,00	3,00		353,00	
68	57	243-204-0102 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х1	км	0,0102	507115,00		5172,00		5172,00		5586,00
											414,00	
69	58	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12	1957,00		23484,00		23484,00		25364,00
											1880,00	
70	59	1308-0205-1401 РСНБ РК 2022	Ввод в здание в полиэтиленовой трубе, провод сечением до 16 мм2. Устройство	шт.	2	21616,00	13981,44	43232,00	27963,00	937,00	19996,00	68286,00
						7165,88	6720,47	14332,00	13441,00		5058,00	
71	32	1308-0205-1401 РСНБ РК 2022	Ввод в здание в полиэтиленовой трубе. Устройство	шт.	1	21616,00	13981,44	21616,00	13981,00	469,00	9998,00	34143,00
						7165,88	6720,47	7166,00	6720,00		2529,00	
72	26	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12	1109,64	69,67	13315,00	836,00	5740,00	4944,00	19720,00
						561,62	10,69	6739,00	128,00		1461,00	
73	27	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	12	289,00		3468,00		3468,00		3746,00
											278,00	
74	29	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,00714	249386,00		1781,00		1781,00		1923,00
											142,00	
75	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	11359,66	5031,36	34079,00	15093,00	2706,00	18705,00	57007,00
						5426,48	2367,15	16279,00	7101,00		4223,00	
76	3	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0189	238586,10	157493,83	4509,00	2976,00	90,00	1745,00	6755,00
						76349,30	39057,27	1443,00	738,00		501,00	
77	10	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	45,99	251,32	251,32	11557,00	11559,00		3316,00	16062,00
						0,00	100,14	0,00	4606,00		1189,00	
78	11	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	1890,68	218,73	22688,00	2625,00	3796,00	12300,00	37787,00
						1355,63	68,01	16268,00	816,00		2799,00	
79	12	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01896	380647,00		7217,00		7217,00		7794,00
											577,00	
80	13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	39,9	357,87	32,24	14279,00	1286,00	2175,00	8096,00	24165,00
						271,13	10,69	10818,00	426,00		1790,00	
81	14	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03153	486747,00		15347,00		15347,00		16575,00
											1228,00	
82	20	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	155	60,10	0,43	9315,00	67,00	794,00	6110,00	16659,00
						54,55	0,20	8455,00	31,00		1234,00	
83	21	241-207-1001 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50		156	346,00		53976,00		53976,00		58294,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							4318,00	
84	22	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		90	607,99	5,06	54720,00	456,00	3830,00	36347,00	98353,00
				м		560,38	0,52	50434,00	47,00		7286,00	
85	23	241-207-0105 РСНБ РК 2022	Труба гибкая гофрированная полиамидная диам. 36 мм, прим		90,9	455,00		41360,00		41360,00		44669,00
				м							3309,00	
86	27	1308-0206-2208 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		95	827,76	44,49	78637,00	4226,00	10018,00	47692,00	136435,00
				м		677,82	19,43	64393,00	1846,00		10106,00	
87	29	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,43775	159942,00		70014,00		70014,00		75615,00
				км							5601,00	
88	30	261-404-0478 РСНБ РК 2022	Разъем RJ-45 UTP кат 5E, прим.		20	62,00		1240,00		1240,00		1340,00
				шт.							100,00	
89	31	252-108-0701 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий RJ-45 UTP кат 5E		8	55,00		440,00		440,00		476,00
				шт.							36,00	
90	37	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		7	6278,09	6,37	43946,00	44,00		26780,00	76384,00
				камера		6271,72	0,00	43902,00	0,00		5658,00	
91	39	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"		1	112227,00		112227,00		112227,00		121205,00
				шт.							8978,00	
92	40	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022	Коммутатор. Монтаж оборудования		2	15209,14	1903,52	30418,00	3806,00	2608,00	15300,00	49376,00
				шт.		12001,32	540,06	24002,00	1080,00		3658,00	
93	42	1310-0410-0114 РСНБ РК 2022	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования		1	14916,85	0,00	14917,00	0,00	204,00	8975,00	25803,00
				устройство		14712,80	0,00	14713,00	0,00		1911,00	
94	43	248-403-0106 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)		1	91937,00		91937,00		91937,00		99292,00
				шт.							7355,00	
95	44	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб		1	22925,00		22925,00		22925,00		24759,00
				шт.							1834,00	
96	45	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования		7	6907,96	0,00	48356,00	0,00	1461,00	28606,00	83119,00
				шт.		6699,20	0,00	46895,00	0,00		6157,00	
97	32	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами		20	593,32	4,00	11866,00	80,00	915,00	7840,00	21282,00
				м		543,59	0,83	10872,00	17,00		1576,00	
98	33	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		0,04386	574495,00		25197,00		25197,00		27213,00
				км							2016,00	
99	37	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		1	354,02	0,42	354,00	0,00	13,00	246,00	648,00
				шт.		340,83	0,18	341,00	0,00		48,00	
100	38	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		1	402,00		402,00		402,00		434,00
				шт.							32,00	
101	46	1310-0403-0101 РСНБ РК 2022	Ретранслятор автоматический необслуживаемый с приемом по эфиру мощностью 1 Вт. Монтаж оборудования		2	26768,78	4582,54	53538,00	9165,00	234,00	28511,00	88613,00
				комплект		22069,20	1300,14	44138,00	2600,00		6564,00	
			ИТОГО по акту					9227200,00	554905,00	7568051,00	917830,00	10 956 629,00
								1104242,00	224000,00	0,00	811599,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,08			227 897,88				
			Итого с временными									11 184 526,88
			Зимние удорожания	%	1,67			186 781,60				
			Итого с зимними удорожаниями									11 371 308,48
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			227 426,17				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 598 734,65

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						12 515 034,69
			Тендрный скидка		0,95							11 889 282,95
			НДС	%	12,00			1 426 713,95				
			Итого с НДС									13 315 996,91

Сдал (Подрядчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Момбеков Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист **Тайбулдинов С.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела **Касенов Е.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "KravИнжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Калибаев Ж.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)