Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ

БИН **150 540 009 942**; ИИК **KZ56 0701 03KS N430 8000**; код **4672760**; БИК **KKMFKZ2A, РГУ Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК**; адрес: **село Мангистау, здание Общественных организации.**

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

БИН **030 540 000 548**; ИИК **KZ28 8560 0000 0409 6090**; БИК **KCJBKZKX; АО "Банк ЦентрКредит".**

Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов села Атамекен".

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		69	20.09.2016г				
		69/2	15.03.2017г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	450 160 124,98		401 928 683,02						48 231 441,96	450 160 124,98
В том числе за март месяц		55 566 609,78	49 613 044,45						5 953 565,33	55 566 609,78
удержание 5% за 2017 год		2 778 330,49	2 480 652,22						297 678,27	2 778 330,49
удержание 5% за 2016 год		3 288 279,29	2 935 963,65						352 315,64	3 288 279,29
К оплате:			**44 196 428,58**						**5 303 571,42**	**49 500 000,00**

Всего к оплате: 49 500 000,00(Сорок девять миллиона пятьсот тысяч) тенге 00 тиын

НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**
(м.п.)

Заказчик: _____ **Шагыраев А.Б.**
(м.п.)

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

Заказчик: "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ

Наименование объекта: "Строительства сетеи водоснабжения жилых массива села Атамекен"

АКТ №05

выполненных работ за март 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Микрорайон Каламкас								
		Водопровод								
1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	24211,8714	18,51	17,50	448162	423708	127291	0,01	242
		м3		1,01	4,41	24454	106774	97	0,02	484
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	748,8286	537,30	--	402346	--	454651	3,55	2658
		м3		537,30	--	402346	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	**Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м**	894,58	306,20	152,52	273920	136441	245186	1,02	912
		м3		153,68	57,15	137479	51125	130	0,28	250
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	22843,505	6,48	6,48	148026	148026	46532	--	--
		м3		--	2,1	--	47971	97	0,01	228
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	706,495	134,10	--	94741	--	107057	0,97	685
		м3		134,10	--	94741	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	22843,501	21,55	4,52	492277	103253	377354	0,11	2513
		м3		17,03	--	389025	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	**Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	1410,69	6,01	6,01	8478	8478	2846	--	--

		м3		--	2,08	--	2934	97	0,01	14
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	0,98306	107786,81	398,18	105961	391	8819	42,10	41
		т		6750,00	150,75	6636	148	130	0,74	1
10	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Тойник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ100х100	19	21484,33	-	408202	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
11	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	19	795,72	-	15119	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	5,311	60591,69	25695,31	321802	136468	275402	194,00	1030
				33075,00	6813,45	175661	36186	130	26,38	140
20	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25 мм	2,602	48086,09	17877,09	125120	46516	116357	173,00	450
		км		29700,00	4698,68	77279	12226	130	18,1	47
21	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2532	44,00	-	111408	-	-	-	-
		км		--	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием	0,089	71644,97	10674,97	6376	950	11163	270,00	24
		км		45675,00	2565	8130	457	130	12,52	1
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	0,207	71644,97	10674,97	14831	2210	14224	270,00	56
		км		48825,00	4032	10107	835	130	19,69	4
24	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм /футляр в стене колодца/	0,1328	154577,68	66009,80	20528	8766	16424	376,00	50
		км		70200,00	24936,75	9323	3312	130	121,79	16
25	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм /футляр в стене колодца/	0,05565	62546,88	6788,50	3481	378	3490	253,00	14
		км		45675,00	2565,00	2542	143	130	12,52	1

26	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм	53,6046	363,00	-	19458	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
27	С130806- 79 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	205,164	714,00	-	146487	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
28	С130806- 100 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм	133,0824	1880,00	-	250195	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100 мм	240	565,93	53,14	135823	12754	89165	1,46	350
		соедин.		270,00	20,25	64800	4860	128	0,1	24
33	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	382	492,00	-	187944	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
34	"АЗПТ"г.Атырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d110/DN100	352	1324,31	-	466157	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
35	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	75,498175	162,76	-	12288	-	-	-	-
		кг		--	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулки	352	300,57	225,64	105801	79425	58806	0,41	144
		шт		69,53	58,98	24475	20761	130	0,23	81
37	"АЗПТ"г.Атырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-110х6,6"	352	415,60	-	146291	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			6425990				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			6811550				

РАЗДЕЛ 9. Водопроводные колодцы.

		Водопроводный колодец Ду 2000 /1569 шт/, Ду 1500 /318 шт/								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	801,320	790,75	24,55	633644	19672	48325	0,26	208
		м2		39,83	9,2	31917	7372	123	0,04	32
2	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	244,843134	35806,86	1879,87	8767064	460273	628294	8,86	2169
		м3		1435,50	538,43	351472	131831	130	2,06	504
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	244,84368	183,00	--	44806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	"Жакко"г.Актау	Люк ПП ЛВ	117	3472,22	--	406250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-268	Стремянка	1,0560	134000,00	--	141504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенах колодца	352,15	495,38	242,43	174448	85372	131841	1,24	437
		отверст.		231,75	142,64	81611	50231	100	0,23	81
10	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 200 мм	352,15	2017,57	1,57	710487	553	177484	2,36	831
		сальник		393,75	--	138659	--	128	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1628,0600	245,44	3,82	399591	6219	74520	0,21	342
		м2		37,35	1,44	60808	2344	118	0,01	16
		Итого	**Тенге**			**12338258**				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	**Тенге**			**13078554**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**19890104**				

Временные здания и сооружения 4,3%	855274
Итого	20745378
Зимнее удорожание 0,5775%	119805
Затраты на выслугу лет, 1%	207454
Затраты на доп.отпуска 0,4%	82982
Итого:	21155618
Итого в текущих ценах 2014г, 81,82% К-2,3896774322	41364185
Итого в текущих ценах 2015 г 18,18% К-2,557419	9836067
Всего в текущих ценах	51200252
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1024005

Итого:	52 224 257,31
НДС 12%	6 266 910,88
ВСЕГО:	58 491 168,19
Поправочный коэффицент 0,95	**55 566 609,78**
удержание 5% - 2017 год	**2 778 330,49**
удержание 5% - 2016 год	**3 288 279,29**
Всего к оплате:	**49 500 000,00**
в том числе НДС 12%	5 303 571,42

Заказчик: _____ **Шагыраев А.Б.**

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**

Тех.надзор: _____ **Дандамаев Р.**