Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«29» декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пром зона Желаево, дом №7/2***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сарсенгалиева Ерболата Нурмуканбетовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция водопровода села Ардак Чингирлауского района, Западно-Казахстанской области», 091208 Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, село Ардак***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Уразгалиев Елдос Гибадуллаевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «АИАС строй Серис»*** в лице ***директора Сатқанова А.М.***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект», рабочий проект № 18-030***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» № 63 от 13.09.2019 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Участок водозаборных сооружений					
Площадь в условных границах	га	0,4320	0,4320	0,4320	0,4320
Площадь застройки существующих сооружений	м2	12,25	12,25	12,25	12,25
Площадка напорно-регулирующих сооружений					
Площадь в условных границах	га	0,8100	0,8100	0,8100	0,8100
Площадь застройки существующих сооружений	м2	1176,0	1176,0	1176,0	1176,0
Поселковая водопроводная сеть					
Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR26 Ø 90 мм	м	4987	4987	4987	4987
Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR26 Ø 50 мм	м	543	543	543	543
Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR26 Ø 32 мм	м	926	926	926	926

Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR26 Ø 25 мм	м	2924	2924	2924	2924
ЖБ колодцы Ø 1500 мм	шт	51	51	51	51
ЖБ колодцы Ø 1500 мм	шт	11	11	11	11

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Схема водоснабжения предоставлена в следующем виде:
- вода от головного водозабора насосами станции 1-го подъема подается в резервуары, размещенные на площадке напорно-регулирующих сооружений.
- из резервуаров насосами 2-го подъема вода забирается и подается в поселковую водопроводную сеть и водонапорную башню, размещенную на площадке напорно регулирующих сооружений. В качестве источника водоснабжения являются подземные воды.

Комплекс строительства водопроводных сооружений состоит из объектов: - головной водозабор, площадка напорно-регулирующих сооружений - поселковая водопроводная сеть
состав первого объекта входят следующие сооружения:
реконструкция водозаборных сооружений;
реконструкция насосной станции 2-го подъема;
ремонт двух резервуаров для воды емкостью 250 м3 каждый;
реконструкция площадочных сетей.
состав второго объекта входят следующие сооружения: - поселковая водопроводная сеть с сооружениями на ней.

Площадочные сети

Всасывающие трубопроводы от насосной станции до резервуаров из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм. В колодце перед резервуарами предусмотрена установка запорной арматуры, необходимая для отключения каждого резервуара при выполнении профилактических работ. Всасывающие трубопроводы запроектированы из стальных труб диметром 133х4 мм. Сбросные трубопроводы от резервуаров до первых колодцев и далее до точки подключения в существующую сеть, сбрасывающую сбросные воды в существующий выгреб емкостью 14 м3, запроектированы из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм. Сброс дренажных вод от насосной станции до смотрового колодца запроектирован из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм В колодцах на спускных трубопроводах предусмотрена установка задвижек, необходимая для опорожнения резервуаров и их очистки, и оборудование для подключения помпы. Задвижки открываются и закрываются при помощи колонок управления. Сброс воды после очистки резервуаров предусмотрен в существующий выгреб емкостью 14 м3, размещенный за пределами ограждения площадки. Переливные трубопроводы от резервуаров из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и отводятся в водоотводную канаву, предусмотренную за пределами ограждения площадки. На конце трубы устанавливается клапан-захлопка, которая предохраняет резервуары от попадания в них антисанитарных элементов. Напорные трубопроводы от насосной станции до водонапорной башни и до точки подключения в существующий водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм. В колодце после насосной станции предусмотрена установка необходимой запорной и регулирующей арматуры. Глубина заложения труб, кроме переливных трубопроводов, считая до низа, принята от 1,53 м до 2,71 м. Для защиты от замерзания трубопроводы, заложенные меньше глубины проникновения нулевых температур засыпаются керамзитом. Конструкция водопроводных колодцев принята из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1 с использованием типового проекта ТП 901-09-11.84.
Конструкция канализационных колодцев принята сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1 с использованием типового проекта ТП 902-09-22.84.

Поселковая водопроводная сеть

Подача воды в водопроводную сеть осуществляется от насосной станции 2– го подъема по существующему водопроводу диаметром 90 мм. Предусмотрено расширение внутрипоселковой водопроводной сети и закольцовка ее с существующей сетью. Водопроводные сети приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 по ГОСТ 18599-2001* диаметром 90 мм и 50

мм. Диаметры труб приняты согласно гидравлическому расчету. Общая протяженность трассы разводящих водопроводных сетей составляет 5530 м: их них диаметром 90 мм -4987 м, диаметром 50 мм - 543 м. Подключение объектов соцкультбыта предусмотрено из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм, а для индивидуальных потребителей предусмотрена подводка полиэтиленовых труб диаметром 25 мм. Протяженность подключающих водопроводных сетей к индивидуальным потребителям составляет 3850 м: их них диаметром 32 мм -926 м; 25 мм – 2924 м. Приборы учета воды предусмотрены в спецификации проекта, а место их установки будет решаться при строительстве. При укладке полиэтиленовых труб в траншею предусматривается прокладка изолированной проволоки. Глубина заложения труб, считая до низа, принята в среднем 2,80 м. Для опорожнения водопровода в проекте в пониженных местах предусмотрены сбросные колодцы. Конструкция водопроводных колодцев принята из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1 -14 выпуск 1и запроектирована с использованием типового проекта по ТП 901-09-11.84. Вокруг горловин колодцев предусмотрена отмостка из бетона При пересечении проектируемого водопровода с существующими подземными ком-муникациями: кабельными линиями и газопроводами разработка траншеи предусмотрена вручную, а на коммуникации надеваются разрезные стальные трубы-футляры. Для забора воды на пожаротушение предусмотрены пожарные гидранты, размещенные в колодцах внутрипоселковой водопроводной сети.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020 года***; месяц, год

окончание работ ***декабрь 2020 года***; месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***8 месяцев***;
фактически ***8 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

Исполнительная съёмка схемы водопровода в приложении к Декларации

_____
(подпись)
м.п.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП "Чингирлауканалсервис"
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водопровода села Ардак Чингирлауского района, Западно-Казахстанской области»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «28» декабря 2020г.

М.П.

ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" ЖШС
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАТОБИНСКИЙ Р-Н
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ҚАРАТӨБЕ