Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ

БИН **150 540 009 942**; ИИК **KZ56 0701 03KS N430 8000**; код **4672760**; БИК **KKMFKZ2A**, **РГУ Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК**; адрес: **село Мангистау, здание Общественных организации.**

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

БИН **030 540 000 548**; ИИК **KZ28 8560 0000 0409 6090**; БИК **KCJBKZKX**; **АО "Банк ЦентрКредит".**

Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов села Атамекен".

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		69	20.09.2016г				
		69/2	15.03.2017г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	741 537 261,07		662 086 840,24						79 450 420,83	741 537 261,07
В том числе за апрель месяц		291 377 136,09	260 158 157,22						31 218 978,87	291 377 136,09
удержание 5% за 2017 год		14 568 856,80	13 007 907,86						1 560 948,94	14 568 856,80
удержание 5% за 2016 год		3 288 279,29	2 935 963,65						352 315,64	3 288 279,29
К оплате:		**273 520 000,00**	**244 214 285,71**						**29 305 714,29**	**273 520 000,00**

Всего к оплате: 273 520 000,00(Двесте семьдесят три миллиона пятьсот двадцать тысячи) тенге 00 тиын

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**
(м.п.)

Заказчик: _____ **Шагыраев А.Б.**
(м.п.)

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строителства"

Наименование объекта: "Строительства сетеи водоснабжения жилых массива села Атамекен"

АКТ №06

выполненных работ за апрель 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кольцевые сети водопровода В1								
		Водопровод								
47	С130804-943 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45,45	163,00	--	7408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-952 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4575,3	1942,00	--	8885233	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-949 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4959,1	982,00	--	4869836	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С130806- 112 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	367,4672	3360,00	-	1234690	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
65	С130806- 101 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х6 мм	133,532	2250,00	-	300447	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
68	С130806- 164 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской /ГОСТ 8732-78/, 25х2,0 мм	291,16	100,00	-	29116	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-

70	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм м	102,9492	363,00 --	- -	37371 -	- -	- -	- -	- -
71	С130806- 84 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 133х5 мм м	1,8072	889,00 --	- -	1607 -	- -	- -	- -	- -
72	С130806- 119 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 377х6 мм м	61,4448	3930,00 --	- -	241478 -	- -	- -	- -	- -
83	С130810- 359 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Тройники равнопроходные на Ру до 16 Мпа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм м	13	7646,60 --	- -	99406 -	- -	- -	- -	- -
99	С130809- 14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	147	757,00 --	- -	111279 -	- -	- -	- -	- -
100	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d160/DN150 шт	147	2181,99 --	- -	320752 -	- -	- -	- -	- -
101	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/ кг	418,103887	162,76 --	- -	68051 -	- -	- -	- -	- -
113	--	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-315x18,7 шт	222	4051,77 --	- -	899493 -	- -	- -	- -	- -
114	--	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-225x13,4 шт	102	1635,21 --	- -	166791 -	- -	- -	- -	- -
115	--	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-160x9,5	142	2763,15	-	392367	-	-	-	-

		шт		--	-	-	-	-	-	-	-
116	--	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-110x6,6"	44	415,60	-	18286	-	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-	-
119	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Тройник полиэтиленовый, PE100 SDR 17,d-315x160	1	25893,16	-	25893	-	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-	-
120	--	Тройник полиэтиленовый, PE100 SDR 17,d-225x160	1	16838,37	-	16838	-	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-	-
121	--	Тройник полиэтиленовый, PE100 SDR 17,d-225x110	42	14787,63	-	621081	-	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-	-
122	--	Тройник полиэтиленовый, PE100 SDR 17,d-160x110	22	6742,18	-	148328	-	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			18495752					
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			19605497					
		РАЗДЕЛ 2. Микрорайон Шагала									
		Водопровод									
1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	42257,4	18,51	17,5	782184	739505	222164	0,01	423
		м3		1,01	4,41	42680	186355	97	0,02	845
2	E0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1306,935	537,30	--	702216	--	793504	3,55	4640
		м3		537,30	--	702216	--	113	--	--
3	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	2014,11	306,20	152,52	616720	307192	552025	1,02	2054
		м3		153,68	57,15	309528	115106	130	0,28	564
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39788,265	6,48	6,48	257828	257828	81049	--	--

		м3		--	2,1	--	83555	97	0,01	398
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1230,57	134,10	--	165019	--	186472	0,97	1194
		м3		134,10	--	165019	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39788,265	21,55	4,52	857437	179843	657266	0,11	4377
		м3		17,03	--	677594	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2545,5	6,01	6,01	15298	15298	5136	--	--
		м3		--	2,08	--	5295	97	0,01	25
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	1,24176	107786,81	398,18	133845	494	11140	42,10	52
		т		6750,00	150,75	8382	187	130	0,74	1
10	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Тройник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ100х100	24	21484,33	-	515624	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
11	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	24	795,72	-	19097	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	4,165	60591,69	25695,31	252364	107021	215976	194,00	808
		км		33075,00	6813,45	137757	28378	130	26,38	110
20	С130804-946 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4206,65	468,00	-	1968712	-	-	-	-
		м								
21	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	0,004	51962,26	20326,01	208	81	188	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	123	21	130	20,64	0
22	С130804-943 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	163,00	-	659	-	-	-	-

		м		--	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полииленовых труб диам.25-32 мм	4,693	48086,09	17877,09	225668	83897	209863	173,00	812
		км		29700,00	4698,68	139382	22051	130	18,1	85
24	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7110,4	44,00	-	312858	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
25	С130804-999 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7110,4	66,00	-	469286	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием	0,057	62946,88	6788,50	3588	387	3575	253,00	14
		км		45675,00	2565	2603	146	130	12,52	1
27	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	0,094	71644,97	10674,97	6735	1003	6459	270,00	25
		км		48825,00	4032	4590	379	130	19,69	2
28	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм /футляр в стене колодца/	0,0486	154577,68	66009,80	7512	3208	6011	376,00	18
		км		70200,00	24936,75	3412	1212	130	121,79	6
29	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм /футляр в стене колодца/	0,0849	62546,88	6788,50	5310	576	5324	253,00	21
		км		45675,00	2565,00	3878	218	130	12,52	1
30	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм	85,2396	363,00	-	30942	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
31	С130806- 79 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	94,376	714,00	-	67384	-	-	-	-

		м		--	-	-	-	-	-	-
32	С130806- 100 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм	48,7944	1880,00	-	91733	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
33	С130806- 164 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 /ГОСТ 8732-78/ 25х2,0мм	57,228	100,00	-	5723	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
36	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100 мм	157	565,93	53,14	88851	8343	58329	1,46	229
		соедин.		270,00	20,25	42390	3179	128	0,1	16
37	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	157	492,00	-	77244	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
38	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d110/DN100	157	1324,31	-	207917	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
39	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	32,6579625	162,76	-	5315	-	-	-	-
		кг		--	-	-	-	-	-	-
40	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам 25мм	2	323,06	36,99	646	74	490	0,96	2
		соедин.		177,75	13,50	356	27	128	0,07	0
41	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	181,00	-	362	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
42	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d25/DN32	2	384,79	-	770	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
43	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	0,119025	162,76	-	19	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-

		кг								
44	ЕО122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, потрубков, переходов, втулки	162	300,57	225,64	48692	36553	27064	0,41	67
				69,53	58,98	11264	9555	130	0,23	37
		шт								
45	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-110x6,6"	161	415,60	-	66911	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-63x3,8"	1	418,11	-	418	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	ЕО122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
		шт								
48	--	Тройник полиэтиленовый, PE100 SDR 17,d-110x6x6"	1	1170,11	-	1170	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	ЕО113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,3	21,80	0,05	813	2	196	0,03	1
				5,81	0,02	217	1	90	-	-
		м2								
50	ЕО115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50мм и т п белилами с доьавлением колера, количество окрасок 2	37,3	100,70	0,07	3756	3	2362	0,37	14
				60,30	0,02	2249	1	105	-	-
		м2								
51	ЕО112-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 100мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,60	6
				126,00	-	1260	-	130	-	-
		фланец								
52	ЕО112-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 50мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63,00	-	126	-	130	-	-
		фланец								
53	ЕО122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 100мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
				231,75	6,75	1159	34	130	0,03	-
		шт								
54	ЕО122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144,00	2,25	144	2	130	0,01	-

		шт								
55	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык их стали марок 20и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К а Ру 1,6 Мпа, Dy 100 мм	10	2350,00	-	23500	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
56	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык их стали марок 20и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К а Ру 1,6 Мпа, Dy 50 мм	2	1360,00	-	2720	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
57	С130902-183	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	5	4302,00	-	21510	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
58	С130902-180	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	1	2692,00	-	2692	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			11120094				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			11787299				

РАЗДЕЛ 3. Микрорайон Жалын

Водопровод

1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5959,33	18,51	17,5	110307	104288	31331	0,01	60
		м3		1,01	4,41	6019	26281	97	0,02	119
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	184,31	537,30	--	99030	--	111904	3,55	654
		м3		537,30	--	99030	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	1098,68	306,20	152,52	336416	167571	301125	1,02	1121
		м3		153,68	57,15	168845	62790	130	0,28	308
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28174,39	6,48	6,48	182570	182570	57391	--	--
		м3		--	2,1	--	59166	97	0,01	282

5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	871,37	134,10	--	116851	--	132041	0,97	845
		м3		134,10	--	116851	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28174,39	21,55	4,52	607158	127348	465416	0,11	3099
		м3		17,03	--	479810	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1755,77	6,01	6,01	10552	10552	3542	--	--
		м3		--	2,08	--	3652	97	0,01	18
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	1,34524	107786,81	398,18	144999	536	12068	42,10	57
		т		6750,00	150,75	9080	203	130	0,74	1
10	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Тройник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ100х100	26	21484,33	-	558593	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
11	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	26	795,72	-	20689	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	4,883	60591,69	25695,31	295869	125470	253208	194,00	947
		км		33075,00	6813,45	161505	33270	130	26,38	129
20	С130804-946 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4931,83	468,00	-	2308096	-	-	-	-
		м								
21	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	0,02	51962,26	20326,01	1039	407	941	179,00	4
		км		30825,00	5353,43	617	107	130	20,64	0
22	С130804-943 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	163,00	-	3293	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-

23	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиилеиовых труб диам.25-32 мм	4,8	48086,09	17877,09	230813	85810	214648	173,00	830
		км		29700,00	4698,68	142560	22554	130	18,1	87
24	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9696	44,00	-	426624	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
25	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием	0,082	62946,88	6788,50	5162	557	5142	253,00	21
		км		45675,00	2565	3745	210	130	12,52	1
26	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	0,121	71644,97	10674,97	8669	1292	8314	270,00	33
		км		48825,00	4032	5908	488	130	19,69	2
27	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм /футляр в стене колодца/	0,0696	154577,68	66009,80	10759	4594	8608	376,00	26
		км		70200,00	24936,75	4886	1736	130	121,79	8
28	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм /футляр в стене колодца/	0,1167	62546,88	6788,50	7299	792	7318	253,00	30
		км		45675,00	2565,00	5330	299	130	12,52	1
29	С130806- 65 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х3 мм	5,02	279,00	-	1401	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
30	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм	117,1668	363,00	-	42532	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
31	С130806- 79 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	121,484	714,00	-	86740	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-

32	С130806- 100 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм	69,8784	1880,00	-	131371	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
33	С130806- 164 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 /ГОСТ 8732-78/ 25х2,0мм	77,308	100,00	-	7731	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
36	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100 мм	199	565,93	53,14	112620	10575	73932	1,46	291
		соедин.		270,00	20,25	53730	4030	128	0,1	20
37	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	199	492,00	-	97908	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
38	"АЗПТ"г.Атырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d110/DN100	199	1324,31	-	263538	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
39	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	41,3944875	162,76	-	6737	-	-	-	-
		кг		--	-	-	-	-	-	-
40	ЕО122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, потрубков, переходов, втулки	209	300,57	225,64	62819	47158	34916	0,41	87
		шт		69,53	58,98	14532	12327	130	0,23	47
41	"АЗПТ"г.Атырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-110х6,6"	204	415,60	-	84782	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
42	"АЗПТ"г.Атырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-63х3,8"	5	418,11	-	2091	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
43	ЕО113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	49	21,80	0,05	1068	2	257	0,03	1
		м2		5,81	0,02	285	1	90	-	-

44	ЕО115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50мм и т п белилами с доьавлением колера, количество окрасок 2	49	100,70	0,07	4934	3	3103	0,37	18
		м2		60,30	0,02	2955	1	105	-	-
45	ЕО112-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 100мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,60	6
		фланец		126,00	-	1260	-	130	-	-
46	ЕО112-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 50мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	1
		фланец		63,00	-	630	-	130	-	-
47	ЕО122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 100мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	-
48	ЕО122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
		шт		144,00	2,25	864	14	130	0,01	-
49	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык их стали марок 20и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К а Ру 1,6 Мпа, Dy 100 мм	10	2350,00	-	23500	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
50	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык их стали марок 20и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К а Ру 1,6 Мпа, Dy 50 мм	12	1360,00	-	16320	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
51	С130902-183 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	5	4302,00	-	21510	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
52	С130902-180 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	6	2692,00	-	16152	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			8204709				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			8696991				

РАЗДЕЛ 4. Микрорайон Атамекен

10	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Тройник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ100х100	39	21484,33	-	837889	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
19	С130804-946 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6294,32	468,00	-	2945742	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
21	С130804-943 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	163,00	-	1976	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
23	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	13493,6	44,00	-	593718	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
28	С130806- 65 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х3 мм	1,506	279,00	-	420	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
29	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм	193,3704	363,00	-	70193	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
30	С130806- 79 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	176,704	714,00	-	126167	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-

31	С130806- 100 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм	105,42	1880,00	-	198190	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
32	С130806- 164 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 /ГОСТ 8732-78/ 25х2,0мм	130,52	100,00	-	13052	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
36	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	353	492,00	-	173676	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
37	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d110/DN100	353	1324,31	-	467483	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
38	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	73,4284125	162,76	-	11951	-	-	-	-
		кг		--	-	-	-	-	-	-
40	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-110x6,6"	356	415,60	-	147953	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
41	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-63x3,8	3	418,11	-	1254	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
42	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Отвод 90 полиэтиленовая, PE100 SDR17, d-110x6,6"	14	1034,74	-	14486	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
43	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Отвод 60 полиэтиленовая, PE100 SDR17, d-110x6,6"	10	1224,01	-	12240	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
44	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Отвод 45 полиэтиленовая, PE100 SDR17, d-110x6,6"	7	1003,92	-	7027	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-

45	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Отвод 30 полиэтиленовая, PE100 SDR17, d-110x6,6"	26	1300,93	-	33824	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
52	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К а Ру 1,6 Мпа, Dy 100 мм	6	2350,00	-	14100	-	-	-	-
		компл		--	-	-	-	-	-	-
53	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык их стали марок 20и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К а Ру 1,6 Мпа, Dy 50 мм	6	1360,00	-	8160	-	-	-	-
		компл		--	-	-	-	-	-	-
54	С130902-183	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	3	4302,00	-	12906	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
55	С130902-180	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	3	2692,00	-	8076	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			5700484				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			6042513				
		РАЗДЕЛ 5. Микрорайон Арман								
10	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Тройник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ100x100	14	21484,33	-	300781	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
20	С130804-946 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2043,23	468,00	-	956232	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
22	С130804-948 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5575,2	44,00	-	245309	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-

27	С130806-57 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х2,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,004	112,00	-	112	-	-	-	-
м				--	-	-	-	-	-	-
28	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм	101,2032	363,00	-	36737	-	-	-	-
м				--	-	-	-	-	-	-
29	С130806- 79 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	22,088	714,00	-	15771	-	-	-	-
м				--	-	-	-	-	-	-
30	С130806- 100 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм	43,3728	1880,00	-	81541	-	-	-	-
м				--	-	-	-	-	-	-
31	С130806- 164 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,0 мм	62,248	100,00	-	6225	-	-	-	-
м				--	-	-	-	-	-	-
35	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	112	492,00	-	55104	-	-	-	-
шт				--	-	-	-	-	-	-
36	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d110/DN100	112	1324,31	-	148323	-	-	-	-
шт				--	-	-	-	-	-	-
37	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	23,2974	162,76	-	3792	-	-	-	-
кг				--	-	-	-	-	-	-

39	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-110x6,6"	112	415,60	-	46547	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
40	-----	Отвод полиэтиленовый 90°С, PE100 , SDR 17, d-110x6,6"	2	1034,74	-	2069	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
41	-----	Отвод полиэтиленовый 30С°, PE100 , SDR 17, d-110x6,6"	1	1300,93	-	1301	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
43	-----	Тройник полиэтиленовый , PE100 , SDR 17, d-40x32	1	226,60	-	226	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
48	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К а Ру 1,6 Мпа, Dy 50 мм	2	1360,00	-	2720	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
49	С130902-183	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	1	2692,00	-	2692	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			1905481				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			2019810				
		РАЗДЕЛ 6. Микрорайон Арай								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12364,16	18,51	17,5	228861	216373	65003	0,01	124
		м3		1,01	4,41	12488	54526	97	0,02	247
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	382,4	537,30	--	205464	--	232174	3,55	1358
		м3		537,30	--	205464	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	432,86	306,20	152,52	132542	66020	118638	1,02	442
				153,68	57,15	66522	24738	130	0,28	121

		м3								
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11668,68	6,48	6,48	75613	75613	23769	--	--
		м3		--	2,1	--	24504	97	0,01	117
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	360,88	134,10	--	48394	--	54685	0,97	350
		м3		134,10	--	48394	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11668,68	21,55	4,52	251460	52742	192756	0,11	1284
		м3		17,03	--	198718	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	716,98	6,01	6,01	4309	4309	1447	--	--
		м3		--	2,08	--	1491	97	0,01	7
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	0,167	107786,81	398,18	18000	66	1498	42,10	7
		т		6750,00	150,75	1127	25	130	0,74	0
10	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Тройник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ100х100	29	21484,33	-	623046	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	2	60591,69	25695,31	121183	51391	103710	194,00	388
		км		33075,00	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
19	С130804-946 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4976,27	468,00	-	2328894	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
21	С130804-941 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	163,00	-	1976	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-

23	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	13170,4	44,00	-	579498	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
28	С130806- 65 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х3 мм м	1,506	279,00	-	420	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
29	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм м	192,768	363,00	-	69975	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
30	С130806- 79 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм м	203,812	714,00	-	145522	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
31	С130806-100 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм м	101,5044	1880,00	-	190828	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
32	С130806- 164 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,0 мм м	129,516	100,00	-	12952	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
36	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	331	492,00	-	162852	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
37	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d110/DN100	331	1324,31	-	438347	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-

		шт									
38	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	68,8521375	162,76	-	11206	-	-	-	-
		кг		--	-	-	-	-	-	-
40	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-110x6,6"	334	415,60	-	138810	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
41	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-63x3,8"	3	418,11	-	1254	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
42	-----	Отвод 30 полиэтиленовая, PE100 , SDR 17, d-110x6,6"	2	1300,93	-	2602	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
49	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К а Ру 1,6 Мпа, Dy 100 мм	6	2350,00	-	14100	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
50	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К а Ру 1,6 Мпа, Dy 50 мм	12	1360,00	-	16320	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
51	С130902-183	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	3	4302,00	-	12906	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
52	С130902-180	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	6	2692,00	-	16152	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			6647165				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			7045995				
		РАЗДЕЛ 7. Микрорайон Тамшалы								
10	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Тройник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ100x100	30	21484,33	-	644530	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-

19	С130804-946 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	5021,72	468,00	-	2350165	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
21	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	9776,4	44,00	-	430179	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
26	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм м	174,0936	363,00	-	63196	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
27	С130806- 79 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм м	146,584	714,00	-	104661	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
28	С130806-100 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм м	90,9624	1880,00	-	171009	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
29	С130806- 164 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,0 мм м	97,388	100,00	-	9739	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
33	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	242	492,00	-	119064	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-
34	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d110/DN100	242	1324,31	-	320484	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-

		шт									
35	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	50,339025	162,76	-	8193	-	-	-	-
		кг		--	-	-	-	-	-	-
37	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-110x6,6"	242	415,60	-	100575	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			4321795				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			4581103				

РАЗДЕЛ 8. Водопроводные колодцы.

Водопроводный колодец Ду 2000 /1569 шт/, Ду 1500 /318 шт/

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	2232,290	790,75	24,55	1765183	54803	134622	0,26	580
		м2		39,83	9,2	88912	20537	123	0,04	89
2	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	720,760	35806,86	1879,87	25808152	1354935	1849549	8,86	6386
		м3		1435,50	538,43	1034651	388079	130	2,06	1485
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	720,76	183,00	--	131899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	"Жакко"г.Актау	Люк ПП ЛВ	327	3472,22	--	1135416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-268	Стремянка	2,9430	134000,00	--	394362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенах колодца	654	495,38	242,43	323979	158549	244851	1,24	811
		отверст.		231,75	142,64	151565	93287	100	0,23	150
10	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 200 мм	654	2017,57	1,57	1319491	1027	329616	2,36	1543
		сальник		393,75	--	257513	--	128	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4535,3759	245,44	3,82	1113163	17325	207594	0,21	952
		м2		37,35	1,44	169396	6531	118	0,01	45
		Итого	Тенге			34757877				

		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			36843350				
		РАЗДЕЛ 10. Микрорайон Болашак								
20	С130804-946 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2993	468,00	-	1400724	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			1400724				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			1484767				
		РАЗДЕЛ 11. На ограждение								
1	Е0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4м	402	450,63	301,23	181151	121093	131785	0,92	370
		м		149,40	84,76	60059	34074	130	0,32	128
2	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	331,0416	18,51	17,5	6129	5794	1739	0,01	2
		м3		1,01	4,41	334	1459	97	0,02	5
3	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,2384	537,30	--	5501	--	6216	3,55	36
		м3		537,30	--	5501	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	183,46	6,48	6,48	1189	1189	374	--	--
		м3		--	2,1	--	386	97	0,01	1
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,67	134,10	--	760	--	859	0,97	6
		м3		134,10	--	760	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	183,46	21,55	4,52	3953	829	3031	0,11	20
		м3		17,03	--	3124	--	97	--	--
7	Е0111-13-3	Устройство шебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм	268,6	1581,51	49,10	424793	13188	32397	0,53	141
				79,66	18,4	21397	4942	123	0,09	24

		м2								
8	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, бетон кл. в20, w4 /105 п.м./ Установка гидрантов пожарных	152,15	17304,15	311,32	2632826	47367	89242	2,82	429
		м3		441,00	117,61	67098	17894	105	0,57	87
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	154,43225	183,00	-	28261	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	154,43225	260,00	-	40152	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	ЕО108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	173,8	300,50	4,19	52227	728	12229	0,38	66
		м2		58,05	1,58	10089	275	118	0,01	1
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	758,4000	245,44	3,82	186142	2897	34714	0,21	161
		м2		37,35	1,44	28326	1092	118	0,01	5
13	ЕО108-23-3	Кладка стен наружных простых	279,818	1942,56	321,26	543563	89894	238476	4,10	1147
		м3		603,00	119,25	168730	33368	118	0,59	165
14	Цена	Камень ракушечник М 35	274,22164	3500,00	-	959776	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	ЕО108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,578	8679,65	422,15	22376	1088	25599	56,40	145
		т		8257,50	157,50	21288	406	188	0,77	2
16	С12041-90 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5мм	2,578	41200,00	-	106214	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	ЕО108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен /от атмосферных осадков/	173,8	63,04	4,19	10956	728	12229	0,38	66
		м2		58,05	1,58	10089	275	118	0,01	1

18	С143002-8 Изм и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 м3	4,6	10000,00	-	46000	-	-	-	-
		Итого	Тенге			5840859				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			6191311				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			104298636				

Временные здания и сооружения 4,3%	4484841
Итого	108783478
Зимнее удорожание 0,5775%	628225
Затраты на выслугу лет, 1%	1087835
Затраты на доп.отпуска 0,4%	435134
Итого:	110934671
Итого в текущих ценах 2014г, 81,82% К-2,3896774322	216903249
Итого в текущих ценах 2015 г 18,18% К-2,557419	51577830
Всего в текущих ценах	268481079
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5369622
Итого:	273 850 700,12
НДС 12%	32 862 084,01
ВСЕГО:	306 712 784,13
Поправочный коэффицент 0,95	**291 377 136,09**
удержание 5% - 2017 год	**14 568 856,80**
удержание 5% - 2016 год	**3 288 279,29**
Всего к оплате:	**273 520 000,00**
в том числе НДС 12%:	29 305 714,29

Заказчик: Шаг **Шагыраев А.Б.**

Подрядчик: **Даулетбаев А.О.**

Тех.надзор **Дандамаев Р.**