Типовая форма №КС-3

Утверждена поставлениям

Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ

БИН **150 540 009 942**; ИИК **KZ56 0701 03KS N430 8000**; код **4672760**; БИК **KKMFKZ2A, РГУ Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК**; адрес: **село Мангистау, здание Общественных организации.**

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

БИН **030 540 000 548**; ИИК **KZ28 8560 0000 0409 6090**; БИК **KCJBKZKX; АО "Банк ЦентрКредит".**

Наименование объекта: Строительства объекта "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов села Атамекен".

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		69	20.09.2016г				
		69/2	15.03.2017г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	849 840 712,95		758 786 350,85						91 054 362,10	849 840 712,95
В том числе за май месяц		108 303 451,88	96 699 510,61						11 603 941,27	108 303 451,88
удержание 5% за 2017 год		5 415 172,59	4 834 975,53						580 197,06	5 415 172,59
удержание 5% за 2016 год		3 288 279,29	2 935 963,65						352 315,64	3 288 279,29
К оплате:		**99 600 000,00**	**88 928 571,43**						**10 671 428,57**	**99 600 000,00**

Всего к оплате: 99 600 000,00 (Девяносто девять миллионов шестьсот тысячи) тенге 00 тиын

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**
(м.п.)

Заказчик: _____ **Шагыраев А.Б.**
(м.п.)

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строителства"

Наименование объекта: "Строительства сетеи водоснабжения жилых массива села Атамекен"

АКТ №07

выполненных работ за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Микрорайон Атамекен								
		Водопровод								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	39661,39	18,51	17,5	734132	694074	208516	0,01	397
		м3		1,01	4,41	40058	174907	97	0,02	793
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1226,64	537,30	--	659074	--	744753	3,55	4355
		м3		537,30	--	659074	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	1442,72	306,20	152,52	441761	220044	395419	1,02	1472
		м3		153,68	57,15	221717	82451	130	0,28	404
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	37434,57	6,48	6,48	242576	242576	76254	--	--
		м3		--	2,1	--	78613	97	0,01	374
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1157,77	134,10	--	155257	--	175440	0,97	1123
		м3		134,10	--	155257	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37434,57	21,55	4,52	806715	169204	618385	0,11	4118
		м3		17,03	--	637511	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2295,69	6,01	6,01	13797	13797	4632	--	--
				--	2,08	--	4775	97	0,01	23

		м3								
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	2,01786	107786,81	398,18	217499	803	18102	42,10	85
		т		6750,00	150,75	13621	304	130	0,74	1
11	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	39	795,72	-	31033	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	6,232	60591,69	25695,31	377607	160133	323160	194,00	1209
		км		33075,00	6813,45	206123	42461	130	26,38	164
20	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	0,012	51962,26	20326,01	624	244	564	179,00	2
		км		30825,00	5353,43	370	64	130	20,64	0
22	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полииленовых труб диам.25 мм	6,68	48086,09	17877,09	321215	119419	298718	173,00	1156
		км		29700,00	4698,68	198396	31387	130	18,1	121
24	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием	0,1315	62946,88	6788,50	8278	893	8247	253,00	33
		км		45675,00	2565	6006	337	130	12,52	2
25	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	0,176	71644,97	10674,97	12610	1879	12094	270,00	48
		км		48825,00	4032	8593	710	130	19,69	3
26	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм /футляр в стене колодца/	0,105	154577,68	66009,80	16231	6931	12986	376,00	39
		км		70200,00	24936,75	7371	2618	130	121,79	13
27	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм /футляр в стене колодца/	0,1976	62546,88	6788,50	12047	1307	12078	253,00	49
		км		45675,00	2565,00	8797	494	130	12,52	2
35	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100 мм	353	565,93	53,14	199773	18758	131147	1,46	515
		соедин.		270,00	20,25	95310	7148	128	0,1	35
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулки	416	300,57	225,64	125036	93865	69498	0,41	172
		шт		69,53	59,98	28924	24536	130	0,23	94
46	ЕО113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	60	21,80	0,05	1308	3	315	0,03	2

		м2		5,81	0,02	349	1	90	-	-
47	ЕО115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50мм и т п белилами с доьавлением колера, количество окрасок 2	60	100,70	0,07	6042	4	3800	0,37	22
		м2		60,30	0,02	3618	1	105	-	-
48	ЕО112-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 100мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,60	4
		фланец		126,00	-	756	-	130	-	-
49	ЕО112-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 50мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец		63,00	-	378	-	130	-	-
50	ЕО122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 100мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	-
51	ЕО122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	144	7	130	0,01	-
		Итого	Тенге			7503040				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			7953223				

РАЗДЕЛ 2. Микрорайон Арман

Водопровод

1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14796,96	18,51	17,5	273892	258947	77794	0,01	148
		м3		1,01	4,41	14945	65255	97	0,02	296
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	457,64	537,30	--	245890	--	277856	3,55	1625
		м3		537,30	--	245890	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	514,86	306,20	152,52	157650	78526	141112	1,02	525
		м3		153,68	57,15	79124	29424	130	0,28	144
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13964,85	6,48	6,48	90492	90492	28446	--	--
				--	2,1	--	29326	97	0,01	140

		м3								
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	431,9	134,10	--	57918	--	65447	0,97	419
		м3		134,10	--	57918	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13964,85	21,55	4,52	300943	63121	230687	0,11	1536
		м3		17,03	--	237821	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	857,22	6,01	6,01	5152	5152	1730	--	--
		м3		--	2,08	--	1783	97	0,01	9
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	0,72436	107786,81	398,18	78076	288	6498	42,10	30
		т		6750,00	150,75	4889	109	130	0,74	1
11	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	14	795,72	-	11140	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	2,023	60591,69	25695,31	122577	51982	104903	194,00	392
		км		33075,00	6813,45	66911	13784	130	26,38	53
21	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25 мм	2,76	48086,09	17877,09	132718	49341	123422	173,00	477
		км		29700,00	4698,68	81972	12968	130	1801	4971
23	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием	0,063	62946,88	6788,50	3966	428	3951	253,00	16
		км		45675,00	2565	2878	162	130	12,52	1
24	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	0,022	71644,97	10674,97	1576	235	1512	270,00	6
		км		48825,00	4032	1074	89	130	19,69	0
25	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм /футляр в стене колодца/	0,0432	154577,68	66009,80	6678	2852	5343	376,00	16
		км		70200,00	24936,75	3033	1077	130	121,79	5
26	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм /футляр в стене колодца/	0,1008	62546,88	6788,50	6305	684	6321	253,00	26
		км		45675,00	2565,00	4604	259	130	12,52	1

34	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100 мм	112	565,93	53,14	63384	5952	41610	1,46	164
		соедин.		270,00	20,25	30240	2268	128	0,1	11
38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулки	115	300,57	225,64	34565	25948	19212	0,41	48
		шт		69,53	59,98	7996	6783	130	0,23	26
44	ЕО113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,6	21,80	0,05	275	1	66	0,03	0
		м2		5,81	0,02	73	0	90	0,00	0
45	ЕО115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50мм и т п белилами с доьавлением колера, количество окрасок 2	12,6	100,70	0,07	1269	1	798	0,37	5
		м2		60,30	0,02	760	0	105	-	-
46	ЕО112-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 50мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	-	126	-	130	-	-
47	ЕО122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	-
		Итого	Тенге			2731916				
		Итого с ненормир.и непредзатратами	Тенге			2895831				
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы.								
		Водопроводный колодец Ду 2000 /1569 шт/, Ду 1500 /318 шт/								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	1692,10446	790,75	24,55	1338032	41541	102046	0,26	440
		м2		39,83	9,2	67397	15567	123	0,04	68
2	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	562,600	35806,86	1879,87	20144939	1057615	1443693	8,86	4985
		м3		1435,50	538,43	807612	302921	130	2,06	1159
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	562,6	183,00	--	102956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	"Жакко"г.Актау	Люк ПП ЛВ	250	3472,22	--	868055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-268	Стремянка	1,7500	134000,00	--	234500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
9	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенах колодца	389	495,38	242,43	192703	94305	145638	1,24	482
		отверст.		231,75	142,64	90151	55487	100	0,23	89
10	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 200 мм	389	2017,57	1,57	784835	611	196056	2,36	918
		сальник		393,75	--	153169	--	128	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2693,93963	245,44	3,82	661201	10291	123308	0,21	566
		м2		37,35	1,44	100619	3879	118	0,01	27
		Итого	**Тенге**			**26337960**				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	**Тенге**			**27918237**				
		Итого по разделу:	**Тенге**			**38767291**				
		Временные здания и сооружения 4,3%				1666994				
		Итого				40434285				
		Зимнее удорожание 0,5775%				233508				
		Затраты на выслугу лет, 1%				404343				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				161737				
		Итого:				41233873				
		Итого в текущих ценах 2014г, 81,82% К-2,3896774322				80621873				
		Итого в текущих ценах 2015 г 18,18% К-2,557419				19171226				
		Всего в текущих ценах				99793100				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1995862				
		Итого:				101 788 961,62				
		НДС 12%				12 214 675,39				
		ВСЕГО:				114 003 637,02				
		Поправочный коэффицент 0,95				**108 303 451,88**				
		удержание 5% - 2017 год				**5 415 172,59**				
		удержание 5% - 2016 год				**3 288 279,29**				
		Всего к оплате:				**99 600 000,00**				
		в том числе НДС 12%				10 671 428,57				

Заказчик:_____ **Шагыраев А.Б.**

Подрядчик:_____ **Даулетбаев А.О.**

Тех.надзор _____ **Дандамаев Р.**