Типовая форма №КС-3

Утверждена поставлениям

Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ

БИН **150 540 009 942**; ИИК **KZ56 0701 03KS N430 8000**; код **4672760**; БИК **KKMFKZ2A**, **РГУ Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК**; адрес: **село Мангистау, здание Общественных организации.**

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

БИН **030 540 000 548**; ИИК **KZ28 8560 0000 0409 6090**; БИК **KCJBKZKX**; **АО "Банк ЦентрКредит".**

Наименование объекта: Строительства объекта "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов села Атамекен".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		69	20.09.2016г				
		69/2	15.03.2017г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	905 590 480,62		808 562 929,13						97 027 551,50	905 590 480,62
В том числе за июнь месяц		55 749 767,67	49 776 578,28						5 973 189,39	55 749 767,67
удержание 5% за 2017 год		2 787 488,38	2 488 828,91						298 659,47	2 787 488,38
удержание 5% за 2016 год		3 288 279,29	2 935 963,65						352 315,64	3 288 279,29
К оплате:		**49 674 000,00**	**44 351 785,72**						**5 322 214,28**	**49 674 000,00**

Всего к оплате: 49 674 000,00 (Сорок девять миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын

НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик:_____ **Даулетбаев А.О.**

(м.п.)

Заказчик:_____ **Шагыраев А.Б.**

(м.п.)

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строителства"

Наименование объекта: "Строительства сетеи водоснабжения жилых массива села Атамекен"

АКТ №09

выполненных работ за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Насосная станция								
		Стена монолитная СМ-2								
34	Е0106-34-4	**Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станции из бетона кл.В30, на с/с цементе**	5,1	23007,00	1188,45	117336	6061	9828	8,65	44
		м3		1431,00	404,35	7298	2062	105	1,63	8
38	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	14,56	245,44	3,82	3574	56	666	0,21	3
		м2		37,35	1,44	544	21	118	0,01	--
		Стена монолитная СМ-3								
39	Е0106-34-4	**Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станции из бетона кл.В30, на с/с цементе**	2,7	23007,00	1188,45	62119	3209	5203	8,65	23
		м3		1431,00	404,35	3864	1092	105	1,63	4
43	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	5,044	245,44	3,82	1238	19	231	0,21	1
		м2		37,35	1,44	188	7	118	0,01	--
		Фундамент под перегородки								
50	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм**	1,75	790,75	24,55	1384	43	106	0,26	0
		м2		39,83	9,2	70	16	123	0,04	0
51	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм, бетон кл.В7,5, на с/с цементе**	1,2	16049,27	353,46	19259	424	905	3,60	4
		м3		585	133,52	702	160	105	0,65	1
52	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,218	183,00	--	223	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

53	С12041- 90 Изм. И доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-20 02, СН РК 8 02-04С-2 004	Каркасы и сетки плоские; проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-2 , d 5мм	0,01	41200,00	-	412	-	-	-	-
		т		--	-	-	-	-	-	-
		Перемычки								
62	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	7	117,58	70,66	823	495	480	0,15	1
		шт		23,85	25,15	167	176	140	0,11	1
		Балка монолитная БМ-1								
64	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, кл.В15	0,49	22526,04	407,30	11038	200	1306	14,40	7
		м3		2385	153,86	1169	75	105	0,75	0
		Подкрановая балка								
99	Е0109-18-10	Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, пролетом до 24 м, на отметке до 25 м	3,4965	5642,20	3263,07	19728	11409	7473	8,93	31
		т		1509,75	865,1	5279	3025	90	3,17	11
100	С12021-124	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м свыше 0,3 т	3,4965	96200,00	-	336363	-	-	-	-
		т		--	-	-	-	-	-	-
		Лестница Л-1								
103	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,25686	13666,42	5430,82	3510	1395	1523	28,90	7
		т		5040	1550,03	1295	398	90	5,46	1
104	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,25686	133700,00	-	34342	-	-	-	-
		т		--	-	-	-	-	-	-
		Лестница Л-2								
107	Е0109-53-3	Монтаж стоек из квадратнной трубы 80х3, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,1096	16367,84	681,42	1794	75	1460	95,00	10
		т		14670	132,75	1608	15	90	0,65	0
108	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1096	147100,00	-	16122	-	-	-	-
		т		--	-	-	-	-	-	-
109	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом	0,1994	14299,59	5461,96	2851	1089	1327	35,90	7
		т		6075	1318,59	1211	263	90	4,73	1

110	С12021-225	Площадки прямоугольные	0,1994	134700,00	-	26859	-	-	-	-
		т		--	-	-	-	-	-	-
111	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1844	13666,42	5430,82	2520	1001	1094	28,90	5
		т		5040	1550,03	929	286	90	5,46	1
112	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1844	133700,00	-	24654	-	-	-	-
		т		--	-	-	-	-	-	-
		Полы. Тип II								
138	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали	30	3329,06	221,40	99872	6642	3228	4,87	146
		м2		812,25	84,38	24368	2531	12	0,41	12
		Итого	Тенге			820853				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			870104				
		РАЗДЕЛ 2. Резервуары питьевой и противопожарной воды ж/б V-1000 куб.м. /2 шт/								
		Плита монолитная ПМ-2								
23	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	103,2	24027,27	241,10	2479614	24882	148841	8,06	832
		м3		1282,50	91,08	132354	9399	105	0,44	46
		Фундаменты. ФМ-1								
29	Е0106-3-4	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В30, на с/с цементе	0,24	20901,94	257,71	5016	62	183	4,05	1
		м3		634,50	91,69	152	22	105	0,4	--
		Фундаменты. ФМ-2								
32	Е0106-3-4	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В30, на с/с цементе	0,28	20901,94	257,71	5853	72	213	4,05	1
		м3		634,50	91,69	178	26	105	0,4	--
		Рама монолитная РМ-1								
42	Е0106-33-5	Устройство ж/бетонных конструкций рамы, бетон кл.В30, на с/с цементе	22,2	26527,05	1945,51	588901	43190	116107	24,04	534
		м3		4313,25	667,73	95754	14824	105	2,5	55
		Балка монолитная БМ-1								
47	Е0106-18-2	Устройство балок, бетон кл.В30, на с/с цементе	0,79	26138,92	407,30	20650	322	2106	14,40	11
		м3		2385,00	153,86	1884	122	105	0,75	1
		Итого	Тенге			3367484				

		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			3569533				
		РАЗДЕЛ 3. Кольцевые сети водопровода В1								
		Водопровод								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15984,84	18,51	17,50	295879	279735	84039	0,01	160
		м3		1,01	4,41	16145	70493	97	0,02	320
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	494,38	537,30	--	265630	--	300162	3,55	1755
		м3		537,30	--	265630	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	1552,69	306,20	152,52	475434	236816	425560	1,02	1584
		м3		153,68	57,15	238617	88736	130	0,28	435
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13824,99	6,48	6,48	89586	89586	28162	--	--
		м3		--	2,1	--	29032	97	0,01	138
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	427,58	134,10	--	57338	--	64792	0,97	415
		м3		134,10	--	57338	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13824,99	21,55	4,52	297929	62489	228376	0,11	1521
		м3		17,03	--	235440	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2226,57	6,01	6,01	13382	13382	4492	--	--
		м3		--	2,08	--	4631	97	0,01	22
31	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам.150-200 мм	0,92781	17757,36	3488,98	16475	3237	7561	32,70	30
		т		4950,00	1318,5	4593	1223	130	6,44	6
33	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	20	795,72	-	15914	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
41	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.300 мм	3	171938,86	103471,23	515817	310414	290456	306,00	918
				51300,00	23175,85	153900	69528	130	98,72	296

		км									
45	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм	1,5	82805,00	36133,62	124208	54200	100353	247,00	371
		км		41850,00	9612,9	62775	14419	130	37,3	56
		Итого	Тенге			3701545				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			3923637				
		РАЗДЕЛ 4. Микрорайон Туган Ел								
		Водопровод								
19	С130804-946 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2043,2300	468,00	-	956232	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
21	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5575,2	44,00	-	245309	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			1201540				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			1273633				
		РАЗДЕЛ 5. Водопроводные колодцы.								
		Водопроводный колодец Ду 2000 /1569 шт/, Ду 1500 /318 шт/								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	621,69000	790,75	24,55	491601	15262	37492	0,26	162
		м2		39,83	9,2	24762	5720	123	0,04	25
2	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	201,500	35806,86	1879,87	7215082	378794	517071	8,86	1785
		м3		1435,50	538,43	289253	108494	130	2,06	415
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	201,5	183,00	--	36875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	"Жакко"г.Актау	Люк ПП ЛВ	93	3472,22	--	322916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-268	Стремянка	0,8190	134000,00	--	109746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенах колодца	186	495,38	242,43	92141	45092	69637	1,24	231
				231,75	142,64	43106	26531	100	0,23	43

		отверст.								
10	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 200 мм	186	2017,57	1,57	375268	292	93744	2,36	439
		сальник		393,75	--	73238	--	128	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1281,21348	245,44	3,82	314461	4894	58644	0,21	269
		м2		37,35	1,44	47853	1845	118	0,01	13
		Итого	Тенге			9734678				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			10318759				
		Итого по разделу:	Тенге			19955666				

Временные здания и сооружения 4,3%	858094
Итого	20813759
Зимнее удорожание 0,5775%	120199
Затраты на выслугу лет, 1%	208138
Затраты на доп.отпуска 0,4%	83255
Итого:	21225351
Итого в текущих ценах 2014г, 81,82% К-2,3896774322	41500530
Итого в текущих ценах 2015 г 18,18% К-2,557419	9868489
Всего в текущих ценах	51369019
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1027380
Итого:	52 396 399,78
НДС 12%	6 287 567,97
ВСЕГО:	58 683 967,75
Поправочный коэффицент 0,95	**55 749 767,67**
удержание 5% - 2017 год	**2 787 488,38**
удержание 5% - 2016 год	**3 288 279,29**
Всего к оплате:	**49 674 000,00**
в том числе НДС 12%:	5 322 214,28

Заказчик: _____ **Шагыраев А.Б.**

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**

Тех.надзор _____ **Дандамаев Р.**