Типовая форма №КС-3

Утверждена поставлениям

Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ

БИН **150 540 009 942**; ИИК **KZ56 0701 03KS N430 8000**; код **4672760**; БИК **KKMFKZ2A**, **РГУ Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК**; адрес: **село Мангистау, здание Общественных организации.**

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

БИН **030 540 000 548**; ИИК **KZ28 8560 0000 0409 6090**; БИК **KCJBKZKX**; **АО "Банк ЦентрКредит".**

Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов села Атамекен".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь (2) месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		69	20.09.2016г				
		69/2	15.03.2017г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 066 068 669,35		951 847 026,21						114 221 643,14	1 066 068 669,35
В том числе за июнь месяц		160 478 188,73	143 284 097,08						17 194 091,65	160 478 188,73
удержание 5% за 2017 год		8 023 909,44	7 164 204,86						859 704,58	8 023 909,44
удержание 5% за 2016 год		3 288 279,29	2 935 963,65						352 315,64	3 288 279,29
К оплате:		**149 166 000,00**	**133 183 928,57**						**15 982 071,43**	**149 166 000,00**

Всего к оплате: 149 166 000,00 (Сто сорок девять миллиона сто шестьдесят шесть тысячи) тенге 00 тиын

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**

(М.П.)

Заказчик: _____ **Шагыраев А.Б.**

(М.П.)

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строителства"

Наименование объекта: "Строительства сетеи водоснабжения жилых массива села Атамекен"

АКТ №10

выполненных работ за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Кольцевые сети водопровода В1										
Водопровод										
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5328,37	18,51	17,50	98628	93246	28013	0,01	53
		м3		1,01	4,41	5382	23498	97	0,02	107
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	164,74	537,30	--	88515	--	100022	3,55	585
		м3		537,30	--	88515	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	517,55	306,20	152,52	158474	78937	141850	1,02	528
		м3		153,68	57,15	79537	29578	130	0,28	145
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10752,97	6,48	6,48	69679	69679	21904	--	--
		м3		--	2,1	--	22581	97	0,01	108
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	142,51	134,10	--	19111	--	21595	0,97	138
		м3		134,10	--	19111	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10752,97	21,55	4,52	231727	48603	177629	0,11	1183
		м3		17,03	--	183123	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	742,2	6,01	6,01	4461	4461	1497	--	--

		м3		--	2,08	--	1544	97	0,01	7
31	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам.150-200 мм	0,927452	17757,36	3488,98	16469	3236	7558	32,70	30
		т		4950,00	1318,5	4591	1223	130	6,44	6
33	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	20	795,72	-	15914	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
41	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.300 мм	1,12	171938,86	103471,23	192572	115888	108437	306,00	343
		км		51300,00	23175,85	57456	25957	130	98,72	111
43	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25 мм	2	48086,09	17877,09	96172	35754	89437	173,00	346
		км		29700,00	4698,68	59400	9397	130	18,1	36
44	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.200 мм	3,0457	146736,75	90794,12	446916	276532	269073	286,00	871
		км		48375,00	19582,83	147336	59643	130	84,07	256
45	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм	2,5566	82805,00	36133,62	211699	92379	171041	247,00	631
		км		41850,00	9612,9	106994	24576	130	37,3	95
48	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2008	44,00	-	88352	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			2876744				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			3049348				
РАЗДЕЛ 2. Микрорайон Болашак										
Водопровод										
10	ОО"Алатау-Алем"	Тройник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ100х100	19	21484,33	-	408202	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	19	795,72	-	15119	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-

20	С130804-946 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	204,6600	468,00	-	95781	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
22	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6060	44,00	-	266640	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
27	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм	85,5408	363,00	-	31051	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
28	С130806- 79 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	146,584	714,00	-	104661	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
29	С130806- 100 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм	54,216	1880,00	-	101926	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
30	С130806- 164 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,0 мм	97,388	100,00	-	9739	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
34	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	180	492,00	-	88560	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
35	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d110/DN100	180	1324,31	-	238376	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-

36	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	37,44225	162,76	-	6094	-	-	-	-
		кг		--	-	-	-	-	-	-
38	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-110x6,6"	181	415,60	-	75223	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
40	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Тройник полиэтиленовый, PE100 SDR 17,d-110x6,6"	1	1170,11	-	1170	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
47	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 100 мм,	2	2350,00	-	4700	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
48	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 50 мм	2	1360,00	-	2720	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
49	С130902- 183 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	1	4302,00	-	4302	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
50	С130902- 180 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	1	2692,00	-	2692	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			1456956				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			1544373				
		РАЗДЕЛ 3. Микрорайон Тамшалы								
		Водопровод								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	30356,59	18,51	17,5	561900	531240	159597	0,01	304
		м3		1,01	4,41	30660	133873	97	0,02	607

2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	938,86	537,30	--	504449	--	570028	3,55	3333
		м3		537,30	--	504449	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	1110,66	306,20	152,52	340084	169398	304409	1,02	1133
		м3		153,68	57,15	170686	63474	130	0,28	311
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28614,88	6,48	6,48	185424	185424	58289	--	--
		м3		--	2,1	--	60091	97	0,01	286
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	884,99	134,10	--	118677	--	134105	0,97	858
		м3		134,10	--	118677	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28614,88	21,55	4,52	616651	129339	472692	0,11	3148
		м3		17,03	--	487311	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1795,58	6,01	6,01	10791	10791	3623	--	--
		м3		--	2,08	--	3735	97	0,01	9
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	1,5522	107786,81	398,18	167307	618	13925	42,10	65
		т		6750,00	150,75	10477	234	130	0,74	1
11	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	30	795,72	-	23871	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	4,972	60591,69	25695,31	301262	127757	257823	194,00	965
		км		33075,00	6813,45	164449	33876	130	26,38	131
20	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25 мм	4,84	48086,09	17877,09	232737	86525	216436	173,00	837
		км		29700,00	4698,68	143748	22742	130	1801	8717

22	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием	0,097	62946,88	6788,50	6106	658	6083	253,00	25
		км		45675,00	2565	4430	249	130	12,52	1
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	0,146	71644,97	10674,97	10460	1559	10032	270,00	39
		км		48825,00	4032	7128	589	130	19,69	3
24	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм /футляр в стене колодца/	0,0906	154577,68	66009,80	14005	5980	6679	376,00	34
		км		70200,00	24936,75	6360	2259	130	121,79	11
25	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм /футляр в стене колодца/	0,1734	62546,88	6788,50	10846	1177	5343	253,00	44
		км		45675,00	2565,00	7920	445	130	12,52	2
32	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100 мм	242	565,93	53,14	136955	12860	89908	1,46	353
		соедин.		270,00	20,25	65340	4901	128	0,1	24
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулки	242	300,57	225,64	72738	54604	40429	0,41	100
		шт		69,53	59,98	16826	10675	130	0,23	55
		Итого	Тенге			5649738				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			5988723				
		РАЗДЕЛ 3. Микрорайон Коктем								
		Водопровод								
10	ОО"Алатау-Алем"	Тройник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ100х100	14	21484,33	-	300781	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	14	795,72	-	11140	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
19	С130804-946 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1931,1200	468,00	-	903764	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-

21	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3716,8	44,00	-	163539	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
26	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм	48,4932	363,00	-	17603	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
27	С130806- 79 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	58,232	714,00	-	41578	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
28	С130806- 100 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм	27,108	1880,00	-	50963	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
29	С130806- 164 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,0 мм	45,18	100,00	-	4518	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
33	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	90	492,00	-	44280	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
34	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d110/DN100	90	1324,31	-	119188	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
35	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	18,721125	162,76	-	3047	-	-	-	-
		кг		--	-	-	-	-	-	-
37	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Втулка полиэтиленовая,PE100 SDR 17,d-110х6,6"	90	415,60	-	37404	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-

		шт								
		Итого	Тенге			1697805				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			1799673				
		РАЗДЕЛ 4. Микрорайон Туган Ел								
		Водопровод								
10	ОО"Алатау-Алем"	Тройник с пожарной подставкой фланцевый чугунный ПТФ100х100	30	21484,33	-	644530	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	42	795,72	-	33420	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
26	С130806- 57 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм	1,004	112,00	-	112	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
27	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм	71,5392	363,00	-	25969	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
29	С130806- 100 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм	18,6528	1880,00	-	35067	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
30	С130806- 164 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,0 мм	37,528	100,00	-	3753	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
34	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	16	492,00	-	7872	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
36	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	15,3974	162,76	-	2506	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-

		кг								
39	---	Отвод полиэтиленовый 90 град, PE100 SDR 17,d-110x6,6"	2	1034,74	-	2069	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
40	---	Отвод полиэтиленовый 30 град, PE100 SDR 17,d-110x6,6"	1	1300,93	-	1301	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
42	---	Тройник полиэтиленовый, PE100 SDR 17,d-40x32	1	226,06	-	226	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			756825				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			802235				
		РАЗДЕЛ 5. Водопроводные колодцы.								
		Водопроводный колодец Ду 2000 /1569 шт/, Ду 1500 /318 шт/								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	2656,2	790,75	24,55	2100390	65210	160187	0,26	691
		м2		39,83	9,2	105796	24437	123	0,04	106
2	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	865,700	35806,86	1879,87	30997999	1627403	2221481	8,86	7670
		м3		1435,50	538,43	1242712	466119	130	2,06	1783
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	865,7	183,00	--	158423	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	"Жакко"г.Актау	Люк ПП ЛВ	397	3472,22	--	1378471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-268	Стремянка	3,4980	134000,00	--	468732	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенах колодца	794	495,38	242,43	393332	192489	297266	1,24	985
		отверст.		231,75	142,64	184010	113256	100	0,23	183
10	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 200 мм	794	2017,57	1,57	1601951	1247	400176	2,36	1874
		сальник		393,75	--	312638	--	128	--	--

11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5409,42772	245,44	3,82	1327690	20664	247601	0,21	1136
		м2		37,35	1,44	202042	7790	118	0,01	54
		Итого	Тенге			41753698				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			44258920				
		Итого по разделу:	Тенге			57443273				
		Временные здания и сооружения 4,3%				2470061				
		Итого				59913333				
		Зимнее удорожание 0,5775%				345999				
		Затраты на выслугу лет, 1%				599133				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				239653				
		Итого:				61098119				
		Итого в текущих ценах 2014г, 81,82% К-2,3896774322				119461125				
		Итого в текущих ценах 2015 г 18,18% К-2,557419				28406885				
		Всего в текущих ценах				147868010				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2957360				
		Итого:				150 825 369,91				
		НДС 12%				18 099 044,39				
		ВСЕГО:				168 924 414,30				
		Поправочный коэффицент 0,95				**160 478 188,73**				
		удержание 5% - 2017 год				**8 023 909,44**				
		удержание 5% - 2016 год				**3 288 279,29**				
		Всего к оплате:				**149 166 000,00**				
		в том числе НДС 12%:				15 982 071,43				

Заказчик: _____ **Шагыраев А.Б.**

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**

Тех.надзор _____ **Дандамаев Р.**