Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ
БИН **150 540 009 942**; ИИК **KZ56 0701 03KS N430 8000**; код **4672760**; БИК **KKMFKZ2A**, **РГУ Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК**; адрес: **село Мангистау, здание Общественных организации.**
Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"
БИН **030 540 000 548**; ИИК **KZ28 8560 0000 0409 6090**; БИК **KCJBKZKX**; **АО "Банк ЦентрКредит".**
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов села Атамекен".

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		69	20.09.2016г				
		69/2	15.03.2017г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 226 393 173,87		1 094 993 905,24						131 399 268,63	1 226 393 173,87
В том числе за июль месяц		160 324 504,52	143 146 879,04						17 177 625,48	160 324 504,52
удержание 5% за 2017 год		8 016 225,23	7 157 343,96						858 881,27	8 016 225,23
удержание 5% за 2016 год		3 288 279,29	2 935 963,65						352 315,64	3 288 279,29
К оплате:		**149 020 000,00**	**133 053 571,43**						**15 966 428,57**	**149 020 000,00**

Всего к оплате: 149 020 000,00 (Сто сорок девять миллиона двадцать тысячи) тенге 00 тиын

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**
(м.п.)

Заказчик: _____ **Шагыраев А.Б.**
(м.п.)

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строителства"

Наименование объекта: "Строительства сетеи водоснабжения жилых массива села Атамекен"

АКТ №10

выполненных работ за июль 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250/6/0,4								
7	75-3-6	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10кв марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА , напряжение ВН6;10 кв , напряжение НН 0,4 кв , напряжение КЗ 4,5% , габариты 1310х950х1740 мм**	2	323400,00	-	646800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Итого								
			Тенге			646800				
		РАЗДЕЛ 2. Насосная станция								
		Общестроительные работы								
32	ЕО113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	16,07607	21,80	0,05	350	1	84	0,03	-
		м2		5,81	0,02	93	-	90	-	-
33	ЕО113-29-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Казантикор-У"**	16,07607	2234,73	99,18	35926	1594	2224	0,59	9
		м2		116,55	37,15	1874	597	90	0,18	3
		Перегородки								
60	ЕО108-7-1 Изм и доп вып 8 СН РК 8 02-05-2002 СН РК 8 02-06-2004 СН РК 8 02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м**	12,909	888,43	18,89	11469	244	3076	1,24	16
		м2		194,85	7,07	2515	91	118	0,03	-
61	ЕО108-12-1	**Крепление перегородок**	0,0181	72779,65	422,15	1317	8	179	56,40	1
		т		8257,50	157,50	149	3	118	0,77	-
		Пояс ж/б монолитный МП1								

67	ЕО106-19-1	Устройство поясов в опалубке кл В15	4,25	18663,72	316,01	79321	1343	6637	8,25	35
		м3		1368,00	119,39	5814	507	105	0,58	2
70	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД-3/	0,09	70437,87	304,24	6339	27	925	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	871	10	105	0,56	-
			Покрытие							
71	ЕО107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2 б=220мм	19	1689,36	393,83	32098	7483	16148	2,66	51
		шт		465,75	141,31	8849	2685	140	0,61	11
72	С143017-8 Изм и доп вып 8 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенный толщиной 11см	139,2	3360,00	-	467712	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
			Проемы							
83	ЕО110-91-1 Изм и доп вып 2 СН РК 8 02-01-2002 СН РК 8 02-03-2002 СН РК 8 02-05-2002 СН РК 8 02-06-2002 СН РК 8 02-07-2002 РДС РК 8 02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	9,5823	498,09	19,17	4773	184	2726	1,38	13
		м2		230,97	6,18	2213	59	120,00	0,03	-
84	С12061-181 Изм и доп вып 9 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	9,5823	5240,00	-	50211	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
85	ЕО110-91-3 Изм и	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	6,8445	472,81	19,00	3236	130	1838	1,30	9
		м2		217,73	6,18	1490	42	120,00	0,03	-
86	С12061-186 Изм и	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные	6,8445	10600,00	-	72552	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
			Ограждение ОГ-1							
115	Е0109-29-1	Монтаж ограждение	0,3763	13666,42	5430,82	5143	2044	2232	28,90	11
				5040,00	1550,03	1897	583	90	5,46	2

116	С12021-267	Ограждение м/к	т	0,3763	133700,00	-	50311	-	-	-	-
117	ЕО113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	10,1601	21,80	0,05	221	1	5310	0,03	-
118	ЕО113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Казантикор-У"	м2	10,1601	2234,73	99,18	22705	1008	2026	0,59	6
		Итого	м2		116,55	37,15	1874	377	90	0,18	2
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге				887091				
		РАЗДЕЛ 3. Наружные сети водоснабжение и канализации площадки водопроводных сооружений	Тенге				940317				
		Водопровод									
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	277,76	18,51	17,50	5141	4861	1460	0,01	3
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,14	537,30	--	9209	--	10407	3,55	61
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	м3	1,84	306,20	152,52	563	281	504	1,02	2
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	206,56	6,48	6,48	1339	1339	421	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,39	134,10	--	857	--	968	0,97	6
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	206,56	21,55	4,52	4451	934	3412	0,11	23

		м3								
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боевой резерв/	31,96	6,01	6,01	192	192	64	--	--
		м3		--	2,08	--	66	97	0,01	0
8	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боевой резерв/ до 50м	31,96	19,02	19,02	608	608	205	--	--
		м3		--	6,6	--	211	97	0,02	1
10	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 200мм	4	391,37	57,24	1565	229	12	1,43	6
		фланец		301,50	2,25	1206	9	130	0,01	0
11	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 150мм	4	231,52	33,52	926	134	12	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	0
16	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 200 мм,	4	6710,00	-	26840	-	-	-	-
		компл		--	-	-	-	-	-	-
19	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 50 мм,	4	1360,00	-	5440	-	-	-	-
		компл		--	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 200мм	2	1230,66	466,78	2461	934	456	5,29	11
		шт		513,00	175,5	1026	351	130	2,69	5
26	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50мм	2	242,08	6,95	484	14	6	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	0
27	ТОО "Акватория-Актобе" 15-05-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем FAF3500, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy100мм /под электропривод/	2	11241,30	-	22483	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

28	ТОО "Акватория-Актобе" 15-05-13	Электропривод , тип А	2	39785,80	-	79572	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С130902- 186 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 13547-79	2	10673,00	-	21346	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
31	С130902- 185 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	2	6607,00	-	13214	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
33	С130902- 180 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	2	2692,00	-	5384	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
43	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150 мм с гидравлическим испытанием	0,036	119056,32	31953,00	4286	1150	3671	360,00	13
		км		66375,00	12071,25	2390	435	130	58,95	2
44	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	0,0299	71644,97	10674,97	2142	319	2055	270,00	8
		км		48825,00	4032	1460	121	130	19,69	1
56	С130806- 101 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х6 мм	28,73	2250,00	-	64643	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
57	С130806- 90 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 159х4,5 мм	36,144	1200,00	-	43373	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-

59	С130806- 79 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	м	29,9	714,00	-	21349	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-	-
64	С130810- 303 Изм и доп. вып. 12 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град на Ру до 16 Мпа, с радиусом кривезны R-1,5, Dy 200, 219х8мм /ГОСТ 17375-2001/	м	1	3514,54	-	3515	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-	-
65	С130810- 301 Изм и доп. вып. 12 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град на Ру до 16 Мпа, с радиусом кривезны R-1,5, Dy 150, 159х6мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	4	1386,89	-	5548	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-	-
66	С130810- 300 Изм и доп. вып. 12 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град на Ру до 16 Мпа, с радиусом кривезны R-1,5, Dy 210, 108х6мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	1	672,56	-	673	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-	-
71	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру с 16 Мпа, 159х6мм	шт	2	1290,00	-	2580	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-	-
74	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру с 16 Мпа, 108х4мм	шт	1	741,00	-	741	-	-	-	-
				--	-	-	-	-	-	-	-
94	Е0111-13-3 К=2	Устройство шебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	52,76	1581,51	49,10	83440	2591	5018	0,53	28
					79,66	18,4	4203	971	97	0,09	5

95	ЕО122-41-1 Изм и доп вып 1 СН РК 8 02-02-2002 СН РК 8 02-03-2002 СН РК 8 02-05-2002 СН РК 8 02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	19,96	43846,86	1879,87	875183	37522	51220	8,86	17
		м3		1435,50	538,43	28653	10747	130	2,06	41
96	С131104-8 Изм и доп вып 7 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	6	8060,00	-	48360	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
97	С131104-10 Изм и доп вып 7 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02-04С-2004	Люк чугунный, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400,00	-	40200	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
99	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,96	183,00	-	3653	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			1481651				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			1570550				

РАЗДЕЛ 4. Резервуары питьевой и противопожарной воды ж/б V-1000 м3 /2 шт/.

Внутренние гидроизоляционные работы

60	ЕО113-55-3 Изм и доп вып 5 СН РК 8 02-05-2002 СН РК 8 02-02-2002 РДС РК 8 02-03-2002	Гидроизоляция бетонных поверхностей MASTWTSEAL 501, первый слой	1100	223,24	97,17	245564	106887	156796	0,66	726
		м2		122,00	36,38	134200	40018	90	0,18	198
61	ЕО113-55-4 Изм и доп вып 5 СН РК 8 02-05-2002 СН РК 8 02-02-2002 РДС РК 8 02-03-2002	Гидроизоляция бетонных поверхностей MASTWTSEAL 501, последующий слой	1100	214,76	97,10	236236	106810	148797	0,62	682
		м2		113,94	36,36	125334	39996	90	0,18	198

62	ТОО "Басф Центральная Азия" г Актау 07-03-13	Гидроизоляция MASTWTSEAL 501,	2200	112,12	-	246664	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0106-1-1	Разуклонка днища	29,16	14672,17	66,01	427840	1925	6757	1,35	39
		м3		195,75	24,93	5708	727	105	0,12	3,4992
		Итого	Тенге			1468654				
		Итого с ненормир.и непредзатратами	Тенге			1556774				
		РАЗДЕЛ 5. Кольцевые сети водопровода В1								
		Водопровод								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	17982,91	18,51	17,50	332864	314701	94543	0,01	180
		м3		1,01	4,41	18163	79305	97	0,02	360
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	556,205	537,30	--	298849	--	337699	3,55	1975
		м3		537,30	--	298849	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	1746,785	306,20	152,52	534866	266420	478757	1,02	1782
		м3		153,68	57,15	268446	99829	130	0,28	489
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12480,8	6,48	6,48	80876	80876	25423	--	--
		м3		--	2,1	--	26210	97	0,01	125
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	481,04	134,10	--	64507	--	72893	0,97	467
		м3		134,10	--	64507	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12480,8	21,55	4,52	268961	56413	206172	0,11	1373
		м3		17,03	--	212548	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2504,89	6,01	6,01	15054	15054	5054	--	--

		м3		--	2,08	--	5210	97	0,01	25
15	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 150 мм,	68	3360,00	-	228480	-	-	-	-
		компл		--	-	-	-	-	-	-
17	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 50 мм,	32	1360,00	-	43520	-	-	-	-
		компл		--	-	-	-	-	-	-
18	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 300мм	15,00	2707,16	1459,53	40607	21893	28343	5,29	79
		шт		902,25	551,25	13534	8269	130	2,69	40
19	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 200мм	14,00	1230,66	466,78	17229	6535	12531	3,14	44
		шт		513	175,5	7182	2457	130	0,86	12
20	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 150мм	17,00	585,99	36,99	9962	629	7310	1,93	33
		шт		317,25	13,5	5393	230	130	0,07	1
21	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 100мм	67,00	411,46	17,71	27568	1187	20773	1,40	94
		шт		231,75	6,75	15527	452	130	0,03	2
25	С130902- 186 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 13547-79	29	10673,00	-	309517	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
26	С130902- 185 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	34	6607,00	-	224638	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-

27	С130902- 180 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	118	4302,00	-	507636	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
28	С130902- 180 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	10	2692,00	-	26920	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам.150-200 мм	2,426938	17757,36	3488,98	43096	8468	19777	32,70	79
		т		4950,00	1318,5	12013	3200	130	6,44	16
42	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	0,045	51962,26	20326,01	2338	915	2116	179,00	8
		км		30825,00	5353,43	1387	241	130	20,64	1
45	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм	0,8534	82805,00	36133,62	70666	30836	57094	247,00	211
		км		41850,00	9612,9	35715	8204	130	37,3	32
56	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам.500 мм /футляр/	0,0295	307552,18	115368,43	9073	3403	8342	857,00	25
		км		162000,00	55530	4779	1638	130	271,21	8
57	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам.300 мм /футляр/	0,1321	203956,79	85907,16	26943	11348	22033	504,00	67
		км		95850,00	32451,75	12662	4287	130	158,5	21
84	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру 16 Мпа , 219х8-159х6мм	2	2080,00	-	4160	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
85	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру 16 Мпа , 159х6мм	1	1290,00	-	1290	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
86	С130810-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру 16 Мпа , 325х10-219х8мм	4	1610,00	-	6440	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-

87	С130810-128	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру 16 Мпа , 325х10-159х6мм	4	1570,00	-	6280	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
88	С130810-128	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру 16 Мпа , 325х10-108х4мм	3	1570,00	-	4710	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
89	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру 16 Мпа , 219х6-159х4,5мм	3	692,00	-	2076	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
90	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру 16 Мпа , 219х6-108х4мм	7	750,00	-	5250	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
91	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру 16 Мпа , 159х4,5-108х4мм	1	444,00	-	444	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
92	ЕО116-12-9	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.300 мм	150	1903,51	176,44	285527	26466	155520	4,31	647
		1 соедин		810,00	65,25	121500	9788	128	0,32	48
95	ЕО116-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.200 мм	50	999,50	84,74	49975	4237	28800	2,45	123
		1 соедин		450,00	31,5	22500	1575	128	0,15	7,5
98	ЕО116-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных п/эт трубопроводах диам.150 мм	74	777,53	84,74	57537	6271	42624	2,45	181
		1 соедин		450,00	31,5	33300	2331	128	0,15	11,1
102	ЕО122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, потрубков, переходов, втулки	500	300,57	225,64	150285	112820	45195	0,41	205
		шт		69,53	58,98	34765	29490	130	0,23	115
106	-------	Отвод полиэтиленовый 90° , PE100 SDR 17, d-224х13,4	1	5596,97	-	5597	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-

107	-------	Отвод полиэтиленовый 60° , PE100 SDR 17, d-224x13,4	2	4837,33	-	9675	-	-	-		
		шт		--	-	-	-	-	-		
108	-------	Отвод полиэтиленовый 30° , PE100 SDR 17, d-224x13,4	3	2739,97	-	8220	-	-	-		
		шт		--	-	-	-	-	-		
109	-------	Отвод полиэтиленовый 90° , PE100 SDR 17, d-160x9,5	2	3142,77	-	6286	-	-	-		
		шт		--	-	-	-	-	-		
110	-------	Отвод полиэтиленовый 60° , PE100 SDR 17, d-160x9,5	1	2277,66	-	2278	-	-	-		
		шт		--	-	-	-	-	-		
118	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	50	440,21	332,43	22011	16622	12301	0,61	31	
		шт		102,38	86,87	5119	4344	130	0,33	17	
125	E0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам 500мм	0,0295	1646296,96	145128,46	48566	4281	2912	120,00	4	
		км		21105,00	54823,5	623	1617	130	267,76	8	
126	E0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам 300мм	0,1321	1043569,02	111422,27	137855	14719	9775	82,70	11	
		км		14827,50	42090,75	1959	5560	130	205,57	27	
		Итого	Тенге			5694618					
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			6036295					

РАЗДЕЛ 6. Микрорайон Арай

Водопровод

1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	29238,14	18,51	17,5	541198	511667	153717	0,01	292	
		м3		1,01	4,41	29531	128940	97	0,02	585	
2	E0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	904,27	537,30	--	485864	--	549027	3,55	3210	
		м3		537,30	--	485864	--	113	--	--	
3	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	1023,61	306,20	152,52	313429	156121	280550	1,02	1044	
				153,68	57,15	157308	58499	130	0,28	287	

		м3								
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52447,7933	6,48	6,48	339862	339862	106836	--	--
		м3		--	2,1	--	110140	97	0,01	524
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	884,99	134,10	--	118677	--	134105	0,97	858
		м3		134,10	--	118677	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27593,51	21,55	4,52	594640	124723	455820	0,11	3035
		м3		17,03	--	469917	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1695,5	6,01	6,01	10190	10190	3421	--	--
		м3		--	2,08	--	3527	97	0,01	17
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	1,33346	107786,81	398,18	143729	531	11962	42,10	56
		т		6750,00	150,75	9001	201	130	0,74	1
11	ОО"Алатау-Алем"г.Алматы	Заглушка ЗФ100	29	795,72	-	23076	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	2,927	60591,69	25695,31	177352	75210	151780	194,00	568
		км		33075,00	6813,45	96811	19943	130	26,38	77
20	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	0,012	51962,26	20326,01	624	244	564	179,00	2
		км		30825,00	5353,43	370	64	130	20,64	0
22	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25 мм	6,52	48086,09	17877,09	313521	116559	291563	173,00	1128
		км		29700,00	4698,68	193644	30635	130	18,1	118
24	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием	0,1305	62946,88	6788,50	8215	886	6083	253,00	33
		км		45675,00	2565	5961	335	130	12,52	2
25	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	0,203	71644,97	10674,97	14544	2167	13949	270,00	55

		км		48825,00	4032	9911	818	130	19,69	4	
26	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм /футляр в стене колодца/	0,1011	154577,68	66009,80	15628	6674	12504	376,00	38	
		км		70200,00	24936,75	7097	2521	130	121,79	12	
35	ЕО116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100 мм	331	565,93	53,14	187323	17589	122973	1,46	483	
		1 соедин		270,00	20,25	89370	6703	128	0,1	33,1	
39	ЕО122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, потрубков, переходов, втулки	339	300,57	225,64	101893	76492	56634	0,41	139	
		шт		69,53	58,98	23571	19994	130	0,23	77,97	
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	80,4	21,80	0,05	1753	4	422	0,03	2	
		м2		5,81	0,02	467	2	90	-	-	
44	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	80,4	100,70	0,07	8096	6	5092	0,37	30	
		м2		60,30	0,02	4848	2	105	-	-	
		Итого	Тенге			5756616					
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			6102013					

РАЗДЕЛ 7. Микрорайон Каламкас

Водопровод

1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22642,21	18,51	17,50	419107	396239	119039	0,01	226
		м3		1,01	4,41	22869	99852	97	0,02	453
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	700,27	537,30	--	376255	--	425168	3,55	2486
		м3		537,30	--	376255	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	836,57	306,20	152,52	256158	127594	229286	1,02	853
		м3		153,68	57,15	128564	47810	130	0,28	234

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	21362,56	6,48	6,48	138429	138429	43516	--	--
		м3		--	2,1	--	44861	97	0,01	214
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	660,7	134,10	--	88600	--	100118	0,97	641
		м3		134,10	--	88600	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21362,56	21,55	4,52	460363	96559	352890	0,11	2350
		м3		17,03	--	363804	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1319,23	6,01	6,01	7929	7929	2662	--	--
		м3		--	2,08	--	2744	97	0,01	13
8	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	34	18075,87	36,99	614580	1258	13326	1,82	62
		шт		288,00	13,5	9792	459	130	0,07	2
15	"Жакко"г.Актау	Водомер ВСХ-15	636	831,88	-	529076	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	ТОО"Промресурс-KZ" г Павлодар	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б27п1 для жидких сред, Ру 1 Мпа / 10 кгс/см2/, Ду 15мм	1272	262,59	-	334014	-	-	-	-
		1 кран		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25 мм	7,4	48086,09	17877,09	355837	132290	330915	173,00	1280
		км		29700,00	4698,68	219780	34770	130	18,1	134
21	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7473	44,00	-	328812	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием	0,178	62946,88	6788,50	11205	1208	11163	253,00	45
		км		45675,00	2565	8130	457	130	12,52	2

25	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм /футляр в стене колодца/	0,11865	62546,88	6788,50	7421	805	7441	253,00	30
		км		45675,00	2565,00	5419	304	130	12,52	1
26	С130806- 67 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2 004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х4 мм	119,1246	363,00	-	43242	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	81,18	21,80	0,05	1770	4	426	0,03	2
		м2		5,81	0,02	472	2	90	-	-
39	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	81,18	100,70	0,07	8175	6	5142	0,37	30
		м2		60,30	0,02	4895	2	105	-	-
40	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	-	-
41	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	-
42	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 50 мм	2	1360,00	-	2720	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
43	С130902- 180 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	1	2692,00	-	2692	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			5628221				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			5965914				

РАЗДЕЛ 8. Микрорайон Темир-су

Водопровод

8	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	10	18075,87	36,99	180759	370	3920	1,82	18
				288,00	13,5	2880	135	130	0,07	1

			шт								
15	"Жакко"г.Актау	Водомер ВСХ-15	87	831,88	-	72374	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
17	ТОО"Промресурс-KZ" г Павлодар	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б27п1 для жидких сред, Ру 1 Мпа / 10 кгс/см2/, Ду 15мм	174	262,59	-	45691	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
		Итого	Тенге			302742					
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			320907					

РАЗДЕЛ 9. Микрорайон Тамшалы

Водопровод

1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14974,0999	18,51	17,5	277171	262047	78725	0,01	150	
			м3	1,01	4,41	15124	66036	97	0,02	299	
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	463,1201	537,30	--	248834	--	281183	3,55	1644	
			м3	537,30	--	248834	--	113	--	--	
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	547,85	306,20	152,52	167752	83558	150154	1,02	559	
			м3	153,68	57,15	84194	31310	130	0,28	153	
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14114,9586	6,48	6,48	91465	91465	28752	--	--	
			м3	--	2,1	--	29641	97	0,01	141	
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	436,5514	134,10	--	58542	--	66152	0,97	423	
			м3	134,10	--	58542	--	113	--	--	
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14114,9586	21,55	4,52	304177	63800	233166	0,11	1553	
			м3	17,03	--	240378	--	97	--	--	

7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	885,71	6,01	6,01	5323	5323	1787	--	--
		м3		--	2,08	--	1842	97	0,01	9
20	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25 мм	4,84	48086,09	17877,09	232737	86525	216436	173,00	837
		км		29700,00	4698,68	143748	22742	130	1801	8717
		Итого	Тенге			2442356				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			2588898				

РАЗДЕЛ 10. Микрорайон Шагала

Водопровод

1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15754,7304	18,51	17,5	291620	275708	82829	0,01	158
		м3		1,01	4,41	15912	69478	97	0,02	315
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	487,2546	537,30	--	261802	--	295836	3,55	1730
		м3		537,30	--	261802	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	750,92	306,20	152,52	229932	114530	205811	1,02	766
		м3		153,68	57,15	115401	42915	130	0,28	210
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14834,181	6,48	6,48	96125	96125	30217	--	--
		м3		--	2,1	--	31152	97	0,01	148
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	458,784	134,10	--	61523	--	69521	0,97	445
		м3		134,10	--	61523	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14834,181	21,55	4,52	319677	67050	245047	0,11	1632
		м3		17,03	--	252626	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	949,02	6,01	6,01	5704	5704	1915	--	--

8	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	м3	24	--	2,08	--	1974	97	0,01	
					18075,87	36,99	433821	888	9407	1,82	4
					288,00	13,5	6912	324	130	0,07	
16	"Жакко"г.Актау	Водомер ВСХ-15	шт	294	831,88	-	244573	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-
18	ТОО"Промресурс-KZ" г Павлодар	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б27п1 для жидких сред, Ру 1 Мпа / 10 кгс/см2/, Ду 15мм	шт	588	262,59	-	154403	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25-32 мм	км	9,387	48086,09	17877,09	451384	167812	419771	173,00	1624
					29700,00	4698,68	278794	44107	130	18,1	170
		Итого	Тенге				3910917				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге				4145572				

РАЗДЕЛ 11. Водопроводные колодцы.

Водопроводный колодец Ду 2000 /1569 шт/, Ду 1500 /318 шт/

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	м2	1678,0	790,75	24,55	1326879	41195	101195	0,26	436
					39,83	9,2	66835	15438	123	0,04	67
2	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	542,490	35806,86	1879,87	19424863	1019811	1392088	8,86	4806
					1435,50	538,43	778744	292093	130	2,06	1118
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	542,49	183,00	--	99276	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
4	"Жакко"г.Актау	Люк ПП ЛВ	шт	252	3472,22	--	874999	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-268	Стремянка	т	0,6130	134000,00	--	82142	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенах колодца	отверст.	504	495,38	242,43	249672	122185	188693	1,24	625
					231,75	142,64	116802	71891	100	0,23	116

10	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 200 мм	504	2017,57	1,57	1016855	791	254016	2,36	1189
		сальник		393,75	--	198450	--	128	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3374,29557	245,44	3,82	828187	12890	154449	0,21	709
		м2		37,35	1,44	126030	4859	118	0,01	34
		Итого	**Тенге**			**25993314**				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	**Тенге**			**27552913**				
		Оборудование:	**Тенге**			**646800**				
		Итого по разделу:	**Тенге**			**56780152**				
		Временные здания и сооружения 4,3%				2441547				
		Итого				59221699				
		Зимнее удорожание 0,5775%				342005				
		Затраты на выслугу лет, 1%				592217				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				236887				
		Итого:				61039608				
		Итого в текущих ценах 2014г, 81,82% К-2,3896774322				119346721				
		Итого в текущих ценах 2015 г 18,18% К-2,557419				28379680				
		Всего в текущих ценах				147726402				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2954528				
		Итого:				150 680 929,87				
		НДС 12%				18 081 711,58				
		ВСЕГО:				168 762 641,45				
		Поправочный коэффицент 0,95				**160 324 504,52**				
		удержание 5% - 2017 год				**8 016 225,23**				
		удержание 5% - 2016 год				**3 288 279,29**				
		Всего к оплате:				**149 020 000,00**				
		в том числе НДС 12%:				15 966 428,57				

Заказчик:_____ **Шагыраев А.Б.**

Подрядчик:_____ **Даулетбаев А.О.**

Тех.надзор_____ **Дандамаев Р.**