Типовая форма №КС-3

Утверждена поставлениям

Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ

БИН **150 540 009 942**; ИИК **KZ56 0701 03KS N430 8000**; код **4672760**; БИК **KKMFKZ2A**, **РГУ Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК**; адрес: **село Мангистау, здание Общественных организации.**

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

БИН **030 540 000 548**; ИИК **KZ28 8560 0000 0409 6090**; БИК **KCJBKZKX**; **АО "Банк ЦентрКредит".**

Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов села Атамекен".

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		69	20.09.2016г				
		69/2	15.03.2017г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 279 024 752,82		1 141 986 386,45						137 038 366,37	1 279 024 752,82
В том числе за август месяц		52 631 578,95	46 992 481,20						5 639 097,75	52 631 578,95
удержание 5% за 2017 год		2 631 578,95	2 349 624,06						281 954,89	2 631 578,95
К оплате:		**50 000 000,00**	**44 642 857,14**						**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Всего к оплате: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллиона) тенге 00 тиын

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**

(м.п.)

Заказчик: _____ **Калжанов М.**

(м.п.)

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строителства"

Наименование объекта: "Строительства сетеи водоснабжения жилых массива села Атамекен"

АКТ №11

выполненных работ за август 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Резервуары питьевой и противопожарной воды ж/б V-1000 куб.м. /2 шт/										
Внутренние гидроизоляционные работы										
60	Е0113-55-3	Гидроизоляция бетонных поверхностей MASTWTSEAL 501, первый слой	1100	223,24	97,17	245564	106887	156796	0,66	726
		м2		122,00	36,38	134200	40018	90	0,18	195
61	Е0113-55-4	Гидроизоляция бетонных поверхностей MASTWTSEAL 501, последующий слой	1100	214,76	97,10	236236	106810	148797	0,62	682
		м2		113,94	36,36	125334	39996	90	0,18	195
62	ТОО "БасфЦентральная азия"	Гидроизоляция MASTWTSEAL 501	2200	112,12	--	246672	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Итого	Тенге			1034065				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			1096109				
РАЗДЕЛ 2. Насосная станция. Технологическое оборудование										
2	Караганда	Кран-балка подвесная электрическая однопролетная, дл.крана 5,4 м, грузоподъемность 1 т	1	397858,00	--	397858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого	Тенге			397858				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			421729				
РАЗДЕЛ 3. Насосная станция. Водопровод и канализация										
Водопровод В1										
3	ТОО "Грундфос Казахстан"	Насос Grundfos NB 65-200-217	4	506808,43	--	2027234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	----	Насос Grundfos NB 50-200-219	2	389246,18	--	778492	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
5	----	Насос Grundfos Unilift KP-250-A1	2	31539,76	--	63080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ТОО "Бизнес-Рейтинг"	Бак расширительный мембранный REFLEX DE 2000	2	524449,18	--	1048898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ТОО ЭлифРіРе	Магнитно-механический фильтр ФМФ150	4	29658,51	--	118634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ТОО "КентаврЛтд"	Установка бактерицидная УОВ-50м-150А	4	624637,06	--	2498548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки с обрезиненым клином FAF 6100, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy300мм	6	63660,90	-	381965	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	----	Задвижки с обрезиненым клином FAF 6100, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy200мм	6	28596,95	-	171582	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	----	Задвижки с обрезиненым клином FAF 6100, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy150мм	6	19748,22	-	118489	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	----	Задвижки с обрезиненым клином FAF 6100, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy80мм	5	9566,68	-	47833	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	----	Задвижки с обрезиненым клином FAF 6100, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy50мм	1	6763,59	-	6764	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	----	Клапан обратный фланцевый FAF 2250, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy150мм	6	28130,37	-	168782	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

26	----	Клапан обратный поворотный FAF 2250, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy50мм	1	5488,63	-	5489	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2 Ру 1,6 Мпа, Ду 300 мм,	12	2120,00	-	25440	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
30	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2 Ру 1,6 Мпа, Ду 200 мм,	12	1320,00	-	15840	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
31	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2 Ру 1,6 Мпа, Ду 150 мм,	24	881,00	-	21144	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
32	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2 Ру 1,6 Мпа, Ду 80 мм,	10	458,00	-	4580	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
33	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2 Ру 1,6 Мпа, Ду 50 мм,	4	330,00	-	1320	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			7504115				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			7954361				
		РАЗДЕЛ 4. Наружные сети водоснабжения и канализации площадки водопроводных сооружений								
		Водопровод								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	277,76	18,51	17,50	5141	4861	1460	0,01	3
		м3		1,01	4,41	281	1225	97	0,02	6
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,14	537,30	--	9209	--	10407	3,55	61
		м3		537,30	--	9209	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	1,84	306,20	152,52	563	281	504	1,02	2
		м3		153,68	57,15	283	105	130	0,28	1

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	206,56	6,48	6,48	1339	1339	421	--	--
		м3		--	2,1	--	434	97	0,01	2
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,39	134,10	--	857	--	968	0,97	6
		м3		134,10	--	857	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	206,56	21,55	4,52	4451	934	3412	0,11	23
		м3		17,03	--	3518	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боевой резерв/	31,96	6,01	6,01	192	192	64	--	--
		м3		--	2,08	--	66	97	0,01	0
8	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боевой резерв/ до 50м	31,96	19,02	19,02	608	608	205	--	--
		м3		--	6,6	--	211	97	0,02	1
9	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 300мм	8	708,82	102,44	5671	820	5499	2,45	20
		фланец		524,25	4,5	4194	36	130	0,02	0
15	С130809-80	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 300 мм,	8	11900,00	-	95200	-	-	-	-
		компл		--	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 300мм	4	2707,16	1459,53	10829	5838	7558	5,29	21
		шт		902,25	551,25	3609	2205	130	2,69	11
29	С130902- 188 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 13547-79	4	23654,00	-	94616	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
39	С131102-13	Счетчик /водомеры/ холодной воды турбинные ВСХ-150	2	21700,00	-	43400	-	-	-	-

		шт		--	-	-	-	-	-	-
41	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам.300 мм с гидравлическим испытанием	0,06173	218156,79	85907,16	13467	5303	10296	504,00	31
		км		95850,00	32451,75	5917	2003	130	158,5	10
54	С130806- 114 Изм и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	61,73	4460,00	-	275316	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
77	С130810- 127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру 16МПа, 325х10-219х8мм	3	1610,00	-	4830	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
86	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липками лентами на стальные трубопроводы диам.300мм	0,06173	1043569,02	111422,27	64420	6878	4568	82,70	5
		км		14827,5	42090,75	915	2598	130	205,57	13
		Камера ВК-6, ВК-7 из монолитного ж/б /2шт/								
131	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,10242	18,51	17,50	613	579	174	0,01	0
		м3		1,01	4,41	33	146	97	0,02	1
132	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11,41030	70,68	67,30	806	768	236	0,02	0
		м3		3,11	18,25	35	208	97	0,06	1
134	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	18,8235	5,55	5,55	104	104	38	--	--
		м3		--	2,1	--	40	97	0,01	0
135	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,0915	134,10	--	280	--	317	0,97	2
		м3		134,10	--	280	--	113	--	--

137	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=100мм	10,24000	1581,51	49,10	16195	503	1233	0,53	5
		м2		79,66	18,2	816	186	123	0,09	1
138	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, кл. В15	9,4	18843,23	954,99	177126	8977	13877	6,51	61
		м3		1075,50	330,44	10110	3106	105	1,34	13
139	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,541	183,00	-	1746	-	-	-	-
		м3		--	-	-	-	-	-	-
140	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,541	519,00	-	4952	-	-	-	-
		м3		--	-	-	-	-	-	-
141	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,541	605,00	-	5772	-	-	-	-
		м3		--	-	-	-	-	-	-
142	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, d 12 мм	1,24764	52400,00	-	65376	-	-	-	-
		т		--	-	-	-	-	-	-
143	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на ысоте от опорной площади до 6 м, кл. В15	1,72	20381,39	241,10	35056	415	2481	8,06	14
		м3		1282,50	91,08	2206	157	105	0,44	1
144	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,7458	183,00	-	319	-	-	-	-
		м3		--	-	-	-	-	-	-
145	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,7458	519,00	-	906	-	-	-	-
		м3		--	-	-	-	-	-	-
146	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,7458	605,00	-	1056	-	-	-	-
		м3		--	-	-	-	-	-	-

147	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, d 12 мм	0,16876	52400,00	-	8843	-	-	-	-
		т		--	-	-	-	-	-	-
148	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d 20-22 мм	0,01384	42500,00	-	588	-	-	-	-
		т		--	-	-	-	-	-	-
150	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,44	245,44	3,82	9926	154	1851	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1510	58	118	0,01	0
		Итого	Тенге			1025343				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			1086864				

РАЗДЕЛ 5. Микрорайон Болашак

Водопровод

1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19190,41	18,51	17,50	355214	335832	100892	0,01	192
		м3		1,01	4,41	19382	84630	97	0,02	384
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	593,52	537,30	--	318898	--	360355	3,55	2107
		м3		537,30	--	318898	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	700,92	306,20	152,52	214622	106904	192107	1,02	715
		м3		153,68	57,15	107717	40058	130	0,28	196
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18076,66	6,48	6,48	117137	117137	36822	--	--
		м3		--	2,1	--	37961	97	0,01	181
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	559,07	134,10	--	74971	--	84718	0,97	542
		м3		134,10	--	74971	--	113	--	--

6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18076,66	21,55	4,52	389552	81707	298610	0,11	1988
		м3		17,03	--	307846	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1148,2	6,01	6,01	6901	6901	2317	--	--
		м3		--	2,08	--	2388	97	0,01	11
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	0,98306	107786,81	398,18	105961	391	8819	42,10	41
		т		6750,00	150,75	6636	148	130	0,74	1
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110 мм	3,166	60591,69	25695,31	191833	81351	164173	194,00	614
		км		33075,00	6813,45	104715	21571	130	26,38	84
21	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25 мм	3	48086,09	17877,09	144258	53631	134155	173,00	519
		км		29700,00	4698,68	89100	14096	130	18,1	54
21	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7473	44,00	-	328812	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием	0,097	62946,88	6788,50	6106	658	6083	253,00	25
		км		45675,00	2565	4430	249	130	12,52	1
24	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	0,146	71644,97	10674,97	10460	1559	10032	270,00	39
		км		48825,00	4032	7128	589	130	19,69	3
25	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм /футляр в стене колодца/	0,054	154577,68	66009,80	8347	3565	6679	376,00	20
		км		70200,00	24936,75	3791	1347	130	121,79	7
26	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм /футляр в стене колодца/	0,0852	62546,88	6788,50	5329	578	5343	253,00	22
		км		45675,00	2565,00	3892	219	130	12,52	1

33	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100 мм	180	565,93	53,14	101868	9565	66874	1,46	263
		соедин.		270,00	20,25	48600	3645	128	0,1	18
37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулки	181	300,57	225,64	54403	40841	30238	0,41	75
		шт		69,53	59,98	12585	10675	130	0,23	41
39	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
		Итого	Тенге			3943575				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			4180189				
		РАЗДЕЛ 6. Водопроводные колодцы.								
		Водопроводный колодец Ду 2000 /1569 шт/, Ду 1500 /318 шт/								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	247,03000	790,75	24,55	195339	6065	14898	0,26	64
		м2		39,83	9,2	9839	2273	123	0,04	10
2	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	80,070	35806,86	1879,87	2867055	150521	205468	8,86	709
		м3		1435,50	538,43	114940	43112	130	2,06	165
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	80,07	183,00	--	14653	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	"Жакко"г.Актау	Люк ПП ЛВ	37	3472,22	--	128472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-268	Стремянка	0,3250	134000,00	--	43550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенах колодца	74	495,38	242,43	36658	17940	27705	1,24	92
		отверст.		231,75	142,64	17150	10555	100	0,23	17
10	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 200 мм	74	2017,57	1,57	149300	116	37296	2,36	175
		сальник		393,75	--	29138	--	128	--	--

11	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**507,43388**	**245,44**	**3,82**	**124545**	**1938**	**23226**	**0,21**	**107**
		м2		**37,35**	**1,44**	**18953**	**731**	**118**	**0,01**	**5**
	Итого		**Тенге**			**3868165**				
	Итого с ненормир.и непред.затратами		**Тенге**			**4100255**				
	Итого по разделу:		**Тенге**			**18839508**				

Временные здания и сооружения 4,3%	810099
Итого	19649607
Зимнее удорожание 0,5775%	113476
Затраты на выслугу лет, 1%	196496
Затраты на доп.отпуска 0,4%	78598
Итого:	20038178
Итого в текущих ценах 2014г, 81,82% К-2,3896774322	39179328
Итого в текущих ценах 2015 г 18,18% К-2,557419	9316526
Всего в текущих ценах	48495854
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	969917
Итого:	49 465 771,19
НДС 12%	5 935 892,54
ВСЕГО:	55 401 663,74
Поправочный коэффициент 0,95	**52 631 578,95**
удержание 5% - 2017 год	**2 631 578,95**
Всего к оплате:	**50 000 000,00**
в том числе НДС 12%:	5 357 142,86

Заказщик: _____ **Калжанов.М**

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**

Тех.надзор _____ **Дандамаев Р**