Типовая форма №КС-3

Утверждена поставлениям

Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ

БИН **150 540 009 942**; ИИК **KZ56 0701 03KS N430 8000**; код **4672760**; БИК **KKMFKZ2A, РГУ Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК**; адрес: **село Мангистау, здание Общественных организации.**

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

БИН **030 540 000 548**; ИИК **KZ28 8560 0000 0409 6090**; БИК **KCJBKZKX; АО "Банк ЦентрКредит".**

Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов села Атамекен".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август (2) месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		69	20.09.2016г				
		69/2	15.03.2017г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 279 852 121,23		1 142 725 108,24						137 127 012,99	1 279 852 121,23
В том числе за август месяц		827 368,41	738 721,79						88 646,61	827 368,41
удержание 5% за 2017 год		41 368,42	36 936,09						4 432,33	41 368,42
К оплате:		**785 999,99**	**701 785,70**						**84 214,28**	**785 999,99**

Всего к оплате: 785 999,99 (Семьсот восемьдесят пять тысячи девятьсот двеноста девять) тенге 99 тиын

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**

(м.п.)

Заказчик: _____ **Калжанов М.**

(м.п.)

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строителства"

Наименование объекта: "Строительства сетеи водоснабжения жилых массива села Атамекен"

АКТ №12

выполненных работ за авуст 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Кольцевые сети водопровода В1										
Водопровод										
Водопровод										
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1500,00	18,51	17,50	27765	26250	7886	0,01	15
		м3		1,01	4,41	1515	6615	97	0,02	30
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	53,912444	537,30	--	28967	--	32733	3,55	191
		м3		537,30	--	28967	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	150	306,20	152,52	45930	22878	41112	1,02	153
		м3		153,68	57,15	23052	8573	130	0,28	42
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1100	6,48	6,48	7128	7128	2241	--	--
		м3		--	2,1	--	2310	97	0,01	11
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	95,015	134,10	--	12742	--	14398	0,97	92
		м3		134,10	--	12742	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1100	21,55	4,52	23705	4972	18171	0,11	121
		м3		17,03	--	18733	--	97	--	--

7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	205	6,01	6,01	1232	1232	414	--	--
		м3		--	2,08	--	426	97	0,01	2
44	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.200 мм	0,1	82805,00	36133,62	8281	3613	6690	247,00	25
		км		41850,00	9612,9	4185	961	130	37,3	4
		Итого	Тенге			279393				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			296157				
		Итого по разделу:	Тенге			296157				

Временные здания и сооружения 4,3%	12735
Итого	308892
Зимнее удорожание 0,5775%	1784
Затраты на выслугу лет, 1%	3089
Затраты на доп.отпуска 0,4%	1236
Итого:	315000
Итого в текущих ценах 2014г, 81,82% К-2,3896774322	615899
Итого в текущих ценах 2015 г 18,18% К-2,557419	146456
Всего в текущих ценах	762355
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	15247
Итого:	777 601,92
НДС 12%	93 312,23
ВСЕГО:	870 914,15
Поправочный коэффицент 0,95	**827 368,41**
удержание 5% - 2017 год	**41 368,42**
Всего к оплате:	**785 999,99**
в том числе НДС 12%:	84 214,28

Заказчик: _____ **Калжанов М.**

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**

Тех.надзор _____ **Дандамаев Р.**