Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ
БИН **150 540 009 942**; ИИК **KZ56 0701 03KS N430 8000**; код **4672760**; БИК **KKMFKZ2A**, **РГУ Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК**; адрес: **село Мангистау, здание Общественных организации.**
Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"
БИН **030 540 000 548**; ИИК **KZ28 8560 0000 0409 6090**; БИК **KCJBKZKX**; **АО "Банк ЦентрКредит".**
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения жилых массивов села Атамекен".

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		69	20.09.2016г				
		69/2	15.03.2017г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 516 466 425,60		1 353 987 880,00						162 478 545,60	1 516 466 425,60
В том числе за ноябрь месяц		58 270 093,84	52 026 869,50						6 243 224,34	58 270 093,84
удержание 5% за 2017 год		2 913 504,69	2 601 343,48						312 161,22	2 913 504,69
К оплате:		**55 356 589,15**	**49 425 526,03**						**5 931 063,12**	**55 356 589,15**

Всего к оплате: 55 356 589,15 (Пятьдесят пять миллиона триста пятьдесят шесть тысячи пятьсот восемьдесят девять) тенге 15 тиын

Подрядчик:_____**Даулетбаев А.О.**
(м.п.)

Заказчик:_____**Калжанов М.**
(м.п.)

Подрядчик: ТОО "Нур-жол курылыс"

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строителства"

Наименование объекта: "Строительства сетеи водоснабжения жилых массива села Атамекен"

АКТ №14

выполненных работ за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения. Кабельная линия 0,4 кВ								
1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубина траншей 0,7 м, ширина режущей кромки экскаватора 1м	301	26,17	24,95	7876	7509	3153	0,01	3
		м3		1,22	9,58	367	2883	97	0,04	12
2	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	301	2,80	2,80	844	844	284	--	--
		м3		--	0,97	--	293	97	--	1
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	430	36,70	27,80	15781	11954	6413	0,06	26
		м		8,80	6,9	3784	2967	95	0,04	17
4	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	370	27,50	4,00	10175	1480	7030	0,12	44
		м		19,30	0,7	7141	259	95	-	2
5	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,06	219648,38	-	13179	-	1812	175,00	11
		кан.км		27450,00	-	1647	-	110	-	-
6	Ц0108-148-2	Кабель до 35 кВ, проложенных трубах по дну траншей, масса 1 м до 2 кг	60	38,10	3,20	2286	192	1682	0,15	9
		м		28,80	0,7	1728	42	95	-	-
7	Ц0108-407-16	Трубы стальные по установленным конструкциям, стойкам и другим конструкциям, диамеетр до 40 мм	16	143,10	59,80	2290	957	921	0,28	4
				45,00	15,6	720	250	95	0,09	1

		м								
8	Ц0108-148-1	Кабель до 35 кВ, проложенных трубах по дну траншей, масса 1 м до 1 кг	16	27,70	2,10	443	34	307	0,10	2
		м		19,70	0,5	315	8	95	-	-
9	Ц0108-141-1	Укладка сигнальной ленты	430	26,40	3,10	11352	1333	8007	0,11	47
		м		19,10	0,5	8213	215	95	-	1
10	Е0133-103-1	Усановкамодностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с м/к под прожектора/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,696	21,80	0,05	146	-	35	0,03	-
		м2		5,81	0,02	39	-	90	-	-
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальей ПФ-115	6,696	20,36	0,02	136	-	25	0,02	-
		м2		4,16	-	28	-	90	-	-
13	Ц0108-596-12	Прожектор, устанавливаемый блоками наж/ стойке количество прожекторов в блоке с лампами мощностью до 1000 Вт:2	4	2476,00	718,00	9904	2872	4074	5,30	21
		блок		916,00	156,00	3664	624	95	0,90	4
			Заземление							
25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,2	218,93	-	2452	-	2771	1,54	17
		м3		218,93	-	2452	-	113	-	-
26	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	32,0	61,90	3,30	1981	106	711	0,14	4
		м		23	0,4	736	13	95	-	-
27	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11,2	122,18	-	1368	-	1546	0,89	10
		м3		122,18	-	1368	-	113	-	-
28	Ц0108-472-6	Проводник заземлящий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	12,0	88,90	3,10	1067	37	321	0,16	2
		м		27,9	0,3	335	4	95	-	-
29	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм дл.5м	12,0	330,10	24,10	3961	289	1351	0,70	8

			шт		116	2,5	1392	30	95	0,01	-
30	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черный легкий 20х2,5мм		8	104,00	-	832	-	-	-	-
			м		---	-	-	-	-	-	-
31	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черный легкий 25х2,8мм		8	148,00	-	1184	-	-	-	-
			м		---	-	-	-	-	-	-
		Итого		Тенге			136997				
		Итого с ненормир.и непредвид. Затратами		Тенге			145217				
		РАЗДЕЛ 2. Насосная станция									
		Лоток из трубы									
18	Е0109-53-2	Монтаж лотков		0,2995365	9850,48	1162,95	2951	348	2013	46,60	14
			т		7357,50	108	2204	32	90	0,53	--
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,793861	21,80	0,05	148	-	36	0,03	-
			м2		5,81	0,02	39	-	90	-	-
		Кровля									
78	Е0127-45-1	Укладка металлических сетки в цементобетонное покрытие		140,4	1,89	-	265	-	353	0,01	2
			м2		1,89	-	265	-	133	-	--
		Дверные									
87	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		9,24	398,48	102,53	3682	947	2077	0,90	8
			м2		151,65	35,67	1401	330	120	0,14	1
93	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников		40,40	95,32	0,32	3851	13	577	0,08	3
			м		11,79	0,11	476	4	120	-	-
94	Е0156-27-2	Установка дверных приборов накладных		1,00	23,81	-	24	-	25	0,15	-
			шт		23,33	-	23	-	108	-	-
95	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе		1	5500,00	-	5500	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
		Лестница Л-1									
105	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,93522	21,80	0,05	151	0	36	0,03	0
			м2		5,81	0,02	40	0	90	-	-

106	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Казантикор -У"	6,93522	2234,73	99,18	15498	688	959	0,59	4
		м2		116,55	37,15	808	258	90	0,18	1
			Лестница Л-2							
113	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,3626	21,80	0,05	226	1	54	0,03	0
		м2		5,81	0,02	60	0	90	-	-
114	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Казантикор -У"	10,3626	2234,73	99,18	23158	1028	1433	0,59	6
		м2		116,55	37,15	1208	385	90	0,18	2
			Ограждение ОГ-1							
119	Е0127-59-7	Устройство цепного ограждения на м/к	5,500	167,38	2,16	921	12	1154	1,01	6
		м		157,05	0,77	864	4	133	0,06	--
120	Анкер	Цеп А2-8-6-19 ТУ12.0173856.015-88	5,5	29,93	--	165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
			Рама РМ-1 над приямком							
125	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,01861	178619,60	1941,97	3324	36	169	42,30	1
		т		6975,00	726,75	130	14	118	3,55	--
126	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,50247	21,80	0,05	11	0	3	0,03	0
		м2		5,81	0,02	3	0	90	-	-
127	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Казантикор -У"	0,50247	2234,73	99,18	1123	50	70	0,59	0
		м2		116,55	37,15	59	19	90	0,18	0
			Рама РМ-2 под бактерицидную установку							
128	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м по ж/бетонным и каменным опорам/	0,07830	14595,38	4571,83	1143	358	334	18,81	1
		т		3192,75	1540,45	250	121	90	5,95	--
129	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м	0,02830	13804,91	3962,33	391	112	259	56,50	2
		т		9090,00	1068,08	257	30	90	3,81	--
131	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Казантикор -У"	2,8782	2234,73	99,18	6432	285	398	0,59	2
		м2		116,55	37,15	335	107	90	0,18	1
			Парапет							

132	Е0106-19-1	Устройство парапета, бетон кл.В7,5	0,48	17547,22	316,01	8423	152	750	8,25	4
		м3		1368,00	119,39	657	57	105	0,58	0
				Полы. Тип 1						
133	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм кл.В30	116	664,01	14,76	77025	1712	8271	0,36	42
		м2		52,43	5,54	6082	643	123	0,03	3
134	Е0111-15-2 к=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 50мм	116	366,44	2,68	42507	311	1107	0,04	5
		м2		6,76	1,00	784	116	123	-	-
135	Е0106-36-4	Железнение поверхности	116	58,37	0,23	6771	27	6259	0,29	34
		м2		51,30	0,09	5951	10	105	-	-
136	Е0111-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом	116	242,16	118,30	28091	13723	23977	0,69	80
		м2		123,75	44,30	14355	5139	123	0,22	25
137	ТОО "Басф Центральная Азия" г Актау 07-03-13	Проникающая гидроизоляция BASF MASTWTSEAL 501 /расход на один слой 1кг/м2/	116	112,12	-	13006	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
				Полы. Тип 111						
139	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=100мм	4,2	1581,51	49,10	6642	206	507	0,53	2
		м2		79,66	18,40	335	77	123	0,09	-
140	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В7,5	0,336	15719,08	--	5282	--	234	3,66	1
		м3		567,00	--	191	--	123	--	--
141	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение с/ц	0,336	183,00	--	61	--	-	-	-
		м3		-	--	-	--	-	--	--
142	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм кл.В15	4,2	596,69	14,76	2506	62	299	0,36	2
		м2		52,43	5,54	220	23	123	0,03	--
				Полы. Тип 1V						
143	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=100мм	7,19	1581,51	49,10	11371	353	867	0,53	4
		м2		79,66	18,40	573	132	123	0,09	-
144	Е0111-2-9 к=2	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В7,5	0,5752	31438,16	--	18083	--	802	7,32	4
				1134,00	--	652	--	123	--	--

		м3								
145	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение с/ц	0,5752	183,00	--	105	--	-	-	-
		м3		-	--	-	--	-	--	--
146	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых б=50мм	7,19	48,53	5,55	349	40	398	0,26	2
		м2		42,98	2,07	309	15	123	0,01	0
147	С11031-104	Пеноплекс	0,370285	8390,00	-	3107	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
148	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм кл.В15	7,19	596,69	14,76	4290	106	513	0,36	3
		м2		52,43	5,54	377	40	123	0,03	--
149	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,19	925,06	4,90	6651	35	534	0,38	3
		м2		58,50	1,85	421	13	123	0,01	--
				Полы. Тип V						
150	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	2	790,75	24,55	1582	49	121	0,26	1
		м2		39,83	9,20	80	18	123	0,04	-
151	Е0111-2-9 к=2	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В7,5	0,16	31438,16	--	5030	--	223	7,32	1
		м3		1134,00	--	181	--	123	--	--
152	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение с/ц	0,16	183,00	--	29	--	-	-	-
		м3		-	--	-	--	-	--	--
153	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых б=50мм	2	48,53	5,55	97	11	111	0,26	1
		м2		42,98	2,07	86	4	123	0,01	0
154	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,103	8390,00	-	864	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
155	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм кл.В15	2	596,69	14,76	1193	30	143	0,36	1
		м2		52,43	5,54	105	11	123	0,03	--
156	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с крастелями полов	2	1517,12	11,72	3034	23	433	1,06	2

		м2		171,68	4,39	343	9	123	0,02	--
		Отделочные работы. Стены								
161	Е0115-61-1	Оштукатурование простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетну стен	303	134,45	3,39	40739	1026	37453	0,65	197
		м2		117,00	0,72	35451	218	105	0,05	15
		Наружные отделочные работы.								
169	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	289	101,33	1,65	29283	477	5386	0,09	27
		м2		17,12	0,63	4948	182	105	-	1
170	Е0112-8-2	Устройство обделокна фасадах /наружные подоконники, пояски, балкони др./ без водосточных труб	3,6467496	31,04	0,05	113	--	34	0,05	-
		м2		7,70	0,02	28	-	119	-	-
		Пандус								
171	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=100мм	6,46	1581,51	49,10	10217	317	779	0,53	3
		м2		79,66	18,40	515	119	123	0,09	1
172	Е0106-17-4	Устройство пандуса из монолитного ж/бетона кл.В15	1,4	19624,67	341,75	27475	478	2578	9,80	14
		м3		1624,50	129,11	2274	181	105	0,63	1
		Отмостка								
174	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	8,43	102,13	73,75	861	622	371	0,14	1
		м3		21,38	11,67	180	98	133	0,04	--
175	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 5-10 мм	4,215	3680,00	--	15511	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	С143008-92	Песок природный	4,215	1970,00	-	8304	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
177	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	84,3	601,11	--	50674	--	2775	0,14	12
		м2		24,75	--	2086	--	133	--	--
		Итого	Тенге			603113				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			639300				

РАЗДЕЛ 3. Насосная станция. Отопление и вентиляция

		шт									
13	Жакко	Счетчик /водомер/ ВСХ-15	1	831,88	-	832	-	-	-	-
		счетчик		--	-	-	-	-	-	-
20	ТОО"Акватория-Актобе"	Задвижки с обрезиненым клином FAF6100, Ру1,6 Мпа/16кгс/см2/, Dy300мм	-6	63660,90	-	-381965	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
21	ТОО"Акватория-Актобе"	Задвижки с обрезиненым клином FAF6100, Ру1,6 Мпа/16кгс/см2/, Dy200мм	-6	28596,95	-	-171582	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
22	ТОО"Акватория-Актобе"	Задвижки с обрезиненым клином FAF6100, Ру1,6 Мпа/16кгс/см2/, Dy150мм	-6	19748,22	-	-118489	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
23	ТОО"Акватория-Актобе"	Задвижки с обрезиненым клином FAF6100, Ру1,6 Мпа/16кгс/см2/, Dy80мм	-5	9566,68	-	-47833	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
24	ТОО"Акватория-Актобе"	Задвижки с обрезиненым клином FAF6100, Ру1,6 Мпа/16кгс/см2/, Dy50мм	-1	6763,89	-	-6764	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
25	ТОО"Акватория-Актобе"	Клапан обратный фланцевый FAF2250, Ру1,6 Мпа/16кгс/см2/, Dy150мм	-6	28130,37	-	-168782	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
26	ТОО"Акватория-Актобе"	Клапан обратный поворотный FAF2250, Ру1,6 Мпа/16кгс/см2/, Dy50мм	-1	5488,63	-	-5489	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
29	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2 Ру1,6, Ду300мм	-12	2120,00	-	-25440	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
30	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2 Ру1,6, Ду200мм	-12	1320,00	-	-15840	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-

31	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2 Ру1,6, Ду150мм	-24	881,00	-	-21144	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
32	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2 Ру1,6, Ду80мм	-10	458,00	-	-4580	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
33	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2 Ру1,6, Ду50мм	-4	330,00	-	-1320	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
34	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2 Ру1,6, Ду25мм	2	225,00	-	450	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
35	С130809-28	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2 Ру1,6, Ду15мм	16	169,00	-	2704	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
36	Е0121-24-4	Установка шкафа пожарного металличсеского на стене	2	807,67	51,67	1615	103	1439	3,71	7
		шт		645,75	20,48	1292	41	108	0,10	0
37	ТОО "АлмаАрсенал"	Шкаф пожарный металлический ШПК-320Н	2	4134,11	-	8268	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
38	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам.50мм	2	15493,47	23,09	30987	46	426	0,90	2
		шт		157,50	9,00	315	18	128	0,04	0
39	ТОО	Огнетушитель ОП-5	2	1175,49	-	2351	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
45	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50мм	10	11,94	-	119	-	137	0,05	1
		м		10,69	-	107	-	128	-	-
46	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100мм	44	14,74	-	649	-	602	0,05	2
		м		10,69	-	470	-	128	-	-

47	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200мм	34	27,24	-	926	-	465	0,05	2
		м		10,69	-	363	-	128	-	-
48	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 400мм	42	72,94	-	3063	-	575	0,05	2
		м		10,69	-	449	-	128	-	-
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	77,2	21,80	0,05	1683	4	405	0,03	2
		м2		5,81	0,02	449	2	90	-	-
50	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	77,2	100,70	0,07	7774	5	4890	0,37	28
		м2		60,30	0,02	4655	2	105	-	-
51	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0681	17355,77	2191,29	1182	149	776	73,60	5
		т		12555,00	101,25	855	7	90	0,49	-
52	С12021-262	Опоры скользящие	0,0681	107900,00	-	7348	-	-	-	-
		т		--	-	-	-	-	-	-
53	Е01117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	-
54	Прайс	Электроводонагреватель настенный ЭВАД 15/1,25 объемом 15 л	1	9747,52	-	9748	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
55	Е0117-2-3	Установка смесителей на умывальник	1	5983,32	1,57	5983	2	161	0,70	1
		шт		126,00	-	126	-	128	-	-
56	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1МПа Ду 15мм	3	266,00	-	798	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
57	Е0116-32-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полмерных труб, диаметром труб 20мм	20	181,00	3,68	3620	74	4310	0,94	19
		м		167,32	1,04	3346	21	128	-	-

58	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20мм	20	302,00	-	6040	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
			Канализация К1							
59	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	-
60	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	-
61	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм /из готовых узлов/	3,5	620,54	0,64	2172	2	477	0,58	2
		м		106,20	0,25	372	1	128	-	-
62	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм /из готовых узлов/	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
		м		102,38	0,54	1024	5	128	-	-
63	Жакко	Отвод 90 ПНД 110	1	117,55	-	118	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
64	Жакко	Отвод 45 ПНД 110	2	83,19	-	166	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
65	Жакко	Отвод 45 ПНД 50	2	23,51	-	47	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
66	Жакко	Отвод 90 ПНД 50	1	28,57	-	29	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
67	Жакко	Тройник ПНД 110х50	1	104,89	-	105	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
68	Жакко	Тройник ПНД 110	1	168,19	-	168	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-

69	Жакко	Ревизия ПНД 110	1	232,93	-	233	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
70	Жакко	Заглушка ПНД 110	1	59,68	-	60	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			-806412				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			-854797				
		РАЗДЕЛ 4. Насосная станция. Электромонтажные работы.								
1	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
2	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	302,70	11,70	303	12	161	1,00	1
		шт		167,00	2,30	167	2	95	0,01	--
3	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	7	1759,00	86,00	12313	602	2383	2,00	14
		шт		338,00	20,30	2366	142	95	0,12	1
4	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
5	Ц0108-599-7	Щит распределительный	1	1520,70	28,70	1521	29	774	5,00	5
		шт		808,00	6,80	808	7	95	0,04	--
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	501,20	13,20	7518	198	3268	1,00	15
		шт		227,00	2,30	3405	34	95	0,01	--
7	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения	7	357,80	--	2505	--	1869	2,00	14
		шт		281,00	--	1967	--	95	--	--
8	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
		шт		288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
9	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	9	55,00	0,90	495	8	427	0,33	3
		шт		49,70	0,20	447	2	95	--	--

10	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	6	64,00	1,00	384	6	335	0,36	2
		шт		58,50	0,20	351	1	95	--	--
11	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,70	0,20	125	--	110	0,34	1
		шт		57,80	0,10	116	--	95	--	--
12	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные двухместные	2	123,90	0,70	248	1	211	0,65	1
		шт		111,00	0,20	222	--	95	--	--
13	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	1	269,90	98,00	270	98	143	0,76	1
		шт		122,00	29,00	122	29	95	0,17	--
14	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	15	342,80	134,00	5142	2010	2790	0,99	15
		шт		158,00	37,80	2370	567	95	0,22	3
15	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампповый с креплением винтами для помещений с нрмальными условиями среды	4	313,00	131,00	1252	524	592	0,75	3
		шт		119,00	36,90	476	148	95	0,21	1
16	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	2	467,80	183,00	936	366	543	1,46	3
		шт		234,00	51,80	468	104	95	0,30	1
17	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	76	147,30	73,00	11195	5548	4895	0,29	22
		м		49,50	18,30	3762	1391	95	0,11	8
18	Ц0108-411-1	Резинотканевый рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, рукавах, масса 1 м до 1 кг	88	27,70	2,10	2438	185	1689	0,10	9
		м		19,70	0,50	1734	44	95	--	--
20	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	472	28,80	3,30	13594	1558	9685	0,13	61
		м		21,00	0,60	9912	283	95	--	2
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								

21	75-6-14	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3874 УХЛ 4, номинальный ток 80 А, предел регулирования тока теплового реле 68,0-92,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 100 А	4	33400,00	--	133600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	75-6-13	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3774 УХЛ 4, номинальный ток 50 А, предел регулирования тока теплового реле 42,5-57,5 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 63 А	2	33200,00	--	66400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5415-2074 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл.5 А	1	38300,00	--	38300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	ТД "Казтрансформатор" 01.11.12	Пункт/шкаф/ распределительный, типа ПР 8503-1ХХХ3-21У	1	37771,55	--	37772	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент 09.01.13	Рубильник ВР32-35	1	2846,49	--	2846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	-"-"-	Щит распределительный ЩРНС-2х12-1 УХЛ4	1	1320,17	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	-"-"-	Выключатель автоматический 3-х полюсный 25А ВМ40 3п	1	488,28	--	488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	-"-"-	Выключатель автоматический однополюсный 6А ВМ40 1П	11	126,59	--	1393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	-"-"-	Выключатель автоматический однополюсный 10А ВМ40 1П	3	126,59	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

31	-"-"-	Устройство защитного отключения УЗО 30МА шт	7	506,36 --	--	3545 --	--	--	--	--
32	-"-"-	Светильник для ламп накаливания потолочный RKL 160 шт	2	2036,31 --	--	4073 --	--	--	--	--
33	-"-"-	Муфта соединительная д 20 шт	6	4,70 --	--	28 --	--	--	--	--
34	-"-"-	Муфта соединительная д 40 шт	6	19,89 --	--	119 --	--	--	--	--
35	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса шт	1	377,00 --	--	377 --	--	--	--	--
36	ИП"Евдокимов"г.Ураль ск 25.01.13	Электропечь отопительная ПЭТ-4 2 кВт шт	2	1302,08 --	--	2604 --	--	--	--	--
37	-"-"-	Электропечь отопительная ПЭТ-41,5 кВт шт	12	1193,57 --	--	14323 --	--	--	--	--
38	ТОО"К Казахский свет"г.Алм аты 10.10.12	Светильник люминисцентный потолочный АОТ/OPL 118 шт	1	3134,04 --	--	3134 --	--	--	--	--
39	-"-"-	Светильник люминисцентный потолочный АОТ/OPL 418 шт	2	4087,09 --	--	8174 --	--	--	--	--
40	С151702-3	Светильники тип ЛСП42-2Х40/Д20-01-УХЛ4 шт	15	2320,00 --	--	34800 --	--	--	--	--
41	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	30,6	99,00 --	--	3029 --	--	--	--	--
42	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	30,6	14,00 --	--	428 --	--	--	--	--
43	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	2,04	24,00	--	49	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б220-230-100	2,04	39,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	9,18	134,00	--	1230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	6,12	195,00	--	1193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	2,04	96,00	--	196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	2,04	46,00	--	94	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	20,4	509,00	--	10384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип КУВ	0,0153	22300,00	--	341	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	0,0289	650,00	--	19	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	С131103-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 20 мм	6	400,00	--	2400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	ООО"Южноуралснабкомплект"г.Челябинск 13.02.13	Рукав резинотканевый д 40 РТР-В-40	6	408,72	--	2452	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

55	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0255	28900,00	--	737	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
56	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0867	52100,00	--	4517	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
57	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0306	60500,00	--	1851	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
58	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0204	79100,00	--	1614	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
59	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,0255	109800,00	--	2800	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0102	83600,00	--	853	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
61	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0408	125400,00	--	5116	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
62	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами спластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0051	192700,00	--	983	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

63	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,0459	285100,00	--	13086	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	С151601-590 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,1224	467700,00	--	57246	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
65	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,153	74900,00	--	11460	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
66	ТОО"Казцен трэлектроп ровод"г.Са рань 05.10.12	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	5,1	3471,16	--	17703	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
67	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,6	167,40	--	3281	--	3708	1,18	23
		м3		167,40	--	3281	--	113	--	--
68	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	56	61,90	3,30	3466	185	1245	0,14	8
		м		23,00	0,40	1288	22	95	--	--
69	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	19,6	122,18	--	2395	--	2706	0,89	17
		м3		122,18	--	2395	--	113	--	--
70	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2	80	88,90	3,10	7112	248	2143	0,16	13
		м		27,90	0,30	2232	24	95	--	--
71	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 16 мм	70	58,20	7,60	4074	532	1902	0,15	11
		м		27,70	0,90	1939	63	95	0,01	--
		Итого	Тенге			629491				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			667260				

РАЗДЕЛ 5. Насосная станция. Автоматизация

1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубина траншеи 0,7 м, ширина режущей кромки экскаватора 0,8м	42,56	26,17	24,95	1114	1062	446	0,01	--
		м3		1,22	9,58	52	408	97	0,04	2
2	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	42,56	2,80	2,80	119	119	40	--	--
		м3		--	0,97	--	41	97	--	--
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	76	36,70	27,80	2789	2113	1134	0,06	5
		м		8,80	6,90	669	524	95	0,04	3
4	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,076	219648,38	--	16693	--	2295	175,00	13
		кан.-км		27450,00	--	2086	--	110	--	--
5	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах по дну траншеи, масса 1 м до 2 кг	76	38,10	3,20	2896	243	2130	0,15	11
		м		28,80	0,70	2189	53	95	--	--
6	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	950	23,20	2,10	22040	1995	15162	0,10	95
		м		16,50	0,30	15675	285	95	--	2
7	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	60	39,50	3,50	2370	210	1516	0,16	10
		м		25,90	0,70	1554	42	95	--	--
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	60	27,70	2,10	1662	126	1151	0,10	6
		м		19,70	0,50	1182	30	95	--	--
9	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	42	68,91	--	2894	--	2381	0,50	21
		шт		63,00	--	2646	--	90	--	--
10	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	467,40	9,40	935	19	500	2,00	4
		шт		263,00	--	526	--	95	--	--
11	Ц0108-604-1	Звонок электрический	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		компл		102,00	0,50	102	--	95	--	--

12	Ц0108-599-1 0	Щиток распределительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,60	54,60	1234	55	584	3,00	3
		шт		610,00	4,50	610	5	95	0,03	--
13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
14	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	95	--	--
15	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	ТОО "Промресурс"	Манометр технический показывающий МП4УУ2	6	2133,97	--	12804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Павлодар-Электрум	Манометр электроконтактный показывающий ТМ-510.05(ЭКМ-1)	2	1519,09	--	3038	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ТОО "СпецСтрой ЭлектроМонтаж"	Датчик-реле уровня РОС-301 с ППР-03	2	7052,94	--	14106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	-"-"-	Датчик-реле уровня РОС-102-121 с ППР-11	2	9042,23	--	18084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ТОО"Электрокомплект" г.Шымкент от 09.01.13	Корпус щита распределительного ЩРНС-1х12УХЛ4	1	1121,24	--	1121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	-"-"-	Выключатель автоматический однополюсный 6А ВМ40 2П	1	271,27	--	271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	-"-"-	Выключатель автоматический однополюсный 0,5А ВМ40 1П	3	126,59	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	-"-"-	Устройство защитного отключения УЗО 30МА	1	506,36	--	506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
24	ТОО"GlOBAl BOss"	Реле промежуточное РПУ2М-211 220В	11	466,58	--	5132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	-"-"-	Реле времени РВП72-3221 220В	1	1808,45	--	1808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	ТДК Энерджи	Пост кнопочный КЕ011	2	1070,60	--	2141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	-"-"-	Лампа светодиодная коммутаторная, молочный СКЛ 14	1	478,07	--	478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	-"-"-	Лампа светодиодная коммутаторная, красный СКЛ 14	2	144,19	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	-"-"-	Лампа светодиодная коммутаторная, зеленый СКЛ 14	2	144,19	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ЗАО"Электр омаркет"г. Ярославль 25.02.13	Рамка для подписи РПМ 66х6	8	32,03	--	256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ООО"КЭнерг оТулс"г.Во ронеж 06.03.13	Блок зажимов БЗ 24-4П16-8	5	108,44	--	542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	60	168,00	--	10080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ,число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,9894	98800,00	--	97753	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0357	74900,00	--	2674	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,051	83000,00	--	4233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		1000м									
36	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,0153	109700,00	--	1678	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0163	52100,00	--	850	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	С151801-130	Звонок с кнопкой безпроводный	1	2930,00	--	2930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого	Тенге			269338				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			285498				
		РАЗДЕЛ 6. Насосная станция. Технологическое оборудование								
1	Ц0103-2-1	Кран-балка подвесная электрическая однопролетная, вылет до 8 м, грузоподъемность 1 т	1	80478,00	40400,00	80478	40400	40018	202,00	202
		шт		34880,00	9584,90	34880	9585	90	55,59	56
		Итого	Тенге			120496				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			127726				
		РАЗДЕЛ 7. Наружные сети водоснабжения и канализации площадки водопроводных сооружений								
34	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. До 32 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
36	Ц0112-1352-12	Клапан дыхательный, Ду 100 мм	1	658,10	67,08	658	67	539	3,00	3
		шт		582,75	15,75	583	16	90	0,09	-
38	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 150мм	2	2576,77	100,89	5154	202	1273	2,65	5
		шт		459,00	38,25	918	77	128	0,18	-
71	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру с 16 Мпа, 159х6мм	-2	1290,00	-	-2580	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
77	С130810- 127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру 16МПа, 325х10-219х8мм	-3	1610,00	-	-4830	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
80	ТОО	Головка муфтовая ГМН-80	1	379,77	-	380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	ТОО	Головка заглушка ГЗН-80	1	379,77	-	380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт								
82	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа, Ду 200 мм,	2	1320,00	-	2640	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
83	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа, Ду 300 мм,	2	2120,00	-	4240	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
92	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,8	21,80	0,05	453	1	109	0,03	1
		м2		5,81	0,02	121	0	90	-	-
93	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20,8	100,70	0,07	2095	1	1317	0,37	28
		м2		60,30	0,02	1254	0	105	-	-
100	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12см	28,32	575,70	12,52	16304	355	1597	0,24	7
		м2		38,03	4,39	1077	124	133	0,02	1
101	Е0127-56-2	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать до 10 см	28,32	-44,43	--	-1258	--	-31	-0,01	-
		м2		-0,83	--	-24	--	133	--	--
102	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	28,32	551,13	--	15608	--	932	0,14	4
		м2		24,75	--	701	--	133	--	--
103	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенах колодца	36	495,38	242,43	17834	8727	13478	1,24	45
		отверст.		231,75	142,64	8343	5135	100	0,23	8
104	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 200 мм	36	2017,57	1,57	72633	57	18144	2,36	85
		сальник		393,75	--	14175	--	128	--	--
105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	192,52910	245,44	3,82	47254	735	8812	0,21	40
		м2		37,35	1,44	7191	277	118	0,01	2

РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К1

106	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	201,5124	18,51	17,50	3731	3527	1059	0,01	1
		м3		1,01	4,41	204	888	97	0,02	3
107	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,1676	537,30	--	8150	--	9209	3,55	54
		м3		537,30	--	8150	--	113	--	--
108	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б 0,1м	7,84	306,20	152,52	2401	1196	2149	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1205	448	130	0,28	2
109	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	175,3954	5,55	5,55	974	974	307	--	--
		м3		--	1,80	--	316	97	0,01	1
110	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,4246	134,10	--	727	--	822	0,97	5
		м3		134,10	--	727	--	113	--	--
111	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	180,82	21,55	4,52	3896	817	2987	0,11	20
		м3		17,03	--	3079	--	97	--	--
112	Е0101-24-6	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/	35,86	6,01	6,01	215	215	72	--	--
		м3		--	2,08	--	75	97	0,01	--
113	Е0101-24-14 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/ до 50м	35,86	19,02	19,02	682	682	229	--	--
		м3		--	6,60	--	237	97	0,02	1
114	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,00612	82805,00	36133,62	507	221	409	247,00	2
		км		41850,00	9612,90	256	59	130	37,30	--
115	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0225	146736,75	90794,12	3302	2043	1988	286,00	6
		км		48375,00	19582,83	1088	441	130	84,07	2
116	С130804-833	Труба полиэтиленова для водоснабжени PE 100 SDR 33 - 160х4,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,1812	495,00	--	3060	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
117	С130804-836	Труба полиэтиленова для водоснабжени PE 100 SDR 33 - 225х6,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,0225	970,00	--	22	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ КК1, КК2 /2 шт/								
118	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,78	790,75	24,55	4571	142	349	0,26	2
		м2		39,83	9,20	230	53	123	0,04	--
119	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	5,72	12427,88	2308,84	71087	13207	23428	13,87	79
		м3		2286,00	864,68	13076	4946	130	4,22	24
120	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,72	183,00	--	1047	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С12021-268	Стремянка	0,018	134000,00	--	2412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0108-4-1	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	1,57	309,00	4,19	485	7	110	0,38	1
		м2		58,05	1,58	91	2	118	0,01	--
124	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	0,72	23476,05	1731,70	16903	1247	4023	24,40	18
		м3		4727,25	593,87	3404	428	105	2,22	2
125	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца	4	495,38	242,43	1982	970	1498	1,24	5
		отверст.		231,75	142,64	927	571	100	0,23	1
126	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
		1сальник		393,75	--	1575	--	128	--	--
127	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,46064	245,44	3,82	1831	28	341	0,21	2
		м2		37,35	1,44	279	11	118	0,01	--
128	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	4,72	575,70	12,52	2717	59	266	0,24	1

		м2		38,03	4,39	180	21	133	0,02	--
129	Е0127-56-2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	4,72	-44,43	--	-210	--	-5	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-4	--	133	--	--
130	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	4,72	551,13	--	2601	--	155	0,14	1
		м2		24,75	--	117	--	133	--	--
		КАМЕРА ВК-6,ВК-7 ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б разм.3Х3Х3h /2шт/								
133	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	1	1143,45	479,70	1143	480	750	4,12	4
		м3		663,75	--	664	--	113	--	--
136	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41,83	21,55	4,52	901	189	691	0,11	5
		м3		17,03	--	712	--	97	--	--
149	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6 V 0.01м3	2	1200,00	--	2400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	24,23	309,00	4,19	7487	102	1705	0,38	9
		м2		58,05	1,58	1407	38	118	0,01	--
152	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	51,4	489,60	3,78	25165	194	9134	0,89	46
		м2		149,18	1,42	7668	73	118	0,01	--
153	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная на с/с цементе	16,9952	310,55	4,19	5278	71	1196	0,38	6
		м2		58,05	1,58	987	27	118	0,01	--
154	Е0123-24-1	Установка люков	2	8378,51	35,42	16757	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
155	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных крышки	1,6	1446,25	15,01	2314	24	108	0,40	1
		м2		58,50	5,63	94	9	105	0,03	--
156	Е0110-3-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку	1,6	815,32	1,72	1305	3	99	0,33	1
		м2		50,85	0,65	81	1	120	--	--
157	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9

		1сальник		393,75	--	1575	--	128	--	--
158	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через плиту перекрытия диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
159	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	4,72	575,70	12,52	2717	59	266	0,24	1
		м2		38,03	4,39	180	21	133	0,02	--
160	Е0127-56-2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	4,72	-44,43	--	-210	--	-5	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-4	--	133	--	--
161	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	4,72	551,13	--	2601	--	155	0,14	1
		м2		24,75	--	117	--	133	--	--
162	Е0122-11-3	Укладка трубы вентиляционной из полипропиленовых труб диам. 100 мм	0,004	60591,69	25695,31	242	103	207	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	132	27	130	26,38	--
163	С130804-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100х3,2 мм	4	791,00	--	3164	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
		шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	--
		СЕПТИК ОДНОКАМЕРНЫЙ Ж/Б V=2,0 м3 /ду 2000 -1 шт/								
165	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	3,46185	121,68	9,38	421	32	223	0,24	1
		м2		48,83	3,51	169	12	123	0,02	--
166	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 до 10 мм	3,46185	363,93	38,88	1260	135	651	0,66	2
		м2		138,24	14,56	479	50	123	0,07	--
167	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,21	12347,71	1152,38	27288	2547	5119	8,06	18
		м3		1350,23	431,55	2984	954	130	2,11	5
168	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		комплект								
169	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-20 -1шт V 0,57м3	0,57	36200,00	--	20634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦП-1-20-1 V 0,51 м3 - 1 шт	0,51	36200,00	--	18462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ 2 шт КЦ-20-9 V	1,78	9720,00	--	17302	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 V 0.01м3	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	С12021-268	Стремянка	0,02	134000,00	--	2680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0108-4-1	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	3,14	309,00	4,19	970	13	221	0,38	1
		м2		58,05	1,58	182	5	118	0,01	--
175	Е0111-11-1	Устройство цементной отмостки толщиной 20 мм	0,606	327,36	9,95	198	6	42	0,36	--
		м2		52,20	3,74	32	2	123	0,02	--
176	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных крышки	0,8	1446,25	15,01	1157	12	54	0,40	--
		м2		58,50	5,63	47	5	105	0,03	--
177	Е0110-3-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку	0,8	815,32	1,72	652	1	49	0,33	--
		м2		50,85	0,65	41	1	120	--	--
178	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	--
				22,86	7,74	23	8	100	0,04	--

		отверст.								
179	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	59,11	28,22	59	28	42	0,18	--
		отверст.		30,89	10,67	31	11	100	0,05	--
180	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стенку кольца диам. до 100 мм	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
181	Е0122-11-3	Укладка трубы вентиляционной из полипропиленовых труб диам. 100 мм	0,001	60591,69	25695,31	61	26	52	194,00	--
		км		33075,00	6813,45	33	7	130	26,38	--
182	С130804-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100x3,2 мм	1	791,00	--	791	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	--
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	--
		СЕПТИК ОДНОКАМЕРНЫЙ Ж/Б V=3,0 м3 /ду 2000 -1 шт/								
184	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	3,46185	121,68	9,38	421	32	223	0,24	1
		м2		48,83	3,51	169	12	123	0,02	--
185	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 до 10 мм	3,46185	363,93	38,88	1260	135	651	0,66	2
		м2		138,24	14,56	479	50	123	0,07	--
186	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,21	12347,71	1152,38	27288	2547	5119	8,06	18
		м3		1350,23	431,55	2984	954	130	2,11	5
187	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
188	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-20 -1шт V 0,57м3	0,57	36200,00	--	20634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

189	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦП-1-20-1 V 0,51 м3- 1 шт	0,51	36200,00	--	18462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
190	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ 2 шт КЦ-20-9 V	1,78	9720,00	--	17302	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
191	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 V 0.01м3	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С12021-268	Стремянка	0,02	134000,00	--	2680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0108-4-1	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	3,14	309,00	4,19	970	13	221	0,38	1
		м2		58,05	1,58	182	5	118	0,01	--
194	Е0111-11-1	Устройство цементной отмостки толщиной 20 мм	0,606	327,36	9,95	198	6	42	0,36	--
		м2		52,20	3,74	32	2	123	0,02	--
195	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных крышки	0,8	1446,25	15,01	1157	12	54	0,40	--
		м2		58,50	5,63	47	5	105	0,03	--
196	Е0110-3-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку	0,8	815,32	1,72	652	1	49	0,33	--
		м2		50,85	0,65	41	1	120	--	--
197	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	--
		отверст.		22,86	7,74	23	8	100	0,04	--
198	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	59,11	28,22	59	28	42	0,18	--
		отверст.		30,89	10,67	31	11	100	0,05	--
199	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стенку кольца диам. до 100 мм	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
				301,50	--	302	--	128	--	--

		1сальник								
200	Е0122-11-3	Укладка трубы вентиляционной из полипропиленовых труб диам. 100 мм	0,001	60591,69	25695,31	61	26	52	194,00	--
		км		33075,00	6813,45	33	7	130	26,38	--
201	С130804-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации , d-100х3,2 мм	1	791,00	--	791	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	--
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	--
203	Е0123-13-3	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	5,72	3675,87	1847,07	21026	10565	18743	11,10	63
		м3		1828,80	691,74	10461	3957	130	3,38	19
204	Е0106-33-4	Демонтаж септика V-14м3	5	1624,39	763,99	8122	3820	5905	5,21	26
		м3		860,40	264,35	4302	1322	105	1,07	5
		Итого	Тенге			821439				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			870726				
		РАЗДЕЛ 8. Резервуары питьевой и противопожарной воды ж/б V-1000 м3 /2 шт/.								
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	688,2	245,44	3,82	168912	2629	31500	0,21	145
		м2		37,35	1,44	25704	991	118	0,01	7
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	688	245,44	3,82	168863	2628	31491	0,21	144
		м2		37,35	1,44	25697	991	118	0,01	7
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00908	93997,62	304,24	853	3	316	198,00	2
		тн		33075,00	114,75	300	1	105	0,56	0
31	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00908	40200,00	-	365	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00908	93997,62	304,24	853	3	316	198,00	2
		тн		33075,00	114,75	300	1	105	0,56	0
34	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00908	40200,00	-	365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		т								
		Площадка обслуживания с лестницей и пандусом								
35	Е0106-22-1	Устройство ж/б монолитной плиты и пандуса, бетона кл.В15, на с/с цементе	3,2	22321,06	241,10	71427	772	4615	8,06	26
		м3		1282,5	91,08	4104	291	105	0,44	1
36	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	0,0338	29400,00	--	994	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05760	93997,62	304,24	5414	18	2007	198,00	11
		тн		33075,00	114,75	1905	7	105	0,56	0
38	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,20524	13711,47	5475,87	2814	1124	1218	28,90	6
		тн		5040,00	1552,87	1034	319	90	5,46	1
39	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,20524	133700,00	--	27441	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,54148	21,80	0,05	121	0	29	0,03	0
		м2		5,81	0,02	32	0	90	-	-
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,54148	20,36	0,02	113	-	21	0,02	-
		м2		4,16	-	23	-	90	-	-
50	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В30	0,32	22489,11	954,99	7197	306	472	6,51	2
		м3		1075,5	330,44	344	106	105	1,34	0
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	398	6	74	0,21	0
		м2		37,35	1,44	61	2	118	0,01	0
53	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В30	0,18	22489,11	954,99	4048	172	266	6,51	1
		м3		1075,5	330,44	194	59	105	1,34	0
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1	245,44	3,82	147	2	27	0,21	0

		м2		37,35	1,44	22	1	118	0,01	0
56	Е0107-31-1	Установка плит покрытий	0,42	2886,08	1856,11	1212	780	830	4,93	2
		м3		812,93	597,97	341	251	140	2,37	1
57	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, анализации, резервуаров, колодцев и	0,42	36200,00	--	15204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0123-24-1	Установка люков	2,00	8378,51	35,42	16757	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
59	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 200 мм	3,00	2017,57	1,57	6053	5	1512	2,36	7
		сальник		393,75	-	1181	-	128	-	-
60	Е0113-55-3	Гидроизоляция бетонных поверхностей MASTWTSEAL 501, первый слой	-1100	223,24	97,17	-245564	-106887	-156796	0,66	-726
		м2		122,00	36,38	-134200	-40018	90	0,18	195
61	Е0113-55-4	Гидроизоляция бетонных поверхностей MASTWTSEAL 501, последующий слой	-1100	214,76	97,10	-236236	-106810	-148797	0,62	-682
		м2		113,94	36,36	-125334	-39996	90	0,18	195
62	ТОО "БасфЦентральная азия"	Гидроизоляция MASTWTSEAL 501	-2200	112,12	--	-246664	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0113-51-1	Испытание на непроницаемость покрытия наливом воды	1000,00	255,25	-	255250	-	139725	0,68	680
		м3		155,25	-	155250	-	90	-	-
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	344	245,44	3,82	84431	1314	15746	0,21	72
		м2		37,35	1,44	12848	495	118	0,01	3
66	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса на битуме покрытий и перекрытий сверху б=30 мм	10,32	1792,82	184,07	18502	1900	17322	9,27	96
		м3		1608,75	69,75	16602	720	100	0,34	4
67	ТОО	Пеноплекс 31	10,2168	7667,81	--	78340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

68	Е0106-1-1	Разуклонка бетоном В 3,5 б=10мм	3,44	14672,17	66,01	50472	227	797	1,35	5
		м3		195,75	24,93	673	86	105	0,12	0
69	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	1000,00	368,05	0,22	368050	220	25043	0,17	165
		м3		23,76	0,09	23760	90	105	-	-
		Итого	Тенге			594447				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			630114				
		РАЗДЕЛ 9. Надворный туалет с выгребной ямой на одно очко								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-6	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	16,4695815	60,55	58,16	997	958	347	0,02	--
		м3		2,39	19,33	39	318	97	0,07	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5093685	262,72	--	134	--	151	1,85	1
		м3		262,72	--	134	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,74499	134,10	--	636	--	719	0,97	5
		м3		134,10	--	636	--	113	--	--
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
4	Е0111-13-3 К=4	Устройство щебеночных подстилающих слоев с пропиткой битумом б 50мм	10,5454	3163,02	98,20	33355	1036	2544	1,05	11
		м2		159,32	36,80	1680	388	123	0,18	2
5	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
		шт		104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
6	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	2	408,67	272,99	817	546	644	0,83	2
		шт		135,68	94,48	271	189	140	0,36	1
7	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,564	12700,00	--	7163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

8	С143003-21 Изм. и	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5	1,04	11800,00	--	12272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимост и бетона за применение	1,604	183,00	--	294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, кл.В25,с/с	0,02	18116,15	311,32	362	6	12	2,82	--
		м3		441,00	117,61	9	2	105	0,57	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	0,0203	183,00	--	4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	6,106	245,44	3,82	1499	23	279	0,21	1
		м2		37,35	1,44	228	9	118	0,01	--
13	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	4,137	300,50	4,19	1243	17	291	0,38	2
		м2		58,05	1,58	240	7	118	0,01	--
		ВЫГРЕБНАЯ ЯМА								
14	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных	6,7	20061,23	954,99	134410	6398	9891	6,51	44
		м3		1075,50	330,44	7206	2214	105	1,34	9
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	6,8005	183,00	--	1244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,00324	50600,00	--	164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-90 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,1104	41200,00	--	4548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	16,337	245,44	3,82	4010	62	748	0,21	3
		м2		37,35	1,44	610	24	118	0,01	--
				НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		СТЕНЫ								
19	Е0108-23-3	Кладка стен из камня-ракушечника	5,6905	1942,56	321,26	11054	1828	4850	4,10	23
		м3		603,00	119,25	3431	679	118	0,59	3
20	СЦена	Камень-ракушечник	5,57669	3500,00	--	19518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	1	113,36	66,43	113	66	67	0,15	--
		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	--
22	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона классаВ15 /ГОСТ 948-84/	0,0295	26800,00	--	791	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3								
		ПЕРЕКРЫТИЕ ВЫГРЕБА								
23	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам	3,24	770,57	28,55	2497	93	748	1,19	4
		м2		181,58	10,78	588	35	120	0,05	--
		КРОВЛЯ								
24	Е0110-32-1	Установка обрешетки из брусьев	0,43	28485,13	318,13	12249	137	3684	39,00	17
		м3		7020,00	119,25	3019	51	120	0,59	--
25	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций- ферм, арок, балок,	0,43	573,75	28,11	247	12	69	0,78	--
		м3		123,75	10,58	53	5	120	0,05	--
26	Е0109-42-1	Монтаж покрытия из профилированного листа	8,6	83,44	5,23	718	45	409	0,32	3
		м2		51,08	1,80	439	15	90	0,03	--
27	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,7	8,6	1190,00	--	10234	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
28	Е0110-23-1	Установка блоков дверных	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
29	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	1,89	4250,00	--	8033	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4872	14876,17	66,01	7248	32	113	1,35	1
		м3		195,75	24,93	95	12	105	0,12	--
32	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1	596,69	14,76	597	15	71	0,36	--
		м2		52,43	5,54	52	6	123	0,03	--
33	Е0111-15-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных	1	-160,78	-1,34	-161	-1	-5	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-3	--	123	--	--
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым	45,57	330,10	1,96	15043	89	5232	0,61	28
		м2		108,90	0,45	4963	21	105	0,03	1
35	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая	45,57	14,44	0,18	658	8	445	0,06	3
		м2		9,23	0,07	421	3	105	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

36	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором	15,75	260,66	2,00	4105	32	1552	0,57	9
		м2		93,60	0,27	1474	4	105	0,04	1
37	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая	15,75	14,44	0,18	227	3	154	0,06	1
		м2		9,23	0,07	145	1	105	--	--
		ДЕРЕВЯННЫЙ ЩИТ								
38	Е0110-12-1	Устройство деревянного щита	1,43	700,70	5,48	1002	8	148	0,53	1
		м2		84,15	2,07	120	3	120	0,01	--
		ОТМОСТКА								
39	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	2,055	3682,45	--	7567	--	1206	2,99	6
		м3		477,00	--	980	--	123	--	--
40	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных отмосток однослойных из	20,55	582,55	--	11971	--	676	0,14	3
		м2		24,75	--	509	--	133	--	--
		Итого	Тенге			356676				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			378077				
		РАЗДЕЛ 10. Кольцевые сети водопровода В1								
34	Е0127-84-1	Установка указателя гидранта	40	157,67	-	6307	-	6332	0,69	28
		шт		119,03	-	4761	-	133	-	-
35	ТОО	Знак безопасности "Пожарный гидрант"	40	157,33	-	6293	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных д-50	6	13378,84	17,71	80273	106	2176	1,62	10
		шт		272,25	6,75	1634	41	130	0,03	0
37	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40мм	589	75,82	1,57	44658	925	50890	0,41	241
		шт		67,5	-	39758	-	128	-	-
39	Е0116-20-2	Установка кранов, диам.25мм	1178	64,57	1,57	76063	1849	81423	0,30	353
		шт		54	-	63612	-	128	-	-
76	Е0122-32-8	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.300 мм	11,3200	30100,00	--	340732	--	66222	28,80	326
		км		4500,00	--	50940	--	130	--	--
77	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.50-65 мм	5,855	3927,50	--	22996	--	24490	20,60	121
		км		3217,50	--	18838	--	130	--	--
78	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.200 мм	4,5940	15170,00	--	69691	--	23112	24,70	113

		км		3870,00	--	17779	--	130	--	--
79	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.150 мм	5,002	10350,00	--	51771	--	25165	24,70	124
		км		3870,00	--	19358	--	130	--	--
80	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.100 мм	0,030	6037,50	--	181	--	125	20,60	1
		км		3217,50	--	97	--	130	--	--
101	Цена	Пластина резиновая ТМКЩ б 3 мм /прокладки/	-418,103887	162,76	-	-68051	-	-	-	-
		кг		--	-	-	-	-	-	-
112	--	Переход полиэтиленовый PE100 SDR 11, d-25x2,3x20x2	243	231,75	-	56315	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00764	17355,77	2191,29	133	17	87	73,60	1
		т		12555	101,25	96	1	90	0,49	0
124	С12021-262	Опоры скользящие	0,00764	107900,00	-	824	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
127	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	329	21,80	0,05	7171	16	1726	0,03	10
		м2		5,81	0,02	1911	7	90	-	-
128	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	329	100,70	0,07	33130	23	20838	0,37	121
		м2		60,30	0,02	19839	7	105	-	-
		Итого	Тенге			1031075				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			1092939				
		РАЗДЕЛ 11. Туган Ел								
		Водопровод								
12	Е0127-84-1	Установка указателя гидранта	42	157,67	-	6622	-	6649	0,69	29
		шт		119,03	-	4999	-	133	-	-
13	ТОО	Знак безопасности "Пожарный гидрант"	42	157,33	-	6608	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40мм	635	75,82	1,57	48146	997	54864	0,41	260
				67,5	-	42863	-	128	-	-

		шт								
16	Е0116-20-2	Установка кранов, диам.15мм	1270	64,57	1,57	82004	1994	87782	0,30	381
		шт		54	-	68580	-	128	-	-
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	-0,022	71644,97	10674,97	-1576	-235	-1512	270,00	-6
		км		48825,00	4032	-1074	-89	130	19,69	0
31	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.100 мм	2,045	6037,50	--	12347	--	8554	20,60	42
		км		3217,50	--	6580	--	130	--	--
32	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.50-65 мм	5,583	3927,50	--	21927	--	23352	20,60	115
		км		3217,50	--	17963	--	130	--	--
33	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100 мм	-104	565,93	53,14	-58857	-5527	-38638	1,46	-152
		соедин.		270,00	20,25	-28080	-2106	128	0,1	-10
35	"АЗПТ"г.Ат ырау 13.01.13	Фланцы PP/sTEll d110/DN100	-8	1324,31	-	-10594	-	-	-	-
		шт		--	-	-	-	-	-	-
		Итого	Тенге			247678				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			262538				

РАЗДЕЛ 12. Микрорайон Арман

Водопровод

12	Е0127-84-1	Установка указателя гидранта	14	157,67	-	2207	-	2216	0,69	10
		шт		119,03	-	1666	-	133	-	-
13	ТОО	Знак безопасности "Пожарный гидрант"	14	157,33	-	2203	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных д-50	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
15	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40мм	245	75,82	1,57	18576	385	21168	0,41	100
		шт		67,5	-	16538	-	128	-	-
17	Е0116-20-2	Установка кранов, диам.15мм	490	64,57	1,57	31639	769	33869	0,30	147
		шт		54	-	26460	-	128	-	-

32	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.100 мм	2,045	6037,50	--	12347	--	8554	20,60	42
		км		3217,50	--	6580	--	130	--	--
33	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.50-65 мм	5,583	3927,50	--	21927	--	23352	20,60	115
		км		3217,50	--	17963	--	130	--	--
42	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
		Итого	Тенге			192486				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			204035				
РАЗДЕЛ 13. Микрорайон Тамшалы										
12	Е0127-84-1	Установка указателя гидранта	30	157,67	-	4730	-	4749	0,69	21
		шт		119,03	-	3571	-	133	-	-
13	ТОО	Знак безопасности "Пожарный гидрант"	30	157,33	-	4720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40мм	481	75,82	1,57	36469	755	41558	0,41	197
		шт		67,5	-	32468	-	128	-	-
16	Е0116-20-2	Установка кранов, диам.15мм	962	64,57	1,57	62116	1510	66493	0,30	289
		шт		54	-	51948	-	128	-	-
30	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.100 мм	5,118	6037,50	--	30900	--	21407	20,60	105
		км		3217,50	--	16467	--	130	--	--
31	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.50-65 мм	9,777	3927,50	--	38399	--	40895	20,60	201
		км		3217,50	--	31457	--	130	--	--
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	57,4	21,80	0,05	1251	3	301	0,03	2
		м2		5,81	0,02	333	1	90	-	-
39	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	57,4	100,70	0,07	5780	4	3635	0,37	21
		м2		60,30	0,02	3461	1	105	-	-
		Итого	Тенге			363406				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			385210				
РАЗДЕЛ 14. Микрорайон Болашак										

			Водопровод							
12	Е0127-84-1	Установка указателя гидранта	19	157,67	-	2996	-	3008	0,69	13
		шт		119,03	-	2262	-	133	-	-
13	ТОО	Знак безопасности "Пожарный гидрант"	19	157,33	-	2989	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных д-50	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
15	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40мм	206	75,82	1,57	15619	323	17798	0,41	84
		шт		67,5	-	13905	-	128	-	-
17	Е0116-20-2	Установка кранов, диам.15мм	412	64,57	1,57	26603	647	28477	0,30	124
		шт		54	-	22248	-	128	-	-
22	С130804-998 Изм и доп. вып. 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	-7473	44,00	-	-328812	-	-	-	-
		м		--	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.100 мм	3,312	6037,50	--	19996	--	13853	20,60	68
		км		3217,50	--	10656	--	130	--	--
32	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.50-65 мм	6,097	3927,50	--	23946	--	25502	20,60	126
		км		3217,50	--	19617	--	130	--	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	57,4	21,80	0,05	1251	3	301	0,03	2
		м2		5,81	0,02	333	1	90	-	-
42	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	57,4	100,70	0,07	5780	4	3635	0,37	21
		м2		60,30	0,02	3461	1	105	-	-
43	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	-	252	-	130	-	-
44	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1

		фланец		63,00	-	126	-	130	-	-
45	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
46	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	-
		Итого	Тенге			-121208				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			-128481				
		РАЗДЕЛ 15. Микрорайон Жалын								
		Водопровод								
12	Е0127-84-1	Установка указателя гидранта	26	157,67	-	4099	-	4116	0,69	18
		шт		119,03	-	3095	-	133	-	-
13	ТОО	Знак безопасности "Пожарный гидрант"	26	157,33	-	4091	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40мм	384	75,82	1,57	29115	603	33178	0,41	157
		шт		67,5	-	25920	-	128	-	-
16	Е0116-20-2	Установка кранов, диам.15мм	768	64,57	1,57	49590	1206	53084	0,30	230
		шт		54	-	41472	-	128	-	-
18	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных д-50	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
34	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.100 мм	5,024	6037,50	--	30332	--	21014	20,60	103
		км		3217,50	--	16165	--	130	--	--
35	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.50-65 мм	9,682	3927,50	--	38026	--	40497	20,60	199
		км		3217,50	--	31152	--	130	--	--
		Итого	Тенге			320884				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			340137				
		РАЗДЕЛ 16. Микрорайон Арай								
		Водопровод								
12	Е0127-84-1	Установка указателя гидранта	29	157,67	-	4572	-	4591	0,69	20
		шт		119,03	-	3452	-	133	-	-

13	ТОО	Знак безопасности "Пожарный гидрант"	29	157,33	-	4563	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40мм	630	75,82	1,57	47767	989	54432	0,41	258
		шт		67,5	-	42525	-	128	-	-
16	Е0116-20-2	Установка кранов, диам.15мм	1260	64,57	1,57	81358	1978	87091	0,30	378
		шт		54	-	68040	-	128	-	-
27	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм / футляр в стенках колодца/	0,192	62546,88	6788,50	12009	1303	12041	253,00	49
		км		45675	2565	8770	492	130	12,52	2
33	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.100 мм	4,939	6037,50	--	29819	--	20659	20,60	102
		км		3217,50	--	15891	--	130	--	--
34	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.50-65 мм	13,374	3927,50	--	52524	--	55938	20,60	275
		км		3217,50	--	43029	--	130	--	--
45	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,60	4
		фланец		126,00	-	756	-	130	-	-
46	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50мм	12	74,06	9,93	889	119	983	0,32	4
		фланец		63,00	-	756	-	130	-	-
47	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	-
48	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
		шт		144,00	2,25	864	14	130	0,01	-
		Итого	Тенге			475915				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			504470				
		РАЗДЕЛ 17. Микрорайон Атамекен								
		Водопровод								
12	Е0127-84-1	Установка указателя гидранта	39	157,67	-	6149	-	6174	0,69	27
		шт		119,03	-	4642	-	133	-	-
13	ТОО	Знак безопасности "Пожарный гидрант"	39	157,33	-	6136	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.100 мм	6,408	6037,50	--	38688	--	26803	20,60	132
		км		3217,50	--	20618	--	130	--	--
34	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.50-65 мм	13,504	3927,50	--	53035	--	56482	20,60	278
		км		3217,50	--	43448	--	130	--	--
		Итого	Тенге			193467				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			205075				
		РАЗДЕЛ 18. Микрорайон Коктем								
		Водопровод								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8605,2093	18,51	17,50	159282	150591	45241	0,01	86
		м3		1,01	4,41	8691	37949	97	0,02	172
2	Е0101-163-8 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	266,1407	537,30	--	142997	--	161587	3,55	945
		м3		537,30	--	142997	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	317,07	306,20	152,52	97087	48360	86902	1,02	323
		м3		153,68	57,15	48727	18121	130	0,28	89
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8114,8314	6,48	6,48	52584	52584	16530	--	--
		м3		--	2,1	--	17041	97	0,01	81
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	250,9746	134,10	--	33656	--	38031	0,97	243
		м3		134,10	--	33656	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8114,8314	21,55	4,52	174875	36679	134050	0,11	893
		м3		17,03	--	138196	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Планировка избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	505,535	6,01	6,01	3038	3038	1020	--	--
				--	2,08	--	1052	97	0,01	5

		м3								
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	0,36218	107786,81	398,18	39038	144	3249	42,10	15
		т		6750,00	150,75	2445	55	130	0,74	0
12	Е0127-84-1	Установка указателя гидранта	14	157,67	-	2207	-	2216	0,69	10
		шт		119,03	-	1666	-	133	-	-
13	ТОО	Знак безопасности "Пожарный гидрант"	14	157,33	-	2203	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40мм	160	75,82	1,57	12131	251	13824	0,41	66
		шт		67,5	-	10800	-	128	-	-
16	Е0116-20-2	Установка кранов, диам.15мм	320	64,57	1,57	20662	502	22118	0,30	96
		шт		54	-	17280	-	128	-	-
30	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.100 мм	1,970	6037,50	--	11894	--	8240	20,60	41
		км		3217,50	--	6338	--	130	--	--
31	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.50-65 мм	3,725	3927,50	--	14630	--	15581	20,60	77
		км		3217,50	--	11985	--	130	--	--
32	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100 мм	90,000	565,93	53,14	50934	4783	33437	1,46	131
		соедин.		270,00	20,25	24300	1823	128	0,10	9
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	90,000	300,57	225,64	27051	20307	15036	0,41	37
		шт		69,53	58,98	6258	5308	130	0,23	20
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24	21,80	0,05	523	1	126	0,03	1
		м2		5,81	0,02	139	0	90	-	-
39	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	24	100,70	0,07	2417	2	1520	0,37	9
		м2		60,30	0,02	1447	0	105	-	-
		Итого	Тенге			1445918				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			1532673				
		РАЗДЕЛ 19. Микрорайон Каламкас								
12	Е0127-84-1	Установка указателя гидранта	34	157,67	-	5361	-	5383	0,69	23

		шт		119,03	-	4047	-	133	-	-
13	ТОО	Знак безопасности "Пожарный гидрант"	34	157,33	-	5349	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием	-0,089	62946,88	6788,50	-5602	-604	-5581	253,00	-253
		км		45675,00	2565	-4065	-228	130	12,52	-1
30	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.100 мм	7,818	6037,50	--	47201	--	32701	20,60	161
		км		3217,50	--	25154	--	130	--	--
31	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.50-65 мм	14,978	3927,50	--	58826	--	62649	20,60	309
		км		3217,50	--	48192	--	130	--	--
		Итого	Тенге			206286				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			218663				
		РАЗДЕЛ 20. Микрорайон Темир Су								
12	Е0127-84-1	Установка указателя гидранта	10	157,67	-	1577	-	1583	0,69	7
		шт		119,03	-	1190	-	133	-	-
13	ТОО	Знак безопасности "Пожарный гидрант"	10	157,33	-	1573	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40мм	87	75,82	1,57	6596	137	7517	0,41	36
		шт		67,5	-	5873	-	128	-	-
16	Е0116-20-2	Установка кранов, диам.15мм	174	64,57	1,57	11235	273	12027	0,30	52
		шт		54	-	9396	-	128	-	-
30	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.100 мм	2,471	6037,50	--	14919	--	10336	20,60	51
		км		3217,50	--	7950	--	130	--	--
31	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.50-65 мм	2,978	3927,50	--	11696	--	12456	20,60	61
		км		3217,50	--	9582	--	130	--	--
		Итого	Тенге			91515				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			97006				
		РАЗДЕЛ 21. Микрорайон Шагала								
12	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных д-50	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	0

		шт								
13	Е0127-84-1	Установка указателя гидранта	24	157,67	-	3784	-	3799	0,69	17
		шт		119,03	-	2857	-	133	-	-
14	ТОО	Знак безопасности "Пожарный гидрант"	24	157,33	-	3776	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40мм	294	75,82	1,57	22291	462	25402	0,41	121
		шт		67,5	-	19845	-	128	-	-
17	Е0116-20-2	Установка кранов, диам.15мм	588	64,57	1,57	37967	923	40643	0,30	176
		шт		54	-	31752	-	128	-	-
8	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	-24	18075,87	36,99	-433821	-888	-9407	32,70	-785
		шт		288,00	13,5	-6912	-324	130	6,44	-155
34	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.100 мм	4,259	6037,50	--	25714	--	17814	20,60	88
		км		3217,50	--	13703	--	130	--	--
35	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.50-65 мм	14,141	3927,50	--	55539	--	59148	20,60	291
		км		3217,50	--	45499	--	130	--	--
		Итого	Тенге			-133609				
		Итого с ненормир.и непредзатратами	Тенге			-141626				
		РАЗДЕЛ 22. Водопроводные колодцы.								
6	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12см	4453,32	575,70	12,52	2563783	55753	251262	0,24	1082
		м2		38,03	4,39	169360	19559	133	0,02	79
7	Е0127-56-2	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать до 10 см	4453,32	-44,43	--	-197843	--	-4916	-0,01	-24
		м2		-0,83	--	-3696	--	133	--	--
8	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	4453,32	551,13	--	2454376	--	146592	0,14	641
		м2		24,75	--	110220	--	133	--	--
37	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных крышки	0,8	1446,25	15,01	1157	12	54	0,40	-
		м2		58,50	5,63	47	5	105	0,03	-
38	Е0110-3-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку	0,8	815,32	1,72	652	1	50	0,33	-

		м2		50,85	0,65	41	1	120	-	-
39	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		сальник		393,75	-	788	-	128	-	-
40	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам.до 100 мм	1	770,63	-	771	-	386	1,80	2
		сальник		301,50	-	302	-	128	-	-
41	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12см	2,36	575,70	12,52	1359	30	133	0,24	1
		м2		38,03	4,39	90	10	133	0,02	-
42	Е0127-56-2	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать до 10 см	2,36	-44,43	--	-105	--	-3	-0,01	-
		м2		-0,83	--	-2	--	133	--	--
43	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	2,36	551,13	--	1301	--	78	0,14	-
		м2		24,75	--	58	--	133	--	--
44	Е0122-11-3	Укладка трубы вентиляционной из полипропиленовых труб диам.100мм	0,002	60591,69	25695,31	121	51	104	194,00	-
		км		33075,00	6813,45	66	14	130	26,38	-
45	С130804-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100х3,2мм	2	791,00	-	1582	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения периметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	-
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
		Итого	Тенге			5226915				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			5540530				
		РАЗДЕЛ 23. Благоустроство. Вертикальная планировка								
1	Е0101-38-1	Снятие растительного слоя грунта 1 группы	1230	106,48	50,70	130968	62358	82203	0,37	456
		м3		55,35	13,55	68081	16665	97	0,05	57
2	Е0101-24-2	Разработка грунта выемок бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2622	9,24	9,24	24240	24240	7634	--	--
		м3		--	3,00	--	7870	97	0,01	30
3	Е0101-24-9к =9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2622	65,91	65,91	172821	172821	54426	--	--

		м3		--	21,40	--	56109	97	0,08	215
4	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	2622	21,90	21,90	57425	57425	19355	--	--
		м3		--	7,61	--	19954	97	0,02	65
5	Е0101-131-5 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см	2622	16,01	16,01	41991	41991	14281	--	--
		м3		--	5,62	--	14723	97	0,02	48
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2622	23,62	12,00	61925	31457	11102	0,01	32
		м3		1,62	2,75	4248	7197	97	0,01	32
7	Е0101-17-7	Разработка лишнего грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2392	26,29	25,02	62885	59851	18413	0,01	19
		м3		1,15	6,79	2751	16232	97	0,02	55
8	Е010333-А5- 1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3946,8	45,00	45,00	177606	177606	35521	--	--
		т		--	9,00	--	35521	100	0,19	746
9	Е0101-19-1к =10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2392	16,55	12,60	39588	30139	10905	--	--
		м3		--	4,70	--	11242	97	0,02	54
10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	2392	3,13	2,66	7486	6364	3063	--	7
		м3		0,39	0,93	933	2225	97	--	7
11	Е0101-30-2 т.ч. п-	Планировка площади застройки бульдозерами мощностью	14315	0,30	0,30	4298	4298	1446	--	--
		м2		--	0,10	--	1491	97	--	5
		Итого	Тенге			1039582				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			1101957				
		РАЗДЕЛ 24. Благоустроство. Озеленение								
		ДЕРЕВЬЯ /39 ШТ/								
1	Е0147-5-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и	39	9777,45	78,00	381320	3042	42733	5,72	223
		яма		819,45	29,95	31959	1168	129	0,12	5
2	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	39	1081,59	286,81	42182	11186	37443	3,88	151
		шт		674,55	68,71	26307	2718	129	0,29	11

3	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	39	3760,00	--	146640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КУСТАРНИКИ 3шт на 1м /60 шт/								
4	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных местмеханизированным способом для однорядной живой изгороди	20	23,16	6,06	463	121	514	0,12	2
		м		17,10	2,84	342	57	129	0,01	--
5	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	20	75,78	--	1516	--	1718	0,40	8
		м		66,60	--	1332	--	129	--	--
6	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	60	960,00	--	57600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦВЕТНИК 20 шт на 1м2 /S=11 м2/								
7	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	11	104,18	--	1146	--	1478	0,75	8
		м2		104,18	--	1146	--	129	--	--
8	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	11	1028,04	--	11308	--	965	0,47	5
		м2		68,04	--	748	--	129	--	--
9	Е0147-28-2 К=2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя до 30 мм	11	495,80	--	5454	--	224	0,11	1
		м2		15,80	--	174	--	129	--	--
10	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	11	241,45	--	2656	--	2975	1,35	15
		м2		209,63	--	2306	--	129	--	--
11	Е0147-29-2 К=0,6	Посадка многолетних цветников, добавлять на каждые 4 шт высаживаемых цветов	11	6,33	--	70	--	80	0,04	--
		м2		5,63	--	62	--	129	--	--
12	"ПлемСадПитомник"г.Москва	Анютины глазки /виола/	2420	35,59	--	86128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	-"-"-	Бархатцы /тагетес/	1452	35,59	--	51677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Итого	Тенге			876290				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			928867				
		РАЗДЕЛ 25. Благоустроство. Покрытие дорожек и тротуаров								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП - 1 /S=1302								
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1302	19,95	15,58	25975	20285	11308	0,01	12
		м2		1,03	5,50	1341	7161	133	0,03	35
2	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1302	855,27	33,28	1113564	43333	28549	0,03	43
		м2		5,00	11,49	6510	14956	133	0,04	53
3	Е0127-22-1к =5	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 10см)	1302	-272,33	--	-354574	--	-	-	-
		м2		-	--	-	--	-	-	-
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	9,114	40097,59	339,59	365449	3095	1708	0,58	5
		т		--	140,94	--	1285	133	0,58	5
5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1302	542,80	15,35	706725	19988	19048	0,03	44
		м2		5,94	5,06	7734	6588	133	0,02	23
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1302	692,03	15,35	901020	19988	19048	0,03	44
		м2		5,94	5,06	7734	6588	133	0,02	23
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней мм при других видах покрытий	615	983,25	6,63	604698	4078	90332	0,70	429
		м		108,68	1,76	66838	1080	133	0,01	4
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР.100.30.15 /65 м/	27,68	26400,00	--	730620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП-2/S=65 м2/								
9	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных б 100мм	6,5	2685,65	--	17457	--	3814	2,99	19
		м3		477,00	--	3101	--	123	--	--

10	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	65	186,54	21,26	12125	1382	13121	0,95	62
		м2		156,15	7,97	10150	518	123	0,04	3
11	ТОО"ПФ АСА"г.Акта у 12.12.12	Плитка тротуарная	65	868,05	--	56423	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	60	983,25	6,63	58995	398	8813	0,70	42
		м		108,68	1,76	6521	105	133	0,01	--
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР.100.20.8	0,96	26400,00	--	25344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого	Тенге			4459562				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	Тенге			4727136				
		РАЗДЕЛ 26. Благоустроство. Ограждение								
1	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м, типа М10, строительные работы	474	31,27	--	14822	--	8049	0,07	35
		м ограды		12,13	--	5750	--	140	--	--
2	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м, типа М10, монтаж металлоконструкций	474	56,90	0,09	26971	43	2816	0,04	18
		м ограды		6,56	0,04	3109	19	90	--	--
3	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных	1	8808,59	1172,83	8809	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
4	Е0107-25-8	Устройство калиток	1	2198,85	33,47	2199	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
5	С12022-4	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные	1	131400,00	--	131400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	75,84	3591,33	73,75	272367	5593	3334	0,14	11
		м3		21,38	11,67	1621	885	133	0,04	3
7	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойныхиз литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	758,4	582,55	--	441806	--	24965	0,14	109
		м2		24,75	--	18770	--	133	--	--

		Итого	Тенге			944538				
		Итого с ненормир.и непредзатратами	Тенге			1001210				
		РАЗДЕЛ 27. Благоустроство. МАФ								
		СКАМЬЯ - /1 шт/								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,04	663,75	--	27	--	30	4,11	--
		м3		663,75	--	27	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,03	134,10	--	4	--	5	0,97	--
		м3		134,10	--	4	--	113	--	--
3	Е0109-53-3	Монтаж м/к скамьи	0,03604	16367,84	681,42	590	25	480	95,00	3
		т		14670,00	132,75	529	5	90	0,65	--
4	С12021-245	М/к скамьи	0,03604	172800,00	--	6228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,97308	148,40	0,07	144	--	110	0,65	1
		м2		108,00	0,02	105	--	105	--	--
6	Е0110-5-1	Установка сиденья из брусьев	0,0104	25541,72	316,57	234	3	45	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	36	1	120	0,58	--
7	Е0115-177-8	Покрытие масляными или спиртовым и лаками по проолифленной поверхности за 2 раза деревянных изделий	3,944	278,68	--	1099	--	234	0,31	1
		м2		56,48	--	223	--	105	--	--
		УРНА - /1 шт/								
8	Е0109-53-3	Монтаж м/к урны	0,0261	16367,84	681,42	427	18	348	95,00	2
		т		14670,00	132,75	383	3	90	0,65	--
9	С12021-245	М/к урны	0,0261	172800,00	--	4510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0261	100,70	0,07	3	--	2	0,37	--
		м2		60,30	0,02	2	--	105	--	--
		КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТБО - /1 шт/								
11	ИП г.Актобе 08.03.13	Контейнер для ТБО	1	13273,99	--	13274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Беседка - /1 шт/								
12	**ТОО"Сервис - центр Прфи"г.Алматы 08.03.13**	**Беседка**	**1**	**27126,68**	**--**	**27127**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Итого	**Тенге**			**54921**				
		Итого с ненормир.и непред.затратами	**Тенге**			**58216**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**20860258**				

Временные здания и сооружения 4,3%	896991
Итого	21757249
Зимнее удорожание 0,5775%	125648
Затраты на выслугу лет, 1%	217572
Затраты на доп.отпуска 0,4%	87029
Итого:	22187499
Итого в текущих ценах 2014г, 81,82% К-2,3896774322	43381754
Итого в текущих ценах 2015 г 18,18% К-2,557419	10315828
Всего в текущих ценах	53697582
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1073952
Итого:	54 771 533,63
НДС 12%	6 572 584,04
ВСЕГО:	61 344 117,66
Поправочный коэффицент 0,95	**58 270 093,84**
удержание 5% - 2017 год	**2 913 504,69**
Всего к оплате:	**55 356 589,15**
в том числе НДС 12%:	5 931 063,12

Заказчик:_____ **Калжанов М.**

Подрядчик:_____**Даулетбаев А.О.**

Тех.надзор _____ **Дандамаев Р.**