Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Шахтерской)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Шахтерской)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Шахтерской)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-SBK-87 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3423: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,010605	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	13 145,7 8 757,0	4 389,0 1 150,8			13 145,7
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	10,71105	810,0		8 676,0		8 676,0		8 676,0
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,15	812,0		121,8		121,8		121,8
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,108	4 207,0		454,5		454,5		454,5
5	5	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,3	595,0		178,5		178,5		178,5
6	6	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,15	595,0		89,4		89,4		89,4
7	7	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм	км	0,000087	5 353 650,0 3 503 246,0	1 685 501,0 374 302,0	465,9 304,8	146,7 32,7	14,4		465,9
8	8	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм	м	0,087	5 646,0 4 922,0	21,0 5,0	491,1 428,1	1,8 0,3	61,2		491,1
9	9	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,08787	5 411,0		475,5		475,5		475,5
10	10	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/	т стальных элементов	0,001385	1 468 558,0 247 042,0	16 193,0 2 752,0	2 033,1 342,0	22,5 3,9	1 668,9		2 033,1
11	11	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,000075	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	249,9 168,3	78,0 18,6	3,9		249,9
12	12	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,075	1 453,0		108,9		108,9		108,9
13	13	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,3	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	1 253,4 1 199,7	53,7 0,3			1 253,4
14	14	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		0,15	409,0		61,5		61,5		61,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт. 0,15		420,0		63,0		63,0		63,0
16	16	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	шт. 0,000082		1 239 588,0	413 842,0	102,3	34,2			102,3
				км		825 746,0	108 502,0	68,1	9,0			
17	17	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м 0,083325		810,0		67,5		67,5		67,5
18	18	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг 0,414		3 690,0		1 527,6		1 527,6		1 527,6
19	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$ 0,0075		9 257,0	2 428,0	69,3	18,3	13,2		69,3
						5 077,0	484,0	38,1	3,6			
20	20	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$ 0,00765		17 160,0		131,4		131,4		131,4
21	21	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/	т 0,000471		445 068,0		209,7		209,7		209,7
22	22	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт. 0,15		4 178,0	179,0	626,7	27,0			626,7
						3 999,0	1,0	600,0	0,3			
23	23	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт. 0,15		1 299,0		195,0		195,0		195,0
24	24	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм	т 0,00021		3 406 760,0		715,5		715,5		715,5
25	25	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт. 0,00015		114 793,0		17,1		17,1		17,1
26	26	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км 0,0012		1 297 852,0	439 346,0	1 557,3	527,1			1 557,3
						858 506,0	110 257,0	1 030,2	132,3			
27	27	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м 1,212		2 470,0		2 993,7		2 993,7		2 993,7
28	28	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм	м 1,2		5 209,0	19,0	6 250,8	22,8	670,8		6 250,8
						4 631,0	5,0	5 557,2	6,0			
29	29	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км 0,0003		1 767 559,0	178 661,0	530,4	53,4	19,8		530,4
						1 522 939,0	50 314,0	456,9	15,0			
30	30	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м 0,3		926,0		277,8		277,8		277,8
31	31	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм	шт. 0,3		2 506,0		751,8		751,8		751,8
32	32	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт. 0,3		156,0		46,8		46,8		46,8
33	33	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм	шт. 0,3		154,0		46,2		46,2		46,2
34	34	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм	шт. 0,3		670,0		201,0		201,0		201,0
35	35	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	м 0,24		64,0		15,3		15,3		15,3
36	36	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	0,828		3 690,0		3 055,2		3 055,2		3 055,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг								
37	37	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,006	4 207,0		25,2		25,2		25,2
				$м^3$								
38	38	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,002001	3 430 876,0	1 189 744,0	6 865,2	2 380,5	379,5		6 865,2
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	4 104,9	600,3			
39	39	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,000795	1 183 000,0		940,5		940,5		940,5
				т								
40	40	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,06	8 221,0		493,2		493,2		493,2
				м								
41	41	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000013	954 056,0		12,3		12,3		12,3
				т								
42	42	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,0042	16 849,0		70,8		70,8		70,8
				$м^3$								
43	43	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,00391	3 430 876,0	1 189 744,0	13 413,6	4 651,5	741,6		13 413,6
				т		2 051 412,0	300 036,0	8 020,2	1 173,0			
44	44	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,000114	79 643,0		9,0		9,0		9,0
				т								
45	45	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,000108	343 721,0		37,2		37,2		37,2
				т								
46	46	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,0096	4 485,0	33,0	43,2	0,3	1,2		43,2
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	41,4	0,0			
47	47	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,003537	1 183 000,0		4 184,4		4 184,4		4 184,4
				т								
48	48	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		0,303	214,0		64,8		64,8		64,8
				м								
49	49	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,029904	1 092,0		32,7		32,7		32,7
				кг								
50	50	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,0168	24 125,0	1 564,0	405,3	26,4	78,9		405,3
				$м^3$		17 859,0	462,0	300,0	7,8			
51	51	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4		0,017136	16 475,0		282,3		282,3		282,3
				$м^3$								
52	52	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,018	4 207,0		75,6		75,6		75,6
				$м^3$								
53	53	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,010605	74 486,0	42 398,0	789,9	449,7			789,9
				км		32 088,0	8 674,0	340,2	92,1			
54	54	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		10,605	125,0		1 325,7		1 325,7		1 325,7
				м								
55	55	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		11,055	1 014,0	374,0	11 209,8	4 134,6	464,4		11 209,8
				м кабеля		598,0	96,0	6 610,8	1 061,4			
56	56	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66		11,055	543,0		6 003,0		6 003,0		6 003,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2		0,3	2 200,0	1 691,0	660,0	507,3			660,0
				яма		509,0	546,0	152,7	163,8			
58	58	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство		0,021	28 279,0	3 860,0	594,0	81,3	96,6		594,0
				м^3		19 818,0	780,0	416,1	16,5			
59	59	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,02142	18 174,0		389,4		389,4		389,4
				м^3								
60	60	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опознавательный столбик.Установка		0,3	18 089,0	2 643,0	5 426,7	792,9	2 415,9		5 426,7
				шт.		7 393,0	794,0	2 217,9	238,2			
61	61	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101		0,3	3 453,0	0,0	1 035,9	0,0	90,0		1 035,9
				шт.		3 153,0	0,0	945,9	0,0			
62	62	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Табличка указатель		0,00882	25 845,0		228,0		228,0		228,0
				м^2								
63	63	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,0003	3 333 515,0	1 039 904,0	1 000,2	312,0	15,0		1 000,2
				км		2 243 457,0	246 104,0	672,9	73,8			
64	64	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,303	585,0		177,3		177,3		177,3
				м								
65	65	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,3	60 243,0	2 501,0	18 072,9	750,3	104,4		18 072,9
				установк		57 394,0	629,0	17 218,2	188,7			
66	66	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с двумя узлами учета газа G4		0,3	70 173,0		21 051,9				21 051,9
				шт.						21 051,9		
67	67	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,6	585,0		351,0		351,0		351,0
				м								
68	68	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,3	27 352,0		8 205,6		8 205,6		8 205,6
				шт.								
69	69	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		0,6	2 037,0		1 222,2		1 222,2		1 222,2
				шт.								
70	70	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,45	155,0		69,9		69,9		69,9
				шт.								
71	71	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,032718	335 822,0		10 987,5		10 987,5		10 987,5
				т								
72	72	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,0315	18 719,0		589,5		589,5		589,5
				м^3								
73	73	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,2565	383,0	7,0	98,1	1,8	44,1		98,1
				м^2		204,0	2,0	52,2	0,6			
74	74	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,2565	493,0	9,0	126,6	2,4	34,5		126,6
				м^2		350,0	2,0	89,7	0,6			
75	75	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0006	2 135 649,0	1 540 668,0	1 281,3	924,6	20,4		1 281,3
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	336,3	170,1			
76	76	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		0,9	9 429,0	457,0	8 486,1	411,3	3 811,5		8 486,1
				шт.		4 737,0	122,0	4 263,3	109,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	0,75	1 332,0 737,0	57,0 14,0	999,0 552,9	42,9 10,5	403,5		999,0
78	78	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,011484	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	24 525,6 6 434,4	17 692,8 3 254,1	398,4		24 525,6
79	79	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,45	2 357,0 2 224,0	26,0 0,0	1 060,8 1 000,8	11,7 0,0	48,3		1 060,8
80	80	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,3	1 778,0 1 668,0	20,0 0,0	533,4 500,4	6,0 0,0	27,0		533,4
81	81	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	9,36	449,0 0,0	449,0 131,0	4 202,7 0,0	4 202,7 1 226,1			4 202,7
82	82	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	$м^3$	0,2895	8 482,0 8 482,0	0,0 0,0	2 455,5 2 455,5	0,0 0,0			2 455,5
83	83	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,7425	9 323,0 4 299,0	396,0 94,0	6 922,2 3 192,0	294,0 69,9	3 436,2		6 922,2
84	84	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,4235	87,0 0,0	87,0 22,0	645,9 0,0	645,6 163,2			645,9
85	85	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,4235	86,0 0,0	86,0 21,0	638,4 0,0	638,4 156,0			638,4
86	86	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7,4235	571,0 351,0	220,0 70,0	4 238,7 2 605,5	1 633,2 519,6			4 238,7
87	87	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,485	3 604,0 3 604,0	0,0 0,0	5 352,0 5 352,0	0,0 0,0			5 352,0
88	88	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	0,15	45 511,0 37 341,0	4 563,0 0,0	6 826,8 5 601,0	684,6 0,0	541,2		6 826,8
89	89	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,024	383,0 204,0	7,0 2,0	9,3 4,8	0,0 0,0	4,2		9,3
90	90	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,024	493,0 350,0	9,0 2,0	11,7 8,4	0,3 0,0	3,3		11,7
			ИТОГО по смете Э3423: Наружные сети газоснабжения [6-1]					232 016,4 92 440,8	46 653,6 10 668,9	71 870,1 21 051,9	0,0 0,0	232 016,4
			Итого по суммарной смете					232 016,4 92 440,8	46 653,6 10 668,9	71 870,1 21 051,9	0,0 0,0	232 016,4
			В том числе:							21 051,9		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										210964,50		
			СМР									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					12 447		223 411
			Итого с общеплощадочными затратами									
			Сметная прибыль 5%		**5%**					11 171		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 223		267 857
			ИТОГО без НДС									
			НДС		**12%**					32 143		300 000
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сатты бастау Құрылыс» БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)