Приказ Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«23» июля 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «НурСервисСтрой», Жамбылская область, Таласский район, с.Акколь, ул.Абай Кунанбаев, 3

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Тамабеков Н.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Укладка (строительство) гравийной дороги в жилом массиве в конце улицы Тауке хана в городе Тараз

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза", Бибосынов Т.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Бриллиант Сапа», Лицензия №18002744 от 09.02.2018г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Улмад», Проект № 18008151-04-343-11

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза", Бибосынов Т.А.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9551,1	-	9551,1	-
Перевозка строительных грузов самосваламивне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	17192	-	17192	-
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м /в насыпь 20 м/	м3 грунта	169,3	-	169,3	-
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	169,3	-	169,3	-

перемещениягрунта					
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см/6 ПРОХОДОВ/	м3 уплотненного грунта	161,2	-	161,2	-
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	161,2	-	161,2	-
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6 ПРОХОДОВ/	м3 уплотненного грунта	4896	-	4896	-
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4896	-	4896	-
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4896	-	4896	-
Гребни,откосы и полотно насыпей. Планировка механизированнымспособом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11520	-	11520	-
Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированнымспособом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8534	-	8534	-
Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3658	-	3658	-
Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированнымспособом	м2	12192	-	12192	-
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5(20) м./укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна/ Группа грунтов 1	м3 грунта	4492	-	4492	-
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	4492	-	4492	-
Грунты 1 группы. Срезка	м3 грунта	90	-	90	-

растительного грунта. Разработка бульдозерамимощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м/20 м/					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерамимощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта	м3 грунта	90	-	90	-
Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1497	-	1497	-
Перевозка строительных грузов самосваламивне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2694,6	-	2694,6	-
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6 ПРОХОДОВ/	м3 уплотненного грунта	340	-	340	-
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	340	-	340	-
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	340	-	340	-
Гребни,откосы и полотно насыпей. Планировка механизированнымспособом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	800	-	800	-
Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированнымспособом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	496	-	496	-
Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	213	-	213	-
Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированнымспособом	м2	709	-	709	-
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5(20) м./укладка ранее разработанного растительного	м3 грунта	90	-	90	-

слоя в откосы земляного полотна/ Группа грунтов 1					
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	90	-	90	-
Слои оснований подстилающие и выравнивающиеиз песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2275,8	-	2275,8	-
Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	2275,8	-	2275,8	-
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта	1593,1	-	1593,1	-
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	683	-	683	-
Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20 см/. Устройство	м2 основания или покрытия	6866	-	6866	-
Насыпи дорожные. Устройство /присыпных обочин/ бульдозерами с перемещениемгрунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1512	-	1512	-
Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10/6/ см	м2 покрытия обочин	5040	-	5040	-
Слои оснований подстилающие и выравнивающиеиз песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	216,9	-	216,9	-
Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	216,9	-	216,9	-
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта	152	-	152	-
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	65	-	65	-

Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20 см/. Устройство	м2 основания или покрытия	673	-	673	-
Насыпи дорожные. Устройство /присыпных обочин/ бульдозерами с перемещениемгрунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	210	-	210	-
Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10/6/ см	м2 покрытия обочин	700	-	700	-
Подготовка бетонная (омоноличивание под стоек). Устройство	м3	3,978	-	3,978	-
Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	51	-	51	-
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	51	-	51	-
Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	5	-	5	-
Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающейпленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /Уступите дорогу/	шт.	8	-	8	-
Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающейпленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /ГЛАВНАЯ ДОРОГА/	шт.	11	-	11	-
Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 700 мм х 3150 мм, со световозвращающейпленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /НАПРАВЛЕНИЕ	шт.	11	-	11	-

ПОВОРОТА/					
Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающейпленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/	шт.	20	-	20	-
Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающейпленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ/	шт.	6	-	6	-
Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещениемгрунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	242	-	242	-
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	242	-	242	-
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	242	-	242	-
Возведение насыпи вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	62	-	62	-
Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	123	-	123	-
Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	90	-	90	-
Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	4,86	-	4,86	-
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1222	-	1222	-
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м3 грунта	65	-	65	-

котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2					
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1053	-	1053	-
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1053	-	1053	-
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1053	-	1053	-
Площади. Планировка механизированнымспособом. Группа грунтов 2	м2 спланированнойплощади	1677	-	1677	-
Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	143	-	143	-
Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	65	-	65	-
Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (нажелезных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3;4 м	м3 железобетона звеньев	35,49	-	35,49	-
Звенья железобетонные водопропускныхтруб круглые ЗК 2.100 (Блок№ 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	169	-	169	-
Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	49,92	-	49,92	-
Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2,01825	-	2,01825	-
Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,04598	-	1,04598	-
Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,97227	-	0,97227	-
Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	31,98	-	31,98	-

Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускныхтруб Блок№ 31 (СТ 9) СТ РК 937-92	шт.	26	-	26	-
Дно и откосы.Устройство облицовки верхнего бьефа из монолит. бетона кл В20, F150, W4	м3	8,32	-	8,32	-
Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,325	-	0,325	-
Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,325	-	0,325	-
Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	16,9	-	16,9	-
Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	117	-	117	-
Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75	100 м2	2,7378	-	2,7378	-
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	546	-	546	-
Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	52	-	52	-
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	200	-	200	-
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированнымспособом, примененкоэффициентк затратам труда - 1,2	м3 грунта	12	-	12	-
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	168	-	168	-
Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	168	-	168	-
Полив водой уплотняемого	м3	168	-	168	-

грунта насыпей					
Площади. Планировка механизированнымспособом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	180	-	180	-
Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	80	-	80	-
Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	10	-	10	-
Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	4,94	-	4,94	-
Звенья железобетонные водопропускныхтруб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	26	-	26	-
Фундаменты монолитные. Устройство В20, F200, W4	м3 бетона в деле	4,4	-	4,4	-
Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,66	-	0,66	-
Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54	-	0,54	-
Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметромот 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12	-	0,12	-
Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство В20, F200, W4	м3	6,6	-	6,6	-
Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08	-	0,08	-
Дно и откосы.Устройство облицовки верхнего бьефа из монолит. бетона кл В20, F150, W4	м3	8,8	-	8,8	-
Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,34	-	0,34	-
Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34	-	0,34	-
Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок	м3 конструкции	1,8	-	1,8	-

из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство Зуба					
Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства	м3	8	-	8	-
Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	16	-	16	-
Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75	100 м2	0,3744	-	0,3744	-
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68	-	68	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _май 2021 г.;

месяц, год

окончание работ _июль 2021 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__4_;

фактически, месяц:_2_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

___нет_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Укладка (строительство) гравийной дороги в жилом массиве в конце улицы Тауке хана в городе Тараз

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «НурСервисСтрой» _____ Тамабеков Н.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.