Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Б.Момышулы 19А)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	272 630,00	29 210		272 630,00			100%			29 210	272 630,00
Оборудование											
Всего по стройке	**272 630,00**	**29 210,36**		**272 630,00**						**29 210,36**	**272 630,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом 190/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Б.Момышулы 19А)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Б.Момышулы 19А)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-SBK-88** от **11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3173: **Наружные сети газоснабжения** [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,000748	1 239 588,0	413 842,0	927,18	309,74			927,18
				км		825 746,0	108 502,0	617,78	81,26			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,75548	810,0		612,0		612,0		612,0
				м								
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,34	812,0		276,08		276,08		276,08
				шт.								
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,2448	4 207,0		1 029,86		1 029,86		1 029,86
				$м^3$								
5	5	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм		0,000197	5 353 650,0	1 685 501,0	1 055,7	332,18	32,64		1 055,7
				км		3 503 246,0	374 302,0	690,88	73,78			
6	6	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм		0,1972	5 646,0	21,0	1 113,5	4,08	138,72		1 113,5
				м		4 922,0	5,0	970,7	1,02			
7	7	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,199172	5 411,0		1 077,8		1 077,8		1 077,8
				м								
8	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,003138	1 468 558,0	16 193,0	4 608,7	50,66	3 782,5		4 608,7
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	775,2	8,5			
9	9	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,00017	3 333 515,0	1 039 904,0	566,78	176,8	8,5		566,78
				км		2 243 457,0	246 104,0	381,48	41,82			
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,17	1 453,0		247,18		247,18		247,18
				м								
11	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,68	4 178,0	179,0	2 841,04	121,72			2 841,04
				шт.		3 999,0	1,0	2 719,32	0,68			
12	12	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		0,34	409,0		139,06		139,06		139,06
				шт.								
13	13	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,34	420,0		142,8		142,8		142,8
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,000187	1 239 588,0	413 842,0	231,88	77,52			231,88
				км		825 746,0	108 502,0	154,36	20,4			
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,18887	810,0		153,0		153,0		153,0
				м								
16	16	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,9384	3 690,0		3 462,56		3 462,56		3 462,56
				кг								
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,017	9 257,0	2 428,0	157,42	41,14	29,92		157,42
				$м^3$		5 077,0	484,0	86,36	8,16			
18	18	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,01734	17 160,0		297,5		297,5		297,5
				$м^3$								
19	19	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,001068	445 068,0		475,32		475,32		475,32
				т								
20	20	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,34	4 178,0	179,0	1 420,52	60,86			1 420,52
				шт.		3 999,0	1,0	1 359,66	0,34			
21	21	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		0,34	1 299,0		441,66		441,66		441,66
				шт.								
22	22	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,000476	3 406 760,0		1 621,46		1 621,46		1 621,46
				т								
23	23	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,00034	114 793,0		39,1		39,1		39,1
				1000 шт.								
24	24	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,008862	3 430 876,0	1 189 744,0	30 404,16	10 543,4	1 681,3		30 404,16
				т		2 051 412,0	300 036,0	18 179,46	2 658,8			
25	25	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,000258	79 643,0		20,74		20,74		20,74
				т								
26	26	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,000245	343 721,0		83,98		83,98		83,98
				т								
27	27	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,02176	4 485,0	33,0	97,58	0,68	2,72		97,58
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	94,18	0,0			
28	28	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,008017	1 183 000,0		9 484,64		9 484,64		9 484,64
				т								
29	29	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		0,6868	214,0		146,88		146,88		146,88
				м								
30	30	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,067782	1 092,0		74,12		74,12		74,12
				кг								
31	31	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,03808	24 125,0	1 564,0	918,68	59,5	179,18		918,68
				$м^3$		17 859,0	462,0	680,0	17,68			
32	32	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4		0,038842	16 475,0		639,88		639,88		639,88
				$м^3$								
33	33	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,0408	4 207,0		171,7		171,7		171,7
				$м^3$								
34	34	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,000748	74 486,0	42 398,0	55,76	31,62			55,76
				км		32 088,0	8 674,0	24,14	6,46			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		0,748	125,0		93,5		93,5		93,5
				м								
36	36	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		1,768	1 014,0	374,0	1 792,82	661,3	74,12		1 792,82
				м кабеля		598,0	96,0	1 057,4	169,66			
37	37	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66		1,768	543,0		960,16		960,16		960,16
				м								
38	38	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,00068	3 333 515,0	1 039 904,0	2 266,78	707,2	34,0		2 266,78
				км		2 243 457,0	246 104,0	1 525,58	167,28			
39	39	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		0,6868	1 679,0		1 153,28		1 153,28		1 153,28
				м								
40	40	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,34	60 243,0	2 501,0	20 482,62	850,34	118,32		20 482,62
				установк		57 394,0	629,0	19 513,96	213,86			
41	41	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4		0,34	70 173,0		23 858,82				23 858,82
				шт.						23 858,82		
42	42	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,68	585,0		397,8		397,8		397,8
				м								
43	43	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,68	27 352,0		18 599,36		18 599,36		18 599,36
				шт.								
44	44	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		1,36	2 037,0		2 770,32		2 770,32		2 770,32
				шт.								
45	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,074161	335 822,0		24 904,66		24 904,66		24 904,66
				т								
46	46	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,0714	18 719,0		1 336,54		1 336,54		1 336,54
				$м^3$								
47	47	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,34	530,0		180,2		180,2		180,2
				шт.								
48	48	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,34	155,0		52,7		52,7		52,7
				шт.								
49	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,5304	383,0	7,0	202,98	3,74	91,12		202,98
				$м^2$		204,0	2,0	108,12	1,02			
50	50	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,5304	493,0	9,0	261,46	4,76	71,06		261,46
				$м^2$		350,0	2,0	185,64	1,02			
51	51	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,00068	2 135 648,0	1 540 668,0	1 452,14	1 047,88	23,12		1 452,14
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	381,14	192,78			
52	52	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		2,04	9 429,0	457,0	19 235,16	932,28	8 639,4		19 235,16
				шт.		4 737,0	122,0	9 663,48	248,88			
53	53	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		1,7	1 332,0	57,0	2 264,4	96,9	914,6		2 264,4
				м		737,0	14,0	1 252,9	23,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,001428	2 135 648,0	1 540 668,0	3 049,8	2 200,14	49,64		3 049,8
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	800,02	404,6			
55	55	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,34	2 357,0	26,0	801,38	8,84	36,38		801,38
				стык		2 224,0	0,0	756,16	0,0			
56	56	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,68	1 778,0	20,0	1 209,04	13,6	61,2		1 209,04
				стык		1 668,0	0,0	1 134,24	0,0			
57	57	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		0,6596	449,0	449,0	296,14	296,14			296,14
				м^3		0,0	131,0	0,0	86,36			
58	58	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,0204	8 482,0	0,0	173,06	0,0			173,06
				м^3		8 482,0	0,0	173,06	0,0			
59	59	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,051	9 323,0	396,0	475,32	20,06	235,96		475,32
				м^3		4 299,0	94,0	219,3	4,76			
60	60	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		0,5236	87,0	87,0	45,56	45,56			45,56
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	11,56			
61	61	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		0,5236	86,0	86,0	44,88	44,88			44,88
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	10,88			
62	62	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		0,5236	571,0	220,0	298,86	115,26			298,86
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	183,94	36,72			
63	63	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,1054	3 604,0	0,0	379,78	0,0			379,78
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	379,78	0,0			
64	64	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,3777	45 511,0	4 563,0	17 192,0	1 551,42	1 226,38		17 192,0
				шт.		37 341,0	0,0	12 695,94	0,0			
65	65	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,0544	383,0	7,0	20,74	0,34	9,52		20,74
				м^2		204,0	2,0	11,22	0,0			
66	66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,0544	493,0	9,0	26,86	0,34	7,14		26,86
				м^2		350,0	2,0	19,04	0,0			
			ИТОГО по смете Э3173: Наружные сети газоснабжения [6-1]					211 315,0	20 410,88	88 533,28	0,0	211 315,0
								76 794,44	4 492,08	23 858,82	0,0	
			Итого по суммарной смете					211 315,0	20 410,88	88 533,28	0,0	211 315,0
								76 794,44	4 492,08	23 858,82	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							23 858,82		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМР							*187456,18*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					11 060		
			Итого с общеплощадочными затратами									198 516
			Сметная прибыль 5%		**5%**					9 926		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					11 119		
			ИТОГО без НДС									243 419
			НДС		**12%**					29 210		
			ИТОГО с НДС									**272 630**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)