Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Инженер: ТОО "Alem Construction Group"
Подрядчик: ТОО "РЕАГЕНТ"
Договор: №95 от 15.03.2024 г.
Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Акан-барак район Шал акына Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	289,85152	375	375	108694	108695	--	--	108694
					--	77	--	22319		--	
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	8,96448	9 347	--	83791	--	--	--	83791
					9 347	--	83791	--		--	
3	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	246,027366	67	67	16484	16483	--	--	16484
					--	16	--	3936		--	
4	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	246,027366	645	249	158688	61261	--	--	158688
					396	79	97427	19436		--	
5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	43,416594	4 066	--	176532	--	--	--	176532
					4 066	--	176532	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								544189
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
		Монолитный ростверк (АС-4)									
6	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	13,65	9 409 3 953	5 451 1 674	128433 53958	74406 22850	69	– –	128433
7	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	15,6975	4 142 –	– –	65019 –	– –	65019	– –	65019
8	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4,76	10 317 5 724	2 841 547	49109 27246	13523 2604	8340	– –	49109
9	212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	4,8552	29 860 –	– –	144976 –	– –	144976	– –	144976
10	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	10,2	30 552 19 325	5 003 939	311630 197115	51031 9578	63484	– –	311630
11	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	10,353	31 745 –	– –	328656 –	– –	328656	– –	328656
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,183	391 425 –	– –	71631 –	– –	71631	– –	71631
13	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8319	313 427 –	– –	260740 –	– –	260740	– –	260740
14	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	80,34	1 577 1 264	44 6	126696 101550	3535 482	21611	– –	126696
15	235-201-1501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	192,816	483 –	– –	93130 –	– –	93130	– –	93130
		Приямок ПР-1 (АС-5.2)									
16	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,09	9 409 3 953	5 451 1 674	847 356	491 151	–	– –	847
17	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1035	4 142 –	– –	429 –	– –	429	– –	429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	96 947 73 231	15 358 4 475	44596 33686	7065 2059	3845	– –	44596
19	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4669	30 796 –	– –	14379 –	– –	14379	– –	14379
20	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	337 967 –	– –	17912 –	– –	17912	– –	17912
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	343 657 –	– –	3643 –	– –	3643	– –	3643
22	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1 106 263 1 102 147	4 116 1 279	9403 9368	35 11	–	– –	9403
23	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	467 964 –	– –	3528 –	– –	3528	– –	3528
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	391 425 –	– –	376 –	– –	376	– –	376
25	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	321 288 227 073	27 507 7 505	11856 8379	1015 277	2462	– –	11856
26	261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407 –	– –	6177 –	– –	6177	– –	6177
27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	1 577 1 264	44 6	5393 4323	151 21	919	– –	5393
28	235-201-1501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,208	483 –	– –	3964 –	– –	3964	– –	3964
		Фундаментные блоки (АС-6)									
29	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5 525 1 823	2 925 583	16575 5469	8775 1749	2331	– –	16575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	6 159 2 110	2 868 571	73908 25320	34416 6852	14172	– –	73908
31	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8 190 3 211	3 653 728	81900 32110	36530 7280	13260	– –	81900
32	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	38	13 286 4 891	6 407 1 276	504868 185858	243466 48488	75544	– –	504868
33	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,745	53 065 –	– –	1843743 –	– –	1843743	– –	1843743
34	ССЦ РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	34,745	284 –	– –	9868 –	– –	9868	– –	9868
35	1114-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-5)	т металлических изделий	0,04826	63 653 62 275	1 378 377	3072 3005	66 18	–	– –	3072
36	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	337 967 –	– –	16310 –	– –	16310	– –	16310
37	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,311	22 904 16 122	3 417 709	7123 5014	1062 220	1047	– –	7123
38	212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,31722	29 860 –	– –	9472 –	– –	9472	– –	9472
39	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	198	1 577 1 264	44 6	312246 250272	8712 1188	53262	– –	312246
40	235-201-1501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	475,2	483 –	– –	229522 –	– –	229522	– –	229522
		Монолитный пояс (АС-10,11)									
41	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,22	66 570 45 100	11 811 2 190	414065 280522	73465 13622	60078	– –	414065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,3133	30 796 --	-- --	194424 --	-- --	194424	-- --	194424
43	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	85 179 80 417	884 116	45400 42862	471 62	2067	-- --	45400
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	391 425 --	-- --	37577 --	-- --	37577	-- --	37577
45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,437	343 657 --	-- --	150178 --	-- --	150178	-- --	150178
46	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,023	313 427 --	-- --	7209 --	-- --	7209	-- --	7209
47	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	24,25	5 954 988	19 5	144384 23959	461 121	119964	-- --	144384
48	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	55,775	120 --	-- --	6693 --	-- --	6693	-- --	6693
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5811060
		РАЗДЕЛ 3. Наружные стены и перегородки									
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)									
49	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	147,66	21 185 20 702	482 154	3128177 3056857	71172 22740	148	-- --	3128177
50	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	35,438	36 236 --	-- --	1284146 --	-- --	1284146	-- --	1284146
51	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	56,111	110 128 --	-- --	6179370 --	-- --	6179370	-- --	6179370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1114-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	113,0	4 199 4 142	57 18	474487 468046	6441 2034	--	-- --	474487
53	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,599	36 236 --	-- --	94177 --	-- --	94177	-- --	94177
54	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,695	110 128 --	-- --	627201 --	-- --	627201	-- --	627201
55	1114-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,34	374 379 62 275	1 378 377	501668 83449	1847 505	416373	-- --	501668
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)									
56	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	30 552 19 325	5 003 939	192478 121748	31519 5916	39211	-- --	192478
57	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	31 452 --	-- --	201120 --	-- --	201120	-- --	201120
58	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,201	313 427 --	-- --	62999 --	-- --	62999	-- --	62999
59	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	15,2	5 954 988	19 5	90501 15018	289 76	75194	-- --	90501
60	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	34,96	120 --	-- --	4195 --	-- --	4195	-- --	4195
61	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	305 013 278 575	15 448 3 104	15226 13906	771 155	549	-- --	15226
62	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03584	1 093 929 --	-- --	39206 --	-- --	39206	-- --	39206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	343 657 –	– –	4839 –	– –	4839	– –	4839
		Перемычки (АС-9)									
64	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1 724 779	624 120	110336 49856	39936 7680	20544	– –	110336
65	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7 718 4 283	3 376 651	15436 8566	6752 1302	118	– –	15436
66	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,264	144 126 –	– –	38049 –	– –	38049	– –	38049
67	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,676	124 798 –	– –	84363 –	– –	84363	– –	84363
68	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,214	121 774 –	– –	26060 –	– –	26060	– –	26060
69	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	132 440 –	– –	58274 –	– –	58274	– –	58274
70	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,228	130 954 –	– –	29858 –	– –	29858	– –	29858
71	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,567	147 820 –	– –	83814 –	– –	83814	– –	83814
72	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,227	125 590 –	– –	28509 –	– –	28509	– –	28509
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**13374489**
		РАЗДЕЛ 4. Плиты покрытия									
		Сборные плиты перекрытий (АС-12)									
73	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	21	9 886 4 177	3 675 703	207606 87717	77175 14763	42714	– –	207606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	150,1456	13 273 –	– –	1992883 –	– –	1992883	– –	1992883
75	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1 478 758 278 575	15 448 3 104	51964 9789	543 109	41632	– –	51964
76	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,19	33 720 –	– –	6407 –	– –	6407	– –	6407
		Монолитный участок УМ-1 (АС-13)									
77	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	48 184 33 228	6 619 1 251	71312 49177	9796 1851	12339	– –	71312
78	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5022	33 720 –	– –	50654 –	– –	50654	– –	50654
79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	391 425 –	– –	16048 –	– –	16048	– –	16048
80	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	343 657 –	– –	32647 –	– –	32647	– –	32647
81	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	311 558 –	– –	62935 –	– –	62935	– –	62935
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2492456
		РАЗДЕЛ 5. Кровля (АС-15)									
		Кровля									
82	1114-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	2,515	225 134 100 527	657 152	566212 252825	1652 382	311735	– –	566212
83	1114-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	2,653	127 962 9 150	560 151	339483 24275	1486 401	313722	– –	339483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	5,168	4 215 4 031	183 58	21783 20832	946 300	5	– –	21783
85	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,0087856	120 106 –	– –	1055 –	– –	1055	– –	1055
86	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	1 629 070 –	– –	56408 –	– –	56408	– –	56408
87	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107 485 –	– –	555 –	– –	555	– –	555
88	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	152,328	161 153	8 3	24525 23306	1219 457	–	– –	24525
89	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,0091397	120 106 –	– –	1098 –	– –	1098	– –	1098
90	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0350354	1 629 070 –	– –	57075 –	– –	57075	– –	57075
91	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0060931	107 485 –	– –	655 –	– –	655	– –	655
92	6105-0201-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,26	45 615 39 049	6 564 1 266	11860 10153	1706 329	1	– –	11860
93	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,0572	36 236 –	– –	2073 –	– –	2073	– –	2073
94	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,10504	110 128 –	– –	11568 –	– –	11568	– –	11568
95	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	197	4 301 4 102	63 18	847297 808094	12411 3546	26792	– –	847297
96	215-202-0701 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,85	110 435 –	– –	204305 –	– –	204305	– –	204305
97	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	226,55	3 799	–	860663	–	860663	–	860663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
98	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01185	305 013 278 575	15 448 3 104	3614 3301	183 37	130	– –	3614
99	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1 093 929 –	– –	8533 –	– –	8533	– –	8533
100	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00405	313 427 –	– –	1269 –	– –	1269	– –	1269
101	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	21,28	264 –	– –	5618 –	– –	5618	– –	5618
102	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,6	1 590 –	– –	15264 –	– –	15264	– –	15264
		Слуховое окно (АС-16)									
103	1114-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	127 962 9 150	560 151	43251 3093	189 51	39969	– –	43251
104	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	4 215 4 031	183 58	1425 1362	62 20	1	– –	1425
105	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,0005746	120 106 –	– –	69 –	– –	69	– –	69
106	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1 629 070 –	– –	3689 –	– –	3689	– –	3689
107	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107 485 –	– –	36 –	– –	36	– –	36
		Перемычки (АС-14)									
108	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	5	1 724 779	624 120	8620 3895	3120 600	1605	– –	8620
109	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,07232	124 798 –	– –	9025 –	– –	9025	– –	9025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1,341	5 022	38	6735	51	139	–	6735
					4 880	8	6544	11		–	
111	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1,341	3 353	–	4496	–	4496	–	4496
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								3118259
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25340454

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	25 340 454
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	25 340 454
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 9,4%	Тенге	2 382 003
Итого	Тенге	27 722 456
Сметная прибыль 5%	Тенге	1 386 123
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	554 449
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	29 663 028
Итого на II квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,075	Тенге	31 887 755
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге	31 887 755
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР и оборудование	Тенге	31 887 755
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	31 250 000
НДС (12%)	Тенге	3 750 000
Всего	Тенге	35 000 000

Заказчик:

Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Галеев Т.

Технический надзор:

Директор ТОО "Alem Construction Group"

Исаков Е.С.

Авторский надзор:

ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"

Каирбеков А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "РЕАГЕНТ"

Агабеков С.С.