**Заказчик :** ТОО «BEDEL Engineering»
**Подрядчик:** ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
**Наименование обьекта:** Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение ул.Суйиндикова 17а, 25)

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Затраты подрядчика** | 300 000,00 | 32 143 | | 300 000,00 | | | 100% | | | 32 143 | 300 000,00 |
| **Оборудование** | | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **300 000,00** | **32 142,86** | | **300 000,00** | | | | | | **32 142,86** | **300 000,00** |

**Заказчик :**

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

Жаксылык Н.Б.

**Подрядчик:**

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Баскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом 190/1, к.337/18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение ул.Суйиндикова 17а, 25)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение ул.Суйиндикова 17а, 25)

( наименование)

Договор подряда (контракт) №01-SBK-77 от 11.10.2024 г.

# Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э3133: Наружные сети газоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм | км | 0,00183 | 1 239 588,0<br>825 746,0 | 413 842,0<br>108 502,0 | 2 268,3<br>1 511,1 | 757,5<br>198,6 | | | 2 268,3 |
| 2 | 2 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 1,8483 | 810,0 | | 1 497,0 | | 1 497,0 | | 1 497,0 |
| 3 | 3 | 241-209-0106 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 0,3 | 812,0 | | 243,6 | | 243,6 | | 243,6 |
| 4 | 4 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,216 | 4 207,0 | | 908,7 | | 908,7 | | 908,7 |
| 5 | 5 | 6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм | км | 0,000174 | 5 353 650,0<br>3 503 246,0 | 1 685 501,0<br>374 302,0 | 931,5<br>609,6 | 293,1<br>65,1 | 28,8 | | 931,5 |
| 6 | 6 | 6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм | м | 0,174 | 5 646,0<br>4 922,0 | 21,0<br>5,0 | 982,5<br>856,5 | 3,6<br>0,9 | 122,4 | | 982,5 |
| 7 | 7 | 241-102-0218 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 0,17574 | 5 411,0 | | 951,0 | | 951,0 | | 951,0 |
| 8 | 8 | 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/ | т стальных элементов | 0,002769 | 1 468 558,0<br>247 042,0 | 16 193,0<br>2 752,0 | 4 066,5<br>684,0 | 44,7<br>7,5 | 3 337,5 | | 4 066,5 |
| 9 | 9 | 6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм | км | 0,00015 | 3 333 515,0<br>2 243 457,0 | 1 039 904,0<br>246 104,0 | 500,1<br>336,6 | 156,0<br>36,9 | 7,5 | | 500,1 |
| 10 | 10 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 0,15 | 1 453,0 | | 218,1 | | 218,1 | | 218,1 |
| 11 | 11 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 0,6 | 4 178,0<br>3 999,0 | 179,0<br>1,0 | 2 506,8<br>2 399,4 | 107,4<br>0,6 | | | 2 506,8 |
| 12 | 12 | 241-210-0611 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм | шт. | 0,3 | 409,0 | | 122,7 | | 122,7 | | 122,7 |
| 13 | 13 | 241-211-0606 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 0,3 | 420,0 | | 126,0 | | 126,0 | | 126,0 |
| 14 | 14 | 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм | км | 0,000165 | 1 239 588,0<br>825 746,0 | 413 842,0<br>108 502,0 | 204,6<br>136,2 | 68,4<br>18,0 | | | 204,6 |
| 15 | 15 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 0,16665 | 810,0 | | 135,0 | | 135,0 | | 135,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 235-202-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Герметик ГОСТ 25621-83 | | 0,828 | 3 690,0 | | 3 055,2 | | 3 055,2 | | 3 055,2 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка бетонная.Устройство | | 0,015 | 9 257,0 | 2 428,0 | 138,9 | 36,3 | 26,4 | | 138,9 |
| | | | | $м^3$ | | 5 077,0 | 484,0 | 76,2 | 7,2 | | | |
| 18 | 18 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6 | | 0,0153 | 17 160,0 | | 262,5 | | 262,5 | | 262,5 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 214-105-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/ | | 0,000942 | 445 068,0 | | 419,4 | | 419,4 | | 419,4 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | | 0,3 | 4 178,0 | 179,0 | 1 253,4 | 53,7 | | | 1 253,4 |
| | | | | шт. | | 3 999,0 | 1,0 | 1 199,7 | 0,3 | | | |
| 21 | 21 | 241-208-1403<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | | 0,3 | 1 299,0 | | 389,7 | | 389,7 | | 389,7 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 261-107-0513<br>*РСНБ РК 2022* | Диск из фторопласта 10 мм | | 0,00042 | 3 406 760,0 | | 1 430,7 | | 1 430,7 | | 1 430,7 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 261-301-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86 | | 0,0003 | 114 793,0 | | 34,5 | | 34,5 | | 34,5 |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | | 0,0015 | 1 297 852,0 | 439 346,0 | 1 946,7 | 658,8 | | | 1 946,7 |
| | | | | км | | 858 506,0 | 110 257,0 | 1 287,9 | 165,3 | | | |
| 25 | 25 | 241-202-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | | 1,515 | 2 470,0 | | 3 742,2 | | 3 742,2 | | 3 742,2 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 6301-0801-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм | | 1,5 | 5 209,0 | 19,0 | 7 813,5 | 28,5 | 838,5 | | 7 813,5 |
| | | | | м | | 4 631,0 | 5,0 | 6 946,5 | 7,5 | | | |
| 27 | 27 | 6301-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм | | 0,0003 | 1 767 559,0 | 178 661,0 | 530,4 | 53,4 | 19,8 | | 530,4 |
| | | | | км | | 1 522 939,0 | 50 314,0 | 456,9 | 15,0 | | | |
| 28 | 28 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | | 0,3 | 926,0 | | 277,8 | | 277,8 | | 277,8 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 241-112-0146<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок 110 мм | | 0,3 | 2 506,0 | | 751,8 | | 751,8 | | 751,8 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм | | 0,3 | 156,0 | | 46,8 | | 46,8 | | 46,8 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 241-210-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм | | 0,3 | 154,0 | | 46,2 | | 46,2 | | 46,2 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Колпак Д40 мм | | 0,3 | 670,0 | | 201,0 | | 201,0 | | 201,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 232-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" | | 0,24 | 64,0 | | 15,3 | | 15,3 | | 15,3 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 235-202-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Герметик ГОСТ 25621-83 | | 0,828 | 3 690,0 | | 3 055,2 | | 3 055,2 | | 3 055,2 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,006 | 4 207,0 | | 25,2 | | 25,2 | | 25,2 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство ковера | | 0,002001 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 6 865,2 | 2 380,5 | 379,5 | | 6 865,2 |
| | | | | т фасонных частей | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 4 104,9 | 600,3 | | | |
| 37 | 37 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,000795 | 1 183 000,0 | | 940,5 | | 940,5 | | 940,5 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 241-102-0224<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм | | 0,06 | 8 221,0 | | 493,2 | | 493,2 | | 493,2 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | | 0,000013 | 954 056,0 | | 12,3 | | 12,3 | | 12,3 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 212-101-1904<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 | | 0,0042 | 16 849,0 | | 70,8 | | 70,8 | | 70,8 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | | 0,007819 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 26 827,2 | 9 303,0 | 1 483,5 | | 26 827,2 |
| | | | | т | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 16 040,7 | 2 346,0 | | | |
| 42 | 42 | 261-107-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | | 0,000228 | 79 643,0 | | 18,3 | | 18,3 | | 18,3 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 214-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | | 0,000216 | 343 721,0 | | 74,1 | | 74,1 | | 74,1 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство | | 0,0192 | 4 485,0 | 33,0 | 86,1 | 0,6 | 2,4 | | 86,1 |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 4 327,0 | 7,0 | 83,1 | 0,0 | | | |
| 45 | 45 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,007074 | 1 183 000,0 | | 8 368,8 | | 8 368,8 | | 8 368,8 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 46 | 46 | 241-202-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | | 0,606 | 214,0 | | 129,6 | | 129,6 | | 129,6 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | | 0,059808 | 1 092,0 | | 65,4 | | 65,4 | | 65,4 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 1106-0201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство | | 0,0336 | 24 125,0 | 1 564,0 | 810,6 | 52,5 | 158,1 | | 810,6 |
| | | | | $м^3$ | | 17 859,0 | 462,0 | 600,0 | 15,6 | | | |
| 49 | 49 | 212-101-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4 | | 0,034272 | 16 475,0 | | 564,6 | | 564,6 | | 564,6 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,036 | 4 207,0 | | 151,5 | | 151,5 | | 151,5 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 6125-0704-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка сигнальной ленты в траншее | | 0,00183 | 74 486,0 | 42 398,0 | 136,2 | 77,7 | | | 136,2 |
| | | | | км | | 32 088,0 | 8 674,0 | 58,8 | 15,9 | | | |
| 52 | 52 | 249-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | | 1,83 | 125,0 | | 228,9 | | 228,9 | | 228,9 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 53 | 53 | 6401-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 2,73 | 1 014,0 | 374,0 | 2 768,1 | 1 021,2 | 114,6 | | 2 768,1 |
| | | | | м кабеля | | 598,0 | 96,0 | 1 632,6 | 262,2 | | | |
| 54 | 54 | 243-105-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66 | | 2,73 | 543,0 | | 1 482,3 | | 1 482,3 | | 1 482,3 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 6303-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм | | 0,0006 | 3 333 515,0 | 1 039 904,0 | 2 000,1 | 624,0 | 30,0 | | 2 000,1 |
| | | | | км | | 2 243 457,0 | 246 104,0 | 1 346,1 | 147,6 | | | |
| 56 | 56 | 241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | | 0,606 | 1 679,0 | | 1 017,6 | | 1 017,6 | | 1 017,6 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 6117-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ | | 0,3 | 60 243,0 | 2 501,0 | 18 072,9 | 750,3 | 104,4 | | 18 072,9 |
| | | | | установк | | 57 394,0 | 629,0 | 17 218,2 | 188,7 | | | |
| 58 | 58 | 513-302-0404<br>*СпрСЦ 10.2024* | Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с двумя узлами учета газа G4 | | 0,3 | 76 479,0 | | 22 943,7 | | | | 22 943,7 |
| | | | | шт. | | | | | | 22 943,7 | | |
| 59 | 59 | 241-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | | 0,6 | 585,0 | | 351,0 | | 351,0 | | 351,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 242-203-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 0,9 | 27 352,0 | | 24 616,8 | | 24 616,8 | | 24 616,8 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 241-116-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | | 1,8 | 2 037,0 | | 3 666,6 | | 3 666,6 | | 3 666,6 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 62 | 62 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/ | | 0,065436 | 335 822,0 | | 21 974,7 | | 21 974,7 | | 21 974,7 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 212-101-2004<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 | | 0,063 | 18 719,0 | | 1 179,3 | | 1 179,3 | | 1 179,3 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 241-114-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | | 0,3 | 530,0 | | 159,0 | | 159,0 | | 159,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 241-112-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм | | 0,3 | 155,0 | | 46,5 | | 46,5 | | 46,5 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 66 | 66 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | | 0,468 | 383,0 | 7,0 | 179,1 | 3,3 | 80,4 | | 179,1 |
| | | | | $м^2$ | | 204,0 | 2,0 | 95,4 | 0,9 | | | |
| 67 | 67 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,468 | 493,0 | 9,0 | 230,7 | 4,2 | 62,7 | | 230,7 |
| | | | | $м^2$ | | 350,0 | 2,0 | 163,8 | 0,9 | | | |
| 68 | 68 | 1125-0210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,0006 | 2 135 649,0 | 1 540 668,0 | 1 281,3 | 924,6 | 20,4 | | 1 281,3 |
| | | | | км трубопровода | | 560 288,0 | 283 371,0 | 336,3 | 170,1 | | | |
| 69 | 69 | 6401-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм | | 1,8 | 9 429,0 | 457,0 | 16 972,2 | 822,6 | 7 623,0 | | 16 972,2 |
| | | | | шт. | | 4 737,0 | 122,0 | 8 526,6 | 219,6 | | | |
| 70 | 70 | 6401-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2 | | 1,5 | 1 332,0 | 57,0 | 1 998,0 | 85,5 | 807,0 | | 1 998,0 |
| | | | | м | | 737,0 | 14,0 | 1 105,5 | 21,0 | | | |
| 71 | 71 | 1125-0210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,000989 | 2 135 649,0 | 1 540 668,0 | 2 111,7 | 1 523,4 | 34,2 | | 2 111,7 |
| | | | | км трубопровода | | 560 288,0 | 283 371,0 | 554,1 | 280,2 | | | |
| 72 | 72 | 1339-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное | | 0,3 | 2 357,0 | 26,0 | 707,1 | 7,8 | 32,1 | | 707,1 |
| | | | | стык | | 2 224,0 | 0,0 | 667,2 | 0,0 | | | |
| 73 | 73 | 1339-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное | | 0,6 | 1 778,0 | 20,0 | 1 066,8 | 12,0 | 54,0 | | 1 066,8 |
| | | | | стык | | 1 668,0 | 0,0 | 1 000,8 | 0,0 | | | |
| 74 | 74 | 1220-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Разборка | | 0,405 | 962,0 | 522,0 | 389,7 | 211,5 | | | 389,7 |
| | | | | $м^3$ | | 440,0 | 109,0 | 178,2 | 44,1 | | | |
| 75 | 75 | 6201-0402-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство | | 1,35 | 1 587,0 | 632,0 | 2 142,6 | 853,2 | 951,9 | | 2 142,6 |
| | | | | $м^2$ основания или покрытия | | 250,0 | 154,0 | 337,5 | 207,9 | | | |
| 76 | 76 | 6101-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2 | | 1,617 | 449,0 | 449,0 | 726,0 | 726,0 | | | 726,0 |
| | | | | $м^3$ | | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 211,8 | | | |
| 77 | 77 | 6101-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2 | | 0,048 | 8 482,0 | 0,0 | 407,1 | 0,0 | | | 407,1 |
| | | | | $м^3$ | | 8 482,0 | 0,0 | 407,1 | 0,0 | | | |
| 78 | 78 | 6302-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | | 0,129 | 9 323,0 | 396,0 | 1 202,7 | 51,0 | 597,0 | | 1 202,7 |
| | | | | $м^3$ | | 4 299,0 | 94,0 | 554,7 | 12,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | | 1,281 | 87,0 | 87,0 | 111,3 | 111,6 | | | 111,3 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 28,2 | | | |
| 80 | 80 | 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | | 1,281 | 86,0 | 86,0 | 110,1 | 110,4 | | | 110,1 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 27,0 | | | |
| 81 | 81 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 1,281 | 571,0 | 220,0 | 731,4 | 281,7 | | | 731,4 |
| | | | | $м^3$ уплотненного грунта | | 351,0 | 70,0 | 449,7 | 89,7 | | | |
| 82 | 82 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | | 0,255 | 3 604,0 | 0,0 | 918,9 | 0,0 | | | 918,9 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 3 604,0 | 0,0 | 918,9 | 0,0 | | | |
| 83 | 83 | 6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм | | 0,3 | 45 511,0 | 4 563,0 | 13 653,3 | 1 368,9 | 1 082,1 | | 13 653,3 |
| | | | | шт. | | 37 341,0 | 0,0 | 11 202,3 | 0,0 | | | |
| 84 | 84 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | | 0,048 | 383,0 | 7,0 | 18,3 | 0,3 | 8,4 | | 18,3 |
| | | | | $м^2$ | | 204,0 | 2,0 | 9,9 | 0,0 | | | |
| 85 | 85 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | | 0,048 | 493,0 | 9,0 | 23,7 | 0,3 | 6,3 | | 23,7 |
| | | | | $м^2$ | | 350,0 | 2,0 | 16,8 | 0,0 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э3133: Наружные сети газоснабжения [6-1] | | | | | 232 202,7 | 23 569,5 | 101 580,3 | 0,0 | 232 202,7 |
| | | | | | | | | 84 109,8 | 5 412,6 | 22 943,7 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 232 202,7 | 23 569,5 | 101 580,3 | 0,0 | 232 202,7 |
| | | | | | | | | 84 109,8 | 5 412,6 | 22 943,7 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 22 943,7 | | |
| | | | СМР | | | | | | | *209259,00* | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | 12 346 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 221 605 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | 11 080 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | 12 228 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 267 857 |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | 32 143 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | **300 000** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «Сатты Бастау Курылыс» БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)