АКТ выполненных работ
16 октябрь 2024 год

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО «ДОСТАР-09» Договор №84 от 26.07.2024 года.

Объект: «Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области»

Программа 004: Газификация населенных пунктов

Подпрограмма 015: За счет средств местного бюджета

Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате (тенге)
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Общая стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанная с начала года	Общая сумма аванса, удержанная за отчетный период		
415 927 367,00	98 015 831,22	98 015 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98 015 831,22

м.п.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» БИН 070340004253 заместитель руководителя Сабирмон А.М.

(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п.

Подрядчик ТОО «ДОСТАР-09» директор Шудегов Д.В., БИН 090440004726

(должность, ФИО, подпись, БИН)

Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от
5 августа 2021 года №420

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 8056**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газораспределительных сетей в с.Адаевка Камыстинского района Костанайской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 16 Октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		84	26.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих работ, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газораспределительных сетей в с.Адаевка Камыстинского района Костанайской области"	98 015 831,22	87 514 135,01							10 501 696,21	98 015 831,22

М.П.

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области",БИН 070340004253

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабурман А.М.
заместитель руководителя.

Руководитель

М.П.

Подрядчик ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

"ДОСТАР-09" Директор **Шудегов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Техноинжиниринг-М" БИН 180940016122 Эксперт Шагирбаев Е.Н., KZ20VJE00079474,KZ47VJE00079473, KZ74VJE00079472, KZ09VJE00079478, KZ63VJE00079476 от 07.03.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружный газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Среднее давление подземный газопровод работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1400	276,24	276,24	386736,05	386736,05		77293,57	501151,78	
						0,00	76,68	0,00	107352,18		37122,16		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	10	3732,47	0,00	37324,64	0,00		26873,93	69334,59	
						3732,47	0,00	37324,64	0,00		5136,02		
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	40	4478,96	0,00	179158,45	0,00		128994,06	332804,56	
						4478,96	0,00	179158,45	0,00		24652,05		
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	200	1774,25	0,00	354850,12	0,00		255491,90	659169,56	
						1774,25	0,00	354850,12	0,00		48827,54		
5	5	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	50	38,71	38,71	1935,32	1935,32		490,21	2619,57	
						0,00	13,62	0,00	680,85		194,04		
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	700	46,25	46,25	32374,96	32375,29		8205,04	43826,45	
						0,00	16,28	0,00	11396,13		3246,45		
7	7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	6	1948,67	0,00	11692,14	0,00		8418,21	21719,18	
						1948,67	0,00	11692,14	0,00		1608,83		
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	300	8639,40		2591819,82		2591819,82		2799165,37	
											207345,55		
9	9	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	90	2675,04	325,12	240753,59	29260,78		218731,81	496244,29	
						2349,92	104,98	211492,82	9447,95		36758,89		
10	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	100	8639,40		863940,09		863940,09		933055,36	
											69115,27		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					4700585,18	450307,44	3455759,91	724498,73	5859090,71	
								794518,17	128877,11	0,00	434006,80		
			Раздел 2: Трубопроводы										
11	11	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1604393,43	433800,19	4813,14	1301,43	196,00	3906,86	9417,71	
						1105251,84	210193,80	3315,71	630,57		697,71		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	13	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	1983,00		5949,14		5949,14	476,00	6425,14	
13	17	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629,00		629,00		629,00	50,33	679,33	
14	19	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,9	772830,08 451345,24	321484,84 121798,96	695547,18 406210,95	289336,23 109619,14		510671,57 96497,28	1302716,03	
15	21	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	909	1272,00		1156248,16		1156248,16	92499,69	1248747,85	
16	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 РЕ100 SDR11 д.63 с ЭН	шт	5	5769,38		28846,88		28846,88	2307,50	31154,38	
17	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 РЕ100 SDR11 д.63 с ЭН	шт	3	5769,38		17308,50		17308,50	1384,50	18693,00	
18	29	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 60 РЕ100 SDR11 д.63 с ЭН	шт	1	5769,38		5769,00		5769,00	462,00	6231,00	
19	30	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 РЕ100 SDR11 д.63 с ЭН	шт	5	5769,38		28846,82		28846,82	2307,73	31154,55	
20	31	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1421,08 1348,11	24,63 0,00	1421,00 1348,00	24,67 0,00	48,33	822,33 179,33	2422,66	
21	33	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	39885,64 2879,39	36993,15 9082,08	79771,50 5759,00	73986,00 18164,00	26,00	21770,00 8123,50	109665,00	
22	34	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	814482,96 469015,58	345467,38 123768,90	8145,00 4690,00	3455,00 1238,00		5869,00 1121,00	15135,00	
23	35	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	10	3840,00		38400,00		38400,00	3072,00	41472,00	
24	36	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	3105,14 2531,46	14,74 5,10	31051,00 25315,00	147,00 51,00	5589,00	25112,00 4493,00	60656,00	
25	59	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1661328,85 1108541,28	464606,17 225220,25	1661,33 1108,67	464,66 225,33	88,33	1320,33 238,67	3220,33	
26	60	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,001	3518,00		3,67		3,67	0,33	4,00	
27	61	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.57	м трубы, уложенной в футляре	1	1769,93 1442,93	8,40 2,91	1770,00 1443,00	8,33 3,00	318,67	1431,33 256,00	3457,33	
28	78	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2379,05 2185,83	193,22 0,60	2379,00 2185,67	193,34 0,67		2164,67 363,33	4907,00	
29	79	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь РЕ100 SDR11 63-57	шт	1	16515,80		16515,67		16515,67	1321,33	17837,00	
30	87	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	900	11,50 10,38	1,12 0,58	10350,25 9341,85	1007,90 521,85		7102,18 1396,13	18848,56	
31	88	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	900	34,00		30600,00		30600,00	2447,90	33047,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	89	1122-0601-1201 *РСНБ РК 2022*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,003	221258,27 138293,57	61856,21 30487,68	663,71 414,86	185,43 91,43	63,43	501,14 93,14	1257,99	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					2166689,95 461132,71	370109,99 130544,99	1335446,60 0,00	580671,41 219788,40	2967149,76	
			ИТОГО по акту					6867275,13 1255650,88	820417,43 259422,10	4791206,51 0,00	1305170,14 653795,20	8826240,47	
			В том числе										
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**						**114741,13**	
			Итого с временными	**Тенге**								**8940981,60**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**1,76%**						**157361,28**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**9098342,87**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**						**181966,86**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**9280309,73**	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	**Тенге**								**9976332,96**	
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	**Тенге**								**9776806,30**	
			НДС	**Тенге**		**12%**						**1173216,76**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**								**10950023,06**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Аскаров Д.К.** Сабурнов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М", экспертШагирбаев Е.Н., аттестат KZ09VJE00079478, KZ20VJE00079474, KZ47VJE00079473, KZ74VJE00079472
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Костанайгипрогор",БИН070940004552, приказ №02 от31.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,подпись)

ГИП, Макаренко В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Наружный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-02-01 Низкое давление подземный газопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	2100	213,89 12,96	200,93 55,78	449169,01 27216,01	421952,99 117137,97		103934,89 44248,29	597352,19	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	73	4478,96 4478,96	0,00 0,00	326964,04 326964,04	0,00 0,00		235414,13 44990,29	607368,46	
3	3	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	300	1774,25 1774,25	0,00 0,00	532275,04 532275,04	0,00 0,00		383238,03 73241,02	988754,09	
4	4	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	75	38,71 0,00	38,71 13,62	2903,29 0,00	2903,19 1021,47		735,45 291,13	3929,87	
5	5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1600	46,25 0,00	46,25 16,28	73999,97 0,00	73999,97 26047,98		18754,53 7420,38	100174,88	
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	640	8639,40		5529215,97		5529215,97	442337,35	5971553,32	
7	7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	160	2675,04 2349,92	325,12 104,98	428006,38 375987,23	52019,16 16796,77		388856,12 65349,02	882211,52	
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	185	8639,40		1598289,04		1598289,04	127863,09	1726152,13	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**8940822,74** **1262442,32**	**550875,31** **161004,19**	**7127505,01** **0,00**	**1130933,15** **805740,57**	**10877496,46**	
			Раздел 2: Трубопроводы										
9	9	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,068	1604393,43 1105251,84	433800,19 210193,80	109098,73 75157,11	29498,42 14293,15	4443,20	88555,78 15812,35	213466,86	
10	16	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	68	1983,00		134844,00		134844,00	10787,52	145631,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	30	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	17	629,00		10693,00		10693,00		11548,42	
											855,42		
12	36	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	39885,64	36993,15	39885,62	36993,16	13,08	10884,96	54832,25	
						2879,39	9082,08	2879,38	9082,08		4061,67		
13	41	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,017	1661328,85	464606,17	28242,63	7898,31	1499,08	22447,23	54745,00	
						1108541,28	225220,25	18845,24	3828,72		4055,14		
14	48	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	17	3518,00		59806,00		59806,00		64590,44	
											4784,44		
15	55	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.57	м трубы, уложенной в футляре	17	1769,93	8,40	30088,83	142,80	5416,09	24333,48	58776,12	
						1442,93	2,91	24529,83	49,41		4353,81		
16	62	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,007	2639450,44	919188,42	18476,14	6434,40	4194,40	10102,98	30865,46	
						1121067,02	336794,00	7847,43	2357,60		2286,34		
17	63	1122-0601-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,068	499889,31	278,68	33992,52	18,92	8668,40	25058,11	63774,71	
						372133,44	89,98	25305,09	6,09		4724,08		
18	70	261-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002	478449,00		956,93		956,93		1033,50	
											76,57		
19	71	236-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	0,034	2672,00		90,85		90,85		98,12	
											7,27		
20	72	236-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	0,015	2672,00		40,08		40,08		43,29	
											3,21		
21	73	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,84	772830,08	321484,84	649177,25	270047,38		476626,64	1215868,17	
						451345,24	121798,96	379130,09	102311,17		90064,28		
22	74	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,76	814482,96	345467,38	619007,15	262555,26		446010,94	1150219,63	
						469015,58	123768,90	356451,89	94064,47		85201,54		
23	79	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	747,4	1272,00		950692,79		950692,79		1026748,12	
											76055,33		
24	80	241-202-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	101	1756,00		177356,23		177356,23		191544,60	
											14188,37		
25	81	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	373,7	2539,00		948824,36		948824,36		1024730,28	
											75905,92		
26	82	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	393,9	3840,00		1512575,91		1512575,91		1633581,93	
											121006,02		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	103	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1421,08 1348,11	24,63 0,00	2842,17 2696,23	49,25 0,00	96,67	1644,70 358,96	4845,83	
28	108	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2379,05 2185,83	193,22 0,60	4758,12 4371,65	386,47 1,18		4329,18 726,94	9814,24	
29	117	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 PE100 SDR11 д.63 с ЗН	шт	2	5769,38		11538,71		11538,71	923,06	12461,77	
30	131	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2379,05 2185,83	193,22 0,60	2379,00 2186,00	194,00 1,00		2165,00 363,00	4907,00	
31	132	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2600,11 2282,60	317,51 2,10	5200,21 4565,17	635,04 4,21		4523,72 777,93	10501,86	
32	139	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 90x8,2-63x5,8 с ЗН	шт	2	13080,59		26161,23		26161,23	2092,92	28254,15	
33	142	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 110x10-90x8,2 с ЗН	шт	1	15116,95		15117,00		15117,00	1209,33	16326,33	
34	154	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	2600,11 2282,60	317,51 2,10	44201,79 38804,14	5397,65 35,79		38451,61 6612,40	89265,80	
35	159	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 63/63 с ЗН	шт	9	8577,11		77193,98		77193,98	6175,57	83369,55	
36	160	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 90/63 с ЗН	шт	4	9149,95		36599,86		36599,86	2928,00	39527,86	
37	161	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 110/63 с ЗН	шт	4	10460,46		41841,91		41841,91	3347,30	45189,21	
38	183	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	2379,05 2185,83	193,22 0,60	40443,82 37159,12	3284,71 10,20		36797,58 6179,35	83420,75	
39	188	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" PE100 SDR11 63-57 с ЗН	шт	17	16515,80		280768,60		280768,60	22461,46	303230,06	
40	281	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,016	814482,96 469015,58	345467,38 123768,90	13031,70 7504,25	5527,46 1980,30		9389,73 1793,73	24215,16	
41	282	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	16	3840,00		61440,00		61440,00	4915,20	66355,20	
42	283	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.63	м трубы, уложенной в	16	1956,23 1594,81	9,29 3,21	31299,75 25517,06	148,55 51,39	5634,13	25312,76 4529,01	61141,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	328	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1640	11,50 10,38	1,12 0,58	18860,09 17023,14	1836,77 951,21		12941,52 2544,20	34345,81	
44	329	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1640	34,00		55760,00		55760,00	4460,81	60220,81	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					6093286,96 1029972,82	631048,55 229027,97	4432266,49 0,00	1239575,92 586628,45	7919491,33	
			ИТОГО по акту					15034109,70 2292415,14	1181923,86 390032,16	11559771,50 0,00	2370509,07 1392369,02	18796987,79	
			В том числе										
			Временные здания и сооружения	Тенге		1,3%						244360,84	
			Итого с временными	Тенге								19041348,63	
			Дополнительные затраты	Тенге		1,76%						335127,74	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								19376476,37	
			Непредвиденные затраты	Тенге		2%						387529,53	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								19764005,89	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	Тенге								21246306,34	
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	Тенге								20821380,21	
			НДС	Тенге		12%						2498565,63	
			Итого с учетом НДС	Тенге								23319945,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Аскаров Д.К.** Сабурман А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М", экспертШагирбаев Е.Н., аттестат KZ09VJE00079478, KZ20VJE00079474, KZ47VJE00079473, KZ74VJE00079472
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Костанайгипрогор",БИН070940004552, приказ №02 от31.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

ГИП, Макаренко В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Наружный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №3

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-02-02 Низкое давление надземный газопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Трубопроводы										
1	1	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,85	1604393,43 1105251,84	433800,19 210193,80	1363734,03 939463,70	368729,62 178664,61	55539,75	1106947,40 197654,36	2668335,79	
2	2	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,48	1661328,85 1108541,28	464606,17 225220,25	797437,47 532099,92	223010,28 108105,30	42327,27	633803,95 114498,97	1545740,39	
3	3	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,22	1779340,30 1157882,88	510436,02 245628,87	391455,08 254733,81	112295,16 54037,94	24424,37	305684,76 55770,87	752910,71	
4	4	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,07	1779340,30 1157882,88	510436,02 245628,87	124553,83 81051,81	35730,54 17193,94	7771,49	97263,51 17745,74	239563,08	
5	5	1122-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,035	2088410,98 1351959,84	581769,74 280333,00	73094,00 47319,00	20362,00 9812,00	5414,00	56559,00 10372,00	140025,00	
6	6	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,18	2451910,35 1453932,48	751771,87 347069,64	441344,08 261707,94	135318,98 62472,55	44317,16	320938,55 60982,36	823264,99	
7	9	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	853,4	1983,00		1692292,24		1692292,24	135382,96	1827675,20	
8	10	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	481,92	2690,00		1296365,22		1296365,22	103709,41	1400074,63	
9	11	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4.0 мм	м	220,88	3518,00		777055,71		777055,71	62164,84	839220,55	
10	12	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	70,28	4330,00		304312,34		304312,34	24345,11	328657,45	
11	13	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	35,14	5419,00		190424,00		190424,00	15234,00	205658,00	
12	14	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	180,72	7320,00		1322870,19		1322870,19	105829,87	1428700,06	
13	30	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	30	629,00		18870,00		18870,00	1509,51	20379,51	
14	31	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	20	919,00		18380,00		18380,00	1470,32	19850,32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	32	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	17	1856,00		31552,00		31552,00		34076,10	
											2524,10		
16	34	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	12	4540,00		54480,00		54480,00		58838,29	
											4358,29		
17	37	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	6	585,00		3510,00		3510,00		3791,00	
											281,00		
18	38	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	6	770,00		4620,00		4620,00		4989,75	
											369,75		
19	39	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	10	1065,00		10650,00		10650,00		11501,82	
											851,82		
20	40	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1171,00		1171,00		1171,00		1265,00	
											94,00		
21	41	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	1079,00		2158,00		2158,00		2331,00	
											173,00		
22	42	241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	6	2735,00		16410,00		16410,00		17723,00	
											1313,00		
23	43	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2900,00		2900,00		2900,00		3132,00	
											232,00		
24	46	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,85	2639450,44	919188,42	2243532,70	781310,70	509315,88	1226790,19	3747948,57	
						1121067,02	336794,00	952906,76	286275,18		277625,68		
25	52	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	334	1967,95	1556,13	657295,00	519747,00		282672,00	1015164,00	
						411,82	763,63	137548,00	255052,00		75197,00		
26	53	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	6,62	10753,62	3485,96	71189,00	23077,00	35148,00	22316,00	100985,00	
						1958,26	1666,52	12964,00	11032,00		7480,00		
27	54	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	83,07	62889,98	2171,32	5224271,00	180372,00	4021797,00	975497,00	6695749,00	
						12304,10	600,38	1022102,00	49874,00		495981,00		
28	55	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	18,56114	53361,15	21527,70	990444,00	399578,00	295298,00	305031,00	1399113,00	
						15923,98	7893,22	295567,00	146507,00		103638,00		
29	56	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки фахверка	т	18,56114	1117090,00		20734464,00		20734464,00		22393221,00	
											1658757,00		
30	57	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	38	1967,95	1556,13	74782,00	59133,00		32160,00	115497,00	
						411,82	763,63	15649,00	29018,00		8555,00		
31	58	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,76	10753,62	3485,96	8173,00	2650,00	4035,00	2562,00	11594,00	
						1958,26	1666,52	1488,00	1267,00		859,00		
32	59	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		9,11	62889,98	2171,32	572928,00	19780,00	441057,00	106979,00	734300,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		12304,10	600,38	112090,00	5469,00		54393,00		
33	60	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,17729	53361,15 15923,98	21527,70 7893,22	116183,00 34671,00	46872,00 17186,00	34640,00	35781,00 12157,00	164121,00	
34	61	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки фахверка	т	2,17729	1117090,00		2432229,00		2432229,00	194578,00	2626807,00	
			Итого по разделу 1: Трубопроводы					42065129,89 4701361,94	2927966,28 1231966,52	34435798,62 0,00	5510985,36 3806087,96	51382203,21	
			ИТОГО по акту					42065129,89 4701361,94	2927966,28 1231966,52	34435798,62 0,00	5510985,36 3806087,96	51382203,21	
			В том числе										
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**						**667968,64**	
			Итого с временными	**Тенге**								**52050171,85**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**1,76%**						**916083,02**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**52966254,88**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**						**1059325,10**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**54025579,97**	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	**Тенге**								**58077498,47**	
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	**Тенге**								**56915948,50**	
			НДС	**Тенге**		**12%**						**6829913,82**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**								**63745862,32**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Аскаров Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М", экспертШагирбаев Е.Н.аттестат KZ09VJE00079478, KZ20VJE00079474, KZ47VJE00079473, KZ74VJE00079472
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Костанайгипрогор",БИН070940004552, приказ №02 от31.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ГИП, Макаренко В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)