АКТ выполненных работ №2

11 Ноябрь 2024 год

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО «ДОСТАР-09» Договор №84 от 26.07.2024 года.

Объект: «Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области»

Программа 004: Газификация населенных пунктов

Подпрограмма 015: За счет средств местного бюджета

Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате (тенге)
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Общая стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанная с начала года	Общая сумма аванса, удержанная за отчетный период		
415 927 367,00	222 995 598,75	124 979 767,53	0,00	0,00	0,00	98 015 831,22	124 979 767,53

м.п.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» БИН 070340004253 заместитель руководителя Сабурман А.М.

(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п.

Подрядчик ТОО «ДОСТАР-09» директор Шудегов Д.В., БИН 090440004726

(должность, ФИО, подпись, БИН)

Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 26 сентября 2024 года №336

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 8056**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газораспределительных сетей в с.Адаевка Камыстинского района Костанайской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за 11 **Ноябрь 2024 года**

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070340004253	090440004726			84	26.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном	из них:			НДС	всего
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области"	222995598,75	222995598,75	111589078,16				13390689,37	124979767,53

М.П.

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или и индивидуальный идентификационный номер)

заместитель руководителя Сабирман А.М.

М.П.

Подрядчик **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или и индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Техноинжиниринг-М" БИН 180940016122 Эксперт Шагирбаев Е.Н., аттестаты KZ20VJE00079474,KZ47VJE00079473, KZ74VJE00079472, KZ09VJE00079478 от 07.09.2023г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружный газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №4

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Среднее давление подземный газопровод работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	630	276,24 0,00	225518,30	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	11,1	3732,47 3732,47	76961,41	
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	47,6	4478,96 4478,96	396037,44	
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	263,7	1774,25 1774,25	869115,05	
5	5	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	67,5	38,71 0,00	3536,43	
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	263,6	46,25 0,00	16503,78	
7	7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,5	1948,67	30768,82	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$ грунта		1948,67		
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	200	8639,40	1866110,25	Казахстан
9	9	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	85,4	2675,04 2349,92	470880,71	
10	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	92,94	8639,40	867181,64	Казахстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы				4822613,83	
			Раздел 2: Трубопроводы					
11	11	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0075	1604393,43 1105251,84	23544,29	
12	12	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1779340,30 1157882,88	8556,00	
13	13	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	7,5	1983,00	16062,86	Казахстан
14	14	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,5	4330,00	11691,00	
15	15	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.57	км трубопровода	0,0105	116787,24 22083,80	1826,00	
16	16	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.108	км трубопровода	0,0035	224815,43 42511,31	1172,00	
17	17	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	629,00	1358,67	
18	18	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	1	2506,00	2706,00	
19	19	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,8	772830,08 451345,24	1157969,80	
20	20	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0035	814482,96 469015,58	5297,00	
21	21	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		808	1272,00	1109998,09	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
22	22	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	3,535		3840,00	14660,00	Казахстан
				м				
23	23	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.63	0,8		131385,64	156567,84	
				км трубопровода		24844,28		
24	24	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.110	0,0035		229194,95	1195,00	
				км трубопровода		43339,46		
25	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 РЕ100 SDR11 д.63 с ЭН	3		5769,38	18692,62	
				шт				
26	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 РЕ100 SDR11 д.63 с ЭН	1		5769,38	6231,00	
				шт				
27	30	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 РЕ100 SDR11 д.63 с ЭН	6		5769,38	37385,45	
				шт				
28	31	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	2		1421,08	4845,34	
				стык		1348,11		
29	32	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	1		2483,77	4237,00	
				стык		2359,20		
30	33	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	2		39885,64	109665,00	
				стык		2879,39		
31	37	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	0,09		814482,96	136210,46	
				км трубопровода		469015,58		
32	38	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	90		3840,00	373248,17	Казахстан
				м				
33	39	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	90		3105,14	545906,98	
				м трубы, уложенной в футляре		2531,46		
34	40	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.110	7		4442,90	56010,49	
				футляр		2975,26		
35	41	261-107-0872 *РСНБ РК 2022*	Уплотнительный состав	0,1035		654,00	72,62	
				кг				
36	42	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	8,4		511,00	4635,75	
				кг				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	43	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	74	2379,05 2185,83	363125,83	
38	44	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	7,4	1272,00	10165,86	Казахстан
39	45	261-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,044	99634,00	4735,45	
40	46	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	12856,97 7957,40	169934,63	
41	50	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,1	1983,00	4497,51	Казахстан
42	51	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	10,5	1272,00	14424,38	Казахстан
43	52	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR11 110/63 с ЗН	шт	7	10460,46	79081,63	
44	53	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта соединительная PE100 SDR11 д.63 с ЗН	шт	7	1992,64	15064,01	
45	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE100 SDR11 63-57 с ЗН	шт	7	16515,80	124859,00	
46	55	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0049	2489960,44 1121067,02	20814,50	
47	56	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,033	814482,96 469015,58	49944,00	
48	57	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	33	3840,00	136858,00	Казахстан
49	58	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	33	3105,14 2531,46	200166,00	
50	59	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1661328,85 1108541,28	6440,67	
51	60	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,002	3518,00	8,00	
52	61	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.57	м трубы, уложенной в футляре	2	1769,93 1442,93	6914,67	
53	62	1122-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,001	2088410,98	4000,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				км трубопровода		1351959,84		
54	63	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	1	6031,00	6513,00	
55	64	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футлир	м трубы, уложенной в футляре	1	3105,14 2531,46	6065,00	
56	65	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2379,05 2185,83	19628,00	
57	66	СТИРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 110х10-63х5,8	шт	1	12739,07	13758,00	
58	67	СТИРАЙС-ЛИСТ	Тройник равнопроходной PE100 SDR11 63-63 с ЗН	шт	1	8466,91	9144,00	
59	68	СТИРАЙС-ЛИСТ	Тройник редукционный PE100 SDR11 110-63-110 с ЗН	шт	1	18145,07	19597,00	
60	69	СТИРАЙС-ЛИСТ	Заглушка PE100 SDR11 д.63 с ЗН	шт	1	2631,96	2843,00	
61	89	1122-0601-1201 *РСНБ РК 2022*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0075	221258,27 138293,57	3145,01	
62	90	1122-0601-1203 *РСНБ РК 2022*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0025	252953,59 147949,20	1163,00	
63	91	261-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	478449,00	206,00	
64	92	236-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	6,3	2672,00	18181,00	
65	93	236-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	2,8	2672,00	8081,00	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы				**5129103,58**	
			ИТОГО по акту				**9951717,41**	
			В том числе					
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**	**129372,33**	
			Итого с временными	**Тенге**			**10081089,74**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**1,76%**	**177427,18**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**			**10258516,92**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**	**205170,34**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**10463687,25**	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	**Тенге**			**11248463,80**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	**Тенге**			**11023494,52**	
			НДС	**Тенге**		**12%**	**1322819,34**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**			**12346313,86**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М" Шагирбаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Костанайгипрогор",БИН 070940004552, приказ №02 от 31.07.2024г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись)

Ведущий инженер Жарков Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружный газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №5

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-02 Среднее давление надземный газопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Трубопроводы					
1	1	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0045	1604393,43	14126,00	
						1105251,84		
2	2	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035	1779340,30	11978,00	
						1157882,88		
3	3	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,5	1983,00	9638,00	
4	4	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,5	4330,00	16367,00	
5	5	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.57	км трубопровода	0,0045	116787,24	783,00	
						22083,80		
6	6	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.108	км трубопровода	0,0035	224815,43	1172,00	
						42511,31		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	2	2506,00	5413,00	
8	8	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	39885,64 2879,39	219330,00	
9	9	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4082,90 3003,19	23151,00	
10	10	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	41896,00	135743,00	
11	11	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	1432,29 1147,24	16642,00	
12	12	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2340,00	15163,00	
13	13	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03015	2639450,44 1121067,02	132942,00	
14	15	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2	172,80 95,09	516,00	
15	16	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2	298,66 111,17	812,00	
			Итого по разделу 1: Трубопроводы				603776,00	
			ИТОГО по акту				603776,00	
			В том числе					
			Временные здания и сооружения	Тенге		1,3%	7849,09	
			Итого с временными	Тенге			611625,09	
			Дополнительные затраты	Тенге		1,76%	10764,60	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге			622389,69	
			Непредвиденные затраты	Тенге		2%	12447,79	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге			634837,48	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	Тенге			682450,29	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	**Тенге**			**668801,29**	
			НДС	**Тенге**		**12%**	**80256,15**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**			**749057,44**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шудегов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М" Шагирбаев Е.Н. KZ09VJE00079478, KZ20VJE00079474, KZ474VJE00079472
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Костанайгипрогор",БИН 070940004552, приказ №02 от 31.07.2024
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказа, подпись)

Ведущий инженер Жарков Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Наружный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №6

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-02-01 Низкое давление подземный газопровод работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	5500	213,89 12,96	1564493,82	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	250	4478,96 4478,96	2080029,00	
3	3	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	1500	1774,25 1774,25	4943770,43	
4	4	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	300	38,71 0,00	15719,50	
5	5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3400	46,25 0,00	212871,62	
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1350	8639,40	12596245,28	
7	7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	550	2675,04 2349,92	3032602,13	
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	446	8639,40	4161426,21	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				28607157,99	
			Раздел 2: Трубопроводы					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,488	1604393,43 1105251,84	1531938,65	
10	10	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02	1661328,85 1108541,28	64406,00	
11	16	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	488	1983,00	1045120,29	
12	17	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	20	2690,00	58104,00	
13	23	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.57	км трубопровода	0,488	116787,24 22083,80	84895,12	
14	24	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.76	км трубопровода	0,02	118247,08 22359,85	3523,00	
15	30	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	123	629,00	83556,21	
16	36	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	23	39885,64 2879,39	1261141,75	
17	37	1125-0211-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	49422,88 3689,21	68034,00	
18	38	1125-0211-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	51640,74 3809,19	142103,33	
19	39	1125-0211-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	53192,15 4139,12	73346,00	
20	40	1125-0211-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	62054,63 4798,98	85545,00	
21	41	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,123	1661328,85 1108541,28	396096,12	
22	48	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	123	3518,00	467330,81	
23	55	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.57	м трубы, уложенной в футляре	123	1769,93 1442,93	425262,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	63	1122-0601-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,488	499889,31 372133,44	457677,25	
25	64	1122-0601-0902 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,02	573176,92 410528,16	21163,00	
26	70	261-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,018	478449,00	9301,50	
27	71	236-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	220	2672,00	634867,24	
28	72	236-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	105	2672,00	303004,60	
29	73	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,2	772830,08 451345,24	3184416,65	
30	74	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,585	814482,96 469015,58	2398813,30	
31	75	1122-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,53	876083,48 490618,89	855063,14	
32	76	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,42	972196,43 532276,98	745018,23	
33	77	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,48	1996460,92 595934,86	1551810,88	
34	78	1122-0501-0409 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,065	2415074,27 737856,66	254231,54	
35	79	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2222	1272,00	3052494,42	
36	81	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	823,15	2539,00	2257176,15	
37	82	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	777,7	3840,00	3225277,14	
38	83	241-202-0215 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	535,3	4911,00	2839166,80	
39	84	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	424,2	8114,00	3717315,29	
40	85	241-202-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	484,8	12702,00	6650564,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	86	241-202-0222 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м	65,65	24799,00	1758298,79	
42	103	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	57	1421,08 1348,11	138106,05	
43	104	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	1782,26 1685,14	27315,00	
44	105	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	2483,77 2359,20	38130,00	
45	106	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	28	3561,52 3370,28	169870,40	
46	107	1339-0201-0515 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	7026,59 6740,56	60146,43	
47	108	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	2379,05 2185,83	49071,18	
48	109	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	2600,11 2282,60	47258,00	
49	110	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	3115,74 2764,61	56929,15	
50	111	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4251,98 3785,97	17296,00	
51	112	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4853,75 4285,61	19679,00	
52	113	1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	8367,18 5778,76	68686,86	
53	116	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 PE100 SDR11 д.160 с ЗН	шт	2	46992,86	101505,00	
54	119	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 PE100 SDR11 д.110 с ЗН	шт	4	15183,43	65593,00	
55	120	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 PE100 SDR11 д.125 с ЗН	шт	9	30169,23	293245,00	
56	122	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 PE100 SDR11 д.280 с ЗН		2	225770,62	487664,00	

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт				
57	124	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 PE100 SDR11 д.63 с ЭН	шт	10	5769,38	62309,31	
58	126	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 PE100 SDR11 д.110 с ЭН	шт	5	15183,43	81990,00	
59	129	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 PE100 SDR11 д.200 с ЭН	шт	2	69498,43	150116,67	
60	130	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 PE100 SDR11 д.280 с ЭН	шт	2	225770,62	487664,40	
61	132	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22	2600,11 2282,60	115520,49	
62	133	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	3115,74 2764,61	31627,14	
63	134	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3782,15 3339,81	15323,00	
64	135	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4251,98 3785,97	43240,83	
65	136	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4853,75 4285,61	29518,50	
66	137	1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	8367,18 5778,76	17171,50	
67	138	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 75x6,8-63x5,8 с ЭН	шт	1	8906,79	9620,00	
68	139	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 90x8,2-63x5,8 с ЭН	шт	9	13080,59	127143,69	
69	140	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 110x10-63x5,8 с ЭН	шт	4	12739,07	55032,80	
70	141	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 110x10-75x6,8 с ЭН	шт	1	15116,95	16326,50	
71	142	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 110x10-90x8,2 с ЭН	шт	7	15116,95	114284,33	
72	143	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 125x11,4-63x5,8 с ЭН	шт	1	15591,43	16839,00	
73	144	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 125x11,4-90x8,2 с ЭН	шт	1	34099,88	36828,00	
74	145	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 125x11,4-110x10 с ЭН	шт	3	19257,96	62396,25	
75	146	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 140x12,7-90x8,2 с ЭН		1	23518,29	25399,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт				
76	147	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 140x12,7-110x10 с ЗН	шт	1	24531,00	26493,00	
77	148	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 160x14,6-110x10 с ЗН	шт	3	28539,05	92466,00	
78	149	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 160x14,6-125x11,4 с ЗН	шт	2	29805,86	64381,00	
79	150	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 200x18,2-140x12,7 с ЗН	шт	2	47312,52	102195,00	
80	151	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 200x18,2-160x14,6 с ЗН	шт	1	48061,12	51906,00	
81	152	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 280x25,4-200x18,2 с ЗН	шт	1	133799,41	144503,50	
82	153	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	41	2379,05 2185,83	201191,45	
83	154	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	35	2600,11 2282,60	183782,54	
84	155	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	3115,74 2764,61	120184,05	
85	156	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	4251,98 3785,97	112425,73	
86	157	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4853,75 4285,61	29518,80	
87	158	1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	8367,18 5778,76	51516,00	
88	159	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 63/63 с ЗН	шт	33	8577,11	305688,33	
89	160	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 90/63 с ЗН	шт	22	9149,95	217403,24	
90	161	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 110/63 с ЗН	шт	17	10460,46	192054,17	
91	162	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 110/75 с ЗН	шт	1	33934,12	36649,00	
92	163	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 110/90 с ЗН	шт	2	36975,91	79868,00	
93	164	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 110/110 с ЗН	шт	1	39980,36	43178,00	
94	165	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 125/63 с ЗН	шт	18	12111,59	235449,90	
95	166	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 125/75 с ЗН	шт	1	44163,27	47696,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	167	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 160/63 с ЭН	шт	12	16515,80	214044,86	
97	168	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 160/110 с ЭН	шт	1	48825,21	52731,00	
98	169	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 200/63 с ЭН	шт	3	20920,02	67780,80	
99	170	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 280/63 с ЭН	шт	2	32261,14	69684,00	
100	171	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 280/110 с ЭН	шт	1	86763,75	93705,00	
101	172	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2600,11 2282,60	21003,00	
102	173	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3115,74 2764,61	25301,00	
103	174	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4251,98 3785,97	34592,00	
104	175	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4853,75 4285,61	19680,00	
105	176	1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	8367,18 5778,76	34343,00	
106	177	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник равнопроходной PE100 SDR11 90-90-90 с ЭН	шт	1	11417,62	12331,00	
107	178	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник равнопроходной PE100 SDR11 110-110-110 с ЭН	шт	3	15579,59	50478,00	
108	179	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник равнопроходной PE100 SDR11 125-125-125 с ЭН	шт	4	21646,77	93514,00	
109	180	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник равнопроходной PE100 SDR11 160-160-160 с ЭН	шт	4	50109,32	216472,00	
110	181	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник равнопроходной PE100 SDR11 200-200-200 с ЭН	шт	2	120063,11	259336,00	
111	182	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник равнопроходной PE100 SDR11 280-280-280 с ЭН	шт	2	324333,59	700560,00	
112	183	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	125	2379,05 2185,83	613387,87	
113	188	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" PE100 SDR11 63-57 с ЭН	шт	123	16515,80	2193958,69	
114	189	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" PE100 SDR11 75-76 с ЭН	шт	2	26601,05	57458,00	
115	195	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,017	814482,96 469015,58	25729,00	
116	196	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	17	3840,00	70502,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	197	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.63		17	1956,23	64963,00	
				м трубы, уложенной в футляре		1594,81		
118	198	1122-0501-0413 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею		0,005	4445204,09	36501,00	
				км трубопровода		1167114,45		
119	199	241-202-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х40,9 мм		5	62820,00	339228,00	
				м				
120	200	1122-1401-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр		5	4003,27	36204,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2720,42		
121	201	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,008	972196,43	14191,00	
				км трубопровода		532276,98		
122	202	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		8	8114,00	70105,00	
				м				
123	203	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.90		8	2794,62	43673,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2278,31		
124	281	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,308	814482,96	466141,84	
				км трубопровода		469015,58		
125	282	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		304	3840,00	1260748,80	
				м				
126	283	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.63		300	1956,23	1146403,48	
				м трубы, уложенной в футляре		1594,81		
127	284	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,092	972196,43	163194,00	
				км трубопровода		532276,98		
128	285	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		92	8114,00	806207,00	
				м				
129	286	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.90		92	2794,62	502233,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2278,31		
130	287	1122-0501-0405 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею		0,092	991401,28	166154,00	
				км трубопровода		541155,36		
131	288	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм		92	10215,00	1014962,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
132	289	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		92	3105,14	558039,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2531,46		
133	290	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,056	2022632,44	183427,00	
				км трубопровода		606409,26		
134	291	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм		56	16071,00	971974,00	
				м				
135	292	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр/д.125		56	2830,01	305146,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2233,06		
136	293	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею		0,049	2269111,67	180069,00	
				км трубопровода		688436,21		
137	294	241-202-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм		49	19773,00	1046387,00	
				м				
138	295	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		49	3409,64	321690,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2690,43		
139	296	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		0,008	3010437,75	39206,00	
				км трубопровода		750503,17		
140	297	241-202-0223 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм		8	31409,00	271374,00	
				м				
141	298	1122-1401-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		8	3570,95	53946,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2693,42		
142	299	1122-0501-0413 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею		0,013	4445204,09	94904,00	
				км трубопровода		1167114,45		
143	300	241-202-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х40,9 мм		13	62820,00	881993,00	
				м				
144	301	1122-1401-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр		13	4003,27	94132,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2720,42		
145	328	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		5788	11,50	121215,55	
				м кабеля		10,38		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	329	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	5788	34,00	212535,38	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы				**61576997,87**	
			ИТОГО по акту				**90184155,86**	
			В том числе					
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**	**1172394,03**	
			Итого с временными	**Тенге**			**91356549,89**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**1,76%**	**1607875,28**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**			**92964425,16**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**	**1859288,50**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**94823713,67**	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	**Тенге**			**101935492,19**	
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	**Тенге**			**99896782,35**	
			НДС	**Тенге**		**12%**	**11987613,88**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**			**111884396,23**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340014253
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) Сабиржан А.М.

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М" Шагирбаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Костанайгипрогор",БИН 070940004352, приказ №02 от 31.07.2024г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказ, подпись)

Ведущий инженер Жарков Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)